Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел.: 87142568043**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания бывшей региональной резиденции под детское отделение КГУ "Костанайский областной реабилитационный центр"Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанаской области на 49 койко-мест в г.Костанай, ул.Мехколонна,58**
(наименование, адрес)

Объект : **5-6 корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 44 от 25.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Май 2025** (месяц, год) на **2-01-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Лок.смета №2-01-01-01 Общестроительные работы 5 корпус					
			Раздел 2: ПОЛЫ АС-14					
1	38	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия(стяжка бетонная)	$м^2$	4,05	6 793,0	27 511,64	
2	39	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	4,05	3 262,0	13 211,05	
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ АС-14				**40 723**	
			Раздел 3: Внутренняя отделка					
3	46	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	4,05	460,0	1 863,04	
4	47	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	24,1	3 040,0	73 264,0	
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка				**75 127**	
			Раздел 5: Пандус АС-17-21					
5	58	6102-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3 (В15,F150,W6)	$м^3$ конструктивного объема сваи	3,64	73 081,0	266 015,0	
6	59	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(ростверк,В15,F150,W6)	$м^3$	7,31	57 726,0	421 977,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36862	314 274,0	115 848,0	
8	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14995	334 589,0	50 172,0	
9	62	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство(АС-18)	$м^3$ основания	3,9	16 397,0	63 948,0	
10	63	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство(и стенка,F150,W6,B15)	$м^3$	7,5	87 580,0	656 850,0	
11	64	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	5,8425	10 521,0	61 469,0	
12	65	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,6787	83 955,0	56 980,0	
13	66	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6787	432 307,0	293 407,0	
14	67	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"(F150,W6,B15)	$м^3$	7,5	38 819,0	291 142,0	
15	68	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	5,8425	6 516,0	38 070,0	
16	69	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	35	2 004,0	70 140,0	
17	70	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	35	4 028,0	140 980,0	
18	71	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017(толщ.25мм)	$м^2$	35,7	2 600,0	92 820,0	Казахстан
19	72	6112-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 $м^2$ до 4	$м^2$	30	27 887,0	836 610,0	
20	73	231-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	$м^2$	30	21 150,0	634 500,0	Казахстан
21	91	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,364	255,0	3 408,0	
22	92	412-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км(отвозка мусора)	т·км	240,552	75,0	18 041,0	
			Итого по разделу 5: Пандус АС-17-21				**4 112 377**	
			Лок.смета №2-02-01-01 Общестроительные работы КЖ 6 корпус					
			Раздел 1 Фундаменты					
23	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	18,7	16 282,0	304 473,0	
24	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки(B10,W10,F150)	$м^3$	4,5	36 872,0	165 924,0	
25	3	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного(набетонка,B15,W10,F150,КЖ-6)	$м^3$	3,2	48 898,0	156 474,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	4	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$(В25,W10,F150)	$м^3$	4,2	54 872,0	230 462,0	
27	5	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1)	т	0,0624	432 307,0	26 976,0	
28	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0462	314 274,0	14 519,0	
29	7	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06576	306 052,0	20 126,0	
30	8	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг(анкерный блок)	т	0,05541	305 416,0	16 923,0	
31	9	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,05541	1 078 806,0	59 777,0	Казахстан
32	10	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$(В25,W10,F150)	$м^3$	1,4	54 872,0	76 821,0	
33	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1)	т	0,0208	432 307,0	8 992,0	
34	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	314 274,0	4 840,0	
35	13	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0698	306 052,0	21 362,0	
36	14	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг(анкерный блок)	т	0,01847	305 416,0	5 641,0	
37	15	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01847	1 078 806,0	19 926,0	Казахстан
38	16	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$(В25,W10,F150)	$м^3$	1,31	54 872,0	71 882,0	
39	17	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-2)	т	0,01936	432 307,0	8 369,0	
40	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	314 274,0	4 840,0	
41	19	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02192	306 052,0	6 709,0	
42	20	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг(анкерный блок)	т	0,01847	305 416,0	5 641,0	
43	21	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01847	1 078 806,0	19 926,0	Казахстан
44	22	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$(В25,W10,F150)	$м^3$	1,31	54 872,0	71 882,0	
45	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-2)	т	0,01936	432 307,0	8 369,0	
46	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	314 274,0	4 840,0	
47	25	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0698	306 052,0	21 362,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	26	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг(анкерный блок)	т	0,01847	305 416,0	5 641,0	
49	27	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01847	1 078 806,0	19 926,0	Казахстан
50	28	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$(В25,W10,F150)	$м^3$	1,31	54 872,0	71 882,0	
51	29	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-2)	т	0,01936	432 307,0	8 369,0	
52	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01934	314 274,0	6 078,0	
53	31	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05512	306 052,0	16 870,0	
54	32	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг(анкерный блок)	т	0,01847	305 416,0	5 641,0	
55	33	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01847	1 078 806,0	19 926,0	Казахстан
56	34	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$(В25,W10,F150)	$м^3$	1,31	54 872,0	71 882,0	
57	35	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-2)	т	0,01936	432 307,0	8 369,0	
58	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01864	314 274,0	5 858,0	
59	37	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06638	306 052,0	20 316,0	
60	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг(анкерный блок)	т	0,01847	305 416,0	5 641,0	
61	39	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01847	1 078 806,0	19 926,0	Казахстан
62	40	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$(В25,W10,F150)	$м^3$	1,32	54 872,0	72 431,0	
63	41	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-3)	т	0,01979	432 307,0	8 555,0	
64	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	314 274,0	4 840,0	
65	43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05228	306 052,0	16 000,0	
66	44	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг(анкерный блок)	т	0,01847	305 416,0	5 641,0	
67	45	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01847	1 078 806,0	19 926,0	Казахстан
68	46	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$(В25,W10,F150)	$м^3$	2,64	54 872,0	144 862,0	
69	47	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-3)	т	0,03958	432 307,0	17 111,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0308	314 274,0	9 680,0	
71	49	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12592	306 052,0	38 538,0	
72	50	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг(анкерный блок)	т	0,03694	305 416,0	11 282,0	
73	51	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03694	1 078 806,0	39 851,0	Казахстан
74	52	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство балки фундаментной железобетонной(В15,W10,F150)	$м^3$	0,46	113 647,0	52 278,0	
75	53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00674	314 274,0	2 118,0	
76	54	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0092	306 052,0	2 816,0	
77	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013	334 589,0	4 350,0	
78	56	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство балки фундаментной железобетонной(В15,W10,F150)	$м^3$	0,19	113 647,0	21 593,0	
79	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0055	314 274,0	1 729,0	
80	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0055	334 589,0	1 840,0	
81	59	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство балки фундаментной железобетонной(В15,W10,F150)	$м^3$	0,4	113 647,0	45 459,0	
82	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00586	314 274,0	1 842,0	
83	61	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00798	306 052,0	2 442,0	
84	62	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0115	334 589,0	3 848,0	
85	63	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство балки фундаментной железобетонной(В15,W10,F150)	$м^3$	0,16	113 647,0	18 184,0	
86	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0046	314 274,0	1 446,0	
87	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	334 589,0	1 673,0	
88	66	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство балки фундаментной железобетонной(В15,W10,F150)	$м^3$	0,32	113 647,0	36 367,0	
89	67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00462	314 274,0	1 452,0	
90	68	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0063	306 052,0	1 928,0	
91	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	334 589,0	3 011,0	
			Итого по разделу 1: Фундаменты				**2 236 474**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лок.смета №2-02-04-08 ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 6 корпус								
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
92	25	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	191	1 440,0	275 040,0	
93	26	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	98,98	45,0	4 454,0	
94	27	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	93,93	54,0	5 072,0	
95	28	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	29	1 701,0	49 329,0	
96	29	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	29,29	65,0	1 904,0	
97	30	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	509	837,0	426 033,0	
98	31	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	222	396,0	87 912,0	Казахстан
99	32	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	105	286,0	30 030,0	Казахстан
100	33	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	52	599,0	31 148,0	Казахстан
101	34	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	98	973,0	95 354,0	Казахстан
102	35	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	32	1 494,0	47 808,0	Казахстан
103	36	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	24	1 440,0	34 560,0	
104	37	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	24,24	54,0	1 309,0	
105	38	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	27	449,0	12 123,0	
106	39	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	14,42	177,0	2 552,0	Казахстан
107	40	243-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	м	13,39	269,0	3 602,0	Казахстан
108	41	247-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56 (КР4СК-65 УХЛ3)	шт.	3	2 133,0	6 399,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				**1 114 629**	
			Лок.смета №2-02-01-03 Общестроительные работы АС					
			Раздел 1: Демонтажные работы АС-4,22					
109	1	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки(вентшахта)	$м^3$ кладки	13,55	91 918,0	1 245 489,0	
110	2	6112-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки 50 мм(демонтаж)	$м^2$	53,47	8 892,0	475 455,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы АС-4,22				**1 720 944**	
			Раздел 2: Монтажные работы АС-4					
111	5	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	126,48	14 567,0	1 842 434,0	
112	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28151	386 972,0	108 936,0	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы АС-4				**1 951 370**	
			Раздел 7: Полы АС-25-27					
113	54	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	84,41	3 262,0	275 345,0	
114	55	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия(стяжки)	$м^2$	84,41	6 793,0	573 397,0	
115	56	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя(демонтаж)	$м^2$ изолируемой поверхности	28,08	2 292,0	64 359,0	
116	57	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия(стяжки)	$м^2$	56,16	6 793,0	381 495,0	
117	78	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона, толщина 20 мм(40мм)	$м^2$	14,52	2 769,0	40 206,0	
118	79	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	14,52	928,0	13 475,0	
119	80	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,026717	66 564,0	1 778,0	
120	81	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,026717	357 687,0	9 556,0	
121	82	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(М200)	$м^2$ стяжки	14,52	2 042,0	29 650,0	
122	83	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	14,52	6 129,0	88 993,0	
123	84	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1951-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	14,8104	3 908,0	57 879,0	
124	85	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	15,53	3 541,0	54 992,0	
125	86	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(М200)	$м^2$ стяжки	13,73	2 042,0	28 037,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	87	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя(гидроизолом 3 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности	13,73	5 744,0	78 865,0	
127	88	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	13,73	6 897,0	94 696,0	
128	89	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(М200)	$м^2$ стяжки	13,73	2 042,0	28 037,0	
129	90	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	13,73	8 696,0	119 396,0	
130	91	1106-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство(под перегородки)	$м^3$	2,78	43 708,0	121 508,0	
131	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00465	334 589,0	1 556,0	
132	93	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0337	314 274,0	10 591,0	
133	94	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	3,42	5 570,0	19 049,0	
134	100	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона, толщина 20 мм(40мм)	$м^2$	18,24	2 769,0	50 507,0	
135	101	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	18,24	928,0	16 927,0	
136	102	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,033562	66 564,0	2 234,0	
137	103	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,033562	357 687,0	12 005,0	
138	104	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(М200)	$м^2$ стяжки	18,24	2 042,0	37 246,0	
139	105	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	18,24	6 129,0	111 793,0	
140	106	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	18,6048	3 908,0	72 708,0	
141	107	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	19,5	3 541,0	69 050,0	
142	108	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(М200)	$м^2$ стяжки	14,6	2 042,0	29 813,0	
143	109	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя(гидроизолом 3 слоя)	$м^2$ изолируемой поверхности	14,6	5 744,0	83 862,0	
144	110	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	14,6	6 897,0	100 696,0	
145	111	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(М200)	$м^2$ стяжки	14,6	2 042,0	29 813,0	
146	112	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	14,6	8 696,0	126 962,0	
147	113	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(М200)	$м^2$ стяжки	23,2	2 042,0	47 374,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	114	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя(гидроизолом 5 слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	23,2	5 744,0	133 261,0	
149	115	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	23,2	13 792,0	319 974,0	
150	116	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(М200)	$м^2$ стяжки	23,2	2 042,0	47 374,0	
151	117	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	23,2	8 696,0	201 747,0	
			Итого по разделу 7: Полы АС-25-27				**3 586 206**	
			Раздел 8: Внутренняя отделка АС					
152	128	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	14,52	460,0	6 679,0	
153	135	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	13,73	460,0	6 316,0	
154	137	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	82,32	4 079,0	335 783,0	
155	138	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	82,32	13 582,0	1 118 070,0	
156	142	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	9,12	460,0	4 195,0	
157	149	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	18,9	460,0	8 694,0	
158	151	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	105,91	4 079,0	432 007,0	
159	152	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	105,91	13 582,0	1 438 470,0	
160	156	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	9,12	460,0	4 195,0	
161	162	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	18,9	460,0	8 694,0	
162	164	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	109,34	4 079,0	445 998,0	
163	165	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	109,34	13 582,0	1 485 056,0	
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка АС				**5 294 157**	
			Раздел 12: Крыльцо					
164	196	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	42,107	255,0	10 737,0	
165	197	412-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 13 км(отвозка мусора)	т·км	547,391	78,0	42 696,0	
			Итого по разделу 12: Крыльцо				**53 433**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**20 185 440**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**1 271 682,72**	
			Итого				**21 457 122,72**	
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**1 072 856,14**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			**5%**	**1 072 856,14**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**23 602 834,99**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля- 33 % (к= 1,0192)			**1,0192**	**7 938 483,11**	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля- 67 % (к= 1,0388)			**1,0388**	**16 427 478,74**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**24 365 961,85**	
			С понижающим коэффициентом к-0,98			**0,98**	**23 878 642,62**	
			НДС (12 %)			**12%**	**2 865 437,11**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**26 744 079,73**	

Принял
Заказчик:
Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
_____ Баймухамбетова Ж.М.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРТЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
_____ Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
Расценки проверены
ТОО "Севгражданпроект"
БИН 980340001576
_____ Хуснутдинов Р.К.

Технический надзор
ТОО "Жигер 2013"
БИН 220640043033
_____ Тойымбетов Б.К.
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.
№ KZ74VJE00032330 от 16.11.2017 г.
№ KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 г.