Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел.: 87142568043**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006", БИН 060940002425, г.Костанай, ул.О.Дощанова, 157, 35, тел.: 87754117144**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания бывшей региональной резиденции под детское отделение КГУ "Костанайский областной реабилитационный центр"Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанаской области на 49 койко-мест в г.Костанай, ул.Мехколонна,58**

(наименование, адрес)

Объект : **5-6 корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 44** от **25.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-01 Общестроительные работы** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Лок.смета №2-01-01-01 Общестроительные работы 5 корпус					
			Раздел 1: РЕМОНТ ЗДАНИЯ					
1	24	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж(перемычки металлические)	т конструкций	0,19684	107 748,0	21 209,0	
2	25	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,0912	579 375,0	52 839,0	
3	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09479	402 121,0	38 117,0	
4	27	261-107-0594 *РСНБ РК 2022*	Ерши металлические(шпилька)	кг	3,52	264,0	929,0	
5	28	251-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	т	0,00024	2 077 294,0	499,0	Казахстан
6	29	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87(М20)	т	0,00709	1 809 390,0	12 829,0	Казахстан
7	30	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев (временные подпорки)	$м^3$	0,65	279 973,0	181 982,0	
			Итого по разделу 1: РЕМОНТ ЗДАНИЯ				**308 404**	
			Раздел 5: Пандус АС-17-21					
8	74	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,41636	1 078 806,0	449 172,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	75	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗД-2,АС-20)	т	0,01704	1 114 679,0	18 994,0	Казахстан
10	76	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(ИМО-1,ограждение с калиткой)	т конструкций	0,95232	264 625,0	252 008,0	
11	77	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,95232	1 145 676,0	1 091 050,0	Казахстан
12	84	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,21361	110 886,0	23 686,0	
13	85	214-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,12879	430 718,0	55 472,0	
14	86	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04268	402 121,0	17 163,0	
15	87	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗД-1,2)	т	0,04214	1 114 679,0	46 973,0	Казахстан
16	88	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115(за 2 раза)	$м^2$	6,02505	401,0	2 416,0	
			Итого по разделу 5: Пандус АС-17-21				**1 956 934**	
Лок.смета №2-01-04-06 ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 5 корпус								
			Раздел 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
17	18	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	4	242,0	968,0	
18	19	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	222,0	888,0	
			Итого по разделу 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**1 856**	
Лок.смета №2-02-01-01 Общестроительные работы КЖ 6 корпус								
			Раздел 2: Монолитные стены КЖ-21					
19	70	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,76342	133 975,0	102 279,0	
20	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03296	334 589,0	11 028,0	
21	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1888	314 274,0	59 335,0	
22	73	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,493	306 052,0	150 884,0	
23	74	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04866	432 307,0	21 036,0	
24	75	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1)	т	0,01018	2 277 692,0	23 187,0	
25	76	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование	$м^3$	7,2	43 965,0	316 548,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	77	1126-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее(КЖ-5,п.7)	$м^2$	17	5 395,0	91 715,0	
27	78	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	17,34	36 968,0	641 025,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Монолитные стены КЖ-21				**1 417 037**	
			Лок.смета №2-02-01-02 Общестроительные работы КМ 6 корпус					
			Раздел 1: КАРКАС ЗДАНИЯ, КМ					
28	1	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (К1-7)	т конструкций	3,18655	75 730,0	241 317,0	
29	2	214-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	2,424	393 946,0	954 925,0	
30	3	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,15453	386 771,0	59 768,0	
31	4	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,60802	439 687,0	267 338,0	
32	5	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (балки Б1-14,прогон стеновой)	т конструкций	3,6259	110 886,0	402 062,0	
33	6	214-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,7171	393 946,0	282 499,0	
34	7	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,818	390 957,0	710 760,0	Казахстан
35	8	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,0908	436 740,0	476 396,0	
36	9	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(опорный столик)	т конструкций	0,404	221 064,0	89 310,0	
37	10	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0303	402 121,0	12 184,0	
38	11	214-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,3737	403 812,0	150 905,0	
39	14	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30(КМ-3,п.8.1)	$м^2$	27,54	2 989,0	82 317,0	
40	15	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	53,3	6 674,0	355 724,0	
41	16	6111-0501-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 (R-120)	$м^2$	64,8	9 327,0	604 390,0	
			Итого по разделу 1: КАРКАС ЗДАНИЯ, КМ				**4 689 895**	
			Лок.смета №2-02-01-03 Общестроительные работы АС 6 корпус					
			Раздел 1: Демонтажные работы АС-4,22					
42	3	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка(ПВХ,АС-22)	$м^2$	5,097	7 227,0	36 836,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка(ПВХ)	$м^2$	22,7135	4 194,0	95 260,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы АС-4,22				**132 096**	
			Раздел 3: Лестницы АС-14					
44	15	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$(АС-15)	$м^3$	0,39	57 854,0	22 563,0	
			Итого по разделу 3: Лестницы АС-14				**22 563**	
			Раздел 8: Внутренняя отделка АС					
45	143	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах (ГКЛВО-12,5мм)	$м^2$	9,12	7 844,0	71 537,0	
46	150	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах (ГКЛВО-12,5мм)	$м^2$	18,9	7 844,0	148 252,0	
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка АС				**219 789**	
			Раздел 10: Стеновые и кровельные панели АС-33-42					
47	170	222-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм (цвет RAL9002)	$м^2$	144,89	21 729,0	3 148 315,0	Казахстан
48	171	222-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм (цвет RAL7033)	$м^2$	11,2	21 729,0	243 365,0	Казахстан
49	172	222-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	$м^2$	9,6	18 594,0	178 502,0	Казахстан
50	174	222-502-0309 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	$м^2$	75,99	25 974,0	1 973 764,0	Казахстан
			Итого по разделу 10: Стеновые и кровельные панели АС-33-42				**5 543 946**	
			Лок.смета №2-02-04-04 ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ВОДОСНАБЖЕНИЕ 6 корпус					
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД В1					
51	1	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	7	1 716,0	12 012,0	
52	2	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	2,1	1 471,0	3 089,1	
53	3	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	49,7	923,0	45 873,1	
54	5	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0588	270 414,0	15 900,5	
55	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	шт	21	2 875,0	60 375,0	
56	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.32мм	шт	1,0	5 223,21	5 223,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена PPRC для слива воды из стояков д.20мм	шт.	1,0	2 875,0	2 875,0	
58	10	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	6	1 510,0	9 060,0	
59	11	244-104-0903 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	6	1 672,0	10 032,0	
60	12	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм (угольник)	шт.	12	17,0	204,0	Казахстан
61	13	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм (угольник)	шт.	2	48,0	96,0	Казахстан
62	14	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	11	34,0	374,0	Казахстан
63	15	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	102,0	102,0	Казахстан
64	16	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	1	45,0	45,0	Казахстан
65	17	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	4	73,0	292,0	Казахстан
66	18	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	36	5,0	180,0	Казахстан
67	19	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3	6,0	18,0	Казахстан
68	20	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	7	10,0	70,0	Казахстан
69	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-20	шт	5	1 875,0	9 375,0	
70	23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-32	шт	3	2 053,57	6 160,5	
71	26	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	37,8	1 598,0	60 404,4	
72	27	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	31,57	228,0	7 198,1	
73	28	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	2,31	294,0	679,0	
74	29	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	7,7	341,0	2 625,7	
75	30	234-304-2703 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	4,2	5 106,0	21 445,2	
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД В1				**273 709**	
76	31	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	47,6	964,0	45 886,4	
77	33	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0476	270 414,0	12 871,6	
78	34	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	шт	12	2 875,0	34 500,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	35	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм (угольник)	шт.	16	17,0	272,0	Казахстан
80	36	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	7	34,0	238,0	Казахстан
81	37	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	56	5,0	280,0	Казахстан
82	38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-20	шт	8	1 875,0	15 000,0	
83	39	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	13 986,0	13 986,0	
84	40	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л ("ARISTON")	комплект	1	76 540,0	76 540,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД Т3,Т4				**199 574**	
			Лок.смета №2-02-04-07 ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 6 корпус					
			Раздел 1: В1					
85	1	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 044,0	23 044,0	
86	2	246-401-0803 *СпрСЦ 09.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 м^3/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056,0	57 056,0	
87	4	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	6,976	14 034,0	97 901,0	
88	5	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21,35	775,0	16 546,0	Казахстан
89	6	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм (переход)	м^2	0,341	13 926,0	4 749,0	
			Итого по разделу 1: В1				**199 296**	
			Раздел 2: ВЕ1					
90	8	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	0,256	14 034,0	3 593,0	
91	9	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,8	775,0	620,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВЕ1				**4 213**	
			Раздел 3: В2					
92	10	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 044,0	23 044,0	
93	11	246-401-0803 *СпрСЦ 09.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 м^3/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056,0	57 056,0	
94	13	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	4,736	14 034,0	66 465,0	
95	14	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14,5	775,0	11 238,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	15	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм (переход)	$м^2$	0,341	13 926,0	4 749,0	
			Итого по разделу 3: В2				**162 552**	
			Раздел 4: В3					
97	16	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 044,0	23 044,0	
98	17	246-401-0803 *СпрСЦ 09.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 $м^3$/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056,0	57 056,0	
99	19	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	7,808	14 034,0	109 577,0	
100	20	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23,9	775,0	18 522,0	Казахстан
101	21	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм (переход)	$м^2$	0,341	13 926,0	4 749,0	
			Итого по разделу 4: В3				**212 948**	
			Раздел 5: ВЕ2					
102	23	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	0,192	14 034,0	2 695,0	
103	24	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,6	775,0	465,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: ВЕ2				**3 160**	
			Раздел 6: СУЩЕСТВУЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА					
104	25	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	72,8	865,0	62 972,0	
			Итого по разделу 6: СУЩЕСТВУЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА				**62 972**	
Лок.смета №2-02-04-08 ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 6 корпус								
			Раздел 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
105	11	515-301-0115 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А	шт.	1	659 407,0	659 407,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				**659 407**	
			Раздел 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
106	42	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	16	242,0	3 872,0	
107	43	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	10	222,0	2 220,0	
			Итого по разделу 2: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**6 092**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Протокол №1					
			Раздел 2: Демонтажные работы					
108	3	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	2 347,0	4 694,0	
109	4	1215-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	2	1 672,0	3 344,0	
110	5	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	2 918,0	5 836,0	
111	6	1215-0101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	2	1 710,0	3 420,0	
112	7	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	10	2 347,0	23 470,0	
113	8	1215-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	10	1 672,0	16 720,0	
114	9	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	9	2 918,0	26 262,0	
115	10	1215-0101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	9	1 710,0	15 390,0	
			Итого по разделу 2: Демонтажные работы				**99 136**	
			Раздел 3: Общестроительные работы КЖ 6 корпус					
116	11	6101-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 3	м^3	175,61	699,0	122 751,0	
117	12	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м^3	4,39	12 494,0	54 849,0	
118	13	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	150	66,0	9 900,0	
119	14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	150	641,0	96 150,0	
120	15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м^3	19,3	16 282,0	314 243,0	
121	16	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки(В10,W10,F150)	м^3	5,394	36 872,0	198 888,0	
			Итого по разделу 3: Общестроительные работы КЖ 6 корпус				**796 781**	
			Раздел 4: Наружные сети канализации 6 корпус					
122	17	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	12	2 856,0	34 272,0	
			Итого по разделу 4: Наружные сети канализации 6 корпус				**34 272**	
			ИТОГО по акту				**17 006 632**	
			в том числе оборудования				**735 947**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			**6,3%**	**1 025 053,16**	
			Итого				**18 031 685,16**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль 5%			**5%**	**864 786,91**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			**5%**	**901 584,26**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**19 798 056,32**	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля- 33 % (к= 1,0192)			**1,0192**	**6 658 799,07**	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля- 67 % (к= 1,0388)			**1,0388**	**13 779 368,01**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**20 438 167,08**	
			С понижающим коэффициентом к-0,98			**0,98**	**20 029 403,74**	
			НДС (12 %)			**12%**	**2 403 528,45**	
			Всего с учетом НДС (12 %)				**22 432 932,18**	

Принял
Заказчик:
Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
_____ Баймухамбетова Ж.М.

Авторский надзор:
ТОО "Севтражданпроект"
БИН 980340001576
_____ Хуснутдинов Р.К.
Расценки проверил

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
БИН 060940002425
_____ Абдулин Н.Б.

Технический надзор
ТОО "Жигер 2013"
БИН 220640043033
_____ Тойымбетов Б.К.
№ KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г.
№ KZ74VJE00032330 от 16.11.2017 г.
№ KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 г.