Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за сентябрь 2025 года
по договору №57 от 21.08.2025

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Алматы-Уст-Каменогорск подъезд к с. Жамбыл" км 0-3,166 Алакольского района области Жетісу	тенге	178 145 693.43	26 291 765,37	0.00	0.00	26 291 765,37	0.00	26 291 765,37
2	в т.ч. на 2025 г.		178 145 693.43	26 291 765,37	0.00	0.00	26 291 765,37	0.00	26 291 765,37

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____**Досжанов А.М.**
М.П.

Технадзор:
Руководитель ТОО "KBS - Company 9001"

_____**Мамедов И.И.**
МП

Поставщик:
Директор ТОО "Алакөл жолдары"

_____**Шайзанов С.М.**
М.П.

Представитель заказчика _____Далдыбаев Н.Б.

Представитель заказчика _____Тұрғанов Е.С.

Адрес: область Жетісу, Алакольский район

Основной договор № 57 от 21.08.2025 г

Ф2

АКТ № 1

Приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Алматы-Уст-Каменогорск подъезд к с. Жамбыл" км 0-3,166 Алакольского района области Жетісу

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Основная проезжая часть**				
		Исправление профиля с доблавлением нового материала				
1	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м^2**	**10 560**	**636**	**6716160**
		из них				
		затраты на труд рабочих			219	2312640
		в том числе оплата труда рабочих			108	1140480
	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	542,784	4 265	2314974
		машины и механизмы			416	4392960
		в том числе оплата труда машинистов			97	1024320
	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	98,50368	12 484	1229720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*98,50368*	*3 221*	317280
	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	71,63904	15 739	1127527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	71,63904	*3 848*	275667
	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	17,90976	11 037	197670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	17,90976	*3 221*	57687
	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	64,92288	20 559	1334749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	64,92288	*3 848*	249823
	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	34,70016	12 228	424314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	34,70016	*2 694*	93482
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,07424	8 224	82851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20,14848*	*2 694*	54280
		материалы, изделия и конструкции			1	10560
	217-603-0104	Вода техническая	м^3	158,4	36	5702
2	**211-201-0502** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм** Формула объема = 21120.0.06.1.26	**м^3**	**798,336**	**4 735,6**	**3780600**
3	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** Формула объема = 21120.0.09.1.26	**м^3**	**1 197,504**	**4 712,86**	**5643669**
	Подраздел 3.1.	**Устройство трубы 2х2,5 на КМ303+050**				
50	**225-104-0610** *РСНБ РК 2022*	**Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 36 (Блок № 56)**	**шт.**	**2**	**424 570,43**	**849141**

1	2	3	4	5	6	7
51	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**20,84**	**7 951**	**165699**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			3 364	70106
		в том числе оплата труда рабочих			1 647	34323
51.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,616856	5 149	70113
51.2		машины и механизмы			369	7690
		в том числе оплата труда машинистов			99	2063
51.2	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0810259	10 839	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0810259*	*3 221*	*261*
51.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,1748758	1 090	1281
51.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0067522	12 736	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0067522*	*3 848*	*26*
51.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,6414552	8 303	5326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6414552*	*2 694*	*1728*
51.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,015755	8 224	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,015755*	*2 694*	*42*
51.3		материалы, изделия и конструкции			4 218	87903
51.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1563	27 036	4226
51.3.2	М	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,09378	272 058,65	25514
51.3.3	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,033344	181 321	6046
51.3.4	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0164636	715 698	11783
51.3.5	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0120872	225 987	2732
51.3.6	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,4168	36	15
51.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	20,84	1 293	26946
51.3.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	20,84	511	10649
		Блок противофильтрационного экрана				
55	225-105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1**	**шт.**	**2**	**131 125,85**	**262252**
		Откосные стенки оголовков				
60	225-109-0109 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)**	**шт.**	**4**	**378 957,57**	**1515830**
62	225-109-0110 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)**	**шт.**	**4**	**162 758,95**	**651036**
	Подраздел 3.2.	**Железобетонные трубы д=0,5м**				
63	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	**$м^3$ железобетона звеньев**	**4,18**	**129 662**	**541987**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			64 472	269493
		в том числе оплата труда рабочих			31 567	131950
63.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	53,26992	5 059	269493
63.2		машины и механизмы			45 827	191557
		в том числе оплата труда машинистов			11 445	47840

1	2	3	4	5	6	7
	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	14,852376	12 861	191016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	14,852376	*3 221*	47840
	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,496584	1 090	541
		материалы, изделия и конструкции			19 363	80937
	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,7106	29 089	20671
	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,209	122 783	25662
	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,005852	225 987	1322
	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	16,0094	745	11927
	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	42	511	21360
64	**225-106-0401** *РСНБ РК 2022*	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**22**	**22 749**	**500478**
64	**1130-0504-0103** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**54,12**	**7 995**	**432689**
		из них				
		затраты на труд рабочих			3 364	182060
		в том числе оплата труда рабочих			1 647	89136
	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	35,362008	5 149	182079
		машины и механизмы			369	19970
		в том числе оплата труда машинистов			99	5358
	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,2104186	10 839	2281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,2104186	*3 221*	678
	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	3,0510691	1 090	3326
	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0175349	12 736	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,0175349	*3 848*	67
	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,6658136	8 303	13831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	1,6658136	*2 694*	4488
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0409147	8 224	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,0409147	*2 694*	110
		материалы, изделия и конструкции			4 262	230659
	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,4059	34 137	13856
	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,24354	270 051	65768
	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,086592	181 321	15701
	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0427548	715 698	30600
	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0313896	225 987	7094
	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,0824	36	39
	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	54,12	1 293	69977
	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	54,12	511	27655
65	**1130-0504-0102** *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**13,618**	**8 652**	**117823**
		из них				
		затраты на труд рабочих			5 237	71317
		в том числе оплата труда рабочих			2 564	34917
	005-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	13,3837704	5 329	71322

1	2	3	4	5	6	7
68.2		машины и механизмы			550	7490
		в том числе оплата труда машинистов			147	2002
221	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0720664	10 839	781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0720664*	*3 221*	232
222	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,160417	1 090	1265
223	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005883	12 736	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,005883	*3 848*	23
224	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,635361	8 303	5275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,635361*	*2 694*	1712
225	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0117659	8 224	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0011766*	*2 694*	3
68.3		материалы, изделия и конструкции			2 865	39016
231	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,102135	34 137	3487
232	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0926024	270 051	25007
233	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,011943	225 987	2699
234	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,27236	36	10
235	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	10,48556	745	7812

Итого по смете	21 177 364,16
Сметная прибыль 5%	1 058 868,21
Непредвиденные работы и затраты - 2%	0,00
ИТОГО	22 236 232,37
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557	23 474 790,51
НДС 12%	2 816 974,86
Всего по акту	**26 291 765,37**

ГУ "УПТиАД области Жетісу"

Заместитель руководителя _____**Досжанов А.М.**

М.П.

Эксперт технического надзора

ТОО "КВС- Company 9001"

_____**Мукашев С.Т.**

М.П.

Представитель заказчика _____Тұрғанов Е.С.

ТОО "Алакол жолдары"

Директор _____ **Шайзанов С.М.**

М.П.