Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 18 » ноября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация», Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Жана-кала Павлодарского района Павлодарской области»**, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодарский район, Григорьевский с.о., с. Жана- кала
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является
ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района»,
руководитель - Булимисов Серик Каиргельдинович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО «ИНЭК Казахстан»
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Строй Экс Проект», рабочий проект № 101/18
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района" приказ № 3-02-11 от 27.05.2019г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть из труб полиэтиленовых ПЭ100 всего, в том числе:	м			13204,0	
- ø160мм	м			108,0	
- ø110мм	м			6833,0	

- ø63мм	м			423,0	
- ø32мм	м			5840,0	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø2,0м	шт.			29	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø1,5м	шт.			55	
- пожарные гидранты	шт.			14	
- насосная станция 1-го подъема	шт.			2	
- резервуары чистой воды	шт.			2	
- резервуар технической воды	шт.			1	
- резервуар накопитель	шт.			1	
- насосная станция 2-го подъема	шт.			1	
- станция очистки воды	шт.			1	
- КТП-100/10-0,4 кВ	шт.			1	
- дизельная генераторная установка	шт.			1	
- счетчики учета воды	шт.			199	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

прокладка внутрипоселковй сети водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЭ100, монтаж технологического оборудования насосных станций первого и второго подъёма, монтаж резервуаров чистой и технической воды, бурение двух эксплуатационных скважин;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - апрель 2020 г.;

(месяц, год)

окончание работ - октябрь 2020г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Павлодарского РЭС **Маутин Г.М.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); _____
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Жана-кала Павлодарского района Павлодарской области»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" **Левченко В.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П. (при наличии)