Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА №15
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
50240007370	**21140006937**	**10**	**20**	**32**	**23.02.2024 г.**	«За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»	003-020-431, 003-034-431, 003-034-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	2 217 312 868,88	1 213 462 408	133 955 548	123 777 569			16 074 666	150 030 214

Заказчик: и.о. заместителя руководителя

И.о.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370 Бакимов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер (печать))

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер (печать))

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039 Мукашев М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)46-08-18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 23.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-04. Общестроительные работы										
			ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС										
			РАЗДЕЛ 4. Люки ЛК-1										
1	59	С1224-104-0309 224-104-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	38	-2729,00	--	-103702	--	-103702	--	-111998	
			СП - 8%			--	--	--	--		-8296		
2	60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	94,7508	164,77	3,80	15612	360	9677	3886	21058	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	5575	57		1560		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-88090	360	-94025	3886	-90940	
								5575	57	--	-6736		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-88090					
		Материалы		Тенге				9677					
		Всего заработная плата		Тенге					5632				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-103702					
			Накладные расходы	Тенге				3886					
			Сметная прибыль	Тенге				-6736					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-90940					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					5632				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-90940					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					5632				
			РАЗДЕЛ 6. Декоративные элементы кровли										
3	66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	565,712775	164,77	3,80	93212	2149	57776	23202	125727	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	33287	339		9313		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				93212	2149	57776	23202	125727	
								33287	339	--	9313		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				93212					
		Материалы		Тенге				57776					
		Всего заработная плата		Тенге					33626				
			Накладные расходы	Тенге				23202					

			Сметная прибыль	Тенге				9313					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125727					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					33626				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				125727					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24	
			Сметная заработная плата	Тенге					33626				
	РАЗДЕЛ 7. Будка выхода на кровлю												
4	78	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**15**	**403,60**	**15,63**	**6054**	**234**	**3395**	**2311**	**9034**	
			НР - 92%; СП - 8%			**161,68**	**5,75**	**2425**	**86**		**669**		
5	79	**Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м2 кровли**	**15**	**275,74**	**14,80**	**4136**	**222**	**1718**	**2096**	**6730**	
			НР - 92%; СП - 8%			**146,38**	**5,48**	**2196**	**82**		**499**		
6	80	**С1235-103-0417 235-103-0417 РСНБ РК 2015**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 (Прим. Техноэласт ТЕРМО)**	**м2**	**34,5**	**1285,00**	**–**	**44332**	**–**	**44332**	**–**	**47879**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3547**		
7	81	**С1235-103-0308 235-103-0308 РСНБ РК 2015**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка (Прим. Техноэласт ТЕРМО)**	**м2**	**17,25**	**789,00**	**–**	**13610**	**–**	**13610**	**–**	**14699**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1089**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**68132**	**456**	**63055**	**4407**	**78342**	
								4621	**168**	**–**	**5804**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**68132**					
		Материалы		Тенге				**5112**					
		Всего заработная плата		Тенге					**4789**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**57942**					
			Накладные расходы	Тенге				**4407**					
			Сметная прибыль	Тенге				**5804**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**78343**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					4789				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**78343**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					4789				
	РАЗДЕЛ 8. Выходы из подвала												
8	87	**Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**9,6**	**48727,49**	**2618,80**	**467784**	**25140**	**329845**	**108252**	**622119**	
			НР - 91%; СП - 8%			**11749,93**	**641,60**	**112799**	**6159**		**46083**		
9	88	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,88128**	**22329,80**	**1409,66**	**19679**	**1242**	**254**	**16890**	**39495**	
			НР - 91%; СП - 8%			**20632,14**	**429,20**	**18183**	**378**		**2926**		
10	89	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,88128**	**386515,00**	**–**	**340628**	**–**	**340628**	**–**	**367878**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**27250**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**828091**	**26382**	**670727**	**125142**	**1029492**	

								130982	6537	–	76259		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				828091					
		Материалы		Тенге				330098					
		Всего заработная плата		Тенге					137519				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				340628					
			Накладные расходы	Тенге				125142					
			Сметная прибыль	Тенге				76259					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1029492					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103	
			Сметная заработная плата	Тенге					137519				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1029492					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103	
			Сметная заработная плата	Тенге					137519				
	ОТДЕЛ 2. Архитектурная часть. Чертежи АР												
	РАЗДЕЛ 11. Проемы												
	ПОДРАЗДЕЛ 11. Окна												
11	**245**	**Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**20**	**4001,68**	**204,47**	**80034**	**4090**	**42286**	**32019**	**121017**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1682,89**	**95,93**	**33658**	**1919**		**8964**		
12	**247**	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**30**	**2443,28**	**194,83**	**73298**	**5845**	**35438**	**31322**	**112990**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1067,17**	**92,91**	**32015**	**2787**		**8370**		
13	**249**	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**1,3881**	**3851,82**	**197,12**	**5347**	**273**	**2710**	**2242**	**8196**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1703,02**	**91,65**	**2364**	**127**		**607**		
14	**253**	**С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2015**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**м2**	**7,5**	**2172,00**	**–**	**16290**	**–**	**16290**	**–**	**17593**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1303**		
15	**254**	**С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 (ОК-8, ОК-9)**	**т**	**0,4436484**	**861632,00**	**–**	**382262**	**–**	**382262**	**–**	**412843**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**30581**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				68037					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10208				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4833				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						478985			
		Накладные расходы		Тенге							65583		
		Сметная прибыль		Тенге							49825		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								672639	
	ПОДРАЗДЕЛ 12. Двери												
					Двери наружные								
16	**265**	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-2)**	**м2**	**10,92**	**2947,35**	**55,49**	**32185**	**606**	**4867**	**18613**	**54862**	
			НР - 69%; СП - 8%			**2446,18**	**24,07**	**26712**	**263**		**4064**		
17	**266**	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**10,92**	**53571,00**	**–**	**584995**	**–**	**584995**	**–**	**631795**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**46800**		

					Двери внутренние								
18	269	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П (Д-1)**	м2	298,7712	8550,00	–	2554494	–	2554494	–	2758854	
			СП - 8%			–	–	–	–		204360		
19	270	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П (Д-2)**	м2	322,4832	7622,00	–	2457967	–	2457967	–	2654604	
			СП - 8%			–	–	–	–		196637		
20	271	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П (Д-3)**	м2	527,1552	5812,00	–	3063826	–	3063826	–	3308932	
			СП - 8%			–	–	–	–		245106		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				26712					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					606				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					263				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						8666149			
		Накладные расходы		Тенге							18613		
		Сметная прибыль		Тенге							696967		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								9409047	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				9250698	10814	9145135	84196	10081686	
								94749	5096	–	746792		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8251256					
		Материалы		Тенге				80433					
		Всего заработная плата		Тенге					72870				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8092577					
			Накладные расходы	Тенге				65583					
			Сметная прибыль	Тенге				665347					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8982186					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55	
			Сметная заработная плата	Тенге					72870				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				999442					
		Материалы		Тенге				4867					
		Всего заработная плата		Тенге					26975				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				967257					
			Накладные расходы	Тенге				18613					
			Сметная прибыль	Тенге				81445					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1099500					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					26975				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10081686					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75	
			Сметная заработная плата	Тенге					99845				
			РАЗДЕЛ 13. Кровля										
			ПОДРАЗДЕЛ 14. Кровля на отметке 29,3 м										
			29,3-15=14,3 м (выше 15 м) х 0,5% к=1,07										
21	291	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	778	416,02	16,73	323662	13016	176054	128227	488040	
			НР - 92%; СП - 8%			173,00	6,15	134592	4785		36151		
22	292	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	389	287,02	15,83	111649	6157	44564	58154	183388	
			НР - 92%; СП - 8%			156,63	5,87	60928	2283		13584		

23	293	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	123,6	711,88	18,19	87989	2249	38878	43782	142312	
			НР - 92%; СП - 8%			379,14	5,88	46862	727		10542		
24	297	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	138,3	5483,77	15,72	758406	2174	575284	167025	999465	
			НР - 92%; СП - 8%			1308,37	4,34	180948	600		74034		
25	298	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,30648	80750,76	27028,36	24748	8284	3577	10893	38492	
			НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	12887	2899		2851		
26	299	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,30648	887579,00	–	272025	–	272025	–	293787	
			СП - 8%			–	–	–	–		21762		
27	300	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя**	м2	9,1944	164,77	3,80	1515	35	939	377	2043	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	541	6		151		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				436758					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31915				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					11300				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1111322			
		Накладные расходы		Тенге							408458		
		Сметная прибыль		Тенге							159075		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								2147527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				1579994	31915	1111321	408458	2147527	
								436758	11300	–	159075		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1283221					
		Материалы		Тенге				835719					
		Всего заработная плата		Тенге					432272				
			Накладные расходы	Тенге				397565					
			Сметная прибыль	Тенге				134462					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1815248					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335	
			Сметная заработная плата	Тенге					432272				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				296773					
		Материалы		Тенге				3578					
		Всего заработная плата		Тенге					15786				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272025					
			Накладные расходы	Тенге				10893					
			Сметная прибыль	Тенге				24613					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				332279					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					15786				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2147527					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346	
			Сметная заработная плата	Тенге					448058				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	**Тенге**				11732037	72076	10953989	649291	13371834	
								705972	23497	–	990507		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10435822					
		Материалы		Тенге				1318815					
		Всего заработная плата		Тенге					686708				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8387445					
			Накладные расходы	Тенге				619785					

			Сметная прибыль	Тенге				884449					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11940056					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525	
			Сметная заработная плата	Тенге					686708				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1296215					
		Материалы		Тенге				8445					
		Всего заработная плата		Тенге					42761				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1239282					
			Накладные расходы	Тенге				29506					
			Сметная прибыль	Тенге				106058					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1431779					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					42761				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-04	Тенге				13371835					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556	
			Сметная заработная плата	Тенге					729469				
	Локальная смета №02-01-05. Отделочные работы												
	РАЗДЕЛ 1. Полы												
	ПОДРАЗДЕЛ 3. 2-9 этажи												
			Тип 5										
28	**42**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**250**	**821,26**	**32,16**	**205315**	**8040**	**99997**	**95196**	**324552**	
			НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**97278**	**3995**		**24041**		
29	**43**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**250**	**219,95**	**10,88**	**54988**	**2720**	**49863**	**3502**	**63169**	
			НР - 94%; СП - 8%			**9,62**	**5,28**	**2405**	**1320**		**4679**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				99683					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10760				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5315				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						149860			
		Накладные расходы		Тенге							98697		
		Сметная прибыль		Тенге							28720		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								387720	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				260303	10760	149860	98698	387721	
								99683	5315	--	28720		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				260303					
		Материалы		Тенге				149860					
		Всего заработная плата		Тенге					104998				
			Накладные расходы	Тенге				98697					
			Сметная прибыль	Тенге				28720					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				387720					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95	
			Сметная заработная плата	Тенге					104998				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				387720					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95	
			Сметная заработная плата	Тенге					104998				
	РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений												
	ПОДРАЗДЕЛ 7. 1 этаж												
					Стены								
30	**68**	**Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**610**	**825,62**	**5,05**	**503628**	**3080**	**237882**	**210972**	**771768**	
			НР - 80%; СП - 8%			**430,60**	**1,72**	**262666**	**1049**		**57168**		

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				262666					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3080				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1049				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						237882			
		Накладные расходы		Тенге							210972		
		Сметная прибыль		Тенге							57168		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								771768	
			ПОДРАЗДЕЛ 8. 2-9 этажи										
					Стены								
31	**81**	**Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**12350**	**825,62**	**5,05**	**10196407**	**62367**	**4816130**	**4271322**	**15625147**	
			НР - 80%; СП - 8%			**430,60**	**1,72**	**5317910**	**21242**		**1157418**		
32	**84**	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**695,47**	**4211,03**	**17,45**	**2928645**	**12136**	**1483424**	**1150780**	**4405779**	
			НР - 80%; СП - 8%			**2060,60**	**7,75**	**1433085**	**5390**		**326354**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6750995**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**74503**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**26632**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**6299554**			
		Накладные расходы		Тенге							**5422102**		
		Сметная прибыль		Тенге							**1483772**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								**20030926**	
			ПОДРАЗДЕЛ 9. Подвал										
					Стены								
33	**87**	**Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**165,23**	**825,62**	**5,05**	**136417**	**834**	**64435**	**57146**	**209048**	
			НР - 80%; СП - 8%			**430,60**	**1,72**	**71148**	**284**		**15485**		
34	**88**	**Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**165,23**	**446,20**	**1,83**	**73726**	**302**	**31961**	**33287**	**115574**	
			НР - 80%; СП - 8%			**250,94**	**0,88**	**41463**	**145**		**8561**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**112611**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1136**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**429**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**96395**			
		Накладные расходы		Тенге							**90433**		
		Сметная прибыль		Тенге							**24046**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								**324622**	
			ПОДРАЗДЕЛ 10. Технический этаж										
					Стены								
35	**92**	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**70,62**	**115,32**	**0,88**	**8144**	**62**	**584**	**6022**	**15300**	
			НР - 80%; СП - 8%			**106,17**	**0,43**	**7498**	**30**		**1133**		
					Пилоны. Примечание АР-14, -16, -18								

36	96	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	450	115,32	0,88	51894	396	3722	38376	97492	
			НР - 80%; СП - 8%			106,17	0,43	47776	194		7222		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				55274					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					458				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					224				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4306			
		Накладные расходы		Тенге							44398		
		Сметная прибыль		Тенге							8355		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								112791	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13898861	79177	6638138	5767905	21240108	
								7181546	28334	–	1573341		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13898861					
		Материалы		Тенге				6638137					
		Всего заработная плата		Тенге					7209880				
			Накладные расходы	Тенге				5767905					
			Сметная прибыль	Тенге				1573341					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21240107					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5266	
			Сметная заработная плата	Тенге					7209880				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21240107					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5266	
			Сметная заработная плата	Тенге					7209880				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	**Тенге**				14159164	89937	6787998	5866603	21627829	
								7281229	33649	–	1602061		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14159164					
		Материалы		Тенге				6787997					
		Всего заработная плата		Тенге					7314878				
			Накладные расходы	Тенге				5866602					
			Сметная прибыль	Тенге				1602061					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21627827					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5361	
			Сметная заработная плата	Тенге					7314878				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	Тенге				21627827					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5361	
			Сметная заработная плата	Тенге					7314878				
			Локальная смета №02-01-06. Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 1. Водомерные узлы										
37	1	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	узел	1	35300,56	1207,80	35301	1207	16003	18079	57650	
			НР - 98%; СП - 8%			18091,10	356,38	18091	356		4270		
38	2	К.П. ТОО "" поз. 9	**Счетчик холодной воды Ду 50, G=3.5м3/ч Pmax=16 бар,t=0-40°С,класс В**	шт	1	129412,50	–	129412	–	129412	–	139765	
			СП - 8%			–	–	–	–		10353		
39	5	С1242-101-1002 242-101-1002 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	3	48512,00	–	145536	–	145536	–	157179	
			СП - 8%			–	–	–	–		11643		

40	6	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**521,00**	**–**	**1042**	**–**	**1042**	**–**	**1125**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**83**		
41	7	С1241-101-0408 241-101-0408 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм**	**м**	**1,2**	**3297,00**	**–**	**3956**	**–**	**3956**	**–**	**4273**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**317**		
42	8	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**0,5**	**627,00**	**–**	**314**	**–**	**314**	**–**	**339**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**25**		
43	9	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	**19559,59**	**246,64**	**19560**	**247**	**17973**	**1393**	**22629**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1340,34**	**80,71**	**1340**	**81**		**1676**		
44	11	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**шт.**	**6**	**1811,00**	**–**	**10866**	**–**	**10866**	**–**	**11735**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**869**		
45	12	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**1406,00**	**–**	**2812**	**–**	**2812**	**–**	**3037**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**225**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**348799**	**1454**	**327914**	**19472**	**397732**	
								19431	**437**	**–**	**29461**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**348799**					
		Материалы		Тенге				**33975**					
		Всего заработная плата		Тенге					**19868**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**293938**					
		Сдача и испытание		Тенге				**46**					
			Накладные расходы	Тенге				**19472**					
			Сметная прибыль	Тенге				**29461**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**397732**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**19868**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**397732**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**19868**				
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод										
			Подраздел 1. В1. 1 Зона										
46	25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**695,1**	**97,17**	**1,20**	**67543**	**834**	**508**	**64877**	**143014**	
			НР - 98%; СП - 8%			**95,24**	**–**	**66201**	**–**		**10594**		
47	26	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**24,6**	**98,04**	**1,20**	**2412**	**30**	**39**	**2296**	**5085**	
			НР - 98%; СП - 8%			**95,24**	**–**	**2343**	**–**		**377**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**68544**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**864**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**546**			
		Накладные расходы		Тенге							**67173**		
		Сметная прибыль		Тенге							**10971**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**148099**	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**69955**	**864**	**547**	**67173**	**148099**	
								68544	**--**	**--**	**10971**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**69955**					
		Материалы		Тенге				**546**					
		Всего заработная плата		Тенге					**68544**				
			Накладные расходы	Тенге				**67173**					
			Сметная прибыль	Тенге				**10971**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**148099**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**68544**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**148099**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**68544**				
			РАЗДЕЛ 4. Канализация										
			ПОДРАЗДЕЛ 2. К1.										
48	**93**	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58**	**1184,66**	**1,47**	**68710**	**85**	**15751**	**51846**	**130201**	
			НР - 98%; СП - 8%			**911,62**	**0,52**	**52874**	**30**		**9645**		
49	**94**	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**116,05**	**1974,42**	**3,56**	**229131**	**413**	**127272**	**99552**	**354977**	
			НР - 98%; СП - 8%			**874,16**	**1,18**	**101446**	**137**		**26295**		
					Бак разрыва струи								
50	**131**	**Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,012527**	**385639,23**	**93236,20**	**4831**	**1168**	**127**	**2495**	**7912**	
			НР - 69%; СП - 8%			**282270,00**	**6333,50**	**3536**	**79**		**586**		
51	**132**	**С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	**м**	**0,3**	**13362,00**	**--**	**4009**	**--**	**4009**	**--**	**4330**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**321**		
52	**133**	**С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**0,2**	**512,00**	**--**	**102**	**--**	**102**	**--**	**110**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8**		
53	**134**	**С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**0,2**	**1884,00**	**--**	**377**	**--**	**377**	**--**	**407**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30**		
54	**135**	**С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	**м**	**0,2**	**3505,00**	**--**	**701**	**--**	**701**	**--**	**757**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**157856**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1666**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**246**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**148339**			
		Накладные расходы		Тенге							**153893**		
		Сметная прибыль		Тенге							**36941**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**498695**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**307861**	**1666**	**148339**	**153893**	**498694**	
								157856	**246**	**--**	**36941**		

		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4831					
		Материалы		Тенге				127					
		Всего заработная плата		Тенге					3615				
			Накладные расходы	Тенге				2495					
			Сметная прибыль	Тенге				586					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7912					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3615				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				303030					
		Материалы		Тенге				143023					
		Всего заработная плата		Тенге					154487				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5189					
			Накладные расходы	Тенге				151398					
			Сметная прибыль	Тенге				36355					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				490783					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99	
			Сметная заработная плата	Тенге					154487				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				498695					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101	
			Сметная заработная плата	Тенге					158102				
			РАЗДЕЛ 5. Канализация К2										
55	148	**С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**109**	**145,00**	**--**	**15805**	**--**	**15805**	**--**	**17069**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1264**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**15805**	**--**	**15805**	**--**	**17069**	
								--	**--**	**--**	**1264**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15805					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15805					
			Сметная прибыль	Тенге				1264					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17069					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17069					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-06	**Тенге**				**742420**	**3984**	**492605**	**240538**	**1061594**	
								245831	**683**	**--**	**78637**		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4831					
		Материалы		Тенге				127					
		Всего заработная плата		Тенге					3615				
			Накладные расходы	Тенге				2495					
			Сметная прибыль	Тенге				586					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7912					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					3615				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				737589					
		Материалы		Тенге				177544					
		Всего заработная плата		Тенге					242899				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				314932					
		Сдача и испытание		Тенге				46					
			Накладные расходы	Тенге				238043					
			Сметная прибыль	Тенге				78051					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1053683					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149	
			Сметная заработная плата	Тенге					242899				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-06	Тенге				1061595					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	
			Сметная заработная плата	Тенге					246514				
			Локальная смета №02-01-07. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										

56	7	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	6263,00	–	150312	–	150312	–	162337	
			СП - 8%			–	–	–	–		12025		
57	11	С1242-207-3601 242-207-3601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	141	3397,00	–	478977	–	478977	–	517295	
			СП - 8%			–	–	–	–		38318		
58	16	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	3	22642,00	–	67926	–	67926	–	73360	
			СП - 8%			–	–	–	–		5434		
59	18	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	6	22642,00	–	135852	–	135852	–	146720	
			СП - 8%			–	–	–	–		10868		
60	20	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	54	3259,00	–	175986	–	175986	–	190065	
			СП - 8%			–	–	–	–		14079		
61	25	С1261-302-0264 261-302-0264 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	15411,00	–	92466	–	92466	–	99863	
			СП - 8%			–	–	–	–		7397		
62	27	С1261-302-0263 261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	21	12572,00	–	264012	–	264012	–	285133	
			СП - 8%			–	–	–	–		21121		
63	32	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	130	1131,99	2,56	147159	333	1554	142395	312718	
			НР - 98%; СП - 8%			1117,48	0,22	145272	29		23164		
64	34	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	200	1129,49	2,13	225898	426	2216	218856	480334	
			НР - 98%; СП - 8%			1116,28	0,33	223256	66		35580		
65	36	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	37,536	1103,29	4,11	41413	154	571	39893	87810	
			НР - 98%; СП - 8%			1083,96	0,51	40688	19		6504		
66	49	Т ком.предложение Поз.20	Полипропиленовый фитинг угольник 20х20	шт	300	45,53	–	13660	–	13660	–	14753	
			СП - 8%			–	–	–	–		1093		
67	50	Т ком.предложение Поз.26	Полипропиленовый фитинг угольник 25х25	шт	100	59,20	–	5920	–	5920	–	6394	
			СП - 8%			–	–	–	–		474		
68	51	Т ком.предложение Поз.28	Полипропиленовый фитинг угольник 32х32	шт	4	72,86	–	291	–	291	–	314	
			СП - 8%			–	–	–	–		23		
69	52	С1241-211-1201 241-211-1201 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм	шт.	40	19,00	–	760	–	760	–	821	
			СП - 8%			–	–	–	–		61		
70	53	С1241-211-1202 241-211-1202 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х16 мм	шт.	15	22,00	–	330	–	330	–	356	
			СП - 8%			–	–	–	–		26		

71	55	С1241-211-1204 241-211-1204 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм**	шт.	4	31,00	–	124	–	124	–	134	
			СП - 8%			–	–	–	–		10		
72	56	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм**	шт.	2	34,00	–	68	–	68	–	73	
			СП - 8%			–	–	–	–		5		
73	57	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм (прим.20х20х20 мм)**	шт.	30	65,00	–	1950	–	1950	–	2106	
			СП - 8%			–	–	–	–		156		
74	58	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	шт.	7	65,00	–	455	–	455	–	491	
			СП - 8%			–	–	–	–		36		
75	59	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	6	47,00	–	282	–	282	–	305	
			СП - 8%			–	–	–	–		23		
76	60	С1241-209-2006 241-209-2006 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х20 мм**	шт.	6	86,00	–	516	–	516	–	557	
			СП - 8%			–	–	–	–		41		
77	61	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм**	шт.	1	68,00	–	68	–	68	–	73	
			СП - 8%			–	–	–	–		5		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1804425	913	1394296	401144	2382012	
								409216	114	–	176443		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1804425					
		Материалы		Тенге				4341					
		Всего заработная плата		Тенге					409330				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1389955					
			Накладные расходы	Тенге				401144					
			Сметная прибыль	Тенге				176443					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2382012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273	
			Сметная заработная плата	Тенге					409330				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2382012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273	
			Сметная заработная плата	Тенге					409330				
			РАЗДЕЛ 3.Вентиляция										
78	87	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10	9149,21	43,07	91492	431	74318	16580	116718	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	17,56	16743	176		8646		
79	88	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6	8719,48	38,79	52317	233	44525	7485	64586	
			НР - 98%; СП - 8%			1259,82	13,09	7559	79		4784		
80	98	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитамиполужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	9,7	25435,81	1628,60	246727	15797	25639	161672	441071	
			НР - 76%; СП - 8%			21164,00	766,53	205291	7435		32672		

81	99	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	12,028	12297,00	–	147908	–	147908	–	159741	
			СП - 8%			–	–	–	–		11833		
			Отводы,Врезки,Переходы										
82	102	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды классаН (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	9149,21	43,07	18298	86	14863	3316	23343	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	17,56	3349	35		1729		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				556742	16547	307253	189053	805459	
								232942	7725	–	59664		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				394635					
		Материалы		Тенге				25639					
		Всего заработная плата		Тенге					212726				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147908					
			Накладные расходы	Тенге				161672					
			Сметная прибыль	Тенге				44505					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				600812					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149	
			Сметная заработная плата	Тенге					212726				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				162107					
		Материалы		Тенге				133708					
		Всего заработная плата		Тенге					27941				
		Сдача и испытание		Тенге				1353					
			Накладные расходы	Тенге				27381					
			Сметная прибыль	Тенге				15159					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				204647					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					27941				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				805459					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171	
			Сметная заработная плата	Тенге					240667				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	Тенге				2361167	17460	1701549	590197	3187471	
								642158	7839	–	236107		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				394635					
		Материалы		Тенге				25639					
		Всего заработная плата		Тенге					212726				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				147908					
			Накладные расходы	Тенге				161672					
			Сметная прибыль	Тенге				44505					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				600812					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149	
			Сметная заработная плата	Тенге					212726				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1966532					
		Материалы		Тенге				138049					
		Всего заработная плата		Тенге					437271				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1389955					
		Сдача и испытание		Тенге				1353					
			Накладные расходы	Тенге				428525					
			Сметная прибыль	Тенге				191602					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2586659					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295	
			Сметная заработная плата	Тенге					437271				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	Тенге				3187471					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444	
			Сметная заработная плата	Тенге					649997				
			Локальная смета №02-01-08. Электрооборудование										
					Оборудование и материалы								
					Распределительные сети								

83	2	515-301-0301 515-301-0301 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1	693838,00	–	693838	–		–	693838	
						–	–	–	–	693838	–		
84	3	515-301-0313 515-301-0313 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	шт.	1	440307,00	–	440307	–		–	440307	
						–	–	–	–	440307	–		
					Щит ЩЭ-3301								
85	10	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	3	33639,00	–	100917	–	100917	–	108990	
			СП - 8%			–	–	–	–		8073		
					Щит ЩЭ-4-1-36								
86	19	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	24	33639,00	–	807336	–	807336	–	871923	
			СП - 8%			–	–	–	–		64587		
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	Тенге				2042398	–	908253	–	2115058	
								–	–	1134145	72660		
		Стоимость оборудования		Тенге				1134145					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1134145					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				908253					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				908253					
			Сметная прибыль	Тенге				72660					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				980913					
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	Тенге				2115058					
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№2										
			ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС										
			РАЗДЕЛ 1. Устройство внутренних стен и перегородки										
			Подраздел 11. Этаж 2-9										
87	7	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	280	2911,96	274,77	815349	76935	107652	605511	1534528	
			НР - 93%; СП - 8%			2252,72	72,59	630762	20325		113669		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				630762					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76935				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					20325				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						107652			
		Накладные расходы		Тенге							605511		
		Сметная прибыль		Тенге							113669		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								1534529	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				815349	76935	107652	605511	1534528	
								630762	20325	–	113669		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				815349					
		Материалы		Тенге				107652					
		Всего заработная плата		Тенге					651087				
			Накладные расходы	Тенге				605511					
			Сметная прибыль	Тенге				113669					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1534529					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479	
			Сметная заработная плата	Тенге					651087				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1534529					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
			Сметная заработная плата	Тенге					651087			
			ИТОГО ПО ПЗ№2	**Тенге**				**815349**	**76935**	**107652**	**605511**	**1534528**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**630762**	**20325**	**--**	**113669**	
		Материалы		Тенге				**815349**				
		Всего заработная плата		Тенге				**107652**				
			Накладные расходы	Тенге					**651087**			
			Сметная прибыль	Тенге				**605511**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**113669**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1534529**				
			Сметная заработная плата	Тенге								479
			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге					**651087**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1534529**				
			Сметная заработная плата	Тенге								479
									651087			
	ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№3											
	Локальная смета №02-01-04. Общестроительные работы											
	ОТДЕЛ 2. Архитектурная часть. Чертежи АР											
	РАЗДЕЛ 11. Проемы											
	Подраздел 11. Окна											
88	**5**	**С1223-204-0402 223-204-0402 РСНБ РК 2015 К=1,04 ССЦ РК8.04-08-2020 п.2.6.1**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9(ОБ-1 Дверь балконная)(С теплоотражающим покрытием)**	**м2**	**20**	**45098,56**	**--**	**901971**	**--**	**901971**	**--**	**974129**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72158**	
89	**7**	**С1223-102-0507 223-102-0507 РСНБ РК 2015 К=1,04 ССЦ РК8.04-08-2020 П.2.6.1**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка(Окна ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6) (С теплоотражающим покрытием)**	**м2**	**30**	**34372,00**	**--**	**1031160**	**--**	**1031160**	**--**	**1113653**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**82493**	
90	**8**	**С1223-102-0403 223-102-0403 РСНБ РК 2015 К=1,04 ССЦ РК8.04-08-2020 П.2.6.1**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной(ОК-3, ОК-4) (С теплоотражающим покрытием)**	**м2**	**6**	**35797,84**	**--**	**214787**	**--**	**214787**	**--**	**231970**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17183**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**2147918**		
		Сметная прибыль		Тенге							**171834**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								**2319752**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**2147918**	**--**	**2147918**	**--**	**2319752**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**--**	**--**	**--**	**171834**	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2147918**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2147918**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**171834**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2319752**				
	Локальная смета №02-01-05. Отделочные работы											
	РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений											
	ПОДРАЗДЕЛ 7. 1 этаж											
			Стены									
			Вн.отделка бетоноконтактом									

91	34	Е11-080101-0313 1108-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм**	м2 поверхности	160,072	302,41	50,09	48407	8018	24	40615	96144	
			НР - 93%; СП - 8%			252,17	20,66	40365	3307		7122		
92	35	КП ТОО "Континент Север"	**Бетоноконтакт**	кг	80,036	643,75	–	51523	–	51523	–	55645	
			СП - 8%			–	–	–	–		4122		
93	36	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,072	959,35	19,73	153565	3158	28920	98040	271733	
			НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	121487	1063		20128		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				161852					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11176				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4370				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						80467			
		Накладные расходы		Тенге							138655		
		Сметная прибыль		Тенге							31372		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								423522	
			ПОДРАЗДЕЛ 8. 2-9 этажи										
			Стены										
			Вн.отделка лоджий по утеплителю										
94	41	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	715,13	1255,27	19,73	897681	14109	340824	437997	1442532	
			НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	542748	4748		106854		
95	42	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	715,13	656,38	5,05	469397	3611	194294	218178	742581	
			НР - 80%; СП - 8%			379,64	1,72	271492	1230		55006		
			Вн.отделка бетоноконтактом										
96	44	Е11-080101-0313 1108-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм**	м2 поверхности	2778,56	302,41	50,09	840264	139178	417	705009	1668895	
			НР - 93%; СП - 8%			252,17	20,66	700669	57405		123622		
97	45	КП ТОО "Континент Север"	**Бетоноконтакт**	кг	1389,28	643,75	–	894349	–	894349	–	965897	
			СП - 8%			–	–	–	–		71548		
98	46	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2778,56	959,35	19,73	2665612	54821	502003	1701790	4716794	
			НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	2108788	18450		349392		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				3623697					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					211719				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					81833				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1931886			
		Накладные расходы		Тенге							3062974		
		Сметная прибыль		Тенге							706422		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								9536699	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6020798	222895	2012354	3201629	9960221	
								3785549	86203	–	737794		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6020798					
		Материалы		Тенге				1066481					
		Всего заработная плата		Тенге					3871752				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				945872					
			Накладные расходы	Тенге				3201629					
			Сметная прибыль	Тенге				737794					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9960221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2916	
			Сметная заработная плата	Тенге					3871752				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9960221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2916	
			Сметная заработная плата	Тенге					3871752				
	Локальная смета №02-01-07. Отопление и вентиляция												
	РАЗДЕЛ 1. Отопление												
99	**52**	**С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**84**	**4820,00**	**–**	**404880**	**–**	**404880**	**–**	**437270**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**32390**		
100	**53**	**С1245-506-0104 245-506-0104 РСНБ РК 2015**	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 - резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15**	**шт.**	**102**	**18235,00**	**–**	**1859970**	**–**	**1859970**	**–**	**2008768**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**148798**		
101	**54**	**С1241-205-4202 241-205-4202 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм (применительно: PP-R/AL/PP-R Valtec DN 20x3,4 мм)**	**м**	**92,452338**	**1150,00**	**–**	**106320**	**–**	**106320**	**–**	**114826**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8506**		
102	**55**	**С1241-205-4203 241-205-4203 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм(применительно: PP-R/AL/PP-R Valtec DN 25x4,2 мм**	**м**	**185,474322**	**2525,00**	**–**	**468323**	**–**	**468323**	**–**	**505789**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**37466**		
103	**56**	**С1241-205-4204 241-205-4204 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм(применительно: PP-R/AL/PP-R Valtec DN 32x5,4 мм**	**м**	**36,504864**	**4351,00**	**–**	**158833**	**–**	**158833**	**–**	**171540**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**12707**		
104	**57**	**С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**316**	**148,00**	**–**	**46768**	**–**	**46768**	**–**	**50509**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3741**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3045094**	**–**	**3045094**	**–**	**3288702**	
								–	**–**	**–**	**243608**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3045094					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3045094					
			Сметная прибыль	Тенге				243608					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3288702					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3288702					
			ИТОГО ПО ПЗ№3	**Тенге**				**11213810**	**222895**	**7205366**	**3201629**	**15568675**	
								3785549	**86203**	**–**	**1153236**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8168716					
		Материалы		Тенге				1066481					
		Всего заработная плата		Тенге					3871752				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3093790					
			Накладные расходы	Тенге				3201629					
			Сметная прибыль	Тенге				909628					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12279973					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2916	
			Сметная заработная плата	Тенге					3871752				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3045094					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3045094					
			Сметная прибыль	Тенге				243608					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3288702					
			ИТОГО ПО ПЗ№3	Тенге				15568675					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2916	
			Сметная заработная плата	Тенге					3871752				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ№4										
			Локальная смета №02-01-04. Общестроительные работы										
			ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС										
			РАЗДЕЛ 4. Люки ЛК-1										
105	1	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм /2 мм**	т	1,61082	505069,00	--	813575	--	813575	--	878661	
			СП - 8%			--	--	--	--		65086		
106	2	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм/0,7мм**	т	0,5643	733106,00	--	413692	--	413692	--	446787	
			СП - 8%			--	--	--	--		33095		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1227267	--	1227267	--	1325448	
								--	--	--	98181		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1227267					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1227267					
			Сметная прибыль	Тенге				98181					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1325448					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1325448					
			Локальная смета №02-01-05. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Полы										
			Подраздел 2. 1 этаж										
			Тип 1										
107	5	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	67,5342	1797,00	--	121359	--	121359	--	131068	
			СП - 8%			--	--	--	--		9709		
			Тип 2										
108	7	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77**	м2	619,8642	2495,00	--	1546561	--	1546561	--	1670286	
			СП - 8%			--	--	--	--		123725		
			Тип 3										
109	9	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая**	м2	216,0666	3092,00	--	668078	--	668078	--	721524	
			СП - 8%			--	--	--	--		53446		
			Тип 4										
					Площадки и полуплощадки								
110	11	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая**	м2	35,8326	3092,00	--	110794	--	110794	--	119658	
			СП - 8%			--	--	--	--		8864		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2446792			
		Сметная прибыль		Тенге							195744		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2642536	
			Подраздел 3. 2-9 этажи										
			Тип 1										

111	13	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	558,144	1797,00	--	1002985	--	1002985	--	1083224	
			СП - 8%			--	--	--	--		80239		
			Тип 2										
112	14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.94мм)	м2 стяжки	3914,993	821,26	32,16	3215227	125907	1565957	1490769	5082476	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	1523363	62562		376480		
113	15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14,8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3914,993	1627,65	80,52	6372231	315235	5778295	405870	7320349	
			НР - 94%; СП - 8%			71,19	39,10	278701	153076		542248		
114	16	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	3914,993	1033,27	77,36	4045245	302864	11823	3622316	8280966	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	3730558	122970		613405		
115	18	С1233-101-0111 233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2	5902,5564	2495,00	--	14726878	--	14726878	--	15905028	
			СП - 8%			--	--	--	--		1178150		
116	19	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5786,82	385,38	35,53	2230125	205606	--	1995467	4563639	
			НР - 94%; СП - 8%			349,85	16,99	2024519	98318		338047		
117	20	Счет на оплату №000645 ТОО "MB Stroy"	PENOPROF Пенотерм НПП ЛЭ (К) 6х1300х50 рулонный виброшумоизоляционный материал, серый	М2	5786,82	491,07	--	2841734	--	2841734	--	3069073	
			СП - 8%			--	--	--	--		227339		
			Тип 3										
118	21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.80мм)	м2 стяжки	512,13	821,26	32,16	420592	16470	204847	195011	664851	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	199275	8184		49248		
119	22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	512,13	1319,71	65,29	675863	33437	612866	43047	776423	
			НР - 94%; СП - 8%			57,72	31,70	29560	16235		57513		
120	23	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	512,13	1033,27	77,36	529169	39618	1547	473844	1083254	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	488004	16086		80241		
121	25	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая	м2	522,3726	3092,00	--	1615176	--	1615176	--	1744390	
			СП - 8%			--	--	--	--		129214		
			Тип 4										
					Площадки и полуплощадки								
122	26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.80мм)	м2 стяжки	176,01	821,26	32,16	144550	5661	70402	67022	228498	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	68487	2813		16926		
123	27	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	176,01	1319,71	65,29	232282	11492	210631	14794	266843	
			НР - 94%; СП - 8%			57,72	31,70	10159	5580		19766		
124	28	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	176,01	1033,27	77,36	181866	13616	532	162852	372295	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	167718	5528		27577		

125	30	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая**	м2	179,5302	3092,00	--	555107	--	555107	--	599516	
			СП - 8%			--	--	--	--		44409		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				8520344					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1069906				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					491352				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						29198781			
		Накладные расходы		Тенге							8470992		
		Сметная прибыль		Тенге							3780802		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								51040824	
			Подраздел 5. Устройство плинтусов										
126	32	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая**	м2	54,162	3092,00	--	167469	--	167469	--	180867	
			СП - 8%			--	--	--	--		13398		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						167469			
		Сметная прибыль		Тенге							13398		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								180867	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				41403291	1069906	31813041	8470992	53864228	
								8520344	491352	--	3989944		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				41403291					
		Материалы		Тенге				8456901					
		Всего заработная плата		Тенге					9011696				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23356141					
			Накладные расходы	Тенге				8470992					
			Сметная прибыль	Тенге				3989944					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53864227					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6960	
			Сметная заработная плата	Тенге					9011696				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53864227					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6960	
			Сметная заработная плата	Тенге					9011696				
			Локальная смета №02-01-06. Водопровод и канализация										
			РАЗДЕЛ 3. Т3,Т4. 1 Зона										
127	39	С Накладная №83 ТОО "Nat Grup" Поз.1	**Компенсатор сильфонный осевой DN 20 Ру16 приварной КСО-Д СМК 20-16-50**	шт.	24	16297,23	--	391134	--	391134	--	422425	
			СП - 8%			--	--	--	--		31291		
128	40	С Накладная №83 ТОО "Nat Grup" Поз.2	**Компенсатор сильфонный осевой DN 25 Ру16 приварной КСО-Д СМК 25-16-50**	шт.	24	21390,86	--	513381	--	513381	--	554451	
			СП - 8%			--	--	--	--		41070		
129	41	С Накладная №83 ТОО "Nat Grup" Поз.3	**Компенсатор сильфонный осевой DN 32 Ру16 приварной КСО-Д СМК 32-16-50**	шт.	24	29595,48	--	710292	--	710292	--	767115	
			СП - 8%			--	--	--	--		56823		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1614807	--	1614807	--	1743991	
								--	--	--	129184		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1614807					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1614807					
			Сметная прибыль	Тенге				129184					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1743991					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1743991					

			РАЗДЕЛ 4. Канализация										
			Подраздел 1. К1.										
130	42	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка (прим.ПНД трубы)**	м трубопровода	11,4	913,09	1,47	10409	17	–	10190	22247	
			НР - 98%; СП - 8%			911,62	0,52	10392	6		1648		
131	43	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка(прим.ПНД трубы)**	м трубопровода	194,9	877,72	3,56	171068	694	–	167192	365320	
			НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	170374	230		27061		
132	44	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	11,3772	270,00	–	3072	–	3072	–	3318	
			СП - 8%			–	–	–	–		246		
133	45	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	194,5102	1094,00	–	212794	–	212794	–	229818	
			СП - 8%			–	–	–	–		17024		
134	46	С1241-208-1502 241-208-1502 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	62	359,00	–	22258	–	22258	–	24039	
			СП - 8%			–	–	–	–		1781		
135	47	С1241-208-1506 241-208-1506 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	47	2224,00	–	104528	–	104528	–	112890	
			СП - 8%			–	–	–	–		8362		
136	48	С1241-209-1002 241-209-1002 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	9	673,00	–	6057	–	6057	–	6542	
			СП - 8%			–	–	–	–		485		
137	49	С1241-209-1006 241-209-1006 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	34	1288,00	–	43792	–	43792	–	47295	
			СП - 8%			–	–	–	–		3503		
138	50	С1241-213-0103 241-213-0103 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	3	550,00	–	1650	–	1650	–	1782	
			СП - 8%			–	–	–	–		132		
139	51	С1241-213-0107 241-213-0107 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	18	2391,00	–	43038	–	43038	–	46481	
			СП - 8%			–	–	–	–		3443		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				180766					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					711				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					236				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						437189			
		Накладные расходы		Тенге							177382		
		Сметная прибыль		Тенге							63685		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								859733	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				618666	711	437189	177382	859732	
								180766	236	–	63685		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				618666					
		Всего заработная плата		Тенге					181002				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				437189					
			Накладные расходы	Тенге				177382					
			Сметная прибыль	Тенге				63685					

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				859733					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116	
			Сметная заработная плата	Тенге					181002				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				859733					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116	
			Сметная заработная плата	Тенге					181002				
			Локальная смета №02-01-07. Отопление и вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
140	52	**КП ТОО "IRON PLAST" п.14**	**Клапан радиаторный заполный HERZ-RL-1, угловой, DN 3/4**	**шт**	**226**	**5694,64**	**--**	**1286989**	**--**	**1286989**	**--**	**1389948**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102959**		
141	54	**КП ТОО "KAZHEAT" п.8**	**Регулятор перепада давления STAD,TA, 10-60 кПа, внутренняя резьба, л/ч Tmax 120°C, PN16, Kvs 5,5 м3/ч, DN25**	**шт**	**6**	**82360,71**	**--**	**494164**	**--**	**494164**	**--**	**533697**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39533**		
142	55	**КП ТОО "KAZHEAT" п.9**	**Регулятор перепада давления STAD,TA, 10-60 кПа, внутренняя резьба, л/ч Tmax 120°C, PN16, Kvs 3,1 м3/ч, DN20**	**шт**	**21**	**56619,64**	**--**	**1189012**	**--**	**1189012**	**--**	**1284133**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95121**		
143	56	**КП ТОО "KAZHEAT" п.3**	**Балансировочный клапан STAD с дренажем, TA (Швейцария) Kvs 5,7 м3/ч PN20 Tmax 120°C DN20 соединение резьбовое**	**шт**	**21**	**15262,50**	**--**	**320512**	**--**	**320512**	**--**	**346153**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25641**		
144	57	**КП ТОО "IRON PLAST" п.13**	**Клапан термостатический HERZ TS-90 DN3/4**	**шт**	**226**	**9380,36**	**--**	**2119961**	**--**	**2119961**	**--**	**2289558**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**169597**		
145	59	**КП ТОО "IRON PLAST" п.17**	**Термостатическая головка HERZ "Project" 12-28°C V28x1,5**	**шт**	**226**	**6857,14**	**--**	**1549714**	**--**	**1549714**	**--**	**1673691**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**123977**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**6960352**	**--**	**6960352**	**--**	**7517180**	
								--	**--**	**--**	**556828**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6960352**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6960352**					
			Сметная прибыль	Тенге				**556828**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7517180**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7517180**					
			ИТОГО ПО ПЗ№4	**Тенге**				**51824383**	**1070617**	**42052656**	**8648374**	**65310579**	
								8701110	**491588**	**--**	**4837822**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44245365**					
		Материалы		Тенге				**8456901**					
		Всего заработная плата		Тенге					**9011696**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26198215**					
			Накладные расходы	Тенге				**8470992**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4217309**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56933666**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6960**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**9011696**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7579018**					
		Всего заработная плата		Тенге					**181002**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7397541**					
			Накладные расходы	Тенге				**177382**					
			Сметная прибыль	Тенге				**620513**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8376913**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**181002**				
			ИТОГО ПО ПЗ№4	Тенге				**65310579**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7076**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**9192698**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**123777569**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21992611				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1553904			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					663784			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						70210065		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1134145		
			- Накладные расходы	Тенге							19802142	
			- Сметная прибыль	Тенге							9084699	
			Временные здания и сооружения, (0,9%)	Тенге	**0,90%**							**1103791**
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**124881360**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)в зимнее время	Тенге	**1,54%**							**1905707**
			Итого с дополнительными затратыми в зимнее время	Тенге								**126787067**
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**2%**							**2513058**
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**129300125**
			Итого по сметному расчету на 2022 г. К=1,0500514 85%	85%	**1,0500514**							**115406011**
			Итого по сметному расчету на 2023 г. К=1,0973603 15%	15%	**1,0973603**							**21283324**
			Итого к текущих ценах									**136689335**
			НДС 12%	Тенге	**12%**							**16402720**
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								**153092055**
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 2%	Тенге	0,98							**133 955 548**
			НДС 12%	Тенге	**12%**							**16 074 666**
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге								**150 030 214**

Заказчик: И.о. заместителя руководителя
И.о.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
БИН 050240007370
_____Баксимов А.К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
_____Е.С. Махиня

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071939
_____Мукашев М.К.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО "НИИТЭП (Институт Жилища)" БИН 050940001702 приказ № 16-П от 21.05.2025г.
_____Асамбаев С.М.

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТЧИК_____

Стоимость материалов и оборудования, принятые по прайс-листам, утвердить Заказчиком, в соответствии с п.9.3.14 СН РК 1.02-03-2011г.

Согласовано без увеличения сметной стоимости, при условии согласования Заказчиком.