Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "SPC Enginering" ЖШС-і
Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2021 жылғы 17 наурыздағы №216 келісім шартқа қосымша түзілген №4 2022 жылы 19 қантардағы келісім шарты

Нысананың атауы: **«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2022 жылғы 01 сәуір айындағы №3 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№216 келісім шарты	17.03.2021 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№4 қосымша келісім шарты	19.01.2022ж				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең	347 202 722,00	27 859 573,21							3 343 148,79	31 202 722,00
төленетін сомасы	**347 202 722,00**	**27 859 573,21**							**3 343 148,79**	**31 202 722,00**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы" басшысының орынбасары

_____ **/Баймбетов М.**

11.04.2022

Инженер:

"SPC Enginering" ЖШС-і директоры

_____ **/Абитаев М.С.**

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

_____ **/Полатов Б.**

Форма2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Базис-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «**SPC Engineering**»

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от Тамерлановского шоссе (сущ.км 696+354) до моста через р.Бадам (сущ.км 698+220)". Этап 4"

Акт №3
приемки выполненных работ
за апрель 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-03

на ПЕРЕНОС ЛИНИИ СВЯЗИ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	247,01	382,39	382,39	94454	94455	--	13084	116141
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,57	--	18173		8603	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к**	м3 грунта	25,15	2237,93	--	56284	--	--	40524	104553

		затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	56284	--		7745	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	272,16	36,28	36,28	9874	9874	--	2828	13718
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	3927		1016	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	272,16	174,62	79,80	47525	21718	--	26285	79715
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	25806	10701		5905	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	272,16	93,18	79,97	25360	21765	680	5681	33524
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	2915	4975		2483	
6	1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	107,4	401,00	401,00	43067	43067	--	5966	52956
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,15	--	8286		3923	
7	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	187,95	163,00	--	30636	--		--	33087
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	107,4	22,06	18,38	2369	1974	21	875	3504
		НР - 72%; СП - 8%			3,48	7,84	374	842		260	
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,9655	166626,60	--	327505	--	5707	244566	617837
		НР - 76%; СП - 8%			163723,00	--	321798	--		45766	

10	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	17	612,85	--	10418	--	10418	--	11251
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
11	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	1,583	221515,15	49016,96	350658	77594	46765	153983	545013
		НР - 61%; СП - 8%			142956,00	16507,96	226299	26132		40371	
12	243-301-0130 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 200х2х0,4-315	км	0,461	2898364,00	--	1336146	--	1336146	--	1443038
		СП - 8%			--	--	--	--		106892	
13	243-301-0128 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 100х2х0,4-315	км	0,235	1512994,00	--	355554	--	355554	--	383998
		СП - 8%			--	--	--	--		28444	
14	243-301-0127 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 50х2х0,4-315	км	0,672	824763,00	--	554241	--	554241	--	598580
		СП - 8%			--	--	--	--		44339	
15	243-301-0126 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,4-315	км	0,202	530869,00	--	107236	--	107236	--	115815
		СП - 8%			--	--	--	--		8579	
16	243-301-0124 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315	км	0,013	219359,00	--	2852	--	2852	--	3080
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ТРУБ Д-40 мм									

17	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	5	810,66	673,24	4053	3366	--	1596	6101
		НР - 72%; СП - 8%			137,42	305,88	687	1529		452	
18	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	13	5355,24	753,24	69618	9792	771	47546	126537
		НР - 76%; СП - 8%			4542,72	269,64	59055	3505		9373	
19	215-101-0404 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый пропитанный из ели и пихты, диаметром от 140 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-2016	м3	1,63	41980,00	--	68427	--	68427	--	73901
		СП - 8%			--	--	--	--		5474	
20	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	8	3352,49	742,32	26820	5938	1806	16137	46394
		НР - 76%; СП - 8%			2384,49	269,64	19076	2157		3437	
21	1134-0203-0402 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных	приставка	5	5729,97	1484,64	28650	7423	1356	17151	49465
		НР - 76%; СП - 8%			3974,15	539,28	19871	2696		3664	
22	225-204-0803 РСНБ РК 2015	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-2	шт.	7	12847,00	--	89929	--	89929	--	97123
		СП - 8%			--	--	--	--		7194	
23	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	35	710,02	81,04	24851	2837	15047	4941	32175
		НР - 61%; СП - 8%			199,05	32,36	6967	1133		2383	
24	243-301-0126 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 30х2х0,4-315	км	0,021	530869,00	--	11148	--	11148	--	12040
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
25	243-301-0124 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,4-315	км	0,014	219359,00	--	3071	--	3071	--	3317

		СП - 8%			--	--	--	--		246	
26	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	774	321,37	90,42	248740	69985	720	125646	404337
		НР - 61%; СП - 8%			230,02	36,10	178035	27941		29951	
27	243-502-0108 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,774	284257,00	--	220015	--	220015	--	237616
		СП - 8%			--	--	--	--		17601	
28	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16	муфта	2	161781,28	114338,14	323563	228676	28150	77754	433422
		НР - 61%; СП - 8%			33368,40	30364,46	66737	60729		32105	
29	1310-0902-0421 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	2	23183,96	4239,76	46368	8479	1937	23996	75993
		НР - 61%; СП - 8%			17976,00	1692,74	35952	3385		5629	
30	243-903-0237 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(20/33)-1-эп	шт.	2	14489,00	--	28978	--	28978	--	31296
		СП - 8%			--	--	--	--		2318	
31	1310-0902-0423 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах	шт.	1	31613,43	5965,68	31613	5966	1679	16073	51501
		НР - 61%; СП - 8%			23968,00	2381,82	23968	2382		3815	
32	243-903-0161 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 200(24/52)-1-эп	шт.	1	31857,00	--	31857	--	31857	--	34406
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
33	1310-0902-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	2	13454,33	2626,40	26909	5253	684	14072	44260
		НР - 61%; СП - 8%			10486,00	1048,60	20972	2097		3278	

34	243-903-0323 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 30(арм)-1-эп	шт.	2	10925,00	--	21850	--	21850	--	23598
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
35	1310-0902-0420 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах	шт.	4	17431,24	3451,84	69725	13808	1989	36259	114462
		НР - 61%; СП - 8%			13482,00	1378,16	53928	5513		8479	
36	243-903-0324 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 50(арм)-1-эп	шт.	2	11816,00	--	23632	--	23632	--	25523
		СП - 8%			--	--	--	--		1891	
37	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	9	63408,91	3493,38	570680	31440	422607	98444	722654
		НР - 76%; СП - 8%			12959,25	1433,13	116633	12898		53530	
38	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6	53718,15	3076,26	322309	18458	245766	49900	401985
		НР - 76%; СП - 8%			9680,91	1262,01	58085	7572		29777	
39	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	4834,00	--	135352	--	135352	--	146180
		СП - 8%			--	--	--	--		10828	
40	261-404-0520 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	1495,00	--	53820	--	53820	--	58126
		СП - 8%			--	--	--	--		4306	
41	261-404-0521 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1021,00	--	12252	--	12252	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
42	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	24	875,06	187,60	21001	4503	8218	6147	29320

		НР - 61%; СП - 8%			345,00	74,90	8280	1798		2172	
43	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	4	1184,97	--	4740	--	427	3278	8659
		НР - 76%; СП - 8%			1078,19	--	4313	--		641	
		КОТЛОВАНЫ ДЛЯ КОД									
44	1310-0904-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	45536,28	30777,18	45536	30777	--	12485	62662
		НР - 61%; СП - 8%			14759,10	5707,38	14759	5707		4642	
45	1310-0904-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	32073,26	21164,36	64147	42329	--	18097	88824
		НР - 61%; СП - 8%			10908,90	3924,76	21818	7850		6579	
46	1310-0902-0701 РСНБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	420	195,65	--	82173	--	382	49892	142631
		НР - 61%; СП - 8%			194,74	--	81791	--		10565	
47	1310-0902-0704 РСНБ РК 2015	Кабели парные емкостью 200х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	14980,00	--	14980	--	--	9138	26047
		НР - 61%; СП - 8%			14980,00	--	14980	--		1929	
48	1310-0902-0702 РСНБ РК 2015	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	4,1	5992,00	--	24567	--	--	14986	42717
		НР - 61%; СП - 8%			5992,00	--	24567	--		3164	
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД РШ									
49	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,78	2937,20	--	2291	--	--	1650	4256
		НР - 72%; СП - 8%			2937,20	--	2291	--		315	
50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,405	972,97	--	394	--	--	284	732
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	394	--		54	

51	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство ПОДУШКИ ИЗ ПГС	м3 подушки	0,021	5534,23	212,23	116	4	65	41	170
		НР - 84%; СП - 8%			2231,00	105,76	47	2		13	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,035	22143,46	1152,67	775	41	684	54	895
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	50	10		66	
53	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,525	27397,93	1828,08	14384	960	10521	2851	18614
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	2903	230		1379	
54	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. Монтаж	т конструкций	0,0112	66176,68	2959,47	741	33	54	456	1293
		НР - 69%; СП - 8%			58436,40	541,30	654	6		96	
55	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0112	725115,00	--	8121	--	8121	--	8771
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
56	1310-0902-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке на фундаменте	шкаф	1	24739,72	2663,92	24740	2664	9536	8298	35681
		НР - 61%; СП - 8%			12540,00	1063,58	12540	1064		2643	
57	515-301-0402 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73504-54УЗ, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук	шт.	1	409674,00	--	409674	--		--	409674
					--	--	--	--	409674	--	
		УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ РШ 45302									
58	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15	2937,20	--	9252	--	--	6662	17187
		НР - 72%; СП - 8%			2937,20	--	9252	--		1273	

59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15	972,97	--	3065	--	--	2207	5693
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	3065	--		422	
60	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	6791,29	206,29	20374	619	15840	2968	25209
		НР - 72%; СП - 8%			1305,00	69,10	3915	207		1867	
61	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	905,23	26,44	13578	397	10136	2279	17125
		НР - 72%; СП - 8%			203,00	8,00	3045	120		1269	
62	1310-0904-0302 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в две нитки	м канала	2	225,30	89,30	451	178	--	209	713
		НР - 61%; СП - 8%			136,00	35,65	272	71		53	
63	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм ТУТ МТД-А 32/7,5	м	2	53,00	--	106	--	106	--	114
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
64	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	108,45	1,75	217	3	40	126	371
		НР - 72%; СП - 8%			87,00	0,73	174	1		27	
65	214-209-0113 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,1412	504,00	--	71	--	71	--	77
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
66	1310-0901-1509 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные. Установка	шт.	2	3099,42	--	6199	--	207	3655	10642
		НР - 61%; СП - 8%			2996,00	--	5992	--		788	
67	243-902-1001 РСНБ РК 2015	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,02	5962,00	--	119	--	119	--	129
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

68	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	км	2,403	95986,48	24508,48	230656	58894	--	116874	375332
		НР - 61%; СП - 8%			71478,00	8253,98	171762	19834		27802	
69	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации ДЕМОНТАЖ	опора	5	4236,77	602,59	21184	3013	--	14630	38679
		НР - 76%; СП - 8%			3634,18	215,71	18171	1079		2865	
70	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных ДЕМОНТАЖ	приставка	5	2501,45	593,86	12507	2970	--	8069	22222
		НР - 76%; СП - 8%			1907,59	215,71	9538	1079		1646	
71	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. ДЕМОНТАЖ	колодец	15	13162,10	2794,70	197432	41921	--	131258	354986
		НР - 76%; СП - 8%			10367,40	1146,50	155511	17198		26295	
72	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=0,6	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	1,9655	231958,06	4996,06	455914	9819	--	446417	974517
		НР - 99%; СП - 8%			226962,00	2458,66	446094	4832		72186	
73	1310-0902-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установкена фундаменте. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	шкаф	1	6141,60	1125,60	6142	1125	--	3334	10234
		НР - 61%; СП - 8%			5016,00	449,40	5016	449		758	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10 155 629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2314636				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					882118			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге		268110		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			3906992	
- Перевозка грузов	Тенге	30636			
- Оборудование, инвентарь	Тенге			409674	
- Накладные расходы	Тенге				1889652
- Сметная прибыль	Тенге				721921

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.18**	м бортового камня	100	2146,07	33,06	214607	3306	125377	94272	333589
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	85924	1365		24710	
2	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	5,2	41320,00	--	214864	--	214864	--	232053
		СП - 8%			--	--	--	--		17189	
		ТИП-1 (ПК209+78-ПК224+97)									
3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ. 25см (ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 - ГПС 69%, ЩЕБНЯ 31%)**	м2 основания или покрытия	634	2003,71	152,58	1270352	96736	1141675	64959	1442136
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	44,49	31941	28207		106825	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,7л/м2**	т	1,37759	180426,49	2096,41	248554	2888	245666	1545	270106
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	1430		20008	
5	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство, ВЕРХНЕГО СЛОЯ ТОЛЩ.Н=8см**	м2	1968	1855,31	167,80	3651250	330230	3216244	171077	4128113
		НР - 108%; СП - 8%			53,24	27,25	104776	53628		305786	

6	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩ.Н=7см**	м2 покрытия	1968	224,75	198,07	442308	389802	2873	111458	598067
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	49633	53569		44301	
7	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307**	м2 покрытия	1968	14,56	0,12	28654	236	2204	28311	61522
		НР - 108%; СП - 8%			13,32	--	26214	--		4557	
8	212-501-0401 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013**	т	320,1936	13965,00	--	4471504	--	4471504	--	4829224
		СП - 8%			--	--	--	--		357720	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11894811**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				298488				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					823198			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138199			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9420407		
		- Накладные расходы	Тенге							471622	
		- Сметная прибыль	Тенге							881096	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-03

на ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО Ж/Б ЛОТКОВ Б-3									
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	81	382,39	382,39	30974	30973	--	4291	38086
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,57	--	5959		2821	
2	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения ИЗ ПРИРОДНОЙ ПГС. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	7,6	5230,28	324,07	39750	2463	27937	9520	53211
		НР - 91%; СП - 8%			1230,32	146,16	9350	1111		3942	
3	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах ВЕС 0,43 т. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	13,6	12425,43	4254,60	168986	57863	5029	117267	309154
		НР - 91%; СП - 8%			7801,00	1674,39	106094	22772		22900	
4	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012, АРЫЧНЫЕ ЛОТКИ Б-3, L-2,01 м БЕТОН КЛ.В22,5 F200 W6	м3	13,6	42867,00	--	582991	--	582991	--	629630
		СП - 8%			--	--	--	--		46639	
5	212-101-0801 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.3,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 кг/см2: за 4 кг/см2.Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,6	217,93	--	2964	--	2964	--	3201
		СП - 8%			--	--	--	--		237	

6	212-101-0801 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.3,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 кг/см2: за 2 кг/см2.Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	13,6	326,90	--	4446	--	4446	--	4802
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
7	ССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ.ЧАСТЬ	**Надбавка к сметной стоимости бетона при применении сульфатостойкого цемента**	м3	13,6	270,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				833783	91299	627039	131078	1042050
							115444	29842	--	77189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				833783				
	Материалы		Тенге				32967				
	Всего заработная плата		Тенге					145286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				586663				
	Местные материалы		Тенге				7410				
		Накладные расходы	Тенге				131078				
		Сметная прибыль	Тенге				77189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1042050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					145286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1042050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					145286			

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ ЧЕРЕЗ СЪЕЗДЫ В УЛИЦЫ - 17 шт.

8	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	11,1	382,39	382,39	4245	4245	--	588	5220
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,57	--	817		387	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,52	2237,93	--	1164	--	--	838	2162

		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	1164	--		160	
10	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство, ИЗ ПГС**	м3 подушки	1,64	5534,23	212,23	9076	348	5069	3219	13279
		НР - 84%; СП - 8%			2231,00	105,76	3659	173		984	
11	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах УПОР ИЗ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство**	м3 конструкции	5,2	25420,73	659,15	132188	3428	115683	13290	157116
		НР - 91%; СП - 8%			2514,79	293,79	13077	1528		11638	
12	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка ВОДОПРИЕМНОЙ РЕШЕТКИ**	т металлических изделий	0,22	917977,96	10027,17	201955	2206	187400	12248	231339
		НР - 93%; СП - 8%			56132,10	3730,02	12349	821		17136	
13	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 сборных конструкций	1,9	7925,52	2938,78	15058	5583	1463	9306	26314
		НР - 91%; СП - 8%			4217,01	1165,48	8012	2214		1949	
14	226-102-0406 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Плита размером 1,0х0,8х0,12 ИЗ БМ КЛ.В25 F200 W6 НА ССПЦ**	шт.	19,3	65196,00	--	1258283	--	1258283	--	1358946
		СП - 8%			--	--	--	--		100663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1621969	15810	1567898	39489	1794376
							38261	5553	--	132917	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1621969				
		Материалы	Тенге				309614				
		Всего заработная плата	Тенге					43814			
		Местные материалы	Тенге				1258283				
		Накладные расходы	Тенге				39489				
		Сметная прибыль	Тенге				132917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1794375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					43814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1794375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					43814			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 836 425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге	153705				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		107109			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		35395			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			2194937		
- Накладные расходы	Тенге				170567	
- Сметная прибыль	Тенге				210106	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-04

на ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЯКАНИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДОВ ВО ДВОРЫ 90-штук									
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ ЧЕРЕЗ ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ 90-штук									
1	**1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**32**	**425,19**	**425,19**	**13606**	**13606**	**--**	**1885**	**16730**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**81,80**	**--**	**2618**		**1239**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,5**	**2237,93**	**--**	**7833**	**--**	**--**	**5640**	**14550**
		НР - 72%; СП - 8%			**2237,93**	**--**	**7833**	**--**		**1078**	
3	**1137-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**5**	**5230,28**	**324,07**	**26151**	**1621**	**18378**	**6263**	**35007**
		НР - 91%; СП - 8%			**1230,32**	**146,16**	**6152**	**731**		**2593**	

4	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство УПОРА ИЗ БМ В15 F200W6	м3 конструкции	16	25420,73	659,15	406732	10547	355948	40893	483435
		НР - 91%; СП - 8%			2514,79	293,79	40237	4701		35810	
5	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытийиз сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	5,1	7925,52	2938,78	40420	14988	3925	24980	70632
		НР - 91%; СП - 8%			4217,01	1165,48	21507	5944		5232	
6	261-101-0378 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,1	56592,00	--	288619	--	288619	--	311709
		СП - 8%			--	--	--	--		23090	
7	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018 табл.4	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	5,1	635,00	--	3238	--	3238	--	3497
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
8	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,1	270,00	--	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
9	212-101-0901 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 таб. 2,5	Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1	340,02	--	1734	--	1734	--	1873
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
10	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,23	917977,96	10027,17	211135	2306	195919	12805	241855
		НР - 93%; СП - 8%			56132,10	3730,02	12910	858		17915	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	972,97	--	19459	--	--	14011	36147
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	19459	--		2678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1020304	43068	869138	106477	1216922
							108098	14852	--	90143	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1020304					
Материалы	Тенге	574172					
Всего заработная плата	Тенге		122950				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4615					
Местные материалы	Тенге	290353					
Накладные расходы	Тенге	106477					
Сметная прибыль	Тенге	90143					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1216924					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						94
Сметная заработная плата	Тенге		122950				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1216924					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						94
Сметная заработная плата	Тенге		122950				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**1216924**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	108098					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		43068				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		14852				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			869140			
- Накладные расходы	Тенге				106477		
- Сметная прибыль	Тенге				90143		

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	26 103 789
ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	409 674
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	0
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ	Тенге	25 694 115
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,12%	Тенге	801 656
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	26 495 771
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%	Тенге	185 470
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	26 681 242
НЕПРЕДВИДИННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	533 625
ИТОГО НЕПРЕДВИДИННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ 2%	Тенге	27 214 867
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	27 624 541
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 83% К=1	Тенге	22 928 369
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 17% К=1,0500514	Тенге	4 931 222
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	27 859 591

ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,9999993786	Тенге	27 859 573
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	3 343 149
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**	**31 202 722**

Инженер-технадзор:

ТОО «SPC Enginering»

инженер_____/ Абитаев М.С.

Подрядчик:

ТОО «Базис-К»

Директор_____/ Полатов Б.П.

ОНТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ
"ШЫМКЕНТ КАЗДОРПРОЕКТ"
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СОГЛАСОВАНО
ГЛ. ИНЖЕНЕР И.Г. ЛИМ
«_» _____ 2022г.