Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "SPC Enginering" ЖШС-і

Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

2021 жылғы 17 наурыздағы №216 келісім шартқа қосымша түзілген №4 2022 жылы 19 қантардағы келісім шарты

Нысананың атауы: **«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2022 жылғы 03 мамыр айындағы №4 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№216 келісім шарты	17.03.2021 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№4 қосымша келісім шарты	19.01.2022ж				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең	414 339 545,00	59 943 591,96							7 193 231,04	67 136 823,00
төленетін сомасы	**414 339 545,00**	**59 943 591,96**							**7 193 231,04**	**67 136 823,00**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" басшысының орынбасары

/Баимбетов М.

Инженер:

"SPC Enginering" ЖШС-і директоры

/Абитаев М.С.

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

/Полатов Б.

Форма2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Базис-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО **«SPC Engineering»**

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от Тамерлановского шоссе (сущ.км 696+354) до моста через р.Бадам (сущ.км 698+220)". Этап 4"

Акт №4
приемки выполненных работ
за май 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**ЦИ РК 8.03-04-2017 табл.1601-0204-30**	**Восстановление оси улицы**	**км**	**1,866**	**88114,00**	**--**	**164421**	**--**	**--**	**--**	**164421**
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ									
2	**1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**4000**	**392,41**	**378,03**	**1569640**	**1512120**	**280**	**206237**	**1917947**
		НР - 108%; СП - 8%			**14,31**	**33,43**	**57240**	**133720**		**142070**	

3	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НА ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПРОЕЗДАХ	м2 покрытия	1437	99,93	96,30	143599	138383	14	18825	175418
		НР - 108%; СП - 8%			3,62	8,51	5202	12229		12994	
4	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	45903	46,00	--	2111538	--		--	2280461
		СП - 8%			--	--	--	--		168923	
5	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка ОСНОВАНИЯ ИЗ ГПС	м3 конструкции	5126	385,59	262,86	1976534	1347420	--	1023400	3239928
		НР - 108%; СП - 8%			122,73	62,13	629114	318478		239995	
6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5126	244,16	236,04	1251564	1209941	--	202842	1570758
		НР - 72%; СП - 8%			8,12	46,84	41623	240102		116352	
7	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	76897	46,00	--	3537262	--		--	3820243
		СП - 8%			--	--	--	--		282981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10590137	4207864	294	1451304	13169176
							733179	704529	--	963315	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10590137				
		Материалы	Тенге				294				
		Всего заработная плата	Тенге					1437708			
		Транспортные расходы	Тенге				5648800				
		Накладные расходы	Тенге				1451304				
		Сметная прибыль	Тенге				963315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13004756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1037
		Сметная заработная плата	Тенге					1437708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13004756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1037
		Сметная заработная плата	Тенге					1437708			

РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ СУЩ.ИССКУСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ

8	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. ДЕМОНТАЖ НА ПК222+79,87	м3 сборных конструкций	2,11	5724,63	2351,02	12079	4960	--	8268	21975
		НР - 91%; СП - 8%			3373,61	932,38	7118	1967		1628	
9	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. ДЕМОНТАЖ	м3 сборных конструкций	1,98	9644,48	3403,68	19096	6739	--	13658	35375
		НР - 91%; СП - 8%			6240,80	1339,52	12357	2652		2620	
		ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ТРУБЫ Д-0,5 М НА ПК215+96,06									
10	1101-0102-0374 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6	218,46	218,46	1311	1311	--	132	1559
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,59	--	184		115	
11	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. ДЕМОНТАЖ	м3 сборных конструкций	0,37	14229,20	8214,46	5265	3039	--	2599	8493
		НР - 84%; СП - 8%			6014,74	2348,48	2225	869		629	
12	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,888	117,00	--	104	--		--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
13	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	250,536	26,00	--	6514	--		--	7035
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
14	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м ДЕМОНТАЖ	м3 железобетона звеньев	1,8	29506,27	16507,39	53111	29713	--	26778	86280
		НР - 84%; СП - 8%			12998,88	4711,28	23398	8480		6391	
15	414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,5	745,00	--	3352	--		--	3620
		СП - 8%			--	--	--	--		268	

16	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	45	46,00	--	2070	--		--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
17	414-101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	4,5	745,00	--	3352	--		--	3620
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				106254	45762	--	51435	170305
							45098	14152	--	12614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				106254				
	Всего заработная плата		Тенге					59250			
	Транспортные расходы		Тенге				15393				
		Накладные расходы	Тенге				51435				
		Сметная прибыль	Тенге				12614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					59250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				170303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					59250			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					59250			

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СЪЕЗДАМ

18	1122-0301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. ДЕМОНТАЖ Д-1020 мм**	км трубопровода	0,0074	4383146,30	2608706,30	32435	19305	--	18719	55247
		НР - 99%; СП - 8%			1774440,00	780765,13	13131	5778		4092	
		ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
19	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И ЗНАКОВ. Установка**	шт.	11	3881,31	671,07	42694	7382	--	40969	90356
		НР - 108%; СП - 8%			3210,24	238,33	35313	2622		6693	

20	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,8	Щитки дополнительные. ДЕМОНТАЖ. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6	692,21	--	4153	--	--	4486	9330
		НР - 108%; СП - 8%			692,21	--	4153	--		691	
21	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж ДЕМОНТАЖ СТОЕК И РАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	т конструкций	3,27464	16271,42	8411,81	53283	27546	--	23473	82897
		НР - 69%; СП - 8%			7859,61	2529,09	25737	8282		6141	
22	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. ДЕМОНТАЖ КРЕПЕЖА ИЗ УГОЛКОВ	т конструкций	0,5406	37133,47	2071,63	20074	1120	--	13220	35957
		НР - 69%; СП - 8%			35061,84	378,91	18954	205		2664	
23	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	3,27464	707,00	--	2315	--	--	--	2500
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
24	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,971	796,00	--	773	--	--	--	835
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
25	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	42,4564	46,00	--	1953	--	--	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
26	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	3,27464	707,00	--	2315	--	--	--	2500
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
27	414-103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,971	796,00	--	773	--	--	--	835

		СП - 8%			--	--	--	--		62	
28	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка ФМ-3**	м3	16,45	19749,89	8775,60	324886	144359	--	210429	578140
		НР - 84%; СП - 8%			10974,29	4254,32	180527	69984		42825	
29	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	40,3	891,00	--	35907	--		--	38780
		СП - 8%			--	--	--	--		2873	
30	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	443,3	26,00	--	11526	--		--	12448
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				533087	199712	--	311296	911934
							277815	86871	--	67551	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				459730				
	Всего заработная плата		Тенге					311508			
	Транспортные расходы		Тенге				55562				
		Накладные расходы	Тенге				274603				
		Сметная прибыль	Тенге				58746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				793079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					311508			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				73357				
	Всего заработная плата		Тенге					53178			
		Накладные расходы	Тенге				36693				
		Сметная прибыль	Тенге				8805				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				118855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					53178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				911934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					364686			

РАЗДЕЛ 4. РАЗБОРКА СУЩ.АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ И АВТОПАВИЛЬОНА

РАЗБОРКА АВТОПАВИЛЬОНА

31	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	21	110,12	0,08	2313	2	--	1664	4295
		НР - 72%; СП - 8%			110,04	--	2311	--		318	

32	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж стальных листов	м2	25	110,12	0,08	2753	2	--	1981	5112
		НР - 72%; СП - 8%			110,04	--	2751	--		379	
33	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. ДЕМОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ И УГОЛКОВ	т конструкций	1,297296	37133,47	2071,63	48173	2688	--	31724	86289
		НР - 69%; СП - 8%			35061,84	378,91	45486	492		6392	
34	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Скамья из деревянного бруса. РАЗБОРКА	м2 перегородок	1	1132,74	56,98	1133	57	--	990	2293
		НР - 90%; СП - 8%			1075,76	24,27	1076	24		170	
35	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Посадочная площадка из декоративной плитки. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	67,6	186,99	--	12641	--	--	9101	23482
		НР - 72%; СП - 8%			186,99	--	12641	--		1739	
36	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	214	851,37	--	182193	--	--	196769	409279
		НР - 108%; СП - 8%			851,37	--	182193	--		30317	
37	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м2 основания	81,6	186,99	--	15258	--	--	10986	28344
		НР - 72%; СП - 8%			186,99	--	15258	--		2100	
38	414-103-0201 РСНБ РК 2015	Металл листовой. Погрузка	т	1,487112	664,00	--	987	--		--	1066
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
39	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,297296	796,00	--	1033	--		--	1116
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
40	414-102-0201 РСНБ РК 2015	Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Погрузка	т	0,14	867,00	--	121	--		--	131
		СП - 8%			--	--	--	--		10	

41	414-101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	10,791	745,00	--	8039	--		--	8682
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
42	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	137,16	46,00	--	6309	--		--	6814
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
43	414-103-0202 РСНБ РК 2015	**Металл листовой. Разгрузка**	т	1,49	664,00	--	989	--		--	1068
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
44	414-103-0102 РСНБ РК 2015	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	т	1,297296	796,00	--	1033	--		--	1116
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
45	414-102-0202 РСНБ РК 2015	**Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Разгрузка**	т	0,14	857,00	--	120	--		--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
46	414-101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	т	10,791	745,00	--	8039	--		--	8682
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				291134	2749	--	253215	587899
							261716	516	--	43550	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				242961				
		Всего заработная плата	Тенге					216254			
		Транспортные расходы	Тенге				26671				
		Накладные расходы	Тенге				221491				
		Сметная прибыль	Тенге				37158				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				501610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					216254			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				48173				
		Всего заработная плата	Тенге					45978			
		Накладные расходы	Тенге				31724				
		Сметная прибыль	Тенге				6392				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				86289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36

Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45978				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			587899					
Сметная заработная плата	Тенге								234
ИТОГО ПО СМЕТЕ 01-01:	**Тенге**				262232				
В ТОМ ЧИСЛЕ:									14 839 313
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			1317808					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4456087				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				806068				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						294		
- Перевозка грузов	Тенге			5746424					
- Прочие затраты	Тенге			164421					
- Накладные расходы	Тенге							2067250	
- Сметная прибыль	Тенге							1087030	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-04

на ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОПОРА Ж/БЕТОННАЯ ПА(К)тБ10-17 - 6 шт											
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	17263,57	8790,00	69054	35160	2726	37803	115406
					7791,94	4021,60	31168	16086		8549	
2	225-204-0312 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А** *СП - 8%*	шт.	8	43753,00	--	350024	--	350024	--	378026
					--	--	--	--		28002	
3	1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	16	3253,71	1752,78	52059	28044	--	28576	87086
					1500,93	731,58	24015	11705		6451	
4	225-204-0807 РСНБ РК 2015	**Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ-60** *СП - 8%*	шт.	16	21559,00	--	344944	--	344944	--	372540
					--	--	--	--		27596	
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ											
5	ПРАЙС-ЛИСТ	**ТРАВЕРСА ТМ77ш** *СП - 8%*	шт	4	18493,88	--	73976	--	73976	--	79894
					--	--	--	--		5918	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	**ТРАВЕРСА ТМ80А** *СП - 8%*	шт	4	2199,38	--	8798	--	8798	--	9502
					--	--	--	--		704	

7	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14145,00	--	56580	--	56580	--	61106
		СП - 8%			--	--	--	--		4526	
8	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	13198,00	--	158376	--	158376	--	171046
		СП - 8%			--	--	--	--		12670	
9	ПРАЙС-ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52	шт	4	5816,96	--	23268	--	23268	--	25129
		СП - 8%			--	--	--	--		1861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1137079**	**63204**	**1018692**	**66379**	**1299735**
							55183	**27791**	--	**96277**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**320998**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**320998**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25679**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**346677**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**816081**				
	Материалы		Тенге				**2727**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82974**			
	Местные материалы		Тенге				**694968**				
		Накладные расходы	Тенге				**66379**				
		Сметная прибыль	Тенге				**70598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**953058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					**82974**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1299735**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					**82974**			

РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

10	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 К=0,3	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов ДЕМОНТАЖ	км линии	0,035	37398,73	30615,20	1309	1072	--	476	1928
		НР - 80%; СП - 8%			6783,53	10214,86	237	358		143	
11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. ДЕМОНТАЖ	опора	4	5590,68	3038,89	22363	12155	--	12618	37779

К=0,8

НР - 80%; СП - 8%			2551,79	1391,31	10207	5565		2798	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				23672 10444	13227 5923	-- --	13094 2941	39707
Стоимость общестроительных работ	Тенге				23672				
Всего заработная плата	Тенге					16367			
Накладные расходы	Тенге				13094				
Сметная прибыль	Тенге				2941				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39707				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
Сметная заработная плата	Тенге					16367			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39707				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
Сметная заработная плата	Тенге					16367			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 01-04: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								1 339 442
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				65627				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76431			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33714			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1018693		
- Накладные расходы	Тенге							79473	
- Сметная прибыль	Тенге							99218	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-05

на ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-0,4кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УАЗ анкерная угловая опора - 9 шт									
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	17263,57	8790,00	34527	17580	1363	18902	57703
		НР - 80%; СП - 8%			7791,94	4021,60	15584	8043		4274	
2	225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	4	32353,00	--	129412	--	129412	--	139765
		СП - 8%			--	--	--	--		10353	
3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	4	2713,72	1460,65	10855	5843	--	5961	18161
		НР - 80%; СП - 8%			1253,07	609,65	5012	2439		1345	
4	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	4	4898,00	--	19592	--	19592	--	21159
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
5	252-207-0268 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	7112,00	--	28448	--	28448	--	30724
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	**ПРОВОДНИК ЗП6**	м	2	730,39	--	1461	--	1461	--	1578
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
7	252-207-3919 РСНБ РК	**Кронштейн У3, оцинкованный**	шт.	2	3246,00	--	6492	--	6492	--	7011

	2015										
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
8	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	185,00	--	740	--	740	--	799
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
9	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
10	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4214,00	--	8428	--	8428	--	9102
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
11	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	1048,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
12	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2158,00	--	17264	--	17264	--	18645
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
13	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158,00	--	4316	--	4316	--	4661
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
14	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082,00	--	6164	--	6164	--	6657
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
15	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	4362,00	--	8724	--	8724	--	9422
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
16	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	8253,00	--	33012	--	33012	--	35653
		СП - 8%			--	--	--	--		2641	
17	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	3921,00	--	7842	--	7842	--	8469
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
18	252-207-2320 РСНБ РК	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2386,00	--	4772	--	4772	--	5154

	2015										
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
		П1 промежуточная ж/б опора - 53 шт									
19	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	8467,42	3798,61	42337	18993	3408	22905	70462
		НР - 80%; СП - 8%			3987,18	1739,14	19936	8696		5219	
20	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	5	32353,00	--	161765	--	161765	--	174706
		СП - 8%			--	--	--	--		12941	
21	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	5	2158,00	--	10790	--	10790	--	11653
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
22	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	3082,00	--	15410	--	15410	--	16643
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
23	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	5	4362,00	--	21810	--	21810	--	23555
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
24	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	5	3460,00	--	17300	--	17300	--	18684
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
		УПЗ угловая промежуточная опора - 11 шт									
25	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17263,57	8790,00	69054	35160	2726	37803	115406
		НР - 80%; СП - 8%			7791,94	4021,60	31168	16086		8549	
26	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	32353,00	--	258824	--	258824	--	279530
		СП - 8%			--	--	--	--		20706	
27	252-207-3919 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, оцинкованный	шт.	4	3246,00	--	12984	--	12984	--	14023
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	

28	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	1048,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
29	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2158,00	--	8632	--	8632	--	9323
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
30	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3082,00	--	12328	--	12328	--	13314
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
31	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	4362,00	--	17448	--	17448	--	18844
		СП - 8%			--	--	--	--		1396	
32	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	3921,00	--	15684	--	15684	--	16939
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
		ПУА1 угловая анкерная переходная ж/б опора - 6 шт									
33	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	17263,57	8790,00	103581	52740	4089	56705	173109
		НР - 80%; СП - 8%			7791,94	4021,60	46752	24130		12823	
34	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	12	40125,00	--	481500	--	481500	--	520020
		СП - 8%			--	--	--	--		38520	
35	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	2713,72	1460,65	32565	17528	--	17882	54483
		НР - 80%; СП - 8%			1253,07	609,65	15037	7316		4036	
36	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	4898,00	--	58776	--	58776	--	63478
		СП - 8%			--	--	--	--		4702	
37	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	7112,00	--	85344	--	85344	--	92172
		СП - 8%			--	--	--	--		6828	

38	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗП6	м	6	730,39	--	4382	--	4382	--	4733
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
39	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	8826,00	--	52956	--	52956	--	57192
		СП - 8%			--	--	--	--		4236	
40	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
41	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	15,6	574,00	--	8954	--	8954	--	9670
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
42	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	6	4214,00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
43	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	1048,00	--	6288	--	6288	--	6791
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
44	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	2158,00	--	51792	--	51792	--	55935
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
45	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	2158,00	--	12948	--	12948	--	13984
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
46	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	6	3082,00	--	18492	--	18492	--	19971
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
47	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	6	4362,00	--	26172	--	26172	--	28266
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
48	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	12	8253,00	--	99036	--	99036	--	106959
		СП - 8%			--	--	--	--		7923	
49	252-207-2310 РСНБ РК	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	6	3921,00	--	23526	--	23526	--	25408

	2015											
		СП - 8%			--	--	--	--		1882		
50	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	2386,00	--	14316	--	14316	--		15461
		СП - 8%			--	--	--	--		1145		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ										
51	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,35	188203,98	27714,98	65871	9701	39480	16472		88931
		НР - 80%; СП - 8%			47687,10	11141,90	16690	3900		6587		
52	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,35	1278459,00	--	447461	--	447461	--		483258
		СП - 8%			--	--	--	--		35797		
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
53	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 К=0,3	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов ДЕМОНТАЖ	км линии	0,35	12606,34	8314,50	4412	2910	--	2138		7074
		НР - 80%; СП - 8%			4291,84	3342,57	1502	1170		524		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 01-05:	**Тенге**									3024854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				151681					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					160455				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71780				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2309890			
		- Накладные расходы	Тенге							178768		
		- Сметная прибыль	Тенге							224063		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2. УСТРЙСТВО КОРЫТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50м В НАСЫПЬ**	м3 грунта	143,1	71,63	71,63	10250	10250	–	3152	14474
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,59	--	4377		1072	
2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	143,1	86,41	86,41	12365	12365	–	3802	17460
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,90	--	5280		1293	
3	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3. УСТРЙСТВО КОРЫТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50м В НАСЫПЬ**	м3 грунта	10,8	82,94	82,94	896	895	–	273	1263
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,12	--	379		94	
4	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	10,8	86,41	86,41	933	934	–	287	1318
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,90	--	399		98	

5	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	4284,75	253,60	253,60	1086613	1086612	--	109549	1291855
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,51	--	152151		95693	
6	412-102-0106 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	44989,875	54,00	--	2429453	--	--	--	2623809
		СП - 8%			--	--	--	--		194356	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ	м3 уплотненного грунта	153,9	70,66	70,66	10875	10875	--	3268	15274
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,49	--	4539		1131	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	153,9	47,91	47,91	7373	7373	--	1735	9837
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,66	--	2410		729	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	153,9	93,18	79,97	14340	12307	385	3212	18957
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	1648	2813		1404	
10	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ ДНО КОРЫТА	м3 уплотненного грунта	1401	79,13	79,13	110861	110861	--	33328	155724
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,04	--	46289		11535	
11	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1401	52,51	52,51	73567	73566	--	17320	98158
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,17	--	24055		7271	

12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1401	93,18	79,97	130545	112038	3502	29243	172571
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	15005	25610		12783	
13	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9684,75	50,72	22,32	491211	216163	--	235339	784674
		НР - 72%; СП - 8%			28,40	5,35	275047	51813		58124	
14	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	92,7	94,98	21,28	8805	1973	--	5295	15228
		НР - 72%; СП - 8%			73,70	5,63	6832	522		1128	
15	412-102-0106 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	259,2	54,00	--	13997	--		--	15117
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
16	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА ОТКОСЫ	м3 грунта	36	27,55	27,55	992	991	--	305	1401
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,76	--	423		104	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01:	**Тенге**								**5 237 119**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				298532				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1657203			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					321060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3887		
		- Перевозка грузов	Тенге				2443450				
		- Накладные расходы	Тенге							446108	
		- Сметная прибыль	Тенге							387935	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02

на ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.18**	м бортового камня	548	2146,07	33,06	1176046	18117	687065	516611	1828070
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	470864	7480		135413	
2	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	64,23	41320,00	--	2653984	--	2653984	--	2866303
		СП - 8%			--	--	--	--		212319	
		ТИП-1 (ПК209+78-ПК224+97)									
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ. 28см**	м3 материала основания в плотном теле	1904	1286,93	1125,34	2450315	2142647	3333	882922	3599896
		НР - 108%; СП - 8%			159,84	269,53	304335	513185		266659	
4	211-301-0405 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004**	м3	30,75	2931,00	--	90128	--	90128	--	97338
		СП - 8%			--	--	--	--		7210	
5	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	238,5	2810,00	--	670185	--	670185	--	723800
		СП - 8%			--	--	--	--		53615	

6	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ. 25см (ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 - ГПС 69%, ЩЕБНЯ 31%)** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания или покрытия**	**2901**	**2003,71** **50,38**	**152,58** **44,49**	**5812763** **146152**	**442634** **129065**	**5223977**	**297235** **488800**	**6598798**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-02:	**Тенге**							**15714205**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**921351**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2603398**		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**649730**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9328671**	
		- Накладные расходы	Тенге							**1696768**
		- Сметная прибыль	Тенге							**1164016**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-03

на ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО Ж/Б ЛОТКОВ Б-3									
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	259	382,39	382,39	99039	99039	--	13719	121779
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,57	--	19055		9021	
2	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка гравийная под сооружения ИЗ ПРИРОДНОЙ ПГС. Устройство**	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	24,4	5230,28	324,07	127619	7907	89692	30563	170837
		НР - 91%; СП - 8%			1230,32	146,16	30020	3566		12655	
3	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах ВЕС 0,43 т. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	м3 сборных конструкций	42,5	12425,43	4254,60	528081	180821	15718	366461	966105
		НР - 91%; СП - 8%			7801,00	1674,39	331542	71162		71563	
4	225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012, АРЫЧНЫЕ ЛОТКИ Б-3, L-2,01 м БЕТОН КЛ.В22,5 F200 W6**	м3	42,5	42867,00	--	1821848	--	1821848	--	1967596
		СП - 8%			--	--	--	--		145748	
5	212-101-0801 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.3,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 кг/см2: за 4 кг/см2.Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ**	м3	42,5	217,93	--	9262	--	9262	--	10003

		7473-2010 без добавок									741	
		СП - 8%			--	--	--	--				
6	212-101-0801 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.3,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 кг/см2: за 2 кг/см2.Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,5	326,90	--	13893	--	13893	--	15004
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
7	ССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости бетона при применении сульфатостойкого цемента	м3	42,5	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	466	972,97	--	453404	--	--	326451	842243
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	453404	--		62388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3053146	287767	1950413	737194	4093567
							814966	93783	--	303227	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3053146				
	Материалы		Тенге				105410				
	Всего заработная плата		Тенге					908749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1821848				
	Местные материалы		Тенге				23155				
		Накладные расходы	Тенге				737194				
		Сметная прибыль	Тенге				303227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4093567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					908749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4093567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					908749			

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ ЧЕРЕЗ СЪЕЗДЫ В УЛИЦЫ - 17 шт.

9	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	11,34	382,39	382,39	4336	4336	--	601	5332
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,57	--	834		395	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,54	2237,93	--	1208	--	--	870	2244
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	1208	--		166	
11	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство, ИЗ ПГС	м3 подушки	1,67	5534,23	212,23	9242	355	5161	3278	13522
		НР - 84%; СП - 8%			2231,00	105,76	3726	177		1002	
12	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах УПОР ИЗ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство	м3 конструкции	5,01	25420,73	659,15	127358	3302	111457	12805	151376
		НР - 91%; СП - 8%			2514,79	293,79	12599	1472		11213	
13	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	2	7925,52	2938,78	15851	5878	1539	9796	27699
		НР - 91%; СП - 8%			4217,01	1165,48	8434	2331		2052	
14	226-102-0406 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Плита размером 1,0х0,8х0,12 ИЗ БМ КЛ.В25 F200 W6 НА ССПЦ	шт.	21	65196,00	--	1369116	--	1369116	--	1478645
		СП - 8%			--	--	--	--		109529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1527111	13871	1487273	27350	1678818
							25967	4814	--	124357	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1527111				
	Материалы		Тенге				118157				
	Всего заработная плата		Тенге					30781			

Местные материалы	Тенге			1369116				
Накладные расходы	Тенге			27350				
Сметная прибыль	Тенге			124357				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			1678818				22
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30781			
Сметная заработная плата	Тенге			1678818				22
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30781			
Сметная заработная плата	Тенге							5 772 385
ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-03:	**Тенге**							
В ТОМ ЧИСЛЕ:				840933				
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				301638			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				98597			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3437686		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						764544	
- Накладные расходы	Тенге						427584	
- Сметная прибыль	Тенге							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-05

на ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	220	1973,65	33,06	434203	7273	237897	207399	692930
					859,24	13,65	189033	3003		51328	
2	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары толщиной 12 см. Устройство из ФРЕЗЕРОВАННОГО А/Б ПОКРЫТИЯ, ТОЛЩ.Н=10см** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	818,1	456,86	157,23	373757	128629	410	306300	734461
					299,13	47,54	244718	38892		54405	
3	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ФРЕЗЕРОВАННОГО А/Б ПОКРЫТИЯ. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	818,1	-23,50	-10,20	-19225	-8344	--	-14402	-36317
					-13,30	-3,00	-10881	-2454		-2690	

4	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 5см	м2 покрытия	818,1	1586,64	157,23	1298030	128629	924683	306300	1732676
		НР - 108%; СП - 8%			299,13	47,54	244718	38892		128346	
5	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	818,1	-764,01	-35,70	-625037	-29206	-557748	-50398	-729469
		НР - 108%; СП - 8%			-46,55	-10,49	-38083	-8582		-54035	
6	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	818,1	2012,08	176,37	1646083	144288	8599	1368036	3255248
		НР - 88%; СП - 8%			1825,20	75,04	1493196	61390		241129	
7	255-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	818,1	1924,00	--	1574024	--	1574024	--	1699946
		СП - 8%			--	--	--	--		125922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4681835	371269	2187865	2123235	7349475
							2122701	131141	--	544405	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4681835				
		Материалы	Тенге				613838				
		Всего заработная плата	Тенге					2253842			
		Местные материалы	Тенге				1574024				
		Накладные расходы	Тенге				2123235				
		Сметная прибыль	Тенге				544405				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7349475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1696
		Сметная заработная плата	Тенге					2253842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7349475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1696
		Сметная заработная плата	Тенге					2253842			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-05:	**Тенге**								7 349 475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2122701				
		- Затраты на эксплуатацию	Тенге					371269			

	машин					
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге		131141		
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			2187862	
	- Накладные расходы	Тенге				2123235
	- Сметная прибыль	Тенге				544405

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЛ-0,4кВ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 УСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ДЛЯ 1 КАБЕЛЯ**	**м3 грунта**	**147,32**	**382,39**	**382,39**	**56334**	**56333**	**--**	**7804**	**69269**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**73,57**	**--**	**10838**		**5131**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,556**	**2237,93**	**--**	**10196**	**--**	**--**	**7341**	**18940**
		НР - 72%; СП - 8%			**2237,93**	**--**	**10196**	**--**		**1403**	
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**81**	**36,28**	**36,28**	**2939**	**2939**	**--**	**842**	**4083**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,43**	**--**	**1169**		**302**	
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**81**	**174,62**	**79,80**	**14144**	**6464**	**--**	**7823**	**23724**
		НР - 72%; СП - 8%			**94,82**	**39,32**	**7680**	**3185**		**1757**	

5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	81	93,18	79,97	7548	6478	202	1691	9978
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	868	1481		739	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,25	972,97	--	19703	--	--	14186	36600
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	19703	--		2711	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ПРОСЕЯННОЙ ЗЕМЛЕЙ. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,625	885,88	--	44848	--	--	32290	83309
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	44848	--		6171	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	562,5	525,51	435,63	295599	245042	--	109905	437944
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	181,49	50558	102088		32440	
9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	562,5	460,03	370,15	258767	208209	--	98856	386233
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	154,21	50558	86743		28610	
10	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,691	46609,00	--	218643	--	218643	--	236134
		СП - 8%			--	--	--	--		17491	
11	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42,9	497,56	227,85	21345	9775	1930	9220	33010
		НР - 72%; СП - 8%			224,70	73,79	9640	3166		2445	
12	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	553,2	429,44	184,16	237566	101877	36246	95796	360031
		НР - 72%; СП - 8%			179,76	60,75	99443	33607		26669	

13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	284,25	399,62	169,32	113592	48130	18623	44890	171161
		НР - 72%; СП - 8%			164,78	54,56	46839	15509		12679	
14	243-113-0546 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66**	км	0,596	1541473,00	--	918718	--	918718	--	992215
		СП - 8%			--	--	--	--		73497	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 04-01:	**Тенге**								**2 862 631**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				340333				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					685247			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					257786			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1194364		
		- Накладные расходы	Тенге							430644	
		- Сметная прибыль	Тенге							212045	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	56 139 424
ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	409 674
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	0
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ	Тенге	55 729 750
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,12%	Тенге	1 738 768
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	57 468 518
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%	Тенге	402 280
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	57 870 798
НЕПРЕДВИДИННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	1 157 416
ИТОГО НЕПРЕДВИДИННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ 2%	Тенге	59 028 214
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	59 437 888
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 83% К=1	Тенге	49 333 447
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 17% К=1,0500514	Тенге	10 610 182
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	59 943 629
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,9999993786	Тенге	59 943 592

НАЛОГ НДС 12%	Тенге	7 193 231
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**	**67 136 823**

Инженер-технадзор:

ТОО «SPC Enginering»

инженер_____/ Абитаев М.С.

Подрядчик:

ТОО «Базис-К»

Директор_____/ Полатов Б.П.

Авторский надзор:

ТОО «Шымкент Каздорпроект»

гл. инженер _____