Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУК ТУРЫ (ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ) К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЖИЛИЩН ОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В С.НОВОУЗЕНКА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА (80 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)

Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ) К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В С. НОВОУЗЕНКА БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА (80 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)

Договор №

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1											
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экск аваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20132,06966	159,50	151,33	3211127	3046614	--	643377	4162864
					8,17	36,21	164513	729067		308360	
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3	м3 грунта	10571,09977	201,39	191,08	2128919	2019873	--	426535	2759890
					10,32	45,73	109046	483364		204436	
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	148,755805	255,38	242,28	37989	36041	--	7612	49250
					13,10	57,98	1948	8625		3648	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грун та	28,419512	221,09	213,04	6283	6055	2	1316	8207
					7,96	56,33	226	1601		608	
5	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	45,4712192	231,00	--	10504	--		--	11344
					--	--	--	--		840	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,419512	16,75	14,26	476	405	2	163	690
					2,44	5,50	69	156		51	

7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	622,6413296	1221,30	--	760432	--	--	547511	1412578
					1221,30	--	760432	--		104635	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о откосами	м3 грунта	326,94123	1593,90	--	521112	--	--	375200	968017
					1593,90	--	521112	--		71705	
9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами	м3 грунта	4,600695	2566,80	--	11809	--	--	8503	21937
					2566,80	--	11809	--		1625	
10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при пе ремещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31806,10849	37,36	37,36	1188162	1188162	--	255497	1559152
					--	11,16	--	354858		115493	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31806,10849	154,84	73,74	4924993	2345263	--	2627460	8156649
					81,11	33,63	2579730	1069520		604196	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	46,75	2642,45	155,89	123535	7288	69373	48481	185776
					1002,66	44,84	46874	2096		13761	
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,3761	345732,78	104466,90	821496	248224	11358	625237	1562471
					236486,00	29307,83	561914	69638		115739	
14	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГО СТ 18599-2001	м	2399,861	1804,00	--	4329349	--	4329349	--	4675697
					--	--	--	--		346348	
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 же лезобетонных и бетонных конструкций колодца	93,96	19947,72	9032,79	1874287	848721	98177	1253775	3378308
					9870,04	3608,46	927389	339051		250245	
16	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	23188,00	--	1252152	--	1252152	--	1352324
					--	--	--	--		100172	
17	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	108	14962,00	--	1615896	--	1615896	--	1745168
					--	--	--	--		129272	
18	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	20267,00	--	1094418	--	1094418	--	1181971
					--	--	--	--		87553	

19	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, Г ОСТ 8020-90	шт.	54	21513,00	--	1161702	--	1161702	--	1254638
					--	--	--	--		92936	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	162	4976,00	--	806112	--	806112	--	870601
					--	--	--	--		64489	
21	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	108	5426,00	--	586008	--	586008	--	632889
					--	--	--	--		46881	
22	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	54	5533,00	--	298782	--	298782	--	322685
					--	--	--	--		23903	
23	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,7182	544430,00	--	391010	--	391010	--	422290
					--	--	--	--		31281	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27156552	9746646	11714341	6820667	36695396
							5685063	3057975	--	2718177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22436193				
	Материалы		Тенге				178911				
	Всего заработная плата		Тенге					8743038			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298782				
	Местные материалы		Тенге				6516288				
	Транспортные расходы		Тенге				10504				
		Накладные расходы	Тенге				6820667				
		Сметная прибыль	Тенге				2340549				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31597409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8305
		Сметная заработная плата	Тенге					8743038			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				391010				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				391010				
		Сметная прибыль	Тенге				31281				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				422290				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4329349				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4329349				
		Сметная прибыль	Тенге				346348				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4675697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36695397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8305
		Сметная заработная плата	Тенге					8743038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36695401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5685063				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9746646			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3057975			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11714341		
		- Перевозка грузов	Тенге				10504				

		- Накладные расходы	Тенге						6820667	
		- Сметная прибыль	Тенге						2718177	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				1064167			
		Итого	Тенге				37759568			
		Зимние удорожания 3,3%	Тенге				1246066			
		Итого	Тенге				39005633			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				780113			
		Итого с непредвиденными затратами					39785746			
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге				41771094			
		скидка	Тенге				10442774			
		итого со скидкой	Тенге				31328321			

Генподрядчик

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область,
г.Жезказган, Шевченко,38
БИН/ИИН 921240000219
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ698562203105956004
АО "Банк Центр Кредит"
тел.: 87777652077

Директор

Искаков Б.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда ,
Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН/ 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

Копжасаров М.Г.