Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "SPC Enginering" ЖШС-і

Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

2021 жылғы 17 наурыздағы №216 келісім шартқа қосымша түзілген №6 2022 жылы 12 тамыздағы келісім шарты

Нысананың атауы: **«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2022 жылғы 30 қыркүйек айындағы №7 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№216 келісім шарты	17.03.2021 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№6 қосымша келісім шарты	12.08.2022ж				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең	590 228 609	32 979 652							3 957 558	36 937 210
төленетін сомасы	**590 228 609**	**32 979 652**							**3 957 558**	**36 937 210**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы"

Инженер:

"SPC Enginering" ЖШС-і директоры

_____/*Абитаев М.С.*

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

_____/*Полатов Б.*

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Базис-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «SPC Engineering»

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от Тамерлановского шоссе (сущ.км 696+354) до моста через р.Бадам (сущ.км 698+220)". Этап 4"

Акт №7
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП-1 (ПК209+78-ПК224+97)									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,7л/м2	т	4,305	180426,49	2096,41	776733	9025	767708	4827	844085
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	4469		62525	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4969							
1.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,248445		7229,00		9025			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	2,49689		1790,00		4469			
1.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4,434133	173136,00				767708		
2	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство, ВЕРХНЕГО СЛОЯ ТОЛЩ.Н=8см	м2	6150	1855,31	167,80	11410156	1031969	10050761	534615	12900352
		НР - 108%; СП - 8%			53,24	27,25	327426	167587		955582	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	233,7	1401,00		327426				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	81,18							
2.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	43,6035		6920,00		301736			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	43,6035		2139,00		93268			
2.4	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,369		120,00		44			
2.5	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	13,0995		7565,00		99098			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,0995		1790,00		23448			
2.6	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	3,69		4077,00		15044			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,69		1790,00		6605			
2.7	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1845		5214,00		962			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1845		2139,00		395			
2.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3075		3143,00		966			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3075		1498,00		461			
2.9	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	20,295		30260,00		614127			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,295		2139,00		43411			
2.10	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	90,17745	10379,00				935952		
2.11	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	959,160148	9423,00				9038166		
2.12	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,049188	216199,00				10634		
2.13	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,229693	34425,00				42332		
2.14	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,172157	132836,00				22869		
2.15	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,014756	53822,00				794		
3	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩ.Н=7см	м2 покрытия	6150	224,75	198,07	1382212	1218130	8979	348306	1868960
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	155103	167403		138442	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	110,7	1401,00		155103				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	83,886							
3.3	3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0,615		1359,00		836			
3.4	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1845		120,00		22			
3.5	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	11,685		14199,00		165915			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,685		1790,00		20916			
3.6	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	35,055		14551,00		510085			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35,055		2139,00		74983			
3.7	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	11,685		8162,00		95373			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,685		2139,00		24994			
3.8	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	7,38		2972,00		21933			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,38		1498,00		11055			
3.9	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	4,92		6555,00		32251			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,92		1498,00		7370			
3.10	3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,246		3636,00		894			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,246		1790,00		440			
3.11	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	12,915		30260,00		390808			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,915		2139,00		27625			
3.12	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,06642	132836,00				8823		
3.13	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,15	25,00				154		
4	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м2 покрытия	6150	14,56	0,12	89544	738	6888	88471	192257
		НР - 108%; СП - 8%			13,32	--	81918	--		14241	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	51,66	1585,00		81918				
4.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	6,273		120,00		753			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							100
4.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,05166	132836,00				6862		
5	212-501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013									
		СП - 8%	т	1000,605	13965,00	--	13973449	--	13973449	--	15091325
	ИТОГО ПО АКТУ				--	--	--	--		1117876	
	ОБОРУДОВАНИЕ						Тенге				30 896 979
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ						Тенге				409 674
	ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ						Тенге				0
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,12%						Тенге				30 487 305
	ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ						Тенге				951 204
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%						Тенге				31 438 509
	ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ						Тенге				220 070
	НЕПРЕДВИДИННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%						Тенге				31 658 578
	ИТОГО НЕПРЕДВИДИННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ 2%						Тенге				633 172
	ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ						Тенге				32 291 750
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 83% К=1						Тенге				32 701 424
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 17% К=1,0500514						Тенге				27 142 182
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ						Тенге				5 837 490
	ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,9999993786						Тенге				32 979 672
	НАЛОГ НДС 12%						Тенге				32 979 651
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ						**Тенге**				3 957 558
											36 937 210

Инженер-технадзор:

ТОО «SPC Enginering»

Инженер эксперт_____ / Илесбеков А.С.

Подрядчик:

ТОО «Базис-К»

Директор_____ / Полатов Б.П.