Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "SPC Enginering" ЖШС-і

Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

2021 жылғы 17 наурыздағы №216 келісім шартқа қосымша түзілген №6 2022 жылы 12 тамыздағы келісім шарты

Нысананың атауы: **«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2022 жылғы 28 қараша айындағы №9 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№216 келісім шарты	17.03.2021ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№6 қосымша келісім шарты	12.08.2022ж				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең	791 217 344	84 773 287							10 817 953	100 967 560
төленетін сомасы	**791 217 344**	**84 773 287**							**10 817 953**	**100 967 560**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы"

28.11.2022

Инженер:

"SPC Enginering" ЖШС-і директоры

/Абитаев М.С.

Мердігер:

"Базис-К" ЖШС-і директоры

/Полатов Б.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Базис-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «SPC Engineering»

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от Тамерлановского шоссе (суш.км 696+354) до моста через р.Бадам (суш.км 698+220)". Этап 4"

Акт №9
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	3782	253,60	253,60	959115	959115	--	96695	1140275
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,51	--	134299		84465	
2	412-102-0106 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т км	39711	54,00	--	2144394	--		--	2315946
		СП - 8%			--	--	--	--		171552	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ	м3 уплотненного грунта	226	70,66	70,66	15969	15969	--	4799	22429
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,49	--	6665		1661	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	226	47,91	47,91	10828	10827	--	2548	14446
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,66	--	3539		1070	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	226	93,18	79,97	21059	18073	566	4717	27838
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	2420	4131		2062	
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ ДНО КОРЫТА	м3 уплотненного грунта	1338	79,13	79,13	105876	105876	--	31829	148722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,04	--	44208		11016	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1338	52,51	52,51	70258	70258	--	16541	93743
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,17	--	22973		6944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3763398				108
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					218235			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ. 28см	м3 материала основания в плотном теле	1994	1286,93	1125,34	2566138	2243928	3489	924657	3770059
		НР - 108%; СП - 8%			159,84	269,53	318721	537443		279264	
9	211-301-0405 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	82	2931,00	--	240342	--	240342	--	259569
		СП - 8%			--	--	--	--		19227	
10	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	120	2810,00	--	337200	--	337200	--	364176
		СП - 8%			--	--	--	--		26976	
11	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ. 25см (ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 - ГПС 69%, ЩЕБНЯ 31%)	м2 основания или покрытия	6780	2003,71	152,58	13585154	1034492	12209086	694676	15422216
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	44,49	341576	301642		1142386	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,7л/м2	т	4,4772	180426,49	2096,41	807805	9386	798419	5020	877851
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	4648		65026	
13	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство, ВЕРХНЕГО СЛОЯ ТОЛЩ.Н=8см	м2	6396	1855,31	167,80	11866563	1073249	10452791	555999	13416367
		НР - 108%; СП - 8%			53,24	27,25	340523	174291		993805	
14	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩ.Н=7см	м2 покрытия	6396	224,75	198,07	1437501	1266856	9338	362239	1943719
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	161307	174099		143979	
15	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м2 покрытия	6396	14,56	0,12	93126	768	7163	92010	199947
		НР - 108%; СП - 8%			13,32	--	85195	--		14811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	212-501-0401 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1040,6292	13965,00	--	14532387	--	14532387	--	15694978
		СП - 8%			--	--	--	--		1162591	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ ЧЕРЕЗ ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ 90-штук									
17	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство УПОРА ИЗ БМ В15 F200W6	м3 конструкции	103,68	25420,73	659,15	2635621	68341	2306547	264986	3132656
		НР - 91%; СП - 8%			2514,79	293,79	260733	30460		232049	
18	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытийиз сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	18,24	7925,52	2938,78	144561	53603	14040	89341	252614
		НР - 91%; СП - 8%			4217,01	1165,48	76918	21258		18712	
19	261-101-0378 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	18,24	56592,00	--	1032238	--	1032238	--	1114817
		СП - 8%			--	--	--	--		82579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56448969				1890
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					2828814			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
20	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	450	253,60	253,60	114120	114120	--	11505	135675
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,51	--	15980		10050	
21	412-102-0106 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т км	4725	54,00	--	255150	--		--	275562
		СП - 8%			--	--	--	--		20412	
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. ПРИ 8 ПРОХОДАХ	м3 уплотненного грунта	393,75	70,66	70,66	27822	27823	--	8360	39077
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,49	--	11612		2895	
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	393,75	47,91	47,91	18865	18864	--	4440	25169
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,66	--	6166		1864	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	393,75	93,18	79,97	36690	31488	985	8219	48501
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	4217	7198		3593	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1125	50,72	22,32	57060	25110	--	27338	91149
					28,40	5,35	31950	6019		6752	
		НР - 72%; СП - 8%									
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	765	1973,65	33,06	1509842	25291	827232	721182	2409506
					859,24	13,65	657319	10442		178482	
		НР - 108%; СП - 8%									
27	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,24	41320,00	--	505757	--	505757	--	546218
					--	--	--	--		40461	
		СП - 8%									
28	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	112,5	314,25	314,25	35353	35353	--	4332	42860
					--	53,48	--	6016		3175	
		НР - 72%; СП - 8%									
29	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2137,5	46,00	--	98325	--		--	106191
					--	--	--	--		7866	
		СП - 8%									
30	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары толщиной 12 см. Устройство из ФРЕЗЕРОВАННОГО А/Б ПОКРЫТИЯ, ТОЛЩ.Н=10см	м2 покрытия	1125	456,86	157,23	513968	176883	564	421204	1009986
					299,13	47,54	336521	53482		74814	
		НР - 108%; СП - 8%									
31	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из ФРЕЗЕРОВАННОГО А/Б ПОКРЫТИЯ. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	1125	-23,50	-10,20	-26438	-11475	--	-19805	-49942
					-13,30	-3,00	-14962	-3375		-3699	
		НР - 108%; СП - 8%									
32	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 5см	м2 покрытия	1125	1586,64	157,23	1784970	176883	1271566	421204	2382668
					299,13	47,54	336521	53482		176494	
		НР - 108%; СП - 8%									
33	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=7	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	1125	-764,01	-35,70	-859511	-40162	-766980	-69304	-1003120
					-46,55	-10,49	-52369	-11801		-74305	
		НР - 108%; СП - 8%									
34	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1125	2012,08	176,37	2263590	198416	11824	1881238	4476414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			1825,20	75,04	2053350	84420		331586	
35	255-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1147,5	1924,00	--	2207790	--	2207790	--	2384413
		СП - 8%			--	--	--	--		176623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12920330				2722
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3592188			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО Ж/Б ЛОТКОВ Б-3

36	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	373	382,39	382,39	142631	142632	--	19758	175380
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,57	--	27442		12991	
37	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения ИЗ ПРИРОДНОЙ ПГС. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	35,2	5230,28	324,07	184106	11407	129392	44091	246453
		НР - 91%; СП - 8%			1230,32	146,16	43307	5145		18256	
38	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах ВЕС 0,43 т. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	63,07	12425,43	4254,60	783672	268338	23325	543828	1433700
		НР - 91%; СП - 8%			7801,00	1674,39	492009	105604		106200	
39	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012, АРЫЧНЫЕ ЛОТКИ Б-3, L-2,01 м БЕТОН КЛ.В22,5 F200 W6	м3	63,07	42867,00	--	2703622	--	2703622	--	2919912
		СП - 8%			--	--	--	--		216290	
40	212-101-0801 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.3,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 кг/см2: за 4 кг/см2.Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	63,07	217,93	--	13745	--	13745	--	14845
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
41	212-101-0801 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.3,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 кг/см2: за 2 кг/см2.Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	63,07	326,90	--	20617	--	20617	--	22266
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
42	ССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости бетона при применении сульфатостойкого цемента	м3	63,07	270,00	--	17029	--	17029	--	18391
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
43	1137-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Лотки акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ	м3 конструкции	0,371	41858,16	1452,14	15529	538	12260	2700	19687
		НР - 91%; СП - 8%			7361,95	634,51	2731	235		1458	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4850634				450
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					676473			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
44	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 УСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ДЛЯ 1 КАБЕЛЯ	м3 грунта	294,6375	382,39	382,39	112666	112666	--	15607	138535
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,57	--	21676		10262	
45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,1125	2237,93	--	20393	--	--	14683	37882
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	20393	--		2806	
46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	162	36,28	36,28	5877	5878	--	1683	8165
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	2338		605	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	162	174,62	79,80	28288	12928	--	15646	47449
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	15361	6370		3515	
48	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	162	93,18	79,97	15095	12955	405	3381	19955
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	1735	2961		1478	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,5	972,97	--	39405	--	--	28372	73199
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	39405	--		5422	
50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ ПРОСЕЯННОЙ ЗЕМЛЕЙ. Группа грунтов 1	м3 грунта	101,25	885,88	--	89695	--	--	64581	166618
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	89695	--		12342	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
51	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1125	525,51	435,63	591199	490084	--	219810	875889
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	181,49	101115	204176		64881	
52	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1125	460,03	370,15	517534	416418	--	197713	772467
		НР - 72%; СП - 8%			89,88	154,21	101115	173486		57220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,3825	46609,00	--	437309	--	437309	--	472294
		СП - 8%			--	--	--	--		34985	
54	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,081	166626,60	--	13497	--	235	10079	25462
		НР - 76%; СП - 8%			163723,00	--	13262	--		1886	
55	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм, Д-110 мм	м	81	612,85	--	49641	--	49641	--	53612
		СП - 8%			--	--	--	--		3971	
56	241-211-0801 РСНБ РК 2015	Муфта полимерная dn/od 110 sn8 гост р 54475-2011	Шт.	13,5	694,00	--	9369	--	9369	--	10119
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
57	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85,8	497,56	227,85	42691	19549	3863	18440	66021
		НР - 72%; СП - 8%			224,70	73,79	19279	6331		4890	
58	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1106,4	429,44	184,16	475132	203755	72491	191592	720062
		НР - 72%; СП - 8%			179,76	60,75	198886	67214		53338	
59	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	568,5	399,62	169,32	227184	96258	37249	89780	342321
		НР - 72%; СП - 8%			164,78	54,56	93677	31017		25357	
60	243-113-0546 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66	км	1,1922	1541473,00	--	1837744	--	1837744	--	1984764
		СП - 8%			--	--	--	--		147020	
61	243-113-0523 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,5685	970582,00	--	551776	--	551776	--	595918
		СП - 8%			--	--	--	--		44142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6410732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								823
		Сметная заработная плата	Тенге					1209492			

ИТОГО ПО АКТУ		84 394 063
ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	0
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	0
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ		84 394 063
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,12%	Тенге	2 633 095
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	87 027 158
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%	Тенге	609 190
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	87 636 348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЕПРЕДВИДИННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге								1 752 727
		ИТОГО НЕПРЕДВИДИННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ 2%	Тенге								89 389 075
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге								89 389 075
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 83% К=1	Тенге								74 192 932
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 17% К=1,0500514	Тенге								15 956 731
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге								90 149 663
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,9999993786	Тенге								90 149 607
		НАЛОГ НДС 12%	Тенге								10 817 953
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**								**100 967 560**

Инженер-технадзор:

ТОО «SPC Enginering»

Инженер эксперт _____ **/ Илесбеков А.С.**

Подрядчик:

ТОО «БазисК»

Директор _____ **/ Полатов Б.П.**