Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "SPC Enginering" ЖШС-і
Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2021 жылғы 17 наурыздағы №216 келісім шартқа қосымша түзілген №10 2023 жылы 25 сәуірдегі келісім шарты

Нысананың атауы: **«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 24 мамыр айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№216 келісім шарты	17.03.2021ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№10 қосымша келісім шарты	25.04.2023ж				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең	116 074 190	12 436 520							12 436 520	116 074 190
Аванс ұстап қалу 30%	34 822 257	3 730 956							3 730 956	34 822 257
төленетін сомасы	**81 251 933**	**8 705 564**							**8 705 564**	**81 251 933**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы"

29.05.23

Инженер:

"SPC Enginering" ЖШС-і директоры

/Абитаев М.С.

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

/Полатов Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

Форма 2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Базис-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «SPC Engineering»

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от Тамерлановского шоссе (сущ.км 696+354) до моста через р.Бадам (сущ.км 698+220)". Этап 4"

Акт №1
приемки выполненных работ
за Май 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1327,15		249,59	240,41	331243	319060	53	43501	404724
		НР - 108%; СП - 8%				9,14	21,21	12130	28149		29980	
2	1127-0302-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2459,55		392,41	378,03	965152	929784	172	126812	1179322
		НР - 108%; СП - 8%				14,31	33,43	35196	82223		87357	
3	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12861,1		46,00	--	591611	--		--	638940
		СП - 8%				--	--	--	--		47329	
4	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка ОСНОВАНИЯ ИЗ ГПС	м3 конструкции	1545,65		385,59	262,86	595987	406289	--	308587	976940
		НР - 108%; СП - 8%				122,73	62,13	189698	96031		72366	
5	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1545,65		244,16	236,04	377386	364835	--	61163	473633
		НР - 72%; СП - 8%				8,12	46,84	12551	72398		35084	
6	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	23653,1		46,00	--	1088043	--		--	1175086
		СП - 8%				--	--	--	--		87043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4848644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					528376			
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ПО СЪЕЗДАМ									
13	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,000665	1621422,13	776591,53	1078	517	--	727	1950
		НР - 99%; СП - 8%			844830,60	259790,14	562	173		144	
14	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,32528	796,00	--	259	--		--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
15	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3,2528	46,00	--	150	--		--	162
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
16	414-103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,32528	796,00	--	259	--		--	280
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
17	1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,00133	665380,42	212297,02	885	283	--	683	1694
		НР - 99%; СП - 8%			453083,40	65829,58	603	88		125	
18	414-101-1001 РСНБ РК 2015	Трубы асбоцементные. Погрузка	т	0,110675	984,00	--	109	--		--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
19	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	0,23997	26,00	--	6	--		--	6
					--	--	--	--		--	
		ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
20	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И ЗНАКОВ. Установка	шт.	3,8	3881,31	671,07	14749	2550	--	14153	31214
		НР - 108%; СП - 8%			3210,24	238,33	12199	906		2312	
21	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,8	Щитки дополнительные. ДЕМОНТАЖ. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1,9	692,21	--	1315	--	--	1420	2954
		НР - 108%; СП - 8%			692,21	--	1315	--		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж существующего перильного ограждения. Электродуговая сварка при монтаже. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	55,6833	42317,53	10744,40	2356380	598284	36674	1187862	3827782
		НР - 69%; СП - 8%			30914,52	2,10	1721422	117		283539	
23	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	55,6833	707,00	--	39368	--		--	42517
		СП - 8%			--	--	--	--		3149	
24	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	556,833	46,00	--	25614	--		--	27663
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
25	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	55,6833	707,00	--	39368	--		--	42517
		СП - 8%			--	--	--	--		3149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2479540	601634	36674	1204845	3979137
							1736101	1284	--	294749	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				123160				
	Всего заработная плата		Тенге					15846			
	Транспортные расходы		Тенге				105133				
		Накладные расходы	Тенге				16983				
		Сметная прибыль	Тенге				11210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15846			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2356380				
	Материалы		Тенге				36674				
	Всего заработная плата		Тенге					1721539			
		Накладные расходы	Тенге				1187862				
		Сметная прибыль	Тенге				283539				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3827781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								996
		Сметная заработная плата	Тенге					1721539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3979134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
		Сметная заработная плата	Тенге					1737385			
		РАЗДЕЛ 3. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ (УЛ.ГАГАРИНА) - 1 шт									
26	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ПРИМ К=0,5	СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ. ДЕМОНТАЖ	шт.	2,85	7108,51	2931,01	20259	8353	--	10671	33404
		НР - 72%; СП - 8%			4177,50	1022,58	11906	2914		2474	
27	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,5	СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ. ДЕМОНТАЖ	шт.	2,85	7108,51	2931,01	20259	8353	--	10671	33404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			4177,50	1022,58	11906	2914		2474	
28	1308-0202-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ПРИМ К=0,5	ТАБЛО ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ. ДЕМОНТАЖ	шт.	2,85	7108,51	2931,01	20259	8353	--	10671	33404
		НР - 72%; СП - 8%			4177,50	1022,58	11906	2914		2474	
29	1133-0303-0303 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж ОПОРЫ РМГ-2	опора	2,85	4025,31	2607,00	11472	7430	--	5672	18516
		НР - 80%; СП - 8%			1418,31	1069,50	4042	3048		1372	
30	1107-0101-0107 РСНБ РК 2015 К=0,8	Фундаменты под колонны, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА ФМ-3	шт. сборных конструкций	2,85	7584,22	4577,37	21615	13045	--	14511	39017
		НР - 118%; СП - 8%			3006,85	1308,18	8570	3728		2890	
31	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,7 К=0,6 К=0,5	Стойки опорные для пролетов до 24 м. ДЕМОНТАЖ ОПОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ	т конструкций	0,332595	18997,41	9588,31	6318	3189	1543	1728	8689
		НР - 69%; СП - 8%			4769,86	2758,76	1586	918		644	
32	414-101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	22,971	577,00	--	13254	--		--	14314
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
33	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	505,362	26,00	--	13139	--		--	14190
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
34	414-101-0902 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	22,971	577,00	--	13254	--		--	14314
		СП - 8%			--	--	--	--		1060	
35	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,370345	707,00	--	1676	--		--	1810
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
36	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	23,70345	46,00	--	1090	--		--	1177
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
37	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	2,370345	707,00	--	1676	--		--	1810
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				144271	48723	1543	53924	214049
							49916	16436	--	15854	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				60777				
	Всего заработная плата		Тенге					44460			
		Накладные расходы	Тенге				32013				
		Сметная прибыль	Тенге				7422				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				100212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					44460			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77176				
	Всего заработная плата		Тенге					19388			
	Транспортные расходы		Тенге				44090				
		Накладные расходы	Тенге				20183				
		Сметная прибыль	Тенге				7788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19388			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6318				
	Материалы		Тенге				1543				
	Всего заработная плата		Тенге					2504			
		Накладные расходы	Тенге				1728				
		Сметная прибыль	Тенге				644				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				214049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					66352			
		РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
38	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2. УСТРЙСТВО КОРЫТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50м В НАСЫПЬ	м3 грунта	134,37	71,63	71,63	9625	9625	--	2959	13591
		НР - 72%, СП - 8%			--	30,59	--	4110		1007	
39	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	134,37	86,41	86,41	11611	11611	--	3570	16395
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,90	--	4958		1214	
40	1101-0105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3. УСТРЙСТВО КОРЫТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50м В НАСЫПЬ	м3 грунта	10,26	82,94	82,94	851	851	--	259	1199
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,12	--	360		89	
41	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	10,26	86,41	86,41	887	887	--	273	1252
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,90	--	379		93	
42	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	4188,825	253,60	253,60	1062286	1062286	--	107097	1262933
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,51	--	148745		93551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	412-102-0106 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	42272,6625	54,00	--	2282724	--		--	2465342
		СП - 8%			--	--	--	--		182618	
44	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ	м3 уплотненного грунта	145,53	70,66	70,66	10283	10283	--	3090	14443
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,49	--	4292		1070	
45	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	145,53	47,91	47,91	6972	6972	--	1641	9302
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,66	--	2279		689	
46	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	145,53	93,18	79,97	13560	11638	363	3038	17925
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	1559	2660		1328	
47	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, ПРИ 8 ПРОХОДАХ ДНО КОРЫТА	м3 уплотненного грунта	1351,62	79,13	79,13	106954	106954	--	32153	150236
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,04	--	44658		11129	
48	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1351,62	52,51	52,51	70974	70973	--	16709	94698
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,17	--	23207		7015	
49	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1351,62	93,18	79,97	125944	108089	3379	28212	166489
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	14476	24708		12332	
50	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9048,825	50,72	22,32	458956	201970	--	219886	733150
		НР - 72%; СП - 8%			28,40	5,35	256987	48411		54307	
51	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	88,29	94,98	21,28	8386	1879	--	5043	14503
		НР - 72%; СП - 8%			73,70	5,63	6507	497		1074	
52	1101-0102-0343 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	35,1	260,20	260,20	9133	9133	--	1119	11072
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,28	--	1554		820	
53	412-102-0106 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	249,84	54,00	--	13491	--		--	14570
		СП - 8%			--	--	--	--		1079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА ОТКОСЫ	м3 грунта	35,1	27,55	27,55	967	967	--	297	1365
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,76	--	413		101	
55	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	177,3	256,42	175,64	45463	31141	14322	5871	55441
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,99	--	8154		4107	
56	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	177,3	127,99	112,75	22693	19991	227	5072	29986
		НР - 72%; СП - 8%			13,96	25,77	2475	4569		2221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4261760	1665250	18291	436289	5073892
							282004	323954	--	375844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4261760				
	Материалы		Тенге				18292				
	Всего заработная плата		Тенге					605958			
	Транспортные расходы		Тенге				2296215				
		Накладные расходы	Тенге				436289				
		Сметная прибыль	Тенге				375844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5073893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					605958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5073893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					605958			
		РАЗДЕЛ 6.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
57	1127-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Парапеты железобетонные. Устройство	м	1332,9	2607,17	909,01	3475097	1211620	749423	2145133	6069848
		НР - 108%; СП - 8%			1135,91	354,25	1514054	472180		449618	
58	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.18	м бортового камня	475,2	2146,07	33,06	1019812	15710	595791	447981	1585217
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	408311	6486		117423	
59	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.18	м бортового камня	493,2	2146,07	33,06	1058442	16305	618360	464950	1645263
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	423777	6732		121871	
60	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	57,807	41320,00	--	2388585	--	2388585	--	2579672
		СП - 8%			--	--	--	--		191087	
		стыковка с участком Транспортной развязки, разработанной ТОО "СК Инжиниринг"									
61	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	36	851,37	--	30649	--	--	33101	68850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			851,37	--	30649	--		5100	
62	414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	4,68	745,00	--	3487	--		--	3766
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
63	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,3696	117,00	--	394	--		--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
64	411-103-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	46,8	67,00	--	3136	--		--	3387
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
65	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	74,1312	38,00	--	2817	--		--	3042
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
66	414-101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	4,68	745,00	--	3487	--		--	3766
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
67	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.18	м бортового камня	37,8	2146,07	33,06	81121	1250	47392	35635	126096
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	32479	516		9341	
68	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,9656	41320,00	--	81219	--	81219	--	87716
		СП - 8%			--	--	--	--		6497	
69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ. 28см	м3 материала основания в плотном теле	29,988	4715,13	1125,34	141397	33747	102857	13906	167727
		НР - 108%; СП - 8%			159,84	269,53	4793	8083		12424	
70	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ. 25см (ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 - ГПС 69%, ЩЕБНЯ 31%)	м2 основания или покрытия	88,2	2003,71	152,58	176727	13458	158825	9037	200625
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	44,49	4444	3924		14861	
		ТИП-1 (ПК209+78-ПК224+97)									
71	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ. 28см	м3 материала основания в плотном теле	1565,856	1286,93	1125,34	2015147	1762120	2741	726118	2960566
		НР - 108%; СП - 8%			159,84	269,53	250286	422045		219301	
72	211-301-0405 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	58,725	2931,00	--	172123	--	172123	--	185893
		СП - 8%			--	--	--	--		13770	
73	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	245,25	2810,00	--	689152	--	689152	--	744284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		55132	
74	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ. 25см (ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 - ГПС 69%, ЩЕБНЯ 31%)	м2 основания или покрытия	5711,87565	2003,71	152,58	11444942	871518	10285660	585236	12992593
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	44,49	287764	254121		962414	
		УСТРОЙСТВО ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПРОЕЗДОВ (СЛЕВА, СПРАВА), В ТОМ ЧИСЛЕ СЪЕЗДЫ									
75	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10м В НАСЫПЬ	м3 грунта	1,08	71,63	71,63	77	77	--	24	109
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,59	--	33		8	
76	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	1,08	-28,80	-28,80	-31	-31	--	-10	-44
		НР - 72%; СП - 8%			--	-12,30	--	-13		-3	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
77	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий, БР 100.30.18	м бортового камня	183,6	2146,07	33,06	394018	6070	230192	173084	612470
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	157756	2506		45368	
78	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,5472	41320,00	--	394490	--	394490	--	426049
		СП - 8%			--	--	--	--		31559	
79	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ. 28см	м3 материала основания в плотном теле	141,876	4715,13	1125,34	668964	159659	486628	65791	793535
		НР - 108%; СП - 8%			159,84	269,53	22677	38240		58780	
80	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,7л/м2	т	0,4032	180426,49	2096,41	72748	846	71902	452	79056
		НР - 108%; СП - 8%			--	1038,20	--	419		5856	
81	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство, ВЕРХНЕГО СЛОЯ ТОЛЩ.Н=8см	м2	541,8	1855,31	167,80	1005207	90914	885448	47098	1136490
		НР - 108%; СП - 8%			53,24	27,25	28845	14764		84184	
82	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	426,6	236,22	209,54	100771	89390	622	23852	134593
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	26,55	10759	11326		9970	
83	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	41,55084	15063,00	--	625880	--	625880	--	675950
		СП - 8%			--	--	--	--		50070	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,85	314,25	314,25	4667	4666	--	572	5658
					--	53,48	--	794		419	
85	412-102-0106 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км									
		СП - 8%	т·км	155,925	54,00	--	8420	--		--	9094
					--	--	--	--		674	
86	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. ПРИ 8 ПРОХОДАХ									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14,04	70,66	70,66	992	992	--	298	1393
					--	29,49	--	414		103	
87	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14,04	47,91	47,91	673	673	--	158	898
					--	15,66	--	220		66	
88	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	14,04	93,18	79,97	1308	1123	35	293	1729
					10,71	18,28	150	257		128	
89	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	135	50,72	22,32	6847	3013	--	3281	10938
					28,40	5,35	3834	722		810	
90	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33									
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	138,6	1973,65	33,06	273548	4582	149875	130661	436546
					859,24	13,65	119091	1892		32337	
91	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
		СП - 8%	м3	2,2176	41320,00	--	91631	--	91631	--	98961
					--	--	--	--		7330	
92	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.Н=15см									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	134,73	945,80	157,23	127428	21184	65942	50443	192101
					299,13	47,54	40302	6405		14230	
93	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания под тротуары. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	134,73	161,70	15,30	21786	2061	17037	3556	27370
					19,95	4,49	2688	605		2027	
94	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство ТОЛЩ. 4см									
			м2 покрытия	132,93	1396,20	3,20	185597	426	157875	29649	232466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			205,34	1,18	27296	157		17220	
95	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	132,93	430,68	--	57250	--	48455	9498	72088
		НР - 108%; СП - 8%			66,16	--	8795	--		5340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26830005	4311373	19118140	4999797	34376187
							3378750	1252828	--	2546381	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26830005				
	Материалы		Тенге				14675064				
	Всего заработная плата		Тенге					4631578			
	Местные материалы		Тенге				4443080				
	Транспортные расходы		Тенге				21740				
		Накладные расходы	Тенге				4999796				
		Сметная прибыль	Тенге				2546381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34376182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3321
		Сметная заработная плата	Тенге					4631578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				34376182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3321
		Сметная заработная плата	Тенге					4631578			
		РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО Ж/Б ЛОТКОВ Б-3									
96	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	398,205	382,39	382,39	152270	152270	--	21093	187232
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,57	--	29296		13869	
97	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения ИЗ ПРИРОДНОЙ ПГС. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	37,71	5230,28	324,07	197234	12221	138618	47235	264027
		НР - 91%; СП - 8%			1230,32	146,16	46395	5512		19558	
98	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах ВЕС 0,43 т. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	68,59125	12425,43	4254,60	852276	291829	25367	591435	1559208
		НР - 91%; СП - 8%			7801,00	1674,39	535080	114849		115497	
99	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012, АРЫЧНЫЕ ЛОТКИ Б-3, L-2,01 м БЕТОН КЛ.В22,5 F200 W6	м3	68,59125	42867,00	--	2940301	--	2940301	--	3175525
		СП - 8%			--	--	--	--		235224	
100	212-101-0801 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.3,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 кг/см2: за 4 кг/см2.Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,59125	217,93	--	14948	--	14948	--	16144
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	212-101-0801 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.3,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 кг/см2: за 2 кг/см2.Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,59125	326,90	--	22422	--	22422	--	24216
		СП - 8%			--	--	--	--		1794	
102	ССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости бетона при применении сульфатостойкого цемента	м3	68,59125	270,00	--	18520	--	18520	--	20002
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
103	1137-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Лотки акведуков и консольных перепадов из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ	м3 конструкции	0,70047	41858,16	1452,14	29320	1017	23146	5097	37171
		НР - 91%; СП - 8%			7361,95	634,51	5157	444		2753	
104	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	839,7	972,97	--	817003	--	--	588242	1517665
		НР - 72%; СП - 8%			972,97	--	817003	--		112420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5044294	457337	3183322	1253102	6801190
							1403635	150101	--	503793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5044294				
	Материалы		Тенге				187131				
	Всего заработная плата		Тенге					1553736			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2958821				
	Местные материалы		Тенге				37370				
		Накладные расходы	Тенге				1253102				
		Сметная прибыль	Тенге				503793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6801189				1307
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1553736			
		Сметная заработная плата	Тенге				6801189				1307
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1553736			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ ЧЕРЕЗ СЪЕЗДЫ В УЛИЦЫ - 17 шт.

105	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	25,74	382,39	382,39	9843	9843	--	1363	12103
		НР - 72%; СП - 8%			--	73,57	--	1894		896	
106	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,224	2237,93	--	2739	--	--	1972	5088
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	2739	--		377	
107	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство, ИЗ ПГС	м3 подушки	4,158	5534,23	212,23	23011	883	12852	8162	33666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			2231,00	105,76	9276	440		2494	
108	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах УПОР ИЗ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство	м3 конструкции	11,439	25420,73	659,15	290788	7540	254481	29236	345626
		НР - 91%; СП - 8%			2514,79	293,79	28767	3361		25602	
109	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка ВОДОПРИЕМНОЙ РЕШЕТКИ	т металлических изделий	0,53496	917977,96	10027,17	491081	5364	455689	29782	562532
		НР - 93%; СП - 8%			56132,10	3730,02	30028	1995		41669	
110	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	4,446	7925,52	2938,78	35237	13066	3422	21777	61575
		НР - 91%; СП - 8%			4217,01	1165,48	18749	5182		4561	
111	226-102-0406 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Плита размером 1,0х0,8х0,12 ИЗ БМ КЛ.В25 F200 W6 НА ССПЦ	шт	53,73	65196,00	--	3502981	--	3502981	--	3783219
		СП - 8%			--	--	--	--		280238	
112	212-101-0901 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.3,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 кг/м2: за 2 кг/см2, Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,256	226,68	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
113	212-101-0901 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.3,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 кг/м2: за 2 кг/см2, Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,256	340,02	--	1787	--	1787	--	1930
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
114	ССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости бетона при применении сульфатостойкого цемента	м3	5,256	270,00	--	1419	--	1419	--	1533
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4360077	36696	4233822	92292	4808558
							89559	12872	--	356189	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4360077				
		Материалы	Тенге				726444				
		Всего заработная плата	Тенге					102431			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1419				
		Местные материалы	Тенге				3505959				
		Накладные расходы	Тенге				92292				
		Сметная прибыль	Тенге				356189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4808558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					102431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4808558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					102431			

РАЗДЕЛ 9. УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ МОСТИКОВ ПО ТРОТУАРАМ ЧЕРЕЗ Ж/БЕТОННЫЕ ЛОТКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,44	1864,94	--	2686	--	--	1934	4989
					1864,94	--	2686	--		370	
116	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство, ИЗ ПГС									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	0,594	5534,23	212,23	3287	126	1836	1166	4809
					2231,00	105,76	1325	63		356	
117	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные ИЗ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	0,864	32299,23	3569,12	27907	3083	21682	3314	33718
					3636,30	929,72	3142	803		2498	
118	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ИЗ БМ КЛ.В15 F200 W6 НА ССПЦ									
		НР - 91%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	1,98	7925,52	2938,78	15693	5819	1524	9698	27422
					4217,01	1165,48	8350	2308		2031	
119	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	1,98	56592,00	--	112052	--	112052	--	121016
					--	--	--	--		8964	
120	ССЦРК 8.04-08-2021 ТАБ.4 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого, с 15 на 20									
		СП - 8%	м3	1,98	-981,00	--	-1942	--	-1942	--	-2097
					--	--	--	--		-155	
121	ССЦРК 8.04-08-2021 ТАБ.4 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого, с 20 на 22,5									
		СП - 8%	м3	1,98	-833,00	--	-1649	--	-1649	--	-1781
					--	--	--	--		-132	
122	212-101-0601 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.2,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 кг/м2: за 4 кг/см2. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	м3	1,98	400,24	--	792	--	792	--	855
					--	--	--	--		63	
123	212-101-0601 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2021 ТАБ.2,5 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 кг/м2: за 2 кг/см2. Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
		СП - 8%	м3	1,98	300,18	--	594	--	594	--	642
					--	--	--	--		48	
124	ССЦ РК 8.04-08-2021 ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости бетона при применении сульфатостойкого цемента									
		СП - 8%	м3	1,98	270,00	--	535	--	535	--	578
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				159955	9028	135424	16112	190151
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15503	3174	--	14086	
	Материалы		Тенге				159955				
	Всего заработная плата		Тенге				25041				
								18677			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-3056				
	Местные материалы		Тенге				113438				
		Накладные расходы	Тенге				16112				
		Сметная прибыль	Тенге				14086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				190153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				190153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18677			
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЯКАНИЯ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 11. УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ на ПК209+91(слева), ПК210+90(слева), ПК214+71(слева) , ПК216+93(слева), ПК219+35(справа)									
125	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	39,69	99,93	96,30	3966	3822	--	520	4845
		НР - 108%; СП - 8%			3,62	8,51	144	338		359	
126	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3,77055	163,00	--	615	--		--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
127	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка ТОЛЩ.20см	м3 конструкции	25,452	385,59	262,86	9814	6690	--	5081	16087
		НР - 108%; СП - 8%			122,73	62,13	3124	1581		1192	
128	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. ОКУЧИВАНИЕ МАТЕРИАЛА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20м	м3 грунта	25,452	34,11	34,11	868	868	--	267	1226
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	371		91	
129	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	25,452	27,00	27,00	687	687	--	211	970
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,53	--	293		72	
130	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,452	314,25	314,25	7998	7998	--	980	9696
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,48	--	1361		718	
131	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	381,78	46,00	--	17562	--		--	18967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
132	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	52,92	314,25	314,25	16630	16630	--	2038	20161
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,48	--	2830		1493	
133	412-102-0106 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	555,66	54,00	--	30006	--		--	32406
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
134	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13,86	235,06	235,06	3258	3258	--	399	3950
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,00	--	554		293	
135	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. ДНА КОРЫТА ПРИ 8 ПРОХОДАХ	м3 уплотненного грунта	32,76	79,13	79,13	2592	2592	--	779	3641
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,04	--	1082		270	
136	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	32,76	52,51	52,51	1720	1720	--	405	2295
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,17	--	562		170	
137	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	32,76	93,18	79,97	3053	2620	82	684	4036
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	351	599		299	
138	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	165,06	94,98	21,28	15677	3512	--	9428	27113
		НР - 72%; СП - 8%			73,70	5,63	12165	929		2008	
139	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8,82	50,72	22,32	447	197	--	214	714
		НР - 72%; СП - 8%			28,40	5,35	250	47		53	
140	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, из буртов на присыпную обочину	м3 грунта	13,86	34,11	34,11	473	473	--	145	668
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	202		49	
141	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,86	174,62	79,80	2420	1106	--	1339	4059
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	1314	545		301	
142	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13,86	93,18	79,97	1291	1108	35	289	1707
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	148	253		126	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.БР 100.30.18	м бортового камня	65,52	2146,07	33,06	140611	2166	82148	61767	218568
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	56297	894		16190	
144	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,40704	41320,00	--	140779	--	140779	--	152041
		СП - 8%			--	--	--	--		11262	
145	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ. 15см	м3 материала основания в плотном теле	24,381	1286,93	1125,34	31377	27437	43	11306	46098
		НР - 108%; СП - 8%			159,84	269,53	3897	6571		3415	
146	211-301-0405 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	2931,00	--	3693	--	3693	--	3988
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
147	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,2	314,25	314,25	7919	7919	--	970	9600
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,48	--	1348		711	
148	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	378	46,00	--	17388	--		--	18779
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
149	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,78	2810,00	--	10622	--	10622	--	11472
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
150	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ. 15см (ИЗ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С4 - ГПС 69%, ЩЕБНЯ 31%)	м2 основания или покрытия	123,48	1283,41	152,58	158475	18841	133413	12652	184817
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	44,49	6221	5494		13690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				629941	109644	370815	109474	798568
							83911	25854	--	59152	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				629941				
	Материалы		Тенге				215721				
	Всего заработная плата		Тенге					109765			
	Местные материалы		Тенге				155094				
	Транспортные расходы		Тенге				65570				
		Накладные расходы	Тенге				109474				
		Сметная прибыль	Тенге				59152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				798567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					109765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				798567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					109765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДОВ ВО ДВОРЫ 90-штук									
151	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.БР 100.30.18	м бортового камня	1192	2146,07	33,06	2558115	39408	1494493	1123724	3976386
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	1024214	16271		294547	
152	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	61,984	41320,00	--	2561179	--	2561179	--	2766073
		СП - 8%			--	--	--	--		204894	
153	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ИЗ ГПС ТОЛЩ. 20см	м2 основания или покрытия	2168,8	915,28	152,58	1985059	330916	1544879	222214	2383855
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	44,49	109264	96490		176582	
154	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2488	236,22	209,54	587715	521335	3633	139108	784969
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	26,55	62747	66056		58146	
155	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	242,3312	15063,00	--	3650235	--	3650235	--	3942254
		СП - 8%			--	--	--	--		292019	
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДНЫХ МОСТИКОВ ЧЕРЕЗ ВЪЕЗДЫ ВО ДВОРЫ 90-штук									
156	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	379,7264	425,19	425,19	161456	161456	--	22364	198526
		НР - 72%; СП - 8%			--	81,80	--	31062		14706	
157	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,6544	2237,93	--	48461	--	--	34892	90021
		НР - 72%; СП - 8%			2237,93	--	48461	--		6668	
158	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	55,72736	5230,28	324,07	291470	18059	204849	69804	390176
		НР - 91%; СП - 8%			1230,32	146,16	68562	8145		28902	
159	1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство УПОРА ИЗ БМ В15 F200W6	м3 конструкции	157,3424	25420,73	659,15	3999759	103713	3500363	402137	4754048
		НР - 91%; СП - 8%			2514,79	293,79	395683	46226		352152	
160	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытийиз сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 сборных конструкций	56,0568	7925,52	2938,78	444279	164739	43148	274570	776357
		НР - 91%; СП - 8%			4217,01	1165,48	236392	65333		57508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	261-101-0378 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	56,0568	56592,00	--	3172366	--	3172366	--	3426155
					--	--	--	--		253789	
162	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018 табл.4	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25									
		СП - 8%	м3	68,0568	635,00	--	43216	--	43216	--	46673
					--	--	--	--		3457	
163	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
		СП - 8%	м3	68,0568	270,00	--	18375	--	18375	--	19845
					--	--	--	--		1470	
164	212-101-0901 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2018 таб. 2,5	Надбавка по водонепроницаемости за 2 кгс/см2 свыше 4, Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	68,0568	340,02	--	23141	--	23141	--	24992
					--	--	--	--		1851	
165	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	4,64488	917977,96	10027,17	4263897	46575	3956595	258589	4884285
					56132,10	3730,02	260727	17325		361799	
166	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	86,624	972,97	--	84283	--	--	60683	156564
					972,97	--	84283	--		11597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				23893006	1386201	20216472	2608085	28621179
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2290333	346908	--	2120087	
	Материалы		Тенге				23893006				
	Всего заработная плата		Тенге				10747962				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2637241			
	Местные материалы		Тенге				61591				
		Накладные расходы	Тенге				9406921				
		Сметная прибыль	Тенге				2608085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2120087				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				28621178				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					2637241			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				28621178				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2004
			Тенге					2637241			
		РАЗДЕЛ 13. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
339	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4635,5	253,60	253,60	1175563	1175563	--	118517	1397606
					--	35,51	--	164607		103526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	412-102-0106 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т км	42022,39	54,00	--	2269209	--		--	2450746
		СП - 8%			--	--	--	--		181537	
341	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. ПРИ 8 ПРОХОДАХ	м3 уплотненного грунта	4325,75	70,66	70,66	305657	305657	--	91848	429305
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,49	--	127566		31800	
342	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4325,75	47,91	47,91	207247	207246	--	48774	276502
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,66	--	67741		20482	
343	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4325,75	93,18	79,97	403073	345931	10813	90291	532833
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	46329	79075		39469	
344	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9048,6	50,72	22,32	458945	201965	--	219881	733132
		НР - 72%; СП - 8%			28,40	5,35	256980	48410		54306	
345	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	385,465	1973,65	33,06	760773	12744	416822	363386	1214092
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	331207	5262		89933	
346	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,16744	41320,00	--	254839	--	254839	--	275226
		СП - 8%			--	--	--	--		20387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7309442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					1127177			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								

ИТОГО ПО АКТУ		97020989
ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	97 020 989
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ		0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,12%	Тенге	97 020 989
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	3 027 055
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%	Тенге	100 048 044
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	700 336
НЕПРЕДВИДИННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	100 748 380
ИТОГО НЕПРЕДВИДИННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ 2%	Тенге	2 014 968
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	102 763 348
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 83% К=1	Тенге	102 763 348
		85 293 579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 17% К=1,0500514	Тенге								18 344 156
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге								103 637 734
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,9999993786	Тенге								103 637 670
		НАЛОГ НДС 12%	Тенге								12 436 520
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**								**116 074 190**

Инженер-технадзор:

ТОО «SPC Engineering»

Инженер эксперт_____/ Абитаев М.С.

Подрядчик:

ТОО «Базис-К»

Директор_____/ Полатов Б.П.