Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "SPC Enginering" ЖШС-і

Мердігер: «Базис-К» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:

2021 жылғы 17 наурыздағы №216 келісім шартқа қосымша түзілген №8 2023 жылы 17 қаңтардағы келісім шарты

Нысананың атауы: **«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 20 қазан айындағы №3 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№216 келісім шарты	17.03.2021ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№8 қосымша келісім шарты	17.01.2023ж				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«А-2 «Қорғас–Алматы–Шымкент–Өзбекстан Республикасының шекарасы 674-705+621 км» автомобиль жолының «Темірлан тас жолынан (696+354 км) Бадам өзені арқылы өтетін көпірге дейінгі (698+220 км)» учаскесін реконструкциялау. IV кезең	260 785 780	27 941 334							6 890 225	64 308 767
Аванс ұстап қалу 30%	78 235 734	8 382 400							2 067 068	19 292 630
төленетін сомасы	**182 550 046**	**19 558 934**							**4 823 158**	**45 016 137**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы"

_____/

20.10.23

Инженер:

"SPC Enginering" ЖШС-і директоры

_____/Абитаев М.С.

Мердігер:

«Базис-К» ЖШС-і директоры

_____/Полатов Б.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Базис-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «SPC Engineering»

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги А-2 "Хоргос-Алматы-Шымкент-гр.Республики Узбекистан", 674-705+621км (объезд г.Шымкент). Участок: от Тамерлановского шоссе (сущ.км 696+354) до моста через р.Бадам (сущ.км 698+220)". Этап 4"

Акт №3
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,3л/м2	т	0,009		180426,49	2096,41	1624	19	1605	10	1765
		НР - 108%; СП - 8%				–	1038,20	–	9		131	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0052							
1.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00261		7229,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00522		1790,00		9			
1.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,00927	173136,00				1605		
2	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных шебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", ВЕРХНИЙ СЛОЙ ЩМА-20, ТОЛЩ.Н=5см	м2 покрытия	30,5		279,09	251,21	8512	7662	42	1929	11276
		НР - 108%; СП - 8%				26,50	32,05	808	978		835	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0196	0,5978	1352,00		808				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,5154							
2.3	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0066	0,2013		14199,00		2858			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,2013		1790,00		360			
2.4	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0044	0,1342		14551,00		1953			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,1342		2139,00		287			
2.5	3201-0101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0022	0,0671		10791,00		724			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0671		1790,00		120			
2.6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	0,0366		2972,00		109			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0366		1498,00		55			
2.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004	0,0122		6555,00		80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0122		1498,00		18			
2.8	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	0,06405		30260,00		1938			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,06405		2139,00		137			
2.9	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00001	0,000305	132836,00				41		
2.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0022	0,0671	25,00				2		
3	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	30,5		-3,66	--	-112	--	-11	-109	-238
		НР - 108%; СП - 8%				-3,30	--	-101	--		-18	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,0022	0,0671	-1498,00		-101				
3.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,000079	-132836,00				-11		
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0004	0,0122	-25,00				0		
4	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	3,8125		18164,00	--	69250	--	69250	--	74790
		СП - 8%				--	--	--	--		5540	
		ТИП-1 (ПК209+78-ПК224+97)										
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,3л/м2	т	4,7042		180426,49	2096,41	848762	9862	838900	5275	922360
		НР - 108%; СП - 8%				--	1038,20	--	4884		68323	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,7284							
5.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,364218		7229,00		9862			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,728436		1790,00		4884			
5.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	4,845326	173136,00				838900		
6	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", ВЕРХНИЙ СЛОЙ ЩМА-20, ТОЛЩ.Н=5см	м2 покрытия	15679,95		279,09	251,21	4376117	3938960	21638	991506	5797033
		НР - 108%; СП - 8%				26,50	32,05	415519	502542		429410	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0196	307,327	1352,00		415519				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	264,9912							
6.3	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0066	103,48767		14199,00		1469421			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	103,48767		1790,00		185243			
6.4	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0044	68,99178		14551,00		1003899			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	68,99178		2139,00		147573			
6.5	3201-0101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0022	34,49589		10791,00		372245			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	34,49589		1790,00		61748			
6.6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	18,81594		2972,00		55921			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	18,81594		1498,00		28186			
6.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004	6,27198		6555,00		41113			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	6,27198		1498,00		9395			
6.8	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	32,927895		30260,00		996398			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	32,927895		2139,00		70433			
6.9	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00001	0,1568	132836,00				20829		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0022	34,49589	25,00				862		
7	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	15679,95		-3,66	--	-57389	--	-5645	-55883	-122334
		НР - 108%; СП - 8%				-3,30	--	-51744	--		-9062	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,0022	34,4959	-1498,00		-51744				
7.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,040768	-132836,00				-5415		
7.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0004	6,27198	-25,00				-157		
8	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1959,994		18164,00	--	35601326	--	35601326	--	38449432
		СП - 8%				--	--	--	--		2848106	
		ТИП-2 (ПК224+97-ПК227+50)										
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,3л/м2	т	0,647		180426,49	2096,41	116736	1357	115379	725	126858
		НР - 108%; СП - 8%				--	1038,20	--	672		9397	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,3753							
9.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,18763		7229,00		1356			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,37526		1790,00		672			
9.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,66641	173136,00				115380		
10	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", ВЕРХНИЙ СЛОЙ ЩМА-20, ТОЛЩ.Н=5см	м2 покрытия	2156		279,09	251,21	601718	541609	2975	136333	797095
		НР - 108%; СП - 8%				26,50	32,05	57134	69100		59044	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0196	42,2576	1352,00		57134				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	36,4364							
10.3	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0066	14,2296		14199,00		202046			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	14,2296		1790,00		25471			
10.4	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0044	9,4864		14551,00		138037			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	9,4864		2139,00		20291			
10.5	3201-0101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0022	4,7432		10791,00		51184			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	4,7432		1790,00		8490			
10.6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	2,5872		2972,00		7689			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	2,5872		1498,00		3876			
10.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004	0,8624		6555,00		5653			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,8624		1498,00		1292			
10.8	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	4,5276		30260,00		137005			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	4,5276		2139,00		9685			
10.9	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00001	0,02156	132836,00				2864		
10.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0022	4,7432	25,00				119		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				4								3100
11	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	2156		-3,66	--	-7891	--	-776	-7684	-16821
		НР - 108%; СП - 8%				-3,30	--	-7115	--		-1246	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,0022	4,7432	-1498,00		-7115				
11.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,005606	-132836,00				-745		
11.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0004	0,8624	-25,00				-22		
12	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	269,5		18164,00	--	4895198	--	4895198	--	5286814
		СП - 8%				--	--	--	--		391616	
		ТИП-3 (ПК227+50-ПК228+44)										
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов, 0,3л/м2	т	0,253		180426,49	2096,41	45648	531	45117	284	49606
		НР - 108%; СП - 8%				--	1038,20	--	263		3675	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,1467							
13.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,07337		7229,00		530			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,14674		1790,00		263			
13.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,26059	173136,00				45118		
14	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", ВЕРХНИЙ СЛОЙ ЩМА-20, ТОЛЩ Н=5см	м2 покрытия	844		279,09	251,21	235552	212021	1165	53369	312035
		НР - 108%; СП - 8%				26,50	32,05	22366	27050		23114	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,0196	16,5424	1352,00		22366				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	14,2636							
14.3	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0066	5,5704		14199,00		79094			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	5,5704		1790,00		9971			
14.4	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0044	3,7136		14551,00		54037			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	3,7136		2139,00		7943			
14.5	3201-0101-0401	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч	0,0022	1,8568		10791,00		20037			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,8568		1790,00		3324			
14.6	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	1,0128		2972,00		3010			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	1,0128		1498,00		1517			
14.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0004	0,3376		6555,00		2213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,3376		1498,00		506			
14.8	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	1,7724		30260,00		53633			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,7724		2139,00		3791			
14.9	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00001	0,00844	132836,00				1121		
14.10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0022	1,8568	25,00				46		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	844		-3,66	--	-3089	--	-304	-3008	-6585
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,0022	1,8568	-3,30	--	-2785	--		-488	
15.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000003	0,002194	-1498,00		-2785				
15.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0004	0,3376	-132836,00				-291		
16	212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002				-25,00				-8		
		СП - 8%	т	105,5		18164,00	--	1916302	--	1916302	--	2069606
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--	--		153304	

ИТОГО ПО АКТУ		53752692
ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	53 752 692
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	0
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ		53 752 692
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,12%	Тенге	1 677 084
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге	55 429 776
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,7%	Тенге	388 008
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	55 817 784
НЕПРЕДВИДИННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	1 116 356
ИТОГО НЕПРЕДВИДИННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ 2%	Тенге	56 934 140
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге	56 934 140
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 83% К=1	Тенге	47 255 336
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2022 ГОД - 17% К=1,0500514	Тенге	10 163 242
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	57 418 578
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,9999993786	Тенге	57 418 542
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	6 890 225
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	**Тенге**	**64 308 767**

Инженер-технадзор:

ТОО «SPC Engineering»

Инженер эксперт _____ **/ Абитаев М.С.**

Подрядчик:

ТОО «Базис-К»

Директор _____ **/ Полатов Б.П.**