Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Adilkhan West Group"
Объект: Детский сад на 280 мест в п.Махамбет ул.Абая Кунанбаева, здание 214А, Махамбетского района, Атырауской области.

АКТ
О ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-23-9	Кладка из ракушеблока с облицовкой силикатным кирпичом марки 75 толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м								
			154.38	4629.05	296.60	714633	45789	158213	4.90	756
		м3		758.25	110.25	117059	17020	118	0.54	83
2	С143003-58	Ракушеблок, 400х200х200 мм								
			6370.4907	43.00	–	273931	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки								
			1505.448	125.15	0.62	188408	933	122716	0.43	653
		м2		68.85	0.23	103650	346	118	–	2
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
			0.82	72779.65	422.15	59679	346	8142	56.40	46
		т		8257.50	157.50	6771	129	118	0.77	1
5	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м								
			164.58	1943.07	309.62	319790	50957	111425	3.13	515
		м3		456.75	117.00	75172	19256	118	0.57	94
6	С143003-58	Ракушеблок, 400х200х200 мм								
			10286	43.00	–	442298	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			320	106.73	66.43	34155	21259	21370	0.15	47
		шт		23.85	23.85	7632	7632	140	0.11	34
8	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			15.66	27500.00	–	430650	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
9	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			225	1496.02	373.54	336605	84046	189258	2.66	599
		шт		465.75	135.07	104794	30391	140	0.61	136
10	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			37	922.81	200.77	34144	7429	19187	1.74	64

			шт		299.25	71.15	11072	2633	140	0.31	11
11	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см									
			м2	2127.7821	2610.00	–	5553511	–	–	–	–
12	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой									
			1т	0.167	172357.31	536.06	28784	90	8360	289.00	48
13	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			т	0.167	40200.00	–	6713	–	–	–	–
14	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона В15 W6									
			м3	4.114	13905.80	269.20	57208	1107	6193	8.21	34
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
			м3	4.17571	376.00	–	1570	–	–	–	–
16	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2									
			м3	4.17571	876.00	–	3658	–	–	–	–
17	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм									
			т	0.01922	58600.00	–	1126	–	–	–	–
18	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			т	0.33038	52400.00	–	17312	–	–	–	–
19	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона в15 W6									
			м3	67.296	13893.22	316.01	934958	21266	105100	8.25	555
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
			м3	68.30544	376.00	–	25683	–	–	–	–
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
			м3	68.30544	438.00	–	29918	–	–	–	–

22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1.02749	50600.00	–	51991	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4.3738	53000.00	–	231811	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40.55	1410.82	34.73	57209	1408	11389	1.43	58
		м2		225.00	13.01	9124	528	118	0.06	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9835747	234631			3377
			Тенге			540743	86421			405
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9835747				
	Материалы -		Тенге			328219				
	Всего заработная плата -		Тенге				627164			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308954				
	Местные материалы -		Тенге			8423200				
		Накладные расходы -	Тенге			761353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			635826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11232926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4162
		Сметная заработная плата -	Тенге				741367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11232926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4162
		Сметная заработная плата -	Тенге				741367			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9835747	234631			3377
			Тенге			540743	86421			405
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9835747				
	Материалы -		Тенге			328219				
	Всего заработная плата -		Тенге				627164			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			308954				
	Местные материалы -		Тенге			8423200				
		Накладные расходы -	Тенге			761353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			635826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11232926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4162
		Сметная заработная плата -	Тенге				741367			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11232926			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4162
	Сметная заработная плата -	Тенге				741367		
	Итого:				9,835,747			
	Накладные расходы				761,353			
	Всего накладных расходов				761,353			
	Итого с накладными				10,597,100			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				635,826			
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				635,826			
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11,232,925			
	Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,8%				11,435,118			
	Итого с зимним удорожанием, 1,4175%				11,597,211			
	Итого с затратами на выслугу лет, 1%				11,711,562			
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				11,757,303			
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				26,260,504			
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				525,210			
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26,785,714.29			
	Налог на добавленную стоимость, 12%				3,214,285.71			
	Итого с НДС				30,000,000.00			

ЗАКАЗЧИК:
Управление Строительства Атырауской области
_____ Н. Мурзабулатов

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Adilkhan West Group"
_____ Б.К. Даярдиев

Технадзор:
ТОО "Жайык инжиниринг"
_____ К. Салыкбаев

Авторский надзор:
ТОО "ESP"
_____ А. Амангалиев