Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

СПРАВКА №3 от "25" сентября 2025 года
о стоимости выполненных за 25.08.2025 г - 23.09.2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
130941004472	080940002042	KZ3000000	KZ2030000	23-5.2-08/98	26.06.2022г.	программа "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне", подпрограмма 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	003
				Доп. согл. №19	23.07.2025 г.	НФ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	17 507 787 576,79	5 641 647 725,28	843 251 367,59				101 190 164,11	944 441 531,70
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Предоплата за материалы	2 660 835 022,65							
Удержание за материалы	2 660 835 022,65	359 683 698,09						
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	815 502 682,17	815 502 682,17	40 154 827,02				4 818 579,25	44 973 406,27
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								0,00
Удержание штрафов и пени			0,00					0,00
Итого к оплате:	**16 692 284 894,62**	**4 466 461 345,02**	**803 096 540,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 371 584,86**	**899 468 125,43**

Заказчик:
Директор Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Мардан А.А.

Подрядчик:
Главный эксперт
ТОО "Бестау-С"

Мураитов С.Д.

ИИН 731120301937
Аттестат ТН: KZ86VJE00064609

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ДСК Приоритет"

Кенжина Ж.Т.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №19 от23.07.2025г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 25.08.2025г. по 23.09.2025г. от 24.09.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
266.	**Глава 2. Земляные работы**	**км**	**0**		
305 .	***Верхний слой земполотна***	***м³***			
333 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав мех. способом. Расход материала на 1 м2:семена трав – 0,027 кг,удобрения - 0,034 кг	м²	401746,1	599,46	240 828 834,78
341 .	**Итого по гл.2**				**240 828 834,78**
375 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
1605 .	**Водоотвод**				
1606 .	**Водоотвод с проезжей части и на обочине насыпи. Основная дорога**	**комплекс**			
1607 .	Лоток вдоль кромки ПЧ и водосброс по обочине	м	1517,8		
1613 .	Сброс воды по откосу насыпи	м	144,7		
1614 .	Земляные работы, вручную, грунт I группы	м³	29,6	5299,95	156 878,51
1615 .	Монтаж бетонных блоков Б-6 (393шт) , вес 0,06 т, бетон В 22,5; F300;W6, Арматура А-I – 150,0 кг/ м3 (1296,9кг) на щебеночной	м³	6,82	1004054,42	6 847 651,15
1616 .	Гаситель у подошвы насыпи	шт.	19		
1617 .	Земляные работы, вручную, грунт I группы	м³	24,13	5299,95	127 887,79
1618 .	Бетонный растекатель, бетон В 15; F300;W6, Арматура А-I - 40 кг/	м³	0,076	143867,25	10 933,91
1619 .	Монтаж бетонных блоков Б-5(144шт), вес 0,19 т, бетон В 22,5; F300;W6, Арматура А-I – 28,96 кг/ м3(333,6кг), на щебеночной	м³	9,12	458105,69	4 177 923,85
1620 .	Монолитный бетон В 15; F300;W6	м³	13,3	107458,63	1 429 199,78
1621 .	Монтаж бетонных блоков Б-9(24 шт), вес 0,21 т,бетон В 22,5; F300;W6, Арматура А-I - 19,33 кг/ м3(41,76 кг), на щебеночной	м³	1,71	524845,17	897 485,25
1622 .	**Водоотвод с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке(лоток вдоль кромки ПЧ и**	**комплекс**			
1623 .	Лоток вдоль кромки ПЧ и водосброс по обочине	м	1129,2		
1624 .	Щебеночная подготовка, щебень фр. 10-20 мм	м³	51,94	40374,30	2 097 041,11
1625 .	Монтаж бетонных блоков Б-1-20-50(1083шт), вес 0,24 т,бетон В 22,5; F300;W6, Арматура А-I – 18,23 кг/ м3(3140,7кг)	м³	108,3	249414,27	27 011 565,32
1626 .	Монтаж бетонных блоков Б-2-20-25(78 шт), вес 0,06 т, бетон В 22,5; F300;W6, Арматура А-I – 50,43 кг/м3 (90,48кг)	м³	1,794	289740,65	519 794,72
1627 .	Монтаж бетонных блоков Б-5(42 шт), вес 0,19 т, бетон В 22,5; F300;W6,Арматура А-I – 29 кг/ м3(97,44 кг)	м³	3,36	248006,68	833 302,43
1628 .	Омоноличивание блоков бетон В 22,5; F300;W6	м³	4,08	118226,71	482 364,98
1629 .	Сброс воды по откосу насыпи	м			
1630 .	Земляные работы, вручную, грунт I группы	м³	27,6	5299,95	146 278,61
1631 .	Монтаж бетонных блоков Б-6 (290шт) , вес 0,06 т, бетон В 22,5; F300;W6, Арматура А-I – 150,0 кг/ м3 (957кг) на щебеночной	м³	6,38	1005891,82	6 417 589,83
1632 .	Гаситель у подошвы насыпи	шт.			
1633 .	Земляные работы, вручную, грунт I группы	м³	17,78	5299,95	94 233,11
1634 .	Бетонный растекатель, бетон В 15; F300;W6, Арматура А-I - 40 кг/	м³	0,056	143867,49	8 056,58
1635 .	Монтаж бетонных блоков Б-5(84шт), вес 0,19 т, бетон В 22,5; F300;W6, Арматура А-I – 28,96 кг/ м3(194,6кг), на щебеночной	м³	6,72	458105,69	3 078 470,21
1636 .	Монолитный бетон В 15; F300;W6	м³	9,8	107458,63	1 053 094,57
1637 .	Монтаж бетонных блоков Б-9(14 шт), вес 0,21 т,бетон В 22,5; F300;W6, Арматура А-I - 19,33 кг/ м3(24,36 кг), на щебеночной	м³	1,26	524845,12	661 304,86
1638 .	**Итого по водоотводу:**				**56 051 056,57**
1639 .	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09). 1х24, Г-10+2х0,75, L=25м)**	**шт**			
1733 .	**Водоотводные устройства на путепроводе**				
1734 .	*Водоотвод на обочине подходов:*				
1735 .	Устройство щеб. подготовки h=10см (20м2)из фракц. щебня под водоотводные устройства с уплотнением вручную пневмотрамбовками И-7(И-116) , Щебень фр. 10-20мм – 100%, марка щебня М1400	м3	2,0	40668,10	81 336,21

1736 .	Укладка водоотводных лотков манипулятором г/п 3.5т (мощностью двигателя 180 л.с.) по слою цементного раствора на щебёночной подготовке:**блок Б1-20-75**, габ.размер - 100х89х32см ,Бетон В22.5 F200 W6, вес блока - 0.35т(0,864м3)	шт	6	38010,76	228 064,59
1737 .	Укладка водоотводных лотков манипулятором г/п 3.5т (мощностью двигателя 180 л.с.) по слою цементного раствора на щебёночной подготовке:**блок Б2-20-40**, габ.размер –50х44,5х20см, Бетон В22.5 F200 W6, вес блока – 0.08т(0,272м3)	шт	8	12081,26	96 650,07
1738 .	Укладка водоотводных лотков манипулятором г/п 3.5т (мощностью двигателя 180 л.с.) по слою цементного раствора на щебёночной подготовке:**блок Б-5**, габ.размер - 100х18х45см, Бетон В22.5 F200 W6, вес блока - 0.19т-(0,48м3)	шт	6	21685,60	130 113,60
1739 .	Монолитный бетон водоотводных лотков h=80мм, Бетон В22.5 F200 W6, щеб. фр. 5-10 - 100%	$м^3$	1,4	115892,97	162 250,16
1740 .	***Водосброс по откосу насыпи:***				
1741 .	Устройство щеб. подготовки h=10см(25м2) из фракц. Щебня под водоотводные устройства с уплотнением вручную пневмотрамбовками И-7(И-116) ,Щебень фр. 10-20мм – 100%, марка щебня М1400	$м^3$	2,5	40668,10	101 670,26
1742 .	Монолитный бетон гасителя лотка h=100мм(15м2) , Бетон В22.5 F200 W6	$м^3$	1,5	115892,97	173 839,45
1743 .	Укладка водоотводных лотков манипулятором г/п 3.5т (мощностью двигателя 180 л.с.) по щебёночной подготовке:**блок Б-5**, габ.размер - 100х45х18см, Бетон В22.5 F200 W6, вес блока - 0.19т (0,96м3)	шт	12	19382,33	232 587,98
1744 .	Укладка водоотводных лотков манипулятором г/п 3.5т (мощностью двигателя 180 л.с.) по щебёночной подготовке: **блок Б-9**, габ.размер - 80х51х25см, Бетон В22.5 F200 W6, вес блока - 0.21т (0,18м3)	шт	2	27627,07	55 254,15
1745 .	Устройство **растекателя**, Бетон В22.5 F300 W6, вес блока - 0,0125т(0,01м3)	шт	2	595,42	1 190,84
1746 .	Укладка телескопических лотков вручную по откосу насыпи на щебёночной подготовке:**блок Б-6**, габ.размер - 52х54х34см, Бетон В22.5 F200 W6, вес блока - 0.07т (1,14м3)	шт	52	22640,28	1 177 294,69
1747 .	Обмазочная гидроизоляция подземных (соприкасающихся с грунтом) частей сборных ж/б изделий водоотвода горячим битумом за 2 раза (марка битума БНИ-IV)	$м^2$	72	12418,59	894 138,64
1748 .	**Итого по путепроводу:**				**3 334 390,63**
1749 .	**Мост через р.Илек ПК 334+64,1 (ПМ ПК4+56,74 - КМ ПК7+03,26). 10х24, Г-10,5+2х0,75, L=246,52м, В=13,3м)**	**шт**			
1795 .	***Устройство металлического барьерного ограждения из оцинкованной стали:***	мп			
1796 .	Ограждение мостовое 11-МО-1.5, в том числе:стойка мостовая СМ-2 (320шт, 7744кг, консоль амортизатор КА (320шт,1088 кг), секции балки СБ-1 (120шт, 6756 кг), метизы-848 кг. Изготовление и установка (сварка) цоколей ЦМ, сталь16Д (320шт, 8960 кг)	пм	0	89250,49	0,00
1797 .	Ограждение дорожное 11ДО-1 (1286кг), в т.ч.:стойка дорожная СД-1(36шт,637кг),консоль жесткая КЖ(36шт,198кг),секции балки СБ-1(8шт,451 кг),элемент световозвращающий ЭС(156шт)	пм	0	86579,35	0,00
1811 .	**Водоотвод с насыпи**	**шт**			
1812 .	Устройство щебеночной подушки, щебень фр. 10-20	м3	15,7	40668,10	638 489,21
1813 .	Укладка водоотводных лотков блок бетонный Б-5 (В25, F300,W8)	шт	96	22209,18	2 132 081,21
1814 .	Укладка водоотводных лотков блок лотка Б-6 (В25, F300,W8)	шт	100	16209,74	1 620 974,02
1815 .	Укладка водоотводных лотков блок Б-9	шт	4	30966,47	123 865,87
1816 .	Устройство рассекателя блок БР	шт	4	0,00	0,00
1817 .	ТрубаПВХ диам.200	м	100	0,00	0,00
1818 .	Монолитный бетон В25, F300,W6	м3	5,2	126350,44	657 022,31
1823 .	**Итого по мосту через р.Илек:**				**5 172 432,62**
1824 .	**Итого по гл.4**				**64 557 879,82**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826 .	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	***шт.***	***0***		
1879 .	Укрепление обочин ЩПС Н- 0,15м . Расход материалов на 1 м2: Щебеночно-песчаная смесь - 0,2118 м3 (М 1400),Тр-ка ЩПС 15км, Состав №5-1	$м^2$	2459,5	3661,22	9 004 769,29
1880 .	Укрепление обочин ЩПС Н- 0,10м . Расход материалов на 1 м2: Щебеночно-песчаная смесь - 0,1412 м3 (М 1400),Тр-ка ЩПС 15км, Состав №5-1	$м^2$	838,5	2662,96	2 232 888,43

1889 .	***Устройство пересечений и примыканий с переходно-скоростными полосами ПК53+00; 151+72,2; 272+35,3; 273+47,6***	***шт.***	***0***		
1910 .	*Устройство дорожной одежды переходного типа*				
1913 .	Укрепление торца съезда щебеночной призмой Н–15 см. Расход материалов на 1 м2:щебень М1400 фр. 20-40 мм – 0,093 м3, щебень М1200 фр. 10-20 мм – 0,015 м3, вода – 0,007 м3	$м^2$	90	2889,63	260 066,94
1914 .	*Устройство присыпных обочин*				
1920 .	Укрепление обочин ЩПС Н- 0,15м . Расход материалов на 1 м2: Щебеночно-песчаная смесь - 0,2118 м3 (М 1400)	$м^2$	870	3661,22	3 185 260,94
1958 .	**Итого по гл.5**				**14 682 985,60**
1959 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**				
1960 .	***Автобусные остановки ПК50+35слева; 55+62справа; 149+05слева;154+48справа; 269+76слева;276+20справа;316+16,6слева***	***шт.***			
1982 .	*Устройство автопавильонов*				
1983 .	Установка автопавильона модель «Нурлы» тип МО-1 (см.чертежи, спецификации)	шт.	7	3260132,79	22 820 929,54
1984 .	Установка скамеек(см.чертежи, спецификации)	шт.	14	125001,65	1 750 023,14
1985 .	Установка урн(см.чертежи, спецификации)	шт.	7	66497,80	465 484,58
2047 .	*Установка дорожных знаков из тонколистовой стали, световозвращающий материал класс I б:*	***шт.***			
2141 .	Фундамент марки Ф-1, бетон В15 – 0,35 $м^3$ F100 (139,3м3), Арматура А-I –3,22 кг(1281,56кг), Арматура Вр –3,48 кг(1385,04кг), Бетон В15 – 0,078 м3(31,044м3),Песок – 0,17 м3(67,66м3)	шт.	367,00	68406,63	25 105 234,12
2142 .	Фундамент марки Ф-2, бетон В15 – 0,44 $м^3$ F100(23,76м3), Арматура А-I –3,22 кг(173,88кг), Арматура Вр –4,09кг(220,86кг)Бетон В15 – 0,078 м3 (4,212м3),Песок – 0,24 м3(12,96м3)	шт.	44,00	85996,91	3 783 864,23
2194 .	*Устройство барьерного ограждения*	***мп***	*0,00*		
2195 .	Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО У2/ 190-0,75:2-1,25: Секция балки СБ-1 (4 мм) - 4210шт, Секция балки СБ-2 (4 мм) - 30 шт, Стойка СД-1 (№12) -8598 шт, Консоль жесткая - 8598 шт, Элемент световозвращающий -4255 шт, Болт М16х45.58 -43222 шт,Болт М10х1.25-8gх30.58 -8598 шт,Гайка М16-6Н.5 -43222 шт, Гайка М10-6Н.5 -8598 шт	п.м	10724,00	43673,30	468 352 420,92
2373 .	***Освещение автобусных остановок(см.чертежи, спецификации)***	***шт***	***0***		
2374 .	*Освещение автобусных остановок пк50+35, 55+62*	***шт***	*0*		
2375 .	**МТПО-4кВА-10/0,23кВ**				
2376 .	Установка стойки ж/б СВ105, в т.ч.рытье котлована, материалы	шт	1	164727,38	164 727,38
2377 .	Монтаж МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	731235,26	731 235,26
2378 .	Монтаж контура заземления МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	215042,00	215 042,00
2379 .	Разработка траншеи для прокладки полосы заземления	м3	14,0	6759,59	94 634,20
2380 .	Обратная засыпка траншеи	м3	14,0	3524,97	49 349,65
2381 .	Монтаж ограждения МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	1512498,23	1 512 498,23
2382 .	**ВЛ-10кВ**		0		
2383 .	Монтаж устройства ответвления на промежуточной опоре, в т.ч.материалы	шт	1	57807,40	57 807,40
2384 .	Установка концевой ж/б опоры К10-1 (в т.ч.рытье колована, установка опоры, материалы, натяжная одноцепная изолирующая подвеска, в т.ч.материалы)	шт	2	632427,37	1 264 854,73
2385 .	Установка промежуточной ж/б П10-2(в т.ч.рытье колована, установка опоры, материалы)	шт	4	263342,57	1 053 370,26
2386 .	Монтаж провода АС 50/8 (3 пр) на опорах , в т.ч.материалы	м	277,0	1903,56	527 285,66
2387 .	Монтаж разъединителя на опоре, в т.ч.материалы	шт	1	421514,06	421 514,06
2388 .	Гидроизоляция стоек битумом за 2 раза, в т.ч.материалы	м2	45,12	2691,91	121 459,16
2389 .	Монтаж заземления опор, в т.ч.материалы	шт	6	19608,50	117 650,99
2390 .	**КЛ-0,23кВ**				
2391 .	Разработка грунта ямобуром д.600 мм глубиной 2,0м	шт	18	16675,56	300 160,00
2392 .	Установка фундаментов опор освещения, в т.ч.материалы	шт	18	51796,74	932 341,30
2405 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (мех)	**м3**	179,5	442,44	79 418,22
2406 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (руч)	**м3**	5,54	6759,59	37 448,10
2409 .	Устройство берм под опоры освещения (с уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой)	**м3**	284,38	3195,47	908 741,26
2412 .	*Освещение автобусных остановок пк149+05, 154+48*	***шт***	*0*		
2413 .	**МТПО-4кВА-10/0,23кВ**				
2414 .	Монтаж устройства ответвления на опоре УА10-1, в т.ч.материалы	шт	1	52936,76	52 936,76
2415 .	Установка стойки ж/б СВ105,в т.ч.рытье котлована, материалы	шт	1	164727,38	164 727,38

2416 .	Монтаж МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	731235,26	731 235,26
2417 .	Монтаж провода АС 50/8, в т.ч.материалы	м	16,5	634,53	10 469,66
2418 .	Монтаж контура заземления МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	215042,00	215 042,00
2419 .	Разработка траншеи для прокладки полосы заземления	м3	14,0	6759,59	94 634,20
2420 .	Обратная засыпка траншеи	м3	14,0	3524,97	49 349,65
2421 .	Монтаж ограждения МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	1512498,23	1 512 498,23
2422 .	**КЛ-0,23кВ**				
2423 .	Разработка грунта ямобуром д.600 мм глубиной 2,0м	шт	18	16675,56	300 160,00
2424 .	Установка фундаментов опор освещения, в т.ч.материалы	шт	18	51796,74	932 341,30
2437 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (мех)	**м3**	171,89	442,44	76 051,24
2438 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (руч)	**м3**	5,32	6759,59	35 961,00
2441 .	Устройство берм под опоры освещения (с уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой)	**м3**	296,6	3198,04	948 539,46
2444 .	***Освещение автобусных остановок пк269+76, 276+20***	***шт***	***0***		
2445 .	**МТПО-4кВА-10/0,23кВ**				
2446 .	Монтаж устройства ответвления на промежуточной опоре, в т.ч.материалы	шт	1	57807,40	57 807,40
2447 .	Установка стойки ж/б СВ105,в т.ч.рытье котлована, материалы	шт	1	164727,38	164 727,38
2448 .	Монтаж МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	731235,26	731 235,26
2449 .	Монтаж провода АС 50/8, в т.ч.материалы	м	16,5	634,53	10 469,66
2450 .	Монтаж контура заземления МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	215042,00	215 042,00
2451 .	Разработка траншеи для прокладки полосы заземления	м3	14,0	6759,59	94 634,20
2452 .	Обратная засыпка траншеи	м3	14,0	3524,97	49 349,65
2453 .	Монтаж ограждения МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	1512498,23	1 512 498,23
2454 .	**КЛ-0,23кВ**				
2455 .	Разработка грунта ямобуром д.600 мм глубиной 2,0м	шт	18	16675,56	300 160,00
2456 .	Установка фундаментов опор освещения, в т.ч.материалы	шт	18	51796,74	932 341,30
2469 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (мех)	**м3**	190,40	442,44	84 240,83
2470 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (руч)	**м3**	5,89	6759,59	39 813,96
2473 .	Устройство берм под опоры освещения (с уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой)	**м3**	296,6	3195,47	947 777,01
2476 .	***Освещение автобусных остановок пк316+16,6***	***шт***	***0***		
2477 .	**МТПО-4кВА-10/0,23кВ**				
2478 .	Установка стойки ж/б СВ105,в т.ч.рытье котлована, материалы	шт	1	164727,38	164 727,38
2479 .	Монтаж МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	731235,26	731 235,26
2480 .	Монтаж контура заземления МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	215042,00	215 042,00
2481 .	Разработка траншеи для прокладки полосы заземления	м3	14,0	6759,59	94 634,20
2482 .	Обратная засыпка траншеи	м3	14,0	3524,97	49 349,65
2483 .	Монтаж ограждения МТПО, в т.ч.материалы	шт	1	1512498,23	1 512 498,23
2484 .	**ВЛ-10кВ**				
2485 .	Монтаж устройства ответвления на промежуточной опоре, в т.ч.материалы	шт	1	57807,40	57 807,40
2486 .	Установка концевой ж/б опоры К10-1 (в т.ч.рытье колована, установка опоры, материалы, натяжная одноцепная изолирующая подвеска, в т.ч.материалы)	шт	2	632427,37	1 264 854,73
2487 .	Установка промежуточной ж/б П10-2(в т.ч.рытье колована, установка опоры, материалы)	шт	4	263342,57	1 053 370,26
2488 .	Установка угловой анкерной ж/б опоры УА10-1 (в т.ч.рытье колована, установка опоры, материалы, натяжная одноцепная изолирующая подвеска, в т.ч.материалы)	шт	1	869101,69	869 101,69
2489 .	Монтаж провода АС 50/8 (3 пр) на опорах , в т.ч.материалы	м	335,0	1903,56	637 692,04
2490 .	Монтаж разъединителя на опоре, в т.ч.материалы	шт	1	421514,06	421 514,06
2491 .	Гидроизоляция стоек битумом за 2 раза, в т.ч.материалы	м2	62,04	2691,91	167 006,34
2492 .	Монтаж заземления опор, в т.ч.материалы	шт	7	111830,93	782 816,53
2493 .	**КЛ-0,23кВ**				
2494 .	Разработка грунта ямобуром д.600 мм глубиной 2,0м	шт	8	16675,56	133 404,45
2495 .	Установка фундаментов опор освещения, в т.ч.материалы	шт	8	51796,74	414 373,91
2508 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (мех)	**м3**	53,43	442,44	23 639,64
2509 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (руч)	**м3**	1,65	6759,59	11 153,32
2512 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (мех)	**м3**	8,90	442,44	3 937,73
2513 .	Разработка грунта для прокладки кабеля (руч)	**м3**	0,28	6759,59	1 892,68
2516 .	Устройство берм под опоры освещения (с уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой)	**м3**	91,7	3195,47	293 024,79
2578 .	***Освещение участка дороги. Развязка ПК222+07 пк224+84 (см.чертежи, спецификации)***	***уч-к***	***0***		
2579 .	**Трансформаторная подстанция**				
2580 .	Установка фундаментов ФБС-24.4.6-Т под КТПН с окраской и огрунтовкой ЗД, в т.ч.материалы	шт.	2	91978,05	183 956,10
2581 .	Монтаж КТПН-25/10/0,4 на фундаменты, в т.ч.материалы	шт.	1	3217783,02	3 217 783,02
2582 .	Рытье и обратная засыпка траншеи под шину заземления вручную/мех. способом	$м^3$	10,5	10284,56	107 987,89
2583 .	Монтаж контура заземления, в т.ч.мтериалы	шт.	8	16490,59	131 924,70
2584 .	Монтаж ограждения КТПН, в т.ч.материалы	шт	1	1512498,23	1 512 498,23
2585 .	**ВЛ-10 кВ и КЛ-10кВ**				
2586 .	Монтаж устройства ответвления на промежуточной опоре, в т.ч.материалы	шт	1	57807,40	57 807,40

2587 .	Разработка грунта ямобуром Ø600 мм глубиной 2,5 м под опоры (включены затраты по Заявке№1)	шт.	14	16676,37	233 469,22
2588 .	Разработка грунта мех. способом под кабель	м³	10,5	442,44	4 645,63
2589 .	Доработка грунта вручную под кабель	м³	1,0	6759,59	6 759,59
2590 .	Засыпка вручную траншеи	м3	1,0	3524,97	3 524,97
2591 .	Обратная засыпка траншеи (с уплотнением пневмотрамбовками)	м3	10,5	664,23	6 974,44
2592 .	Горизонтальное бурение	м	27,5	18812,00	517 330,13
2593-ВКЛ.	Установка промежуточных опор П10-1 (в т.ч.рытье колована, установка опоры, материалы) (по Заявке№1)	шт.	58	231043,62	13 400 529,72
2594 .	Установка угловых промежуточных опор УП10-1 (в т.ч.рытье колована, установка опоры, материалы)	шт.	4	532733,89	2 130 935,55
2595 .	Установка переходных угловых анкерных опор ПУА10-2 (в т.ч.рытье колована, установка опоры, материалы, натяжная изолирующая подвеска, в т.ч.материалы)	шт.	1	1508674,94	1 508 674,94
2596 .	Установка анкерных опор А10-1 (в т.ч.рытье колована, установка опоры, материалы, натяжная одноцепная изолирующая подвеска, в т.ч.материалы)	шт.	6	632427,37	3 794 564,19
2597 .	Установка переходных угловых промежуточных опор ПУП10-1 (в т.ч.рытье колована, установка опоры, материалы)	шт.	1	761501,24	761 501,24
2598 .	Монтаж разъединителя РЛНД-6/200 с приводом на опоре	шт.	2	397673,62	795 347,24
2599 .	Монтаж кабельной муфты, в т.ч.материалы	шт.	2	783801,58	1 567 603,16
2600 .	Подвеска провода АС-50/8 (3пр) на опорах, в т.ч.материалы	км	3,822	1839651,51	7 031 148,08
2601 .	Устройство заземления опор, в т.ч.материалы	шт.	70	10980,90	768 663,03
2602 .	Прокладка полиэтиленовой трубы д.110, в т.ч.материалы	м	40	5409,30	216 371,84
2603 .	Устройство песчаной постели толщиной 10 см под кабель, в т.ч.материалы	м³	1,3	39443,01	51 275,91
2604 .	Прокладка кабеля ААБ2Л-3х50 по опоре, в т.ч.материалы	м	20	9276,59	185 531,86
2605 .	Прокладка кабеля ААБ2Л-3х50 в трубе, в т.ч.материалы	м	40	9347,31	373 892,46
2606 .	Прокладка кабеля ААБ2Л-3х50 в траншее, в т.ч.материалы	м	30	9429,01	282 870,32
2607 .	**КЛ= 0,4 кВ**				
2608 .	Рытье траншей Т-1 мех. способом для кабеля в грунтах II группы	м³	711,0	442,44	314 575,79
2609 .	Доработка траншей Т-1 ручным способом	м³	35,6	6759,59	240 641,25
2610 .	Устройство песчаной постели толщиной 10 см, в т.ч.материалы	м³	79,0	7597,40	600 194,32
2611 .	Обратная засыпка траншеи с уплотнением пневмотрамбовками	м³	667,6	664,23	443 441,49
2612 .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	148,0	4743,70	702 067,86
2613 .	Прокладка силового кабеля в опоре в п/э трубе Dy75, в т.ч.материалы	м	148,0	4743,70	702 067,86
2614-ВКЛ .	Прокладка силового кабеля в траншее в п/э трубе Dy63, в т.ч.материалы (по Заявке№1)	м	3853	4421,43	17 035 785,53
2615 .	Прокладка силового кабеля АВВГ сеч. 3х2,5 мм² внутри опоры и кронштейна, в т.ч.материалы	м	1292,0	1153,59	1 490 441,21
2616 .	Прокладка трубы ПЭ-110 SDR 17 в траншее, в т.ч.материалы	м	70	5409,28	378 649,53
2617 .	Монтаж магнитных пускателей(2шт) и маркеров(10шт), в т.ч.материалы	шт.	12	42465,21	509 582,51
2618 .	**Установка опор освещения**				
2619 .	Разработка грунта ямобуром Ø600 мм глубиной 2,0 м	шт.	123	16675,56	2 051 093,36
2620 .	Установка фундаментов опор освещения, в т.ч.материалы	шт.	123	51796,74	6 370 998,89
2626 .	Устройство присыпных берм (разработка грунта экскаватором с перевозкой на 16км, с уплотнением пневмотрамбовкками с поливом водой)	м³	1453,34	3195,47	4 644 107,33
2631 .	**Итого по гл.6**				**624 371 831,50**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**944 441 531,71**
	в том числе НДС				*101 190 164,11*
	Минус ранее запроцентованные материалы (возврат)				***0,00***

	ИТОГО по объекту				**944 441 531,70**
	в том числе НДС 12%				101 190 164,00

Заказчик: 23.09.25. Приказ №342-

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

Отпуск Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №19 от23.07.2025г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 24.09.2025г.

приемки выполненных работ(восстановительные рабботы) за период с 25.08.2025г. по 23.09.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 861 312,28	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
2-ИСКЛ.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-78404,22	0	0	0	0,00	0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,48	1	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,48
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,03	4	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	117 660 133,43	11	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-8264897,148	0	0	0	0,00	0	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	29 001 448,43	213788	25 547 666,01	0	0,00	213788	25 547 666,01
7-ИСКЛ.	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-3453782,43	0	0	0	0,00	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 891 870,31	105	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
9-ИСКЛ.	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-840929,4053	0	0	0	0,00	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	18 514,65	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ.	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-1685,32541	0	0	0	0,00	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16	0	0,00	1988	2 446 870,16
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	1 302 204,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-1302204,584	0	0	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	328 117,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-328117,2087	0	0	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 465 423,70	6517	7 711 560,66	0	0,00	6517	7 711 560,66
14-ИСКЛ.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-753863,0367	0	0	0	0,00	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95	0	0,00	1055	1 079 792,95
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	44,007	1 960 374,00	0	0,00	44,007	1 960 374,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	92 179 556,26	286329	88 191 682,59	0	0,00	286329	88 191 682,59
17-ИСКЛ.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-3987873,672	0	0	0	0,00	0	0
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 742 685,46	286329	39 712 603,68	0	0,00	286329	39 712 603,68
18-ИСКЛ.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-1030081,783	0	0	0	0,00	0	0
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	41 070 362,48	23713	40 675 834,50	0	0,00	23713	40 675 834,50

19-ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-394527,98	0	0	0	0,00	0	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	4	20 532 346,63	0	0,00	4	20 532 346,63
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	86 160 627,94	36	78 967 589,70	0	0,00	36	78 967 589,70
21-ИСКЛ	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-7193038,239	0	0	0	0,00	0	0
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	11 202 531,64	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
22-ИСКЛ .	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-1 355 964,62	0	0	0	0,00	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	463 197 274,26	36	442 987 804,65	0	0,00	36	442 987 804,65
23-ИСКЛ .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-20 209 469,61	0	0	0	0,00	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	227 640 760,12	324000	218 285 600,42	0	0,00	324000	218 285 600,42
24-ИСКЛ .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-9 355 159,70	0	0	0	0,00	0	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	51 590 933,03	14310	37 647 437,61	0	0,00	14310	37 647 437,61
25-ИСКЛ .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-1 394 349,54	0	0	0	0,00	0	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	30 052 683,96	16851,75	20 548 580,58	0	0,00	16851,75	20 548 580,58
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-2654576,523	0	0	0	0,00	0	0
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	8 586 386,86	28	7 787 477,28	0	0,00	28	7 787 477,28
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-798909,583	0	0	0	0,00	0	0
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	10 336 569,44	270000	5 028 601,35	0	0,00	270000	5 028 601,35
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-279366,74	0	0	0	0,00	0	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**1 281 656 606,05**		**1 257 229 331,97**		**0,00**		**1 257 229 331,97**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**									
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	35,682712	1 646 262 474,22	34,80035	1 438 452 507,42	0	0,00	34,80035	1 438 452 507,42
		м3	1025105		977056		0		977056	
31-ИСКЛ .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-130 158 753,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0		0	
31-ВКЛ .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	9 982 953,14	0	9 982 953,14	0	0,00	0	9 982 953,14
		м3	1015		1015		0		1015	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	350 996 073,11	172176,9	103212357,8	401746,1	240 828 834,78	573923	344 041 192,55
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-6954880,561	0	0	0	0,00	0	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	275 587 542,38	1543134,7	235 196 082,39	0	0,00	1543134,7	235 196 082,39
33-ИСКЛ .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-4546247,264	0	0	0	0,00	0	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**2 141 169 161,05**		**1 786 843 900,72**		**240 828 834,78**		**2 027 672 735,50**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	572 877 725,21	27,639	404 644 010,30	0	0,00	27,639	404 644 010,30
		м3	96494,07		77511,927		0		77511,9270	
36-ИСКЛ .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,14935	-168 233 714,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-18982,1435		0		0		0	
36-ВКЛ .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,266988	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0	0,00	6,266988	114 502 688,29
		м3	16791,6835		16791,6835		0		16791,6835	

37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	1 306 841 126,84	9	221 899 230,00	0	0,00	9	221 899 230,00
		м2	365904,08		94500		0		94500	
37-ИСКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-1 084 941 896,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	24,905988	826 719 195,98	24,905988	826 719 195,98	0,00000	0,00	24,905988	826 719 195,98
		м2	262139,3		262139,3		0,00		262139,3	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	2 803 942 507,16	8,2	429 157 036,77	0	0,00	8,2	429 157 036,77
		м2	334594,56		78720		0		78720	
38-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-2 374 785 470,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,705988	1 423 648 631,97	25,705988	1 423 648 631,96	0,00000	0,00	25,705988	1 423 648 631,96
		м2	247403,90		247403,9		0,00		247403,90	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 324 257 945,92	34,6979	2 226 365 181,79	0,00000	0,00	34,6979	2 226 365 181,78
		м2	313721,55		305780,313		0,000		305780,313	
39-ИСКЛ .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-97 892 764,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	2 818 618 168,45	31,305988	2 537 033 944,41	3,00	0,00	34,305988	2 537 033 944,41
		м2	313721,55		282380,292		0		282380,292	
40-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-71 347 739,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	153 688 549,33	33,905988	149 119 645,06	0,0000	0,00	33,905988	149 119 645,06
		м3	70112,00		68409,995		0		68409,995	
41-ИСКЛ .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-4 568 904,26	0	0,00	-33,905988	0,00	-33,905988	0,00
		м3	-1702		0		0		0	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	814 693 741,80	33,917988	793 970 265,87	15,2	0,00	49,117988	793 970 265,87
		м2	208127,2		202833,04		0		202833,04	
42-ИСКЛ .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-20 723 475,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-5294,16		0		0		0	
43 .	**Итого по гл.3**			**9 337 296 315,24**		**9 127 059 830,44**		**0,00**		**9 127 059 830,44**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	620959936,20	1	547 366 473,31	0	0,00	1	547 366 473,31
45-ИСКЛ	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-68814633,70	0	0	0	0,00	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	64661357,37	3	64 450 611,62	0	0,00	3	64 450 611,62
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	107581406,16	0	65369124,97	0	13 647 960,24	0	79 017 085,20
47-ИСКЛ .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-28564320,95		0		0,00		0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	42403096,33	0	0,00	0	42 403 096,33	0	42 403 096,33
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	284042237,20	0	247 950 233,21	0	3 334 390,63	0	251 284 623,84
50 .	Мост	шт.	1	435540498,72	0	260 589 527,10	0	5 172 432,62	0	265 761 959,73
51 .	**Итого по гл.4**			**1 457 809 577,32**		**1 185 725 970,20**		**64 557 879,82**		**1 250 283 850,02**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1971111463,25	0	1 172 748 156,98	0	14 682 985,60	0	1 187 431 142,57
53-ИСКЛ .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-777607101,02	0	-1084,01	0	0,00	0	-1 084,01
53-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		622 886 644,69	0	622886644,69		0,00		622 886 644,69
53-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №3	тенге		1 084,01		1084,01		0,00		1 084,01
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	739395694,64	0	448806627,47	0	0,00	0	448 806 627,47
54-ИСКЛ	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-290589067,17	0	0		0,00		0,00

54-ВКЛ.	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219 595 660,68	0	219595660,68		0,00		219 595 660,68
55.	**Итого по гл.5**			**2 484 794 379,07**		**2 464 037 089,80**		**14 682 985,60**		**2 478 720 075,40**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	122340532,36	0	82404500,97	0	25 036 437,26	0	107 440 938,22
57-ИСКЛ.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-14672386,77		0		0,00		0,00
57-ВКЛ.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		21167063,9		21167063,9		0,00		21 167 063,90
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	585379274,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-585379274,97	0	0	0	0,00	0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	83981792,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-83981792,53	0	0	0	0,00	0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	139993698,57	0	48405300,69	0	28 889 098,34	0	77 294 399,03
60-ИСКЛ.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-13511053,63	0	0	0	0,00	0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	16891088,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61-ВКЛ	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	59475,66		0	0	0,00	0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	957758276,35	3859	168308871,45	0	468 352 420,92	3859	636 661 292,37
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-58104213,49	0	0	0	0,00	0	0,00
62-ВКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	5852221,597	0	0	0	0,00	0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	341140679,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ.	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-23579125,91	0	0	0	0,00	0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	71341528,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	13353505,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ.	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-394055,1143	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ.	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	67740,42866	0	0	0	0,00	0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	4278644,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	265269268,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67-ИСКЛ.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-265269268,6	0	0	0	0,00	0	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	72034986,52	0	0,00	0	27 756 657,16	0	27 756 657,16
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	64301693,3	0	0,00	0	0,00	0	0,00

69-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-44070338,21		0		0,00		0,00
69-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		20097,60		0		0,00		0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	115768718,78	0	0,00	0	43 900 902,56	0	43 900 902,56
70-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-19604495,17		0		0,00		0,00
70-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		31141671,45		0		30 436 315,26		30 436 315,26
70 .	**Итого по гл.6**			**1 803 575 954,99**		**320 285 737,01**		**624 371 831,50**		**944 657 568,51**
71	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам №1-2	тенге		808 572 308,61		0,00		0,00		0,00
72-ИСКЛ.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ по Заявке №2	тенге		-718 699 773,74		0,00		0,00		0,00
72-паводок .	Восстановительные работы в послепаводковый период по Заявке №2	тенге		422 164 184,96		422 164 184,96		0,00		422 164 184,96
72-ВКЛ .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №3	тенге		469 710 796,83		0,00		0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**981 747 516,67**		**422 164 184,96**		**0,00**		**422 164 184,96**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**19 488 049 510,38**		**16 563 346 045,09**		**944 441 531,70**		**17 507 787 576,79**
	в том числе НДС			*2 088 005 304,68*		*1 774 644 219,12*		*101 190 164,11*		*1 875 834 383,23*
	Заготовка материалов			***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
	Итого по объекту			**19 488 049 510,38**		**16 563 346 045,09**		**944 441 531,70**		**17 507 787 576,79**
	в том числе НДС			*2 088 005 304,68*		*1 774 644 219,12*		*101 190 164,11*		*1 875 834 383,23*

отпуск 23.09.25 Приказ U342-2

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ермоленко С.Г.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" — Кенжина Ж.Т.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №19 от23.07.2025г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 25.08.2025г. по 23.09.2025г. от 24.09.2025г.

восстановительные послепаводковые работы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0	0,00		0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0	0,00	0	0,00		0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0	0,00	0	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	к-т	0	0,00	0	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	0	0,00	0	0,00		0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	0	0,00	0	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	0	0,00	0	0,00		0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0	0,00	0	0,00		0	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0	0,00	0	0,00		0	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	23713	40 675 834,50	23713	40 675 834,50	*100*	0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0	0,00		0	0,00

24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	47700,00	49 582 346,42	47700	49 582 346,42	100	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	19080,00	50 196 583,49	14310	37 647 437,61	75	0	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	22469,00	27 398 107,44	16852	20 548 580,58	75	0	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	28	7 787 477,28	28	7 787 477,28	100	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	540000,00	10 057 202,70	270000	5 028 601,35	50	0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**185 697 551,82**		**161 270 277,74**			**0,00**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	0 13267,00	158 182 786,50	0,000000 13267,00	80 531 573,67	51	0 0,00	0,00
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	573923,00	344041192,55	573923,00	344 041 192,55		401746,1	240828834,78
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	1676341,70	179226067,81	1341073,40	143 380 855,08		0	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**681 450 046,85**		**567 953 621,30**			**240 828 834,78**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	0 306,0755	2 712 666,16	0,0 306,0755	2 712 666,16	100	0,0 0	0,00
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	0 0,000	0,00	0,00000 0,00	0,00		0,00000 0	0,00
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	0 0,000	0,00	0,0000 0,00	0,00		0,00000 0	0,00
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	0 2403,02	29 622 338,27	0,00 2403,02	29 622 338,27	100	0,00000 0	0,00
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	33,905988 305780,31	2 747 270 429,20	34,305988 282380,29	2 537 033 944,41	92	3 0	0,00
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	33,905988 39805,66	104 161 379,73	-14,328708 39805,66	104 161 379,73	100	-33,905988 0	0,00
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	33,917988 202833,04	793 970 265,87	49,117988 202833,04	793 970 265,87	100	15,2 0	0,00
43.	**Итого по гл.3**			**3 677 737 079,24**		**3 467 500 594,44**			**0,00**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	28	103 744 697,77	1,00	98 965 868,57	95	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	16285073,03	3,00	16 074 327,29	99	0	0
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	1	79017085,20	0,00	79 017 085,20	100	0	13647960
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	42 403 096,33	0,00	42 403 096,33	100	0	42 403 096,33
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	68 262 637,73	0,00	35 505 024,35	52	0	3 334 390,63
50.	Мост	шт.	1	214 145 706,31	0,00	44 367 167,32	21	0	5 172 432,62
51.	**Итого по гл.4**			**523 858 296,37**		**316 332 569,07**			**64 557 879,82**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16	787 137 224,12	16,00	781 062 920,45	99	0	14 682 985,60
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1	207 430 279,94	1,00	207 430 279,94	100	0	0,00
55.	**Итого по гл.5**			**994 567 504,07**		**988 493 200,39**			**14 682 985,60**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								

57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	7	128 835 209,49	0,00	128 608 002,13	*100*	0	25 036 437,26
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0	0	0,00	0,00		0	0
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	473	126 482 644,94	0,00	77 294 399,03	*61*	0	28 889 098,34
61 .	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	1425,00	16 950 564,29	0,00	0,00	*0*	0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	20684,00	905 506 284,45	3859,00	636 661 292,37	*70*	0	468 352 420,92
63 .	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	3082,67	317 561 553,94	0,00	0,00	*0*	0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	71 341 528,71	0,00	0,00	*0*	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	101,261	13 027 190,86	0,00	0,00	*0*	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	4 278 644,05	0,00	0,00	*0*	0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	72 034 986,52	0,00	27 756 657,16	*39*	0	27 756 657,16
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	20 251 452,69	0,00	0,00	*0*	0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	127 305 895,06	0,00	74 337 217,82	*58*	0	74 337 217,82
70 .	**Итого по гл.6**			**1 803 575 954,99**		**944 657 568,51**			**624 371 831,50**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1--3	тенге		559 583 331,70		0,00			0,00
72-паводок .	Восстановительные работы в послепаводковый период по Заявке №2	тенге		0,00		0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**559 583 331,70**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**8 426 469 765,04**		**6 446 207 831,45**			**944 441 531,70**
	в том числе НДС			*902 836 046,25*		*690 665 124,80*			*101 190 164,11*
	Заготовка материалов			***-804 560 106,16***		***-804 560 106,16***			***0,00***
	Итого по объекту			**7 621 909 658,87**		**5 641 647 725,28**			**944 441 531,70**
	в том числе НДС			*816 633 177,74*		*604 462 256,28*			*101 190 164,11*

Заказчик: 23.09.25 Приказ №342-д

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

Отпуск Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
Мураитов С.Д.