Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Уштобе Бухар-Жырауского района (105 земельных участка)

А К Т №1

приемки выполненных работ

за август 2020 года

№ п/п	поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	346,4878511	42,03	42,03	14562	14562	--	3758	19786
						--	15,07	--	5220		1466	
2	2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1614,459199	255,38	242,28	412299	391156	--	82619	534512
						13,10	57,98	21143	93605		39593	
3	3	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1191,474593	318,99	302,66	380066	360615	--	76138	492701
						16,33	72,43	19451	86297		36496	
4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	49,9317278	2566,80	--	128165	--	--	92279	238079
						2566,80	--	128165	--		17635	
5	5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,8497297	3816,32	--	140630	--	--	101254	261235
						3816,32	--	140630	--		19351	
6		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1845,99	832,03	--	1535923	--	--	1105864	2853130
						832,03	--	1535923	--		211343	
7	6	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1002,581693	41,09	41,09	41198	41198	--	8859	54062
						--	12,27	--	12304		4005	

8	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1002,581693	184,66 96,88	87,78 40,03	185137 97129	88008 40135	--	98830 22717	306684
9	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	418,815	2642,45 1002,66	155,89 44,84	1106698 419929	65289 18778	621480	434320 123281	1664299
10	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,79668	345732,78 236486,00	104466,90 29307,83	275438 188404	83227 23349	3807	209635 38806	523879
11	10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	27,36	1242,20 1081,16	7,39 2,18	33987 29581	202 60	4204	29344 5066	68397
12		2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	832,2804	1775,00 --	-- --	1477298 --	-- --	1477298	-- 118184	1595482
13	12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02736	1499245,40 707616,00	686841,08 218793,43	41019 19360	18792 5986	2867	25093 5289	71401
14	13	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	27,36	12332,00 --	-- --	337404 --	-- --	337404	-- 26992	364396
15	14	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,228	4244933,52 107923,50	718207,94 231900,86	967845 24607	163751 52873	779487	76705 83564	1128114
16	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры из стальных труб для прохода труб в стенах колодцев. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,741184	1341966,27 478743,70	503495,73 143825,80	994644 354837	373183 106601	266624	456824 116117	1567586
17	16	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,432	2919,00 --	-- --	18775 --	-- --	18775	-- 1502	20277
18	17	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80 *СП - 8%*	м	3,504	934,00 --	-- --	3273 --	-- --	3273	-- 262	3535
19	18	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	73	2876,19 2118,60	-- --	209962 154658	-- --	55304	151565 28922	390449

20	19	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	134	5338,96 2777,72	-- --	715420 372214	-- --	343206	364770 86415	1166606
21	20	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	5	30245,91 9236,44	3345,85 64,05	151230 46182	16729 320	88319	46037 15781	213048
22	21	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	6,867	68244,69 55208,00	-- --	468636 379113	-- --	89523	375322 67517	911475
23	22	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3железобетонных и бетонных конструкций колодца	128,68	21664,35 9870,04	9032,79 3608,46	2787768 1270077	1162340 464336	355351	1717069 360387	4865224
24	23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	44	23188,00 --	-- --	1020272 --	-- --	1020272	-- 81622	1101894
25	24	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	20	36410,00 --	-- --	728200 --	-- --	728200	-- 58256	786456
26	25	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	88	14962,00 --	-- --	1316656 --	-- --	1316656	-- 105332	1421988
27	26	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	44	20267,00 --	-- --	891748 --	-- --	891748	-- 71340	963088
28	27	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	40	23376,00 --	-- --	935040 --	-- --	935040	-- 74803	1009843
29	28	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	20	29602,00 --	-- --	592040 --	-- --	592040	-- 47363	639403
30	29	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, Г ОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	44	21513,00 --	-- --	946572 --	-- --	946572	-- 75726	1022298
31	30	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	20	34308,00 --	-- --	686160 --	-- --	686160	-- 54893	741053

32	31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	128	4976,00 --	-- --	636928 --	-- --	636928	-- 50954	687882
33	32	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	128	5426,00 --	-- --	694528 --	-- --	694528	-- 55562	750090
34	33	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	128	12562,00 --	-- --	1607936 --	-- --	1607936	-- 128635	1736571
35	34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка *СП - 8%*	т	1,605	544430,00 --	-- --	873810 --	-- --	873810	-- 69905	943715
36	35	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	34	44068,81 1951,04	177,24 75,01	1498340 66335	6026 2550	1425979	68197 125323	1691859
37	40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,96788	1341966,27 478743,70	503495,73 143825,80	1298862 463366	487323 139206	348173	596547 151633	2047042
38	41	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижк а или клапан	41	2883,35 2431,94	133,00 64,05	118217 99710	5453 2626	13054	101312 17562	237092
39	42	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	41	22149,00 --	-- --	908109 --	-- --	908109	-- 72649	980758
40	43	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 м м. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	146	2148,48 1730,19	120,40 25,62	313678 252608	17578 3741	43492	251221 45192	610091
41	44	2304-0902-3127 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М "-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre *СП - 8%*	шт.	71	3427,00 --	-- --	243317 --	-- --	243317	-- 19465	262782
42	45	2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	Вентили для воды, PN 16, DN 32 (применительно) *СП - 8%*	шт.	75	1535,00 --	-- --	115125 --	-- --	115125	-- 9210	124335
43	46	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	131	1255,00 --	-- --	164405 --	-- --	164405	-- 13152	177557
44	47	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	131	3523,00 --	-- --	461513 --	-- --	461513	-- 36921	498434

45	48	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100ГОСТ 12836-67	шт.	10	3168,00	--	31680	--	31680	--	34214
			СП - 8%			--	--	--	--		2534	
46	49	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники(седелки). Установка	шт.	75	2049,83	1330,69	153737	99801	--	79967	252401
			НР - 99%; СП - 8%			719,15	357,85	53936	26839		18696	
47	50	2302-0301-1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	882,00	--	66150	--	66150	--	71442
			СП - 8%			--	--	--	--		5292	
48	51	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Прим.	Упор бетонный УП1-2. Устройство	м3	0,896	19617,06	987,91	17577	885	12978	3664	22940
			НР - 91%; СП - 8%			4144,88	348,46	3714	312		1699	
49	52	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1435,00	--	5740	--	5740	--	6199
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
50	53	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2173,97	53,20	4348	106	429	3826	8828
			НР - 99%; СП - 8%			1906,74	25,62	3813	51		654	
51	54	2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	2	64121,00	--	128242	--	128242	--	138501
			СП - 8%			--	--	--	--		10259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28886308	3396226	19345198	6561019	38283113
								6144886	1085190	--	2835782	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				22878557				
			Материалы	Тенге				4012273				
			Всего заработная плата	Тенге					6446855			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1674086				
			Местные материалы	Тенге				8448144				
			Накладные расходы	Тенге				5793464				
			Сметная прибыль	Тенге				2293762				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30965783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5815
			Сметная заработная плата	Тенге					6446855			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				873810				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				873810				
			Сметная прибыль	Тенге				69905				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				943715				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5133941				
			Материалы	Тенге				442002				
			Всего заработная плата	Тенге					783221			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3894880				
			Накладные расходы	Тенге				767556				
			Сметная прибыль	Тенге				472120				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6373616				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							665
			Сметная заработная плата	Тенге				783221			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38283114				6480
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
			Сметная заработная плата	Тенге				7230076			38283116
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			6144886				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3396226			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1085190			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					19345198		
			- Накладные расходы	Тенге						6561019	
			- Сметная прибыль	Тенге						2835782	
			Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			382831				
			Итого	Тенге			38665947				
			Зимние удорожания 2,2%	Тенге			850651				
			Итого	Тенге			39516598				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			790332				
			Итого с непредвиденными затратами				40306930				
			в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге			42318286				
			скидка	Тенге			4231829				
			итого со скидкой	Тенге			38086457				
			НДС 12%	Тенге			4570374,85				
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			42656831,92				

Заказчик
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Евростандарт-Аква"
г.Нур-Султан,Жамбыл,15А,1
БИН/ИИН 040140006534
БИК SABRKZKA
ИИК KZ36914398416BC09106
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.:62-54-35

Руководитель
_____ Нуралин Р.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, Караганда ,
г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
_____ Копжасаров М.Г.