Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ТОО "Алматы Құбыр Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РМ Компани ЛТД"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-К3 22а до ТК-3В
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция тепловых сетей ТМ-2 от ТК1-К3 22а до ТК-3В
(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024г. (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 07 04 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 Теплоснабжение									
			Раздел 1: Трубопроводы и детали ППУ									
1	1	1124-0108-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.285	2528876.50 1675665.85	774336.16 294381.06	720729.84 477564.63	220685.74 83898.46	22479.09	555848.74 102126.12	1378704.70
2	2	1124-0108-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.13	1964636.94 1348470.57	561419.86 218542.88	255402.81 175301.15	72984.89 28410.78	7117.26	201674.78 36566.11	493643.70
3	7	1124-0108-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	14	50181.00 36412.10	11906.91 4519.47	702534.00 509769.33	166696.67 63272.67	26068.00	567311.67 101587.67	1371433.34
4	8	1124-0108-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	38153.25 28905.92	7942.68 3136.72	152613.00 115623.50	31771.00 12547.00	5218.50	126889.00 22360.00	301862.00
5	13	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	1.3	320119.66 280535.38	3412.74 1124.40	416155.55 364695.92	4436.62 1461.80	47023.02	252648.85 53504.28	722308.68
6	17	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0.39	320119.66 280535.38	3412.74 1124.40	124846.68 109408.83	1330.98 438.57	14106.87	75794.70 16051.35	216692.73
7	26	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	1.351	22389.33 9690.32	4972.88 2035.03	30248.05 13091.75	6718.25 2749.25	10438.05	18692.45 3915.10	52855.60
			Итого по разделу 1: Трубопроводы и детали ППУ					2402529.93 1765455.11	504624.15 192778.53	132450.79 0.00	1798860.19 336110.63	4537500.75
			Раздел 3: Пересечения									
8	89	1122-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0.1 м²	м короба	2.25	20055.09 3045.78	2195.26 955.51	45124.00 6853.00	4939.50 2150.00	33331.50	8913.00 4323.00	58360.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	91	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	12	4229.93 649.31	34.25 6.22	50759.00 7791.50	411.00 74.50	42556.50	7315.50 4646.00	62720.50
10	92	1124-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0.0059	4980071.97 2836328.08	2053711.72 640739.26	29382.50 16734.50	12117.00 3780.50	531.00	20309.50 3975.50	53667.50
11	94	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0059	14318322.65 1075230.45	499739.17 125259.79	84478.00 6344.00	2948.50 739.00	75186.00	7012.00 7319.00	98809.00
12	95	1124-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0.0031	3829413.19 2194211.59	1582009.75 494805.87	11871.00 6802.00	4904.50 1534.00	165.00	8252.50 1610.00	21733.50
13	97	1122-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0031	4901227.69 451777.50	202536.14 50362.54	15194.00 1400.50	627.50 156.00	13165.50	1541.00 1339.00	18074.00
14	98	1124-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0.00295	3426142.70 1984937.08	1400713.98 435717.97	10107.00 5855.50	4132.00 1285.50	119.50	7069.50 1374.00	18550.50
15	100	1122-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.00295	3688307.80 409611.60	176419.72 44874.33	10880.50 1208.50	520.50 132.50	9151.50	1327.50 976.50	13184.50
16	101	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1.13	37036.12 8281.33	2542.47 731.92	41851.00 9358.00	2873.00 827.00	29620.00	9268.50 4089.50	55209.00
17	102	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1.05	22389.33 9690.32	4972.88 2035.03	23509.00 10175.00	5221.50 2137.00	8112.50	14527.50 3043.00	41079.50
18	104	1124-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0.0028	4980071.97 2836328.08	2053711.72 640739.26	13944.00 7941.50	5750.50 1794.00	252.00	9638.50 1886.50	25469.00
19	106	1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0028	14318322.65 1075230.45	499739.17 125259.79	40091.50 3010.50	1399.00 350.50	35681.50	3328.00 3473.50	46893.00
20	107	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0.23	37036.12 8281.33	2542.47 731.92	8518.50 1904.50	585.00 168.50	6029.00	1886.50 832.50	11237.50
21	108	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0.16	22389.33 9690.32	4972.88 2035.03	3582.50 1550.50	795.50 325.50	1236.00	2213.50 463.50	6259.50
22	110	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1.5	37036.12 8281.33	2542.47 731.92	55554.00 12422.00	3814.00 1098.00	39318.50	12303.00 5428.50	73285.50
23	111	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0.1676	22389.33 9690.32	4972.88 2035.03	3752.50 1624.00	833.50 341.00	1295.00	2319.00 485.50	6557.00
24	114	1122-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м короба	1.5	20055.09 3045.78	2195.26 955.51	30082.50 4568.50	3293.00 1433.50	22221.00	5942.00 2882.00	38906.50
25	116	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8	4229.93 649.31	34.25 6.22	33839.50 5194.50	274.00 50.00	28371.00	4877.00 3097.50	41814.00
			Итого по разделу 3: Пересечения					512521.00 110738.50	55439.50 18377.00	346343.00 0.00	128044.00 51245.00	691810.00
			Раздел 4: Демонтаж трубопроводов (по дефектному акту)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	117	1216-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	285	1197.65 965.80	220.94 102.93	341330.49 275253.26	62967.98 29335.36	3109.25	219304.23 44850.18	605484.90
27	118	1216-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	130	1097.30 896.82	194.56 90.72	142648.81 116586.72	25292.76 11793.13	769.33	92433.88 18807.31	253890.00
28	120	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	$м^3$ сборных конструкций	34.48	11730.56 7752.26	3978.30 1628.03	404469.50 267298.00	137172.00 56134.50		381650.00 62889.50	849009.00
			Итого по разделу 4: Демонтаж трубопроводов (по дефектному акту)					888448.80 659137.98	225432.74 97262.99	3878.58 0.00	693388.11 126546.99	1708383.90
			ИТОГО по акту					3803499.73 2535331.59	785496.39 308418.52	482672.37 0.00	2620292.30 513902.62	6937694.65
			Локальная смета 02-01-02 Строительная часть, вскрытие и восстановление									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	962.227148	273.58 0.00	273.58 79.55	263245.95 0.00	263245.95 76545.00		55116.45 25470.00	343832.40
2	2	1101-0205-0108 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	29.759603	7967.68 7967.68	0.00 0.00	237114.90 237114.90	0.00 0.00		170722.80 32626.80	440464.50
3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	738.530151	47.27 0.00	47.27 16.89	34910.10 0.00	34910.10 12473.55		8980.65 3508.20	47398.95
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22.841139	2020.90 2020.90	0.00 0.00	46159.65 46159.65	0.00 0.00		33235.20 6351.75	85746.60
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	738.530151	352.72 196.91	155.81 81.67	260494.20 145423.80	115070.40 60315.75		148134.60 32687.55	441316.35
			Итого по разделу 1: Земляные работы					841924.80 428698.35	413226.45 149334.30	0.00 0.00	416189.70 100644.30	1358758.80
			Раздел 2: Теплотрасса									
6	6	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	75	22389.33 9690.32	4972.88 2035.03	1679199.66 726774.17	372966.18 152627.39	579459.67	1037693.34 217351.34	2934244.34
7	11	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1.3041	35864.14 8281.33	2542.47 731.92	46770.50 10799.60	3315.55 954.45	32655.00	10696.35 4597.25	62064.10
8	12	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	0.139587	27993.48 2940.93	2150.70 564.06	3907.40 410.55	300.30 78.75	3196.90	445.20 348.25	4700.85
9	13	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0.547655	81246.65 37618.01	10053.96 4617.39	44495.00 20601.50	5506.00 2528.50	18387.50	21048.50 5243.50	70787.00
10	17	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	1.24824	27993.48 2940.93	2150.70 564.06	34942.50 3671.00	2684.50 704.00	28587.00	3981.50 3114.00	42038.00
11	18	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	3.29149	81246.65 37618.01	10053.96 4617.39	267422.50 123819.50	33092.50 15198.00	110510.50	126506.00 31514.50	425443.00
			Итого по разделу 2: Теплотрасса					2076737.56 886076.32	417865.03 172091.09	772796.57 0.00	1200370.89 262168.84	3539277.29
			Раздел 3: Угол поворота Уп1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	22	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	2.76	27993.48 2940.93	2150.70 564.06	77262.00 8117.00	5936.00 1557.00	63209.00	8803.00 6885.00	92950.00
13	23	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	2.1	37036.12 8281.33	2542.47 731.92	77776.00 17391.00	5339.00 1537.00	55046.00	17224.50 7600.00	102600.50
14	24	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	6.048	22389.33 9690.32	4972.88 2035.03	135410.50 58607.00	30076.00 12308.00	46727.50	83679.50 17527.00	236617.00
			Итого по разделу 3: Угол поворота Уп1					**290448.50** **84115.00**	**41351.00** **15402.00**	**164982.50** **0.00**	**109707.00** **32012.00**	**432167.50**
			Раздел 4: Угол поворота Уп2									
15	27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	0.8844	27993.48 2940.93	2150.70 564.06	24757.26 2601.06	1902.12 498.96	20254.08	2820.84 2206.38	29784.48
16	28	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0.7392	37036.12 8281.33	2542.47 731.92	27376.80 6121.50	1879.68 541.20	19376.28	6062.76 2674.98	36114.54
17	29	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0.0264	35864.14 8281.33	2542.47 731.92	947.10 218.46	66.66 19.14	661.32	216.48 93.06	1256.64
18	30	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	2.36544	22389.33 9690.32	4972.88 2035.03	52960.38 22921.80	11763.18 4814.04	18275.40	32728.08 6855.42	92543.88
			Итого по разделу 4: Угол поворота Уп2					**106041.54** **31862.82**	**15611.64** **5873.34**	**58567.08** **0.00**	**41828.16** **11829.84**	**159699.54**
			Раздел 5: Компенсаторная ниша К1									
19	33	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	2.53737	27993.48 2940.93	2150.70 564.06	71029.86 7462.29	5457.21 1431.21	58110.36	8092.92 6329.73	85452.51
20	34	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1.28304	37036.12 8281.33	2542.47 731.92	47518.68 10625.34	3262.05 939.18	33631.62	10523.70 4643.43	62685.81
21	35	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0.1386	35864.14 8281.33	2542.47 731.92	4970.79 1147.74	352.11 101.31	3470.61	1136.85 488.73	6596.37
22	36	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	6.03504	22389.33 9690.32	4972.88 2035.03	135120.48 58481.61	30011.52 12281.61	46627.35	83500.23 17489.67	236110.38
23	41	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	0.091476	27993.48 2940.93	2150.70 564.06	2560.80 268.95	196.68 51.48	2094.84	291.72 228.36	3080.88
24	42	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0.241213	81246.65 37618.01	10053.96 4617.39	19597.71 9074.01	2425.17 1115.75	8098.53	9270.69 2309.34	31177.74
			Итого по разделу 5: Компенсаторная ниша К1					**280798.32** **87059.94**	**41704.74** **15918.54**	**152033.31** **0.00**	**112816.11** **31489.26**	**425103.69**
			Раздел 7: Неподвижная опора Н1									
25	58	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	2.7324	27993.48 2940.93	2150.70 564.06	76489.38 8035.83	5876.31 1541.10	62576.91	8714.97 6816.48	92020.83
26	59	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	10.5138	39859.75 10351.95	1177.71 538.25	419077.56 108838.29	12382.26 5659.17	297857.01	104192.55 41861.49	565131.60
27	63	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	36.42408	4229.93 649.31	34.25 6.22	154071.39 23650.44	1247.73 226.71	129173.22	22205.70 14102.22	190379.31
			Итого по разделу 7: Неподвижная опора Н1					**649638.33** **140524.56**	**19506.30** **7426.98**	**489607.14** **0.00**	**135113.22** **62780.19**	**847531.74**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 9: Деформационные швы									
28	70	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		1.188	31114.74	3309.37	36964.29	3931.29	27496.92	6019.86	46422.75
				м³		4659.79	908.47	5535.75	1079.10		3438.60	
29	72	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		11.616	1284.22	52.85	14917.65	614.13	5292.21	8818.26	25634.73
				м² стяжки		775.76	31.84	9011.31	369.93		1898.82	
30	73	1113-0501-0303 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой		36.432	4702.74	177.16	171330.06	6454.47	86111.52	56484.12	246039.42
				м²		2161.96	84.99	78764.40	3096.39		18225.24	
31	74	1107-0516-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд		72.864	308.66	6.00	22490.16	437.25	8866.11	15828.12	41383.65
				м		180.98	3.11	13186.80	226.71		3065.37	
32	75	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		36.432	4229.93	34.25	154104.72	1248.06	129201.27	22210.32	190420.56
				м²		649.31	6.22	23655.72	226.71		14105.52	
33	76	1126-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		1.553063	4185.05	154.62	6499.64	240.15	63.01	4748.25	12147.72
				м² поверхности покрытия или грани		3989.85	32.98	6196.48	51.23		899.83	
			Итого по разделу 9: Деформационные швы					406306.52	12925.35	257031.04	114108.93	562048.83
								136350.46	5050.07	0.00	41633.38	
			ИТОГО по акту					4651895.57	962190.51	1895017.64	2130134.01	7324587.39
								1794687.45	371096.32	0.00	542557.81	
			ИТОГО по акту									14262282.04
			Временные здания и сооружения	%	1.04			148327.73				
			Итого с временными									14 410 609.77
			Зимние удорожания	%	0.67			96551.09				
			Итого с зимними удорожаниями									14 507 160.86
			Непредвиденные работы и затраты	%	2.00			290143.22				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 797 304.08
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100% (к = 1,163)		1.163							17 209 264.64
			НДС	%	12.00			2065111.76				
			Итого с НДС									19 274 376.40
			Итого с понижающим коэффициентом		0.98							18 888 888.87
			Скидка суб подрядчика 10% К=0,9		0.90							17 000 000.00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РМ Компани ЛТД"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бугыбаев Р Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматы Көпір Құрылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерболатұлы Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П