Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" км 607-622 (9,5 км выборочно) (с применением технологии ресайклинга)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	6	25.05.2015г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	270 281 700,00									
В том числе: в текущем месяце сентябрь	12 303 650,00									12 303 650,00
Удержание аванса	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	615 183,33									615 183,33
Итого к оплате:	**11 688 466,67**									**11 688 466,67**

Заказчик: **Директор КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»**
А. Горват

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО «Костанай жолдары»**
С. Карабеков

Заказчик : Костанайский областной филиал АО НК " КазАвтоЖол"
Подрядчик : ТОО "Костанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес: **СРЕДНИЙ РЕМОНТ**

А/д м-36 "Граница РФ (на Екатеринбург) -Алматы " км 607-622 (с применением технологии ресайклинга) (выборочно 9,5 км)

Договор № 06 от 25.05. 2015 г.

Акт выполненных работ № 06 за сентябрь месяц 2015 года (от 18.09.2015 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Договорная стоимость		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				Ед.	Всего (тенге)	Объем	Сумма (тенге)	Объем	Сумма (тенге)
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н=20 см с ремонтом основания с добавлением нового материала толщиной Н=15 см	м^2	68 500	2 512,280	172 091 180	68 500	172 091 180		-
2	Розлив битума	тн	20,55	73 147,01	1 503 171	20,55	1 503 171		-
3	Устройство выравнивающего слоя с предварительно подгрунтовкой из горячей м/з а/б смеси	тн	9 042	6 331,984	57 253 799	9042	57 253 799		-
4	Укрепление обочин расход материала на 1 м^2 щебень 10-20(*0,124м3*50%); отсев (*0,124м3*50%);	м2	38 000	1 030,520	39 159 760	38000	39 159 760	11 673,582	12 029 860
5	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (сплошная линия)	км	9,5	28 820,00	273 790	9,50	273 790	9,50	273 790
	ВСЕГО				270 281 700		270 281 700		12 303 650

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "НК"КазАвтоЖол"

Директор: А.Горват

Зам. директора: Н.Молдатаев

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: В.Мирошниченко

Зонный инженер: А.Сагимбаев

Начальник отдела ПЭРи М: Е. Исаков

Генеральный подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор: С.Карабеков

Руководитель проекта: Н.Шевченко

Составил: Т.Авраменко

РГУ"Костанайжоллаборатория"

Руководитель Е.Куанышпаев

Представитель Маликов Б.