Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО Қостанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 378-403 (25 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3,0 * 2,8 м)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	5 д/с 3	09.04.2018г. 8.11.2018г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	851 936 810,00									851 936 810,00
В том числе:в текущем месяце ноябрь	66 549 182,00	59 418 912,50							7 130 269,50	66 549 182,00
удержание аванса	7 497 336,03									7 497 336,03
Удержание гарантийных обязательств 5%	3 327 459,10									3 327 459,10
Итого к оплате:	**55 724 386,87**									**55 724 386,87**

Заказчик: Директор
КФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары"

С.Карабеков

Заказчик : Костанайский областной филиал АО НК " КазАвтоЖол"
Подрядчик : ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автодорог республиканского значения
а/д А-21 "Мамлютка-Костанай" 378-403 км (протяженность 25 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очк. тюбинговая отв. 3.0х2.8 м)

Договор №5 от 09.04.2018г.

Акт выполненных работ № 13 за ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Договорная стоимость		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				Ед.	Всего (тенге)	Объем	Сумма (тенге)	Объем	Сумма (тенге)
Участок а/д А-21 "Мамлютка-Костанай" 378-403 км (протяженность 25 км)									
I. По дорожным одеждам:									
1. Ресайклирование дорожной одежды									
1	Рыхление существующей дорожной одежды рексайклером на глубину Н-15 см с ремонтом основания с добавлением нового материала толщиной Н-15см. *Расход материала на 1000 м2: -щебень фр. 20х40-131 м3; -щебень фр. 10х20-15 м3; -отсев-58 м3; -цемент-9,6 кг на 1 м2*	м2	196 433,40	1752,51229	344 251 948,00	196 433,40	344 251 948,00		-
2	Розлив вяжущих материалов	тн	39,54	120177,1574	4 751 805,00	39,5400	4 751 805,00		-
2. Устройство выравнивающего слоя					-		-		-
1	Устройство выравнивающего слоя из горячей м/з а/б смеси	тн	23725,6	17436,05016	413 680 752,00	23 725,600	413 680 752,00		-
3. Разметка проезжей части					-				-
1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	км	58	63489,74665	3 682 405,00	58,00	3 682 405,00	58,00	3 682 405,00
2	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	23,2	31317,66497	726 570,00	23,20	726 570,00	23,20	726 570,00
3	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (пешеходный переход, островки)	км	0,28	63488,88	17 777,00	0,28	17 777,00	0,28	17 777,00
II. По земляному полотну и водоотводу:					-				-
1. Укрепление обочин					-				-
1	Досыпка обочин грунтом толщиной Н=20 см	м3	20000	1070,83481	21 416 696,00	20 000,000	21 416 696,00		-
2	Укрепление обочин щебнем, расход материала на 1 м2, ширина – 2 м., Н-10 см - щебень фр. 20-40 (*0,124 м3*50 %) - песок (*0,124 м3*50 %)	м2	100000	618,05493	61 805 493,00	100 000,00	61 805 493,00	100 000,00	61 805 493,00

	ИТОГО				**850 333 446,00**		**850 333 446,00**		**66 232 245,00**
Участок среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0х2.8 м									
	1. Подготовительные работы								
1	Откачка воды	м3	398	123,43087	49 125,00	398,00	49 125,00		-
2	Демонтаж ж/б откосных крыльев на входе и выходе трубы (отв. 3.0х2.8) м	шт.	4		-	4,00	-		-
		м3	6,08	11781,75158	71 633,00	6,08	71 633,00		-
	2. Земляные работы				-		-		-
1	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением до 30 м для засыпки размывов на выходе и входе.	м3	360	115,14757	41 453,00	360,00	41 453,00		-
2	Планировка дна водоотводных русел механезированным способом	м2	280	141,68208	39 671,00	280,00	39 671,00		-
	3. Тело трубы				-		-		-
1	Омоноличивание дна ж/б трубы (отв. 3.0х2.8) м, монолитным бетоном 15 см	м3	6,1	39653,07856	241 884,00	6,10	241 884,00		-
2	Конопатка швов паклей поваренной в битумс	м.п	14,3		-	14,30	-		-
		кг	3,15	715,59936	2 254,00	3,15	2 254,00		-
	4. Входной оголовок				-		-		-
1	Щебеночная подготовка под открылки и оголовок (щебень фр. 20-40, h-10 см).	м3	0,3	9763,712	2 929,00	0,30	2 929,00		-
2	Устройство откосных крыльев из монолитного бетона	шт	2		-	2,00	-		-
		м3	3,4	39653,04	134 820,00	3,40	134 820,00		-
3	Арматура А-1 – 47.17 кг/куб.м	кг	106,6	416,8324	44 434,00	106,60	44 434,00		-
4	Щебеночная подготовка под упор, щебень фр. 20-40, Н-10 см	м3	0,2	9767,52	1 954,00	0,20	1 954,00		-
5	Устройство упора из монолитного бетона	м	5,5	12623,10458	69 427,00	5,50	69 427,00		-
		м3	1,2		-	1,20	-		-
6	Планировка площади укрепления откосов	м2	20,5		-	20,50	-		-
7	Устройство щебеночной подготовки под укрепление откосов, щебень фр.20-40, h-10 см.	м3	2,05	4049,30534	8 301,00	2,05	8 301,00		-
8	Устройство укрепление откосов из монолитного бетона Н-8 см	м3	1,64	56488,61502	92 641,00	1,64	92 641,00		-
9	Планировка площади под лоток	м2	10,5		-	10,50	-		-
10	Щебеночная подготовка под лоток h-20 см	м3	2,1	4049,18784	8 503,00	2,10	8 503,00		-
11	Бетонирование лотка М-200 h-20 см	м3	2,1	38855,00416	81 596,00	2,10	81 596,00		-
12	Планировка площади укрепления русла	м2	31,5		-	31,50	-	31,50	-
13	Щебеночная подготовка h-10 см	м3	3,15	4332,76416	13 648,00	3,15	13 648,00	3,15	13 648,00
14	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	3,78	51502,30542	194 679,00	3,78	194 679,00	3,78	194 679,00
15	Арматура А-1	кг	68,8	416,8239	28 677,00	68,80	28 677,00	68,80	28 677,00
	5. Выходной оголовок				-		-		-
1	Устройство щебеночной подготовки под открылки оголовка, щебень фр. 20-40, h-10 см	м3	0,3	9763,712	2 929,00	0,30	2 929,00		-
2	Устройство откосных крыльев из бетона	шт	2		-	2,00	-		-
		м3	3,4	39653,04	134 820,00	3,40	134 820,00		-
3	Арматура А-1 – 47.17 кг/куб.м	кг	106,6	416,8324	44 434,00	106,60	44 434,00		-

4	Устройство щебеночной подготовки под упор, щебень 20-40, h-10 см	м3	0,2	9767,520	1 954,00	0,20	1 954,00		-
5	Устройство упора из монолитного бетона	м	5,5	12623,10458	69 427,00	5,50	69 427,00		-
		м3	1,2		-	1,20	-		-
6	Планировка площади укрепления откосов	м2	12		-	12,00	-		-
7	Щебеночная подготовка под укрепление откосов, h-10 см	м3	0,12	4049,30534	486,00	0,12	486,00		-
8	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-8 см	м3	0,96	56488,61502	54 229,00	0,96	54 229,00		-
9	Планировка площади под лоток	м2	10,5		-	10,50	-		-
10	Щебсночная подготовка под лоток, h-10 см	м3	1,05	4049,18784	4 252,00	1,05	4 252,00		-
11	Бетонирование лотка М-200, h-20 см	м3	2,1	39653,05216	83 271,00	2,10	83 271,00		-
12	Планировка площади укрепления русла	м2	6,31		-	6,31	-	6,31	-
13	Щебеночная подготовка h-10 см	м3	0,631	4332,96	2 734,00	0,63	2 734,00	0,631	2 734,00
14	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	0,76	51502,14222	39 142,00	0,76	39 142,00	0,76	39 142,00
15	Арматура А-1	кг	13,77	416,83051	5 740,00	13,77	5 740,00	13,77	5 740,00
	7. Обстановка				-		-		-
1	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт	6	5386,2256	32 317,00	6,00	32 317,00	6,00	32 317,00
	ИТОГО				**1 603 364,00**		**1 603 364,00**		**316 937,00**
	ВСЕГО				**851 936 810,00**		**851 936 810,00**		**66 549 182,00**

Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: **А.Горват**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: **В.Мирошниченко**

Зонный инженер: **В.Иноземцев**

Начальник отдела ПЭРи М: **С.Закарин**

Генеральный подрядчик:

ТОО"Қостанай жолдары"
Генеральный директор: **С.Карабеков**

Руководитель проекта: **Е.Кулушов**

Составил: **Т.Коровина**

Представитель
РГУ "Костанайжоллаборатория"