Акт
приемки объекта в эксплуатацию,
средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" 378-403 км (протяженность 25 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0х2.8 м)

от "14" ноября 2018 г Костанайская область

Приемочная комиссия, назначенная приказом от 12 ноября 2018 года № 37 директором Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в составе:

Председателя:

Горват Андрей Михайлович - Директор КОФ АО НК «КазАвтоЖол»;

Заместителя председателя:

Алшинбаев Абылайхан Ерболович - директор КОФ ТОО «Казвхаводор»;

Членов комиссии-представителей:

Куанышпаев Ескендир Есенжолович - Руководитель РГУ «Костанайжоллаборатория»;

Закарин Серим Ауезханович - начальник отдела ПЭРиМ Костанайского областного филиала Акционерного общества Национальной компании «КазАвтоЖол»;

Мирошниченко Вячеслав Владимирович - Начальник отдела ККиПР Костанайского областного филиала Акционерного общества Национальной компании «КазАвтоЖол»;

Иноземцев Владислав Валерьевич - Главный специалист отдела ККиПР Костанайского областного филиала Акционерного общества Национальной компании «КазАвтоЖол»;

Убей – Волк Г.Н. – заместитель генерального директора ТОО «Қостанай жолдары».

Установила:

1 Подрядчиком ТОО «Костанай жолдары» совместно с заказчиком Костанайский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» предъявлен к приемке в эксплуатацию средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" 378-403 км (протяженность 25 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0х2.8 м). Костанайский район, Костанайская область.

2. Средний ремонт осуществлен на основании Приказа АО «НК «КазАвтоЖол» № 447 от 28.12.2017 года «О проведении повторных электронных закупок работ по среднему ремонту участков автомобильных дорог республиканского значения Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской и Карагандинской областей» _____ и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Костанай жолдары» выполнившим средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" (протяженность 25 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0х2.8 м)
по адресу: 378-403 км

4. Проектно-сметная документация на средний ремонт разработана генеральным проектировщиком _____выполнившим _____

5. Исходные данные для проектирования выданы: На основании дефектной ведомости

6. Средний ремонт осуществлялся согласно технической спецификации

7 Техническая документация утверждена: Заключением № 413 от 8 ноября 2018 года КАДМИР РК

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ май 2018 года; окончание работ ноябрь 2018 года при продолжительности строительства, мес.. 6 месяцев по норме или по ПОС _____, фактически 6 месяцев

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Техническая спецификация на средний ремонт, исполнительная документация

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеют следующие показатели:

Основные показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Рыхление существующей дорожной одежды рексайклером на глубину Н-15 см с ремонтом основания с добавлением нового материала толщиной Н-15см.	м2	196 433,4	196 433,4
Устройство выравнивающего слоя из горячей м/з а/б смеси	тн	23 725,6	23 725,6
Розлив вяжущих материалов	тн	39,54	39,54
Досыпка обочин грунтом толщиной Н=20 см	м3	20 000	20 000
Укрепление обочин, Н-10 см - щебень фр. 20-40 (50 %); песок (отсев, ПГС) -50 %	м2	100 000	100 000
Устройство дорожной разметки (сплошная линия)	км	58	58
Устройство дорожной разметки (прерывистая линия)	км	23,2	23,2
Устройство дорожной разметки (пешеходный переход, островки)	км	0,28	0,28
Ремонт водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0х2.8 м)	шт	1	1
Итого:	**тенге**	**851 936 810**	**851 936 810**

11 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: рыхление существующей дорожной одежды ресайклером на глубину Н=15 см с ремонтом основания с добавлением нового материала толщиной Н=15см, устройство выравнивающего слоя на асфальтобетонном покрытии, досыпка обочин грунтом Н=20 см, укрепление обочин, нанесения дорожной разметки, средний ремонт водопропускной трубы.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **851 936 810 тенге.**, в том числе: строительно-монтажных работ 851 936 810 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря — тыс. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **851 936 810 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 851 936 810 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря — тыс. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: соответствуют технической документации архитектурно-строительных

Решение приемочной комиссии: удовлетворительно

Предъявленный к приемке средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" 378-403 км (протяженность 25 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0 принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии — **А. Горват**

Заместитель председателя приемочной комиссии: — **А. Алшинбаев**

Члены приемочной комиссии: — **Е. Куанышпаев**

С. Закарин

В. Мирошниченко

В. Иноземцев

Г. Убей –Волк

Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведенных при осмотре готовности к приемке

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" 378-403 км (протяженность 25 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0х2.8 м)

(наименование автомобильной дороги, очереди или пускового комплекса)

с « 9 » 04 2018 г по « 14 » 11 2018 г

№ п/п	Наименование измерений и испытаний	Место (км, ПК +)	Данные	
			по проекту	фактически
1	2	3	4	5
1	Земляное	км 380	ширина 7,0	7,0
2	выравнивающий			
3	слой	км 385	7,0	7,0
4				
5		км 390	7,0	7,0
6				
7		км 400	7,0	7,0
8				
9	Укрепление	км 378	2,0	2,0
10	обочин			
11		км 382	2,0	2,0
12				
13		км 387	2,0	2,0
14				
15		км 402	2,0	2,0
16				
17				

Председатель приемочной комиссии _____ **А. Горват**

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ **А. Алшинбаев**

Члены приемочной комиссии: _____ **Е. Куанышпаев**

_____ **В. Мирошниченко**

_____ **В. Иноземцев**

_____ **Г. Убей –Волк**

Приложение И

Ситуационная схема объекта и фотодокументы

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" 378-403 км (протяженность 25 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0х2.8 м)

наименование дороги, очереди или пускового комплекса

протяженность: 25 км

(на схеме условными знаками с расцветкой карандашами указываются построенные земляное полотно, мосты ,покрытия по типам, линейные здания, а также километраж всего объекта и обязательно выделяются одноцветной обводкой принятые очереди, пусковые комплексы и сооружения по настоящему акту).

Справка:

Введено в эксплуатацию с начала строительства объекта с учетом ожидаемого ввода по настоящему акту.

Всего: 25 км

в том числе:

1	Рыхление существующей дорожной одежды рексайкле-ром на глубину Н-15 см с ремонтом основания с до-бавлением нового материала толщиной Н-15см.	196 433,4 м2
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей м/з а/б смеси	23 725,6 м2
3	Розлив вяжущих материалов	39,54 тн
4	Досыпка обочин грунтом толщиной Н=20 см	20 000 м3
5	Розлив вяжущих материалов	56,18 тн
6	Укрепление обочин, Н-10 см - щебень фр. 20-40 (50 %); отсев (50 %)	100 000 м2
7	Устройство разметки проезжей части сплошной линией	58 км
8	Устройство разметки проезжей части прерывистой линией соотношении штриха и промежутка 1:3	23,2 км
9	Устройство дорожной разметки со светоотрожающим бисером (пешеходный переход, островки)	0,28 км
10	Ремонт водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0х2.8 м)	1 шт

Заказчик

КОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Директор:

Горват А.М.

Подрядчик

ТОО "Қостанай жолдары"

Заместитель генерального директора:

Убей-Волк Г.Н.

ПР РК 218-35-2016

Приложение Л

Ведомость недоделок, подлежащих устранению на вводимом в эксплуатацию объекте Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" 378-403 км (протяженность 25 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0х2.8 м)

(наименование автомобильной дороги, очереди или пускового комплекса)

По состоянию на « 14 » ноября 2018 года.

№ п/п	Наименование и место работы (км, ПК)	Наименование выявленных недоделок	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость за единицу, тыс. тенге	Общая сметная стоимость недоделок, тыс. тенге	Срок исполнения	Исполнитель
1								
2								
3								
4								
5								

Председатель приемочной комиссии _____ **А. Горват**

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ **А. Алшинбаев**

Члены приемочной комиссии: _____ **Е. Куанышпаев**

_____ **В. Мирошниченко**

_____ **В. Иноземцев**

_____ **Г. Убей –Волк**

Ведомость дефектов, подлежащих исправлению на вводимом в эксплуатацию объекте Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" 378-403 км (протяженность 25 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 403 км (1 очковая тюбинговая отв. 3.0х2.8 м)

(наименование автомобильной дороги, очереди или пускового комплекса)

По состоянию на « 14 » марта 2018 года.

№ п/п	Место работы (км, ПК)	Наименование выявленных дефектов	Ед.изм.	Кол-во	Метод устранения	Срок исполнения	Исполнитель
1							
2							
3							
4							
5							

Председатель приемочной комиссии _____ **А. Горват**

Заместитель председателя приемочной комиссии: _____ **А. Алшинбаев**

Члены приемочной комиссии: _____ **Е. Куанышпаев**

_____ **В. Мирошниченко**

_____ **В. Иноземцев**

_____ **Г. Убей –Волк**