Форма по приложению 4-1 Приказа Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Технический надзор: ТОО "ЗКА Проект"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопроводов в населенном пункте Аша,с.о.Шорнак г.Кентау Туркестанской области (подводящий газопровод)

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2025 год

БИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы	код
210540038761	30140000622	4873501	1582801	№68	24.07.2025	МБ	038 028 431
				Доп.сог.№68/1	25.07.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопроводов в населенном пункте Аша,с.о.Шорнак г.Кентау Туркестанской области (подводящий газопровод)	**71 428 571,43**	**71 428 571,43**	**38 265 306,13**				**4 591 836,73**	**42 857 142,86**
Удержание аванса	**21 428 571,43**	**21 428 571,43**	**11 479 591,84**				**1 377 551,02**	**12 857 142,86**
ИТОГО по справке	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**26 785 714,29**				**3 214 285,71**	**30 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран" Қанағат А.Д.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "JANA KZ QURYLY" Гилажева Ж.Б.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати

Технический надзор: **Директор: ТОО "ЗКА Проект" Абишев А.Т.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран"
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Технадзор : ТОО «ЗКА Проект»
Авторский надзор: ТОО «Улмад»
Дополнительное соглашение №68/1 от 25.07.2025г. к договору о государственных закупках работ №68 от 24.07.2025г.
Наименование обьекта: «Строительство газопроводов в населенном пункте Аша,с.о.Шорнак г.Кентау Туркестанской области (подводящий газопровод)»

АКТ №2
приёмки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1. Газопровод среднего давления												
РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка												
1	111	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	4,8	686 988,19	282 915,45	3297543	1357994	--	2438340	6194754
			НР - 99%; СП - 8%			404 072,74	109 045,99	1939549	523421		458871	
2	112	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4 028,028	1 272	--	5123652	--	5123652	--	5533544
			СП - 8%			--	--	--	--		409892	
			Тронйик									
3	127	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	70	2 135,72	178,58	149500	12501	--	135667	307981
			НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	137000	38		22813	
4	128	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	105	3 919	--	411495	--	411495	--	444415
			СП - 8%			--	--	--	--		32920	
			Отводы									
5	143	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	30	2 135,72	178,58	64072	5357	--	58143	131992
			НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	58714	16		9777	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	144	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18	3 250	--	58500	--	58500	--	63180
			СП - 8%			--	--	--	--		4680	
7	145	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250	--	9750	--	9750	--	10530
			СП - 8%			--	--	--	--		780	
8	146	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	7	3 808	--	26656	--	26656	--	28788
			СП - 8%			--	--	--	--		2132	
9	147	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 808	--	7616	--	7616	--	8225
			СП - 8%			--	--	--	--		609	
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -483шт								
10	241	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 125 мм	км	0,069	779 040,73	339 890,19	53754	23452	--	38154	99261
			НР - 99%; СП - 8%			439 150,54	119 396,64	30301	8238		7353	
11	242	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	69	1 272	--	87768	--	87768	--	94789
			СП - 8%			--	--	--	--		7021	
12	244	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	180	5 360,78	617,41	964940	111134	--	849144	1959211
			НР - 99%; СП - 8%			4 743,37	21,75	853807	3915		145127	
			Футляр из труб ПЭ100 SDR 11 Д110х10мм.для газопровода из труб ПЭ100 SDR 11 Д63х5,8мм.-212шт/1856м/									
13	425	1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб,диаметр 110 мм	км	0,4	312 668,29	3 750,04	125067	1500	991	121997	266830
			НР - 99%; СП - 8%			306 438,92	1 635,42	122576	654		19765	
14	426	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	617	3 840	--	2369280	--	2369280	--	2558822
			СП - 8%			--	--	--	--		189542	
15	427	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство контрольной трубки	шт.	50	11 493,03	3 822,81	574652	191140	27312	430674	1085752
			НР - 99%; СП - 8%			7 124	1 576,49	356200	78824		80426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	428	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	60	926	--	55560	--	55560	--	60005
			СП - 8%			--	--	--	--		4445	
17	437	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	150	2 334,51	290,7	350177	43605	--	303785	706279
			НР - 99%; СП - 8%			2 043,81	1,88	306572	282		52317	
18	448	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,1	4 193	--	419	--	419	--	453
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
19	466	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	4 800	10,48	1,02	50304	4896	--	34525	91616
			НР - 72%; СП - 8%			9,46	0,53	45408	2544		6786	
20	467	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	4 800	17	--	81600	--	81600	--	88128
			СП - 8%			--	--	--	--		6528	
21	468	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	4,8	113 925,17	50 349,45	546841	241677	--	243928	854031
			НР - 61%; СП - 8%			63 575,72	19 733,19	305163	94719		63262	
22	469	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	4,8	560 344	--	2689651	--	2689651	--	2904823
			СП - 8%			--	--	--	--		215172	
			Прочее									
23	538	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	410	1 356,36	23,9	556108	9799	42591	307268	932446
			НР - 61%; СП - 8%			1 228,58	--	503718	--		69070	
			Земляные работы									
24	543	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	6 844,7451291	300,99	300,99	2060200	2060200	--	440435	2700685
			НР - 72%; СП - 8%			--	89,37	--	611715		200051	
25	544	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	211,6931483	4 011,05	--	849112	--	--	611360	1577310

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			4 011,05	--	849112	--		116838	
26	545	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	105,2555899	3 342,54	--	351821	--	--	253311	653543
			НР - 72%; СП - 8%			3 342,54	--	351821	--		48411	
27	546	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	1 410,5974549	1 588,61	--	2240889	--	--	1613440	4162676
			НР - 72%; СП - 8%			1 588,61	--	2240889	--		308346	
28	547	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5 735,0578762	42,41	42,41	243224	243224	--	60163	327658
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,57	--	83560		24271	
29	548	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5 735,0578762	18,75	18,75	107532	107533	--	26592	144854
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,44	--	36934		10730	
30	549	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	177,372924	1 588,61	--	281776	--	--	202879	523427
			НР - 72%; СП - 8%			1 588,61	--	281776	--		38772	
31	550	1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	115,0909483	94,23	94,23	10845	10845	--	2403	14308
			НР - 72%; СП - 8%			--	29	--	3338		1060	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				23800304	4424857	10992841	8172208	34530316
								8382606	1448198	--	2557801	
		Стоимость монтажных работ		тенге				1153253				
		Материалы		тенге				42591				
		Всего заработная плата		тенге					951552			
			Накладные расходы	тенге				585721				
			Сметная прибыль	тенге				139118				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1878092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
			Сметная заработная плата	тенге					951552			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				22647051				
		Магериалы		тенге				28303				
		Всего заработная плата		тенге					8879252			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				10921947				
			Накладные расходы	тенге				7586487				
			Сметная прибыль	тенге				2418683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				32652221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4108
			Сметная заработная плата	тенге					8879252			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				34530313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4467
			Сметная заработная плата	тенге					9830804			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								34530313
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				8382606				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4424857			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1448198			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10992841		
			- Накладные расходы	тенге							8172208	
			- Сметная прибыль	тенге							2557801	
												34 530 313
			ИТОГО									
			В том числе оборудование									34 530 313
			Итого без оборудования									448 894
			Временные здания и сооружения 1,3%									34 979 207
			Итого:									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стойки 0,31%									108 436
			Непредвиденные работы и затраты -2%									701 753
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									35 789 396
			Поправочный коэфициент 2024 80% к=1,075									30 778 880
			Поправочный коэфициент 2025 20% к=1,155									8 267 350
			Итого									39 046 231
			Поправочный коэфицент к=0,98									38 265 306,13
			НДС 12%									4 591 836,73
			ИТОГО:									42 857 142,86

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции акимата района Сауран"

_____ **Канағат А.Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО «JANA KZ QURYLYS»

_____ **Гилажева Ж.Б.**

_____ **Альшеров М.А.**

Представитель технического надзора:
ТОО «ЗКА Проект»

_____ **Жайлаубаев Б.**

Представитель авторского надзора:
ТОО «Улмад»

_____ **Арманов А.А.**