Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы»", через г.г.Костанай, Астана, Караганда км 500-512 км (протяженность 12 км).

Договор № 090140000306/210747/00 от29.06.2021 г.

Акт выполненных работ №1 за август месяц 2021 года (от 09.08.2021 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	12	13	15	16
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2	63120	1323,8388219	83 560 706,44	25138	33 278 660,28	25138	33 278 660,28
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5см	м2	36200	54,5204390	1 973 639,89	36200	1 973 639,89	36200	1 973 639,89
3	Ямочный ремонт а\б покрытия	м2	431	3824,9797912	1 648 566,29		-		-
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	280	4718,8093929	1 321 266,63		-		-
5	Розлив вяжущих материалов	т	78,528	116283,9155460	9 131 543,32		-		-
6	Устройство выравнивающего слоя из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	т	9534,72	19968,8444118	190 397 340,19		-		-
7	Розлив вяжущих материалов	т	39,728	116283,9153745	4 619 727,39		-		-
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2	99320	2437,1187466	242 054 633,91		-		-
9	Укрепление обочин ширина -2 м.,Н-10 см, (На 1 м2 щебень-0,062 м3, песок-0,038м3 , фрез.материал-0,024 м3)	м2	48000	625,1164581	30 005 589,99		-		-
10	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	24	68193,1408333	1 636 635,38		-		-
11	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	12	33084,6091667	397 015,31		-		-
12	Устройство дорожной разметки (пешеходные переходы)	км	0,16	68193,125	10 910,90		-		-
	Итого:				566 757 575,64		35 252 300,17		35 252 300,17
	НДС-12%				68 010 909,08		4 230 276,02		4 230 276,02
	Всего:				634 768 484,72		39 482 576,19		39 482 576,19

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: _____ **А. Горват**

Зам.директора _____ **Х. Султанов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:

_____ **В. Мирошниченко**

Зонный инженер: _____ **А.Сагимбаев**

Начальник отдела ПЭРи М: _____ **О.Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:

ТОО "Аркаа KZ"

_____ **Е.Биймухамбетов**

Подрядчик:

ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор:

_____ **Г.Убей-Волк**

Составил: _____ **А.Позднякова**

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы»", через г.г.Костанай, Астана, Караганда км 500-512 км (протяженность 12 км).

Договор № 090140000306/210747/00 от 29.06.2021 г.

Акт выполненных работ №1 за август месяц 2021 года (от 09.08.2021 года)

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-180101-1212 1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	36200		43,10	40,66	1560220,00	1471892,00	--	404773,92	2122193,43
		НР - 72%; СП - 8%				2,44	13,09	88328,00	473858,00		157199,51	
2	Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными**	м2 основания или покрытия	25138		328,65	308,19	8261603,70	7747280,22	--	2901146,41	12055770,12
		НР - 108%; СП - 8%				20,46	86,40	514323,48	2171923,20		893020,01	
3	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	3293,078		3746,05	--	12336034,84	--	12336034,84	--	13322917,63
		СП - 8%				--	--	--	--		986882,79	
4	С1211-201-0604 211-201-0604 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	377,07		3773,39	--	1422832,17	--	1422832,17	--	1536658,74
		СП - 8%				--	--	--	--		113826,57	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1458,004		2278,68	--	3322324,55	--	3322324,55	--	3588110,51
		СП - 8%				--	--	--	--		265785,96	
6	С1216-101-0101 216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	120,6624		29115,90	--	3513194,37	--	3513194,37	--	3794249,92
		СП - 8%				--	--	--	--		281055,55	
7	С1261-107-0728 261-107-0728 РСНБ РК 2015	**Порошок минеральный**	т	120,6624		11401,56	--	1375739,59	--	1375739,59	--	1485798,76
		СП - 8%				--	--	--	--		110059,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37 905 699,11
		Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки к=0,93	Тенге								35 252 300,17
		НДС-12%	Тенге								4 230 276,02
		Итого с НДС	Тенге								39 482 576,19

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ **А. Горват**

Зам.директора: _____ **Х. Султанов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ **В. Мирошниченко**

Зонный инженер: _____ **А.Сагимбаев**

Начальник отдела ПЭРи М: _____ **О.Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:
ТОО "Аркаа KZ"
_____ **Е.Баймухамбетов**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор:
_____ **Г.Убей-Волк**

Составил: _____ **А.Поздникова**

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы»", через г.г.Костанай, Астана, Караганда км 500-512 км (протяженность 12 км).

Договор № 090140000306/210747/00 от29.06.2021 г.

Акт выполненных работ №2 за сентябрь месяц 2021 года (от 20.09.2021 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	12	13	15	16
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2	63120	1323,8388219	83 560 706,44	63120	83 560 706,44	37982	50 282 046,16
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5см	м2	36200	54,5204390	1 973 639,89	36200	1 973 639,89		-
3	Ямочный ремонт а\б покрытия	м2	431	3824,9797912	1 648 566,29	181,55	694 425,08	181,55	694 425,08
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	280	4718,8093929	1 321 266,63	107,8	508 687,65	107,8	508 687,65
5	Розлив вяжущих материалов	т	78,528	116283,9155460	9 131 543,32	34,184	3 975 049,37	34,184	3 975 049,37
6	Устройство выравнивающего слоя из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	т	9534,72	19968,8444118	190 397 340,19	6841,73	136 621 441,88	6841,73	136 621 441,88
7	Розлив вяжущих материалов	т	39,728	116283,9153745	4 619 727,39	28,507	3 314 905,58	28,507	3 314 905,58
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2	99320	2437,1187466	242 054 633,91	71268	173 688 578,83	71268	173 688 578,83
9	Укрепление обочин ширина -2 м.,Н-10 см, (На 1 м2 щебень-0,062 м3, песок-0,038м3 , фрез.материал-0,024 м3)	м2	48000	625,1164581	30 005 589,99	8000	5 000 931,66	8000	5 000 931,66
10	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	24	68193,1408333	1 636 635,38		-		-
11	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	12	33084,6091667	397 015,31		-		-
12	Устройство дорожной разметки (пешеходные переходы)	км	0,16	68193,125	10 910,90		-		-
	Итого:				566 757 575,64		409 338 366,38		374 086 066,21
	НДС-12%				68 010 909,08		49 120 603,97		44 890 327,95
	Всего:				634 768 484,72		458 458 970,35		418 976 394,16

Заказчик:

Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор:
_____ А. Торват

Зам.директора
_____ Х. Султанов

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ В. Мирошниченко

Зонный инженер: _____ А.Сагимбаев

Начальник отдела ПЭРи М: _____ О.Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Аркаа KZ"
_____ Е.Биймухамбетов

Подрядчик:

ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
_____ Г.Убей-Волк

Составил: _____ А.Позднякова

Форма 4

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы", через г.Костанай, Астана, Караганда км 500-512 км (протяженность 12 км).

Договор № 090140000306/210747/00 от 29.06.2021 г.

Акт выполненных работ №2 за сентябрь месяц 2021 года (от 20.09.2021 года)

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	м2	181,55		3196,49	281,54	580322,76	51113,59	394386,51	111060,24	746 693,64
		НР - 72%; СП - 8%				742,62	107,01	134822,66	19427,67		55310,64	
2	Е12-180101-0901 1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	107,8		737,13	388,98	79462,61	41932,04	26888,55	16470,12	103 607,35
		НР - 72%; СП - 8%				98,72	113,48	10642,02	12233,14		7674,62	
3	Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	м2	107,8		3196,49	281,54	344581,62	30350,01	234177,17	65944,89	443 368,63
		НР - 72%; СП - 8%				742,62	107,01	80054,44	11535,68		32842,12	
4	Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными**	м2 основания или покрытия	37982		328,65	308,19	12482784,30	11705672,58		4383457,04	18 215 540,65
		НР - 108%; СП - 8%				20,46	86,40	777111,72	3281644,80		1349299,31	
5	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	4975,642		3746,05	--	18639003,72	--	18639003,72		20 130 124,02
		СП - 8%				--	--				1491120,30	
6	С1211-201-0604 211-201-0604 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	м3	569,73		3773,39	--	2149813,48	--	2149813,48		2 321 798,56
		СП - 8%				--	--				171985,08	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	2202,956		2278,68	--	5019831,78	--	5019831,78		5 421 418,32
		СП - 8%				--	--				401586,54	
8	С1216-101-0101 216-101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	182,3136		29115,90	--	5308224,55	--	5308154,47		5 732 882,51
		СП - 8%				--	--				424657,96	
9	С1261-107-0728 261-107-0728 РСНБ РК 2015	**Порошок минеральный**	т	182,3136		11401,56	--	2078659,42	--	2078631,98		2 244 952,17

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--				166292,75	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		34,184	2124,54	2124,54	72625,28	72625,28	--	38371,84	119 876,89
		НР - 108%; СП - 8%				--	1039,36		35529,48		8879,77	
11	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т		35,210	109249,96	--	3846638,65	--	3846638,65		4 154 369,74
		СП - 8%				--	--				307731,09	
12	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси		6841,73	19477,63	1720,47	133260685,50	11770991,21	121489694,28	2762255,44	146 904 776,22
		НР - 108%; СП - 8%				--	373,83		2557643,93		10881835,28	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		28,507	2124,54	2124,54	60564,27	60564,26	--	31999,35	99 968,71
		НР - 108%; СП - 8%				--	1039,36		29629,03		7405,09	
14	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т		29,362	109249,96	--	3207820,27	--	3207820,27		3 464 445,89
		СП - 8%				--	--				256625,62	
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		71268	1952,90	210,24	139179277,20	14983384,32	122396375,88	3990095,77	154 622 922,81
		НР - 108%; СП - 8%				25,25	26,59	1799517,00	1895016,12		11453549,84	
16	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия		142536	206,38	0,02	29416579,68	2850,72	29097299,04	341744,31	32 138 989,91
		НР - 108%; СП - 8%				2,22	--	316429,92			2380665,92	
17	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин		8000	210,10	173,61	1680800,00	1388880,00	--	748224,00	2 623 345,92
		НР - 108%; СП - 8%				36,49	50,11	291920,00	400880,00		194321,92	
18	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3		496	3746,05	--	1858040,80	--	1858040,80		2 006 684,06
		СП - 8%				--	--				148643,26	
19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3		303,667	2278,68	--	691959,93	--	691959,93		747 316,72
		СП - 8%				--	--				55356,79	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									402 243 082

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки к=0,93	**Тенге**									**374 086 066,21**
		НДС-12%	**Тенге**									**44 890 327,95**
		Итого с НДС	**Тенге**									**418 976 394,16**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор:
_____ А.Торват

Зам.директора
_____ Х. Султанов

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ В. Мирошниченко

Зонный инженер: _____А.Сагимбаев

Начальник отдела ПЭРи М: _____ О.Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Аркаа KZ"
_____ Е.Баймуратбетов

Генеральный подрядчик:

ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
_____ Г.Убей-Волк

Составил: _____ А.Позднякова

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы»", через г.Костанай, Астана, Караганда км 500-512 км (протяженность 12 км).

Договор № 090140000306/210747/00 от29.06.2021 г.

Акт выполненных работ №3 за октябрь месяц 2021 года (от 21.10.2021 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	12	13	15	16
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2	63120	1323,8388219	83 560 706,44	63120	83 560 706,44		-
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5см	м2	36590,455	54,5204390	1 994 926,53	36590,455	1 994 926,53	390,455	21 287,77
3	Ямочный ремонт а\б покрытия	м2	181,55	3824,9797912	694 425,08	181,55	694 425,08	-	-
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	107,8	4718,8093929	508 687,65	107,8	508 687,65	-	-
5	Розлив вяжущих материалов	т	78,762273	116283,9155460	9 158 785,50	78,762273	9 158 785,50	44,578273	5 183 736,13
6	Устройство выравнивающего слоя из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	т	9572,2	19968,84441180	191 145 772,48	9572,2	191 145 772,48	2730,47	54 524 330,60
7	Розлив вяжущих материалов	т	39,884184	116283,9153745	4 637 889,08	36,683984	4 265 757,29	8,176984	950 851,72
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2	99710,46	2437,1187466	243 006 231,30	91710,46	223 509 281,33	20442,46	49 820 702,49
9	Укрепление обочин ширина -2 м.,Н-10 см, (На 1 м2 щебень-0,062 м3, песок-0,038м3 , фрез.материал-0,024 м3)	м2	48000	625,1164581	30 005 589,99	24000	15 002 796,14	16000	10 001 863,33
10	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	24	68193,1408333	1 636 635,38		-		-
11	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	12	33084,6091667	397 015,31		-		-
12	Устройство дорожной разметки (пешеходные переходы)	км	0,16	68193,125	10 910,90		-		-
	Итого:				566 757 575,64		529 841 138,44		120 502 772,04
	НДС-12%				68 010 909,08		63 580 936,61		14 460 332,64
	Всего:				634 768 484,72		593 422 075,05		134 963 104,68

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор:

_____ **Ж.Торват**

Зам.директора

_____ **Х.Султанов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:

_____ **В. Мирошниченко**

Зонный инженер: _____ **А.Сагимбаев**

Начальник отдела ПЭРи М: _____ **О.Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:

ТОО "Аркада KZ"

_____ **Е.Баймухамбетов**

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор:

_____ **Г.Убей-Волк**

Составил: _____ **А.Позднякова**

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы", через г.Костанай, Астана, Караганда км 500-512 км (протяженность 12 км).

Договор № 090140000306/210747/00 от 29.06.2021 г.

Акт выполненных работ №3 за октябрь месяц 2021 года (от 21.10.2021 года)

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-180101-1212 1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия		390,455	43,10	40,66	16828,61	15875,90	--	4365,91	22 890,08
		НР - 72%; СП - 8%				2,44	13,09	952,71	5111,06		1695,56	
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		22,62400	2124,54	2124,54	48065,59	48065,59	--	25395,64	79 338,13
		НР - 108%; СП - 8%				--	1039,36		23514,48		5876,90	
3	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т		23,30272	109249,96	--	2545821,23	--	2545821,23		2 749 486,93
		СП - 8%				--	--				203665,70	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		21,954273	2124,54	2124,54	46642,73	46642,73	--	24643,86	76 989,52
		НР - 108%; СП - 8%				--	1039,36		22818,39		5702,93	
5	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т		22,612901	109249,96	--	2470458,53	--	2470458,53		2 668 095,21
		СП - 8%				--	--				197636,68	
6	Е11-270301-0401 1127-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси		2730,47	19477,63	1720,47	53183084,39	4697691,72	48485392,67	1102390,13	58 628 312,48
		НР - 108%; СП - 8%				--	373,83		1020731,60		4342837,96	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		8,176984	2124,54	2124,54	17372,33	17372,34	--	9178,75	28 675,17
		НР - 108%; СП - 8%				--	1039,36		8498,84		2124,09	
8	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т		8,4222935	109249,96	--	920135,24	--	920135,24		993 746,06
		СП - 8%				--	--				73610,82	
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		20442,46	1952,90	210,24	39922080,13	4297822,79	35108085,23	1144516,10	44 351 923,93
		НР - 108%; СП - 8%				25,25	26,59	516172,12	543565,01		3285327,70	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		40884,92	206,38	0,02	8437829,79	817,70	8346247,57	98025,68	9 218 723,91
		НР - 108%; СП - 8%				2,22	--	90764,52			682868,44	
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		16000	210,10	173,61	3361600,00	2777760,00	--	1496448,00	5 246 691,84
		НР - 108%; СП - 8%				36,49	50,11	583840,00	801760,00		388643,84	
12	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		992	3746,05	--	3716081,60	--	3716081,60		4 013 368,13
		СП - 8%				--	--				297286,53	
13	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		607,333	2278,68	--	1383917,57	--	1383917,57		1 494 630,98
		СП - 8%				--	--				110713,41	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									129 572 873
		Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки к=0,93	Тенге									120 502 772,04
		НДС-12%	Тенге									14 460 332,64
		Итого с НДС	Тенге									134 963 104,68

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ **А. Горват**

Зам.директора _____ **Х. Султанов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ **В. Мирошниченко**

Зонный инженер: _____ **А.Сагимбаев**

Начальник отдела ПЭРи М: _____ **О.Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:
ТОО "Аркаа KZ"
_____ **Е.Баймухамбетов**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор: _____ **Г.Убей-Волк**
Составил: _____ **А.Позднякова**

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы»", через г.Костанай, Астана, Караганда км 500-512 км (протяженность 12 км).

Договор № 090140000306/210747/00 от29.06.2021 г.

Акт выполненных работ № 4 за октябрь месяц 2021 года (от .10.2021 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	12	13	15	16
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2	63120	1323,8388219	83 560 706,44	63120	83 560 706,44		-
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5см	м2	36590,455	54,5204390	1 994 926,53	36590,455	1 994 926,53		-
3	Ямочный ремонт а\б покрытия	м2	181,55	3824,9797912	694 425,08	181,55	694 425,08		-
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	107,8	4718,809393	508 687,65	107,8	508 687,65		-
5	Розлив вяжущих материалов	т	78,762273	116283,9155460	9 158 785,50	78,762273	9 158 785,50		-
6	Устройство выравнивающего слоя из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	т	9572,2	19968,8444118	191 145 772,48	9572,2	191 145 772,48		-
7	Розлив вяжущих материалов	т	39,884184	116283,9153745	4 637 889,08	39,884184	4 637 889,08	3,2002	372 131,79
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2	99710,46	2437,1187466	243 006 231,30	99710,46	243 006 231,30	8000	19 496 949,97
9	Укрепление обочин ширина -2 м.,Н-10 см, (На 1 м2 щебень-0,062 м3, песок-0,038м3 , фрез.материал-0,024 м3)	м2	48000	625,1164581	30 005 589,99	48000	30 005 589,99	24000	15 002 793,85
10	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	24	68193,1408333	1 636 635,38	24	1 636 635,38	24	1 636 635,38
11	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	12	33084,6091667	397 015,31	12	397 015,31	12	397 015,31
12	Устройство дорожной разметки (пешеходные переходы)	км	0,16	68193,125	10 910,90	0,16	10 910,90	0,16	10 910,90
	Итого:				566 757 575,64		566 757 575,64		36 916 437,20
	НДС-12%				68 010 909,08		68 010 909,08		4 429 972,47
	Всего:				634 768 484,72		634 768 484,72		41 346 409,69

Заказчик:

Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор:
_____ А. Горват

Зам.директора
_____ Х. Султанов

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ В. Мирошниченко

Зонный инженер: _____А.Сагимбаев

Начальник отдела ПЭРи М: _____ О.Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Аркада KZ"
_____ Е.Баймухамбетов

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор:
_____ Г.Убей-Волк

Составил: _____ А.Позднякова

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы", через г.Костанай, Астана, Караганда км 500-512 км (протяженность 12 км).

Договор № 090140000306/210747/00 от 29.06.2021 г.

Акт выполненных работ №4 за октябрь месяц 2021 года (от ____.10.2021 года)

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		3,2002	2124,54	2124,54	6798,95	6798,96	--	3592,26	11 222,51
		НР - 108%; СП - 8%				--	1039,36		3326,17		831,30	
2	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т		3,2962060	109249,96	--	360110,38	--	360110,38		388 919,21
		СП - 8%				--	--				28808,83	
3	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		8000	1952,90	210,24	15623200,00	1681920,00	13739280,00	447897,60	17 356 785,41
		НР - 108%; СП - 8%				25,25	26,59	202000,00	212720,00		1285687,81	
4	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия		16000	206,38	0,02	3302080,00	320,00	3266240,00	38361,60	3 607 676,93
		НР - 108%; СП - 8%				2,22	--	35520,00			267235,33	
5	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин		24000	210,10	173,61	5042400,00	4166640,00	--	2244672,00	7 870 037,76
		НР - 108%; СП - 8%				36,49	50,11	875760,00	1202640,00		582965,76	
6	С1211-201-0606 211-201-0606 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3		1488	3746,05	--	5574122,40	--	5574122,40		6 020 052,19
		СП - 8%				--	--				445929,79	
7	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3		911	2278,68	--	2075877,50	--	2075877,50		2 241 947,70
		СП - 8%				--	--				166070,20	
8	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (0,12 м)**	км линии		24	61043,51	10647,92	1465044,24	255550,08	1131724,08	164421,71	1 759 823,22
		НР - 108%; СП - 8%				3240,42	3103,01	77770,08	74472,24		130357,28	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная (0,12 м), шаг 1:3	км линии	12		26088,77	10647,92	313065,24	127775,04	146405,16	82210,85	426 898,18
		НР - 108%, СП - 8%				3240,42	3103,01	38885,04	37236,12		31622,09	
10	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (0,12 м)	км линии	0,16		61043,51	10647,92	9766,96	1703,67	7544,82	1096,14	11 732,15
		НР - 108%; СП - 8%				3240,42	3103,01	518,47	496,48		869,05	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									39 695 094
		Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки к=0,93	Тенге									36 916 437,21
		НДС-12%	Тенге									4 429 972,48
		Итого с НДС	Тенге									41 346 409,69

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ **А. Гопат**

Зам.директора _____ **Х. Султанов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В. Мирошниченко**

Зонный инженер: _____ **А.Сагимбаев**

Начальник отдела ПЭРи М: _____ **О.Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:
ТОО "Аркада KZ"

_____ **Е.Баймухамбетов**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор:
_____ **Г.Убей-Волк**

Составил: _____ **А.Позднякова**