Утвержден
Приказом Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» 11 2021 г.

Заказчик **Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице директора Костанайского областного филиала Горват А.М., 110000, город Костанай, ул.Хакимжановой, 7**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «30» октября 2021 года, Генеральный подрядчик: ТОО «Қостанай жолдары», 110000, город Костанай, ул.Хакимжановой,7 в лице генерального директора Убей-Волк Г.Н.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **нет**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «30» октября 2021 года. ТОО «Аркада KZ»; эксперт технического надзора Баймухамбетов Е.К. аттестат №KZ36VJE00046497 от 13.05.2019 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы», через г.Костанай, г.Астана, г.Караганда км 500-512**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Костанайская область, г.Костанай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «_____»_____20___года №_____

Документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования(аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____»_____20____год № _____

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___ »_____20___года №_____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации): **соответствует смете заказчика Костанайского областного филиала Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КАД МИИР РК ведомственная экспертиза № КАЖ/Костанай-138/2021 от 15.05.2021**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2021 года;**

месяц, год

окончание работ: **октябрь 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства:6 **месяца;**

фактически: **3 месяца**.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2	63120		63120	

2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5см	м2	36200		36590,4455	
3	Ямочный ремонт а/б покрытия	м2	431		181,55	
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	280		107,8	
5	Устройство выравнивающего слоя из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2	9534,72		9572,2	
6	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2	99320		99710,46	
7	Укрепление обочин ширина – 2 м., Н-10 см,	м2	48000		48000	
8	Устройство дорожной разметки	км	12		12	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см; фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см; ямочный ремонт а/б покрытия; ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания; выравнивающий слой из плотной горячей м/з а/б смеси; а/б покрытие; укрепление обочин; разметка проезжей части.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно приложению-**оборудование не предусмотрено**;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): Всего **704 999,127 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **682 546,758 тысяч тенге;** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря- **тысяч тенге**; технический надзор **22 114,516 тысяч тенге;** ведомственная экспертиза **337,853 тысяч тенге.**

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **653 903,676 тысяч тенге;** в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ **634 768,484 тысяч тенге;** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря-**тысяч тенге;** технический надзор **18 797,339 тысяч тенге;** ведомственная экспертиза **337,853 тысяч тенге.**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы», через г.Костанай, г.Астана, г.Караганда км 500-512 принять в эксплуатацию.

(*наименование объекта (комплекса)*

Заказчики:
Директор КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»: **Горват Андрей Михайлович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Зам. директора КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»: **Султанов Хамзат Жастаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Начальник отдела ККиПР КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»: **Мирошниченко Вячеслав Владимирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Главный специалист КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»: **Сагимбаев Асхат Борамбаевич**

Технический надзор: эксперт технического надзора ТОО «Аркада KZ» **Баймухамбетов Ерлан Кенжебекулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Главный инженер КОФ ТОО «Казахавтодор»: **Баукин Арслан Талгатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Генеральный директор ТОО «Қостанай жолдары» **Убей-Волк Геннадий Николаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заместитель генерального директора ТОО «Қостанай жолдары» **Григоренко Юрий Владимирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«30» 10 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Қостанай жолдары», 110000, город Костанай, ул.Хакимжановой, 7**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Убей-Волк Геннадия Николаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы», через г.Костанай, г.Астана, г.Караганда км 500-512**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице директора Костанайского областного филиала Горват А.М., 110000, город Костанай, ул.Хакимжановой, 7**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **отсутствуют**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **соответствует смете заказчика Костанайского областного филиала Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КАД МИИР РК ведомственная экспертиза № КАЖ/Костанай-138/2021 от 15.05.2021**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№№ п.п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2	63120		63120	

2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5см	м2	36200		36590,4455	
3	Ямочный ремонт а/б покрытия	м2	431		181,55	
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	280		107,8	
5	Устройство выравнивающего слоя плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2	9534,72		9572,2	
6	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2	99320		99710,46	
7	Укрепление обочин ширина – 2 м., Н-10 см,	м2	48000		48000	
8	Устройство дорожной разметки	км	12		12	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см; фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см; ямочный ремонт а/б покрытия; ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания; выравнивающий слой из плотной горячей м/з а/б смеси; а/б покрытие; укрепление обочин; разметка проезжей части.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены, **согласно специальным нормам и правилам «Охрана труда и техника безопасности» СНиП РК 1.03-05-2001. По дорожному строительству действуют «Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог»**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2021 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 6 месяца;

фактически 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы», через г.Костанай, г.Астана, г.Караганда км 500-512**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Убей-Волк Геннадий Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» октября 2021 г.

Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Аркада-KZ», Ташмуллин Ринат Асанович, г.Нур-Султан, ул. Ж.Тархана, 9**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Баймухамбетова Ерлана Кенжебекулы № KZ36VJE00046497 от 13.05.2019 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора № 090140000306/210856/00 от 30 июля 2021г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-36 « Гр. РФ (на Екатеринбург)- Алматы» км 500-512 (12 км)**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***Костанайский областной филиал автомобильных дорог АО «Национальная компания КазАвтоЖол*, директор Горват Андрея Михайловича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанай жолдары»**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **генерального директора Убей-Волк Геннадий Николаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **- август 2021 года;**

месяц, год

окончание работ **- октябрь 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства - **6** месяцев;

фактически - **3** месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего – **704 999, 127** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ – **682 546,758** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря- **тысяч тенге,** ведомственная экспертиза **-337,853** тысяч тенге, технический надзор-**22 114,516** тысяч тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - **653 903,676** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ - **634 768, 484** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря- **тысяч тенге**,
ведомственная экспертиза **-337,853** тысяч тенге, технический надзор-
18 797,339 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***Костанайского областного филиала автомобильных дорог АО «Национальная компания КазАвтоЖол.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й): **КАД МИИР РК ведомственная экспертиза № КАЖ/Костанай-138/2021 от 15.05.2021**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором, в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность и устойчивость на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям технической документации. Оценка произведенных подрядчиком строительно-монтажных работ - удовлетворительно.

Технический надзор:
ТОО «Аркада-KZ», директор Ташмуллин Ринат Асанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ 30 10 2021г.

подпись, дата

М.П.

эксперт технического надзора Баймухамбетова Ерлана Кенжебекулы № KZ36VJE00046497 от 13.05.2019 г.

_____ 30 10 2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)