Дефектный акт

на услуги по демонтажу/монтажу системы отопления.

г. Алматы «05» 09 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Руководителя управления хозяйственных работ – Кулкубаева Е.Ч.

Заведующего хозяйством управления хозяйсвенных работ – Садырова Д.Б.

Рабочего VIII разряда по комплексному обслуживанию и ремонту зданий управления хозяйсвенных работ – Мухамедова Р.А.

составили настоящий акт о выявленных дефектах по демонтажу/монтажу системы отопления.

В ходе обследования системы отопления в теплокамере архива и бомбоубежище установлены следующие замечания:

по адресу: г. Алматы, ул. Манаса, 42/56 выявлены следующие дефекты:

1. На трубопроводе системы отопления диаметром 25–32 мм обнаружены поврежденные участки общей протяженностью около 16 м.
2. На отдельных соединениях имеются следы коррозии и нарушение герметичности.
3. Нарушена изоляция на сварных швах, что приводит к утечкам теплоносителя.
4. Существующие трубопроводы подлежат демонтажу и утилизации.

Заключение комиссии

В целях восстановления работоспособности системы отопления необходимо выполнить:

- демонтаж поврежденных труб диаметром 25–32 мм общей протяженностью 16 м;
- монтаж новых стальных труб с проведением сварочных, изоляционных и испытательных работ;
- проведение антикоррозийной обработки сварных соединений;
- проведение испытаний системы отопления в присутствии представителя Заказчика.

Настоящий дефектный акт составлен в 3 (трёх) экземплярах: один для Заказчика, один для Подрядчика и один для бухгалтерии.

Руководитель управления хозяйственных работ Кулкубаев Е.Ч.

Заведующий хозяйством управления хозяйсвенных работ Садыров Д.Б.

Рабочий VIII разряда по комплексному обслуживанию и ремонту зданий управления хозяйсвенных работ Мухамедов Р.А.