Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Гагарина, 11, БИН 031140003471.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт улиц Конституции Казахстана, С.Есенина, Солнечная, М. Маметовой, Кенесары Касымулы в селе Бесколь Кызылжарского района Северо- Казахстанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **сентябрь 2025 г.** *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
031140003471	120240007830			58	02.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
	94 353 000,00	94 353 000,00	50 000 000,00	44 642 857,14			5 357 142,86	50 000 000,00

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область. БИН/ИИН 120240007830

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назеян К. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Гагарина, 11, БИН 031140003471.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Каримова Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «NeoCenter».
БИН 161240013855

Эксперт Пимонов В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Гагарина, 11, БИН 031140003471.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Іодрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Средний ремонт улиц Конституции Казахстана, С.Есенина, Солнечная, М. Маметовой, Кенесары Касымулы в селе Бесколь Кызылжарского района Северо- Казахстанской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**
(наименование)

тракт) № 58 от 02.09.2024 года

Акт выполненных работ № 2 за сентябрь месяц 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 15.11.2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-1					
			Устройство дорожной одежды					
			Отдел 1. улица Конституции Казахстана				**145549**	
				ПК6+20-ПК9+00				
		Раздел 6.	**Примыкания.1+30, ПК 6+20 -право, гравийно-песчаное покрытие (2шт) ; ПК 6+20- лево, гравийно-песчаное покрытие (1 шт).**				**145549**	
1	**23**	**1220-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м²**	**75**	**1 255**	**94125**	
2	**24**	**211-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	**м³**	**9,5**	**5 413**	**51424**	казахстан
		Отдел 2.	**Улица Есенина**				**2214294**	
				ПК0+00 - ПК7+60				
		Раздел 11.	**Примыкания.ПК 1+25 -право, гравийно-песчаное покрытие; ПК 1+25 - лево, гравийно-песчаное покрытие; ПК 5+60 - лево, проулок, гравийно-песчаное покрытие (L=200 м, В=4 м)**				**1646482**	
3	**47**	**1220-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м²**	**850**	**1 255**	**1066750**	
4	**48**	**211-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	**м³**	**107,1**	**5 413**	**579732**	казахстан
		Раздел 13.	**Ремонт водопропускных труб**				**567812**	
5	**59**	**6101-0103-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2**	**м³**	**6,75**	**300**	**2025**	
6	**60**	**6122-0101-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство**	**м³ основания**	**6,75**	**5 523**	**37280**	
7	**61**	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**3,6**	**7 106**	**25582**	казахстан
8	**62**	**6121-0103-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,009**	**5 723 027**	**51507**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	63	241-102-0243 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х9,0 мм	м	9	38 276	344484	
10	64	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	13,5	7 921	106934	
		Отдел 3.	улица Солнечная				1512267	
		Раздел 17.	Устройство дорожной одежды				1415415	
11	73	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	630,29	1 255	791008	
12	74	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	115,353	5 413	624407	казахстан
		Раздел 19.	Примыкания.ПК 1+90 -право, гравийно-песчаное покрытие; ПК 1+90 -лево, гравийно-песчаное покрытие.				96852	
13	81	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	50	1 255	62750	
14	82	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	6,3	5 413	34102	казахстан
		Отдел 4.	улица Маметовой				19978706	
		Раздел 21.	Ликвидация пучинистых участков (выборочно)				2460933	
15	93	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	261	375	97875	
16	94	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	318	7 106	2259708	казахстан
17	95	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	318	240	76320	
18	96	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	318	85	27030	
		Раздел 22.	Подъемка и уширение земляного полотна				6286626	
19	97	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	846	7 106	6011676	казахстан
20	98	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	846	240	203040	
21	99	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	846	85	71910	
		Раздел 23.	Устройство дорожной одежды				10940591	
22	100	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	4 872	1 255	6114360	
23	101	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	891,6	5 413	4826231	казахстан
		Раздел 25.	Примыкания.ПК 2+45, ПК 5+15, ПК 7+75 -право, гравийно-песчаное покрытие (3 шт); ПК 2+45, ПК 5+15, ПК 7+75 -лево, гравийно-песчаное покрытие (3 шт).				290556	
24	108	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	150	1 255	188250	
25	109	211-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	18,9	5 413	102306	казахстан
		Отдел 5.	улица Кенесары Касымулы				17781504,01	
		Раздел 27. Ликвидация пучинистых участков (выборочно)					2437515	
26	120	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	258	375	96750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	121	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	315	7 106	2238390	казахстан
28	122	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	315	240	75600	
29	123	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	315	85	26775	
		К=5						
		Раздел 28.	**Подъемка и уширение земляного полотна**				**7356690**	
30	124	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	990	7 106	7034940	казахстан
		РСНБ РК 2022						
31	125	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	990	240	237600	
32	126	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	990	85	84150	
		Раздел 29.	**Устройство дорожной одежды**				**7987299**	
33	127	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	3 557	1 255	4464017	
34	128	211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	650,893	5 413	3523282	казахстан
		РСНБ РК 2022						
			ИТОГО:				**41 632 320**	
			Сметная прибыль	тенге	5%		2 081 616	
			Итого:	тенге			43 713 936	
			2024 год-100%, К=1,075	тенге	1,075		46 992 481	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договорной цены	тенге	0,95		44 642 857	
			ИТОГО ПО АКТУ:				**44 642 857,14**	
			НДС 12%		12%		5 357 142,86	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**50 000 000,00**	

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аки 2012"
Северо-Казахстанская область
БИН/ИИН 120240007830

Руководитель Назеян К. В._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 031140003471

Аким Каримова Г. И._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «NeoCenter».
БИН 161240013855

Эксперт Пимонов В.Б._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)