Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«21» 08 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСУ-К», Актюбинская область, г. Актобе ул.Бокенбай батыра, 21, БИН: 021240011642, тел: 8 7132 90 59 84**
наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице **директора Ержанова Жусупа Олжабаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения к цеху по глубокой переработке шерсти и изготовлению нетканых материалов с АБК и КПП, по адресу: г. Актобе, 41 разъезд, уч.194А» РК Актюбинская область, г.Актобе 41 разъезд***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства города Актобе" руководитель отдела Жантурин Бауыржан Куанышбаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

2.1) ТОО «КазПромСтройГрупп» №18007794, от 18.04.2018 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Молдыбаева К. С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2) ТОО «ИнжСтройЭксперт», №17019967 от 23.11.2017
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Копабаева Ж.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2) ТОО «Толағай-Нұр», №013263 от 19.11.2003
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ідіріс Т.Қ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «G6 Project» № 99/30-01-2023***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***приказом № 04/24 ТОО "KazFeltec" от 12.08.2024 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность газопровода	$м^3$/час	666,26		666,26	
Протяженность газопровода высокого давления	метр	5,0		5,0	
Протяженность газопровода среднего давления	метр	1 460,5		1 460,5	
ГРПШ-13-1ВУ1	шт	1		1	
ГРПШ-13-1Н(В)У1	шт	1		1	
ГРПШ 6-01	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате, м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе, м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-Наружные сети газоснабжения. Среднего давления

Данный проект разработан на основании задания на проектирование выданного ТОО «KazFeltec», технических условий №03-гор-2023-000000004 от 04.01.2023г., выданных АПФ АО "КазТрансГазАймак" действительных в течении нормативной продолжительности.

Точка подключения - газопровод среднего давления выход из ГРПШ Ррб=3,0кг/см².

На врезке установено отключающее устройство задвижка стальная ЗКЛ-100 30с41нж в надземном исполнении. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости полиэтиленового газопровода выполнены с помощью отводов по ГОСТ Р 58121.3-2018. Газопровод среднего давления запроектирован подземным из полиэтиленовых труб SDR17 ПЭ100 Ду125х7,4; ПЭ100 Ду63х3,8; по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Контроль качества сварных стыков подземного полиэтиленового газопровода среднего давления согласно СП РК 4.03-101-2013 табл.22 составляет 50%. Укладка газопровода и соединений осуществлены на песчаное основание толщиной не менее 10см и присыпаны слоем мягкого грунта не менее 20см. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода проектом предусмотрена прокладку вдоль присыпаемого газопровода (на расстоянии 0,4м) пластмассовой ленты желтого цвета с детекционным проводником, также укладка сигнальных маркеров.

Наружные сети газоснабжения. Высокого давления

"Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения к цеху по глубокой обработке шерсти и изготовление нетканых материалов с АБК и КПП, по адресу г.Актобе, раз. 41,уч. 194А", запроектирован согласно техническим условиям и задания на проектирование:

Точка подключения - стальной подземный газопровод высокого давления II категории Рпр=6,0кг/см², Ррб=5,0кг/см².

На точке врезки устанавена задвижка стальная газовая 30с41нж Ду100 в надземном исполнении. Газопровод высокого давления II категории запроектирован подземным способом из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В-Вст2сп2 ГОСТ 1050-13 диаметром 108 мм с толщиной стенки 6,0 мм. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнены с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001г. Средняя глубина заложения подземного газопровода Ду108 - 1,00м. На выходе газопровода из земли ПК0+02 устанавлено отключающее устройство Задвижка стальная газовая 30с41нж Ду100 в надземном исполнении перед ГРПШ-13-1ВУ1. Стальные участки узлов неразъемного соединения покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. На выходе из земли газопровод заключен в футляр Ду219х4 L=1м. Надземный газопровод высокого давления II категории запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ П0704-91 из стали В-Вст2сп2 ГОСТ 1050-13 диаметром 159 мм с толщиной стенки 6,0 мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2025 г.***;
месяц, год

окончание работ ***август 2025г.***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4***;
фактически, месяц: ***3***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство внеплощадочных сетей газоснабжения к цеху по глубокой переработке шерсти и изготовлению нетканых материалов с АБК и КПП, по адресу: г. Актобе, 41 разъезд, уч.194А».***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСУ-К» директор Ержанов Жусуп Олжабаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

М.П. *(при наличии)*