Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"БИН 040 840 003 426, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ188560000005731593

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения на А-20 "Караганда -Аягоз -Тарбагатай -Бугаз" км 197-207

Справка №1 от 15 сентября 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		25-05-22/23	08.08.2022 г.	РБ		АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*398 997 750,17*									
В том числе: в текущем месяце сентябрь	***398 997 750,17***	*356 247 991,22*							*42 749 758,95*	*398 997 750,17*
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	***19 949 887,51***									*19 949 887,51*
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	***379 047 862,66***									***379 047 862,66***

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Хамзин С.Г.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
№ 19 от 15.08.2022 г.
ТОО "Қостанай жолдары"
Мухажанов А.Б.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Договор №25-05-22/23 от 08.08.2022 года

АКТ выполненных работ №1
на Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения на А-20 "Караганда -Аягоз -Тарбагатай -Бугаз" км 197-207

за период с 8 августа по 10 сентября 2022 года

№	Наименование работ	Ед. изм	объем	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение				
					с начала строительста			за отчетный период	
					объем	сумма	%	объем	сумма
Раздел 1. Ликвидация пучинистых участков									
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	150,00	1 433 552,40	150,00	1 433 552,40	100%	150,00	1 433 552,40
2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	300,00	284 397,12	300,00	284 397,12	100%	300,00	284 397,12
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2 700,00	1 365 698,88	2 700,00	1 365 698,88	100%	2 700,00	1 365 698,88
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной	м3	2 700,00	27 029 720,39	2 700,00	27 029 720,39	100%	2 700,00	27 029 720,39
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	3 294,00		3 294,00	-	100%	3 294,00	
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	3 000,00	4 856 165,93	3 000,00	4 856 165,93	100%	3 000,00	4 856 165,93
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	45,00		45,00		100%	45,00	
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	567,00		567,00		100%	567,00	
	Итого по разделу 1:			**34 969 534,72**		**34 969 534,72**			**34 969 534,72**
Раздел 2.Устройство основания толщиной 15 см методом холодного ресайклинга с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением нового инертного материала, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%									

9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка.	м2 основания	85 490,00	137 262 213,88	85 490,000	137 262 213,88	100%	85 490,00	**137 262 213,88**
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1 923,53		1 923,530		100%	1 923,53	
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3 205,88		3 205,880		100%	3 205,88	
12	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	615,53		615,530		100%	615,53	
13	Зола	т	1 231,06		1 231,060		100%	1 231,06	
	Итого по разделу:			**137 262 213,88**		**137 262 213,88**			**137 262 213,88**
	Раздел 3.Устройство асфальтобетонного покрытия								
14	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	82 400,00	389 281 636,03	48 000,000	226 766 001,57	58%	48 000,00	226 766 001,57
15	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12 030,40		7 008,000		58%	7 008,00	
16	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	61,11		35,600		58%	35,60	
	Итого по разделу:			**389 281 636,03**		**226 766 001,57**			**226 766 001,57**
	Раздел 4.Укрепление обочин								
17	Обочины. Укрепление смесью щебеночно-песчаной фракцией 0-40 мм толщиной 7 см	м2	41 200,00	40 885 248,88					
18	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	3 576,16						
	Итого по разделу 4:			**40 885 248,88**					
	Раздел 5.Разметка проезжей части на ремонтируемых участках								

19	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км линии	10,30	488 913,07					
20	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	278,49						
21	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	99,46						
	Итого по разделу 5:			**488 913,07**		-			-
	Всего по объекту:			**602 887 546,58**		**398 997 750,17**			**398 997 750,17**
	в том числе НДС			64 595 094,28		42 749 758,95			42 749 758,95

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Начальник ОКК и ПР
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Бектимиров Р. Д.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
№ 19 от 15 августа 2022 года
ТОО "Костанай жолдары"

Мухажанов А.Б.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 1 от "20" сентября 2022 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 197-207 ТОО "Костанай жолдары"						
1	Ресайклирование	км	10,3	10,3	100%	10,3
2	Устройство а/б покрытия	км	10,3	6	58%	6

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"БИН 040 840 003 426, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ188560000005731593

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения на А-20 "Караганда -Аягоз -Тарбагатай -Бугаз" км 197-207

Справка №2 от 10 октября 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		25-05-22/23	08.08.2022 г.	РБ		АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*602 887 546,58*									
В том числе: в текущем месяце октябрь	***203 889 796,41***	*182 044 461,08*							*21 845 335,33*	*203 889 796,41*
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	***30 144 377,33***									*10 194 489,82*
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	***572 743 169,25***									***193 695 306,59***

Заказчик:
Директор
Қарағанды облыстық филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Хамзин С.Г.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
№ 19 от 15.08.2022 г.
ТОО "Қостанай жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Договор №25-05-22/23 от 08.08.2022 года

АКТ выполненных работ №2
на Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения на А-20 "Караганда -Аягоз -Тарбагатай -Бугаз" км 197-207

за период с 11 сентября по 23 сентября 2022 года

№	Наименование работ	Ед. изм	объем	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение				
					с начала строительста			за отчетный период	
					объем	сумма	%	объем	сумма
Раздел 1. Ликвидация пучинистых участков									
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	150,00	1 433 552,40	150,00	1 433 552,40	100%		
2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	300,00	284 397,12	300,00	284 397,12	100%		
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2 700,00	1 365 698,88	2 700,00	1 365 698,88	100%		
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной	м3	2 700,00	27 029 720,39	2 700,00	27 029 720,39	100%		
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	3 294,00		3 294,00	-	100%		
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	3 000,00	4 856 165,93	3 000,00	4 856 165,93	100%		
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	45,00		45,00		100%		
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	567,00		567,00		100%		
	Итого по разделу 1:			**34 969 534,72**		**34 969 534,72**			-
Раздел 2.Устройство основания толщиной 15 см методом холодного ресайклинга с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением нового инертного материала, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%									

9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка.	м2 основания	85 490,00	137 262 213,88	85 490,000	137 262 213,88	100%		
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1 923,53		1 923,530		100%		
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3 205,88		3 205,880		100%		
12	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	615,53		615,530		100%		
13	Зола	т	1 231,06		1 231,060		100%		
	Итого по разделу:			**137 262 213,88**		**137 262 213,88**			-
	Раздел 3.Устройство асфальтобетонного покрытия								
14	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	82 400,00	389 281 636,03	82 400,000	389 281 636,03	100%	34 400,00	162 515 634,46
15	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12 030,40		12 030,400		100%	5 022,40	
16	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	61,11		61,110		100%	25,51	
	Итого по разделу:			**389 281 636,03**		**389 281 636,03**			**162 515 634,46**
	Раздел 4.Укрепление обочин								
17	Обочины. Укрепление смесью щебеночно-песчаной фракцией 0-40 мм толщиной 7 см	м2	41 200,00	40 885 248,88	41 200,000	40 885 248,88	100%	41 200,000	40 885 248,88
18	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м3	3 576,16		3 576,160		100%	3 576,160	
	Итого по разделу 4:			**40 885 248,88**		**40 885 248,88**			**40 885 248,88**
	Раздел 5.Разметка проезжей части на ремонтируемых участках								

19	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км линии	10,30	488 913,07	10,30	488 913,07	100%	10,30	488 913,07
20	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	278,49		278,49		100%	278,490	
21	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	99,46		99,46		100%	99,46	
	Итого по разделу 5:			**488 913,07**		**488 913,07**			**488 913,07**
	Всего по объекту:			**602 887 546,58**		**602 887 546,58**			**203 889 796,41**
	в том числе НДС			64 595 094,28		64 595 094,28			21 845 335,33

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Начальник ОКК и ПР
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Бектимиров Р. Д.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
№ 19 от 15 августа 2022 года
ТОО "Костанай жолдары"

Мухажанов А.Б.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 2 от "10" октября 2022 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 197-207 ТОО "Костанай жолдары"						
1	Ресайклирование	км	10,3	10,3	100%	
2	Устройство а/б покрытия	км	10,3	10,3	100%	4,3

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**