Заказчик : Костанайский областной филиал АО НК " КазАвтоЖол"
Подрядчик : ТОО "Костанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автодорог республиканского значения

а/д А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай "км "км 231-271 (40 км) с устройством ШПО

Договор №8 от 04.05.2017г.

Акт выполненных работ № 10 за сентябь месяц 2017 года (от 18.09.2017 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Договорная стоимость		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				Ед.	Всего (тенге)	Объем	Сумма (тенге)	Объем	Сумма (тенге)
Заделка трещин на асфальтобетонном покрытии									
1.	Заделка трещин на асфальтобетонном покрытии вручную 6-15мм	п.м	4720	303,0178	1 430 244	4 720,000	1 430 244		-
Ямочный ремонт							-		-
2.	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5м2	м2	2100	4191,1262	8 801 365	2 100,000	8 801 365		-
Ямочный ремонт щебеночным основанием									-
3.	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5м2	м2	910	5116,4352	4 655 956	910,000	4 655 956		-
Ямочный ремонт на площадках отдыха									-
4.	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5м2	м2	1800	5116,4350	9 209 583	1 800	9 209 583		-
Устройство выравнивающего слоя									-
5.	Розлив вяжущих материалов	тн	24,3	119212,9630	2 896 875	24,30000	2 896 875		-
6.	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси	тн	14581	17972,8565	262 062 221	14 581,0	262 062 221		-
Устройство ШПО									-

7.	Устройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	325100	434,81170	141 357 284	325 100	141 357 284		-
Укрепление обочин									
8.	Укрепление обочин щебнем, Н=10см (расход материалов на 1 м2: щебень фр. 20-40 мм-0,062 м3; отсев-0,062 м3)	м2	59395	563,10258	33 445 478	59 395	33 445 478	3 000	1 689 308
Разметка проезжей части на ремонтируемых участках									
9.	Устройство разметки проезжей части сплошной линией 0,12м	км	80	46247,2875	3 699 783	80	3 699 783	80	3 699 783
10.	Устройство разметки проезжей части прерывистой линией 0,12м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	40	21040,00	841 600	40	841 600	40	841 600
11.	Устройство дорожной разметки со светоотрожающим бисером (пешеходный переход, островки)	км	2,8	46232,8536	129 451,99	2,8	129 451,99	2,8	129 451,99
	ИТОГО				**468 529 840,99**		**468 529 840,99**		**6 360 142,99**

Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: _____ **А.Горват**

Зам. директора _____ **Н.Темирханов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:

_____ **В.Мирошниченко**

Зонный инженер: **А. Алшинбаев**

Началлник отдела ПЭРи М: **Е.Искаков**

Генеральный подрядчик:

ТОО"Костанай жолдары"
Генеральный директор:

_____ **С.Карабеков**

Руководитель проекта: _____ **Ж.Срымов**

Составил: **Т.Коровина**

Представитель
РГУ "Костанайжолдаборатория"

Заказчик : Костанайский областной филиал АО НК " ҚазАвтоЖол"
Подрядчик : ТОО "Костанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автодорог республиканского значения
а/д А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай "км "км 231-271 (40 км) с устройством ШПО

Договор №8 от 04.05.2017г.

Акт выполненных работ № 09 за сентябь месяц 2017 года (от 11.09.2017 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Договорная стоимость		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				Ед.	Всего (тенге)	Объем	Сумма (тенге)	Объем	Сумма (тенге)
Заделка трещин на асфальтобетонном покрытии									
1.	Заделка трещин на асфальтобетонном покрытии вручную 6-15мм	п.м	4720	303,0178	1 430 244	4 720,000	1 430 244		-
Ямочный ремонт							-		-
2.	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5м2	м2	2100	4191,1262	8 801 365	2 100,000	8 801 365		-
Ямочный ремонт щебеночным основанем									-
3.	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5м2	м2	910	5116,4352	4 655 956	910,000	4 655 956		-
Ямочный ремонт на площадках отдыха									-
4.	Ямочный ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5м2	м2	1800	5116,4350	9 209 583	1 800	9 209 583		-
Устройство выравнивающего слоя									-
5.	Розлив вяжущих материалов	тн	24,3	119212,9630	2 896 875	24,30000	2 896 875		-
6.	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси	тн	14581	17972,8565	262 062 221	14 581,0	262 062 221		-
Устройство ШПО									-

	ройство одиночной поверхностной обработки битумом с применением черного щебня	м2	325100	434,81170	141 357 284	325 100	141 357 284		-
Укрепление обочин							-		-
8.	Укрепление обочин щебнем, Н=10см (расход материалов на 1 м2: щебень фр. 20-40 мм-0,062 м3; отсев-0,062 м3)	м2	59395	563,10258	33 445 478	56 395	31 756 170	56 395	31 756 170
Разметка проезжей части на ремонтируемых участках									
9.	Устройство разметки проезжей части сплошной линией 0,12м	км	80	46247,2875	3 699 783				-
10.	Устройство разметки проезжей части прерывистой линией 0,12м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	40	21040,00	841 600				-
11.	Устройство дорожной разметки со светоотрожающим бисером (пешеходный переход, островки)	км	2,8	46232,8536	129 451,99				-
	ИТОГО				**468 529 840,99**		**462 169 698**		**31 756 170**

Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: _____ **А.Горват**

Зам. директора _____ **Н.Темирханов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ **В.Мирошниченко**

Зонный инженер: **А. Алшинбаев**

Начальник отдела ПЭРи М: **Е.Искаков**

Генеральный подрядчик:

ТОО"Костанай жоллары"
Генеральный директор: _____ **С.Карабеков**

Руководитель проекта: _____ **Ж.Срымов**

Составил: **Т.Коровина**

Представитель
РГУ "Костанайжолдаборатория"