Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Общеобразовательная школа №1" г.Сарань,Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Сарань, ул.Жамбыла, дом № 50**	**000140001724**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "СТЭКА",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, проспект Мира, дом № 19**	**941240000629**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №40 от 09.04.2019г	

Номер документа	Дата составления
59	**12.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	капитальный ремонт фасада здания школы			объект	1	22 731 639,84	22 731 639,84
				Итого	1	x	22 731 639,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Свиридов М.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2019

М.П.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №1 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"

Подрядчик: ПК "Стэка"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада здания КГУ "Общеобразовательная школа №1", г. Сарань, ул. Жамбыла, 50

Договор: №40 от 09.04.2019 г.

А К Т №1 от 13.07.2019 г.

выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2019 год	22 731 639,84
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	6 819 491,95
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт фасада
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	22 731 639,84
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	22 731 639,84
8	Удержание аванса 30%	6 819 491,95
9	Удержание резерва 5%	1 136 581,99
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 775 565,90
	в том числе ндс	1 583 096,35

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Общеобразовательная школа №1 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"
Адрес: г. Темиртау, ул. Димитрова, 11/1
БИН 000140001724
ИИК KZ53070103KSN3010000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор

_____ Романюк Т.Р.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ПК "Стэка"

Адрес: г.Темиртау, пр.Мира, 19

БИН 941240000629
ИИК KZ198560000000017014
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Председатель

_____ Свиридов М.В.

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа №1 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"

Подрядчик: Производственный кооператив "Стэка"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада здания КГУ "Общеобразовательная школа №1", г. Сарань, ул. Жамбыла, 50

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименован.	код
		40	09.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие допол-нительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада здания КГУ "Общеобразовательная школа №1", г. Сарань, ул. Жамбыла, 50	**22 731 639,84**	**20 296 107**	**22 283 824**	**22 283 824**		**267 406**			**2 435 532,84**	**22 731 639,84**
Удержание аванса на строительство 30% с НДС	0									**6 819 491,95**
Удержание резерва на сдачу объекта в эксплуатацию 5% с НДС	0									**1 136 581,99**
Итого к оплате работ и затрат,включаемых в стоимость работ										**14 775 565,90**

Заказчик

Общеобразовательная школа №1 акимата города Сарани, государственного учреждения Отдел образования города Сарани"
БИН 000140001724

Директор _____ Романюк Т.Г.

Технический надзор
ТОО "ALASH-SERVICE KZ"
БИН 170940008289

Эксперт _____ Рахимберлин К.С.

Подрядчик

ПК "Стэка"
БИН 941240000629

Председатель _____ Свиридов М.В.

Авторский надзор
ТОО "САПФИР.KZ"
БИН 121240017246

Эксперт _____ Черенков В.В.

Форма 2

Заказчик **КГУ "Общеобразовательная школа №1 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Стэка", ТОО "Стэка-проект"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт фасада здания КГУ "Общеобразовательная школа №1", г. Сарань, ул. Жамбыла, 50**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт фасада здания КГУ "Общеобразовательная школа №1", г. Сарань, ул. Жамбыла, 50**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№40** от **09.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2019	02.05.2019	12.07.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1211-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**86,400**	**3625,23**	**313220**
			Накладные расходы			***1206,75***	***104264***
			Сметная прибыль			***268,54***	***23201***
2	**2**	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**2106,900**	**3968,29**	**8360801**
			Накладные расходы			***1125,76***	***2371873***
			Сметная прибыль			***293,95***	***619319***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**2106,900**	**1146,59**	**2415759**
			Накладные расходы			***314,67***	***662968***
			Сметная прибыль			***84,93***	***178945***
4	**4**	**2110-0105-0305 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг МП СК 14х226, RAL 1015**	**м2**	**2359,700**	**2950,56**	**6962436**
			Сметная прибыль			***218,56***	***515736***
5	**5**	**2110-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Планка угла наружного 50х3000**	**м**	**64,600**	**886,68**	**57280**
			Сметная прибыль			***65,68***	***4243***
6	**6**	**2110-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Планка угла внутреннего 50х3000**	**м**	**21,200**	**885,60**	**18775**
			Сметная прибыль			***65,60***	***1391***
7	**7**	**2110-0102-0115 РСНБ РК 2015**	**Планка стыковочная 60х3000**	**м**	**288,610**	**888,84**	**256528**
			Сметная прибыль			***65,84***	***19002***
8	**8**	**2110-0102-0109 РСНБ РК 2015**	**Планка начальная 10х20х3000**	**м**	**251,100**	**1223,64**	**307256**
			Сметная прибыль			***90,64***	***22760***
9	**9**	**2110-0102-0110 РСНБ РК 2015**	**Планка завершающая 65х3000**	**м**	**254,700**	**1227,96**	**312761**
			Сметная прибыль			***90,96***	***23168***
10	**10**	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**108,100**	**6729,43**	**727451**
			Накладные расходы			***2569,78***	***277793***
			Сметная прибыль			***498,48***	***53885***
11	**11**	**2103-0302-0610 РСНБ РК 2015**	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93**	**м2**	**108,100**	**2074,68**	**224273**
			Сметная прибыль			***153,68***	***16613***
12	**12**	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**18,000**	**643,98**	**11592**
			Накладные расходы			***112,85***	***2031***
			Сметная прибыль			***47,70***	***859***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,830	13665,87	66006
			Накладные расходы			*3753,79*	*18131*
			Сметная прибыль			*1012,29*	*4889*
14	14	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	167,160	1399,47	233936
			Накладные расходы			*355,39*	*59407*
			Сметная прибыль			*103,66*	*17329*
15	15	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 /до 70 мм/	м2 покрытия	167,160	873,06	145940
			Накладные расходы			*90,48*	*15125*
			Сметная прибыль			*64,67*	*10810*
16	16	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство	м	366,300	1018,18	372961
			Накладные расходы			*308,18*	*112886*
			Сметная прибыль			*75,42*	*27627*
17	17	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 300 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	366,300	857,95	314268
			Сметная прибыль			*63,55*	*23279*
18	18	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство	м	464,576	1595,39	741180
			Накладные расходы			*308,18*	*143172*
			Сметная прибыль			*118,18*	*54902*
19	19	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 300 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	464,576	946,08	439526
			Сметная прибыль			*70,08*	*32557*
20	20	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,180	448,20	1873
			Сметная прибыль			*33,20*	*139*
			ИТОГО:				**22 283 824**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3 767 650**
			Сметная прибыль				**1 650 654**
			Итого с временными		1,2 %	267 406	22 551 230

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом тендерной скидки		**10 %**	**2 255 123**	**20 296 107**
			Итого по АКТУ с НДС и с учетом скидки		**12 %**	**2 435 532,84**	**22 731 639,84**

Заказчик

КГУ "Общеобразовательная школа №1 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"

(наименование организации)

директор Романюк Т.Г.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ПК "Стэка"

(наименование организации)

Председатель Свиридов М.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Стэка-проект"

(наименование организации)

Директор Свиридов В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор

ТОО "ALASH-SERVICE KZ"

(наименование организации)

Эксперт Рахимберлин К.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

ТОО "САПФИР.KZ"

(наименование организации)

Эксперт Черенков В.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Общеобразовательная школа №1 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Стэка", ТОО "Стэка-проект"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт фасада здания КГУ "Общеобразовательная школа №1", г. Сарань, ул. Жамбыла, 50**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт фасада здания КГУ "Общеобразовательная школа №1", г. Сарань, ул. Жамбыла, 50**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№40** от **09.04.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2019	02.05.2019	12.07.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**1211-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**86,400**	**3625,23**	**313220**
			Накладные расходы			***1206,75***	***104264***
			Сметная прибыль			***268,54***	***23201***
2	**2**	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**2106,900**	**3968,29**	**8360801**
			Накладные расходы			***1125,76***	***2371873***
			Сметная прибыль			***293,95***	***619319***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**2106,900**	**1146,59**	**2415759**
			Накладные расходы			***314,67***	***662968***
			Сметная прибыль			***84,93***	***178945***
4	**4**	**2110-0105-0305 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг МП СК 14х226, RAL 1015**	**м2**	**2359,700**	**2950,56**	**6962436**
			Сметная прибыль			***218,56***	***515736***
5	**5**	**2110-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Планка угла наружного 50х3000**	**м**	**64,600**	**886,68**	**57280**
			Сметная прибыль			***65,68***	***4243***
6	**6**	**2110-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Планка угла внутреннего 50х3000**	**м**	**21,200**	**885,60**	**18775**
			Сметная прибыль			***65,60***	***1391***
7	**7**	**2110-0102-0115 РСНБ РК 2015**	**Планка стыковочная 60х3000**	**м**	**288,610**	**888,84**	**256528**
			Сметная прибыль			***65,84***	***19002***
8	**8**	**2110-0102-0109 РСНБ РК 2015**	**Планка начальная 10х20х3000**	**м**	**251,100**	**1223,64**	**307256**
			Сметная прибыль			***90,64***	***22760***
9	**9**	**2110-0102-0110 РСНБ РК 2015**	**Планка завершающая 65х3000**	**м**	**254,700**	**1227,96**	**312761**
			Сметная прибыль			***90,96***	***23168***
10	**10**	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными плитками**	**м2 поверхности облицовки**	**108,100**	**6729,43**	**727451**
			Накладные расходы			***2569,78***	***277793***
			Сметная прибыль			***498,48***	***53885***
11	**11**	**2103-0302-0610 РСНБ РК 2015**	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93**	**м2**	**108,100**	**2074,68**	**224273**
			Сметная прибыль			***153,68***	***16613***
12	**12**	**1308-0208-0203 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**18,000**	**643,98**	**11592**
			Накладные расходы			***112,85***	***2031***
			Сметная прибыль			***47,70***	***859***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,830**	**13665,87**	**66006**
			Накладные расходы			***3753,79***	***18131***
			Сметная прибыль			***1012,29***	***4889***
14	**14**	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**167,160**	**1399,47**	**233936**
			Накладные расходы			***355,39***	***59407***
			Сметная прибыль			***103,66***	***17329***
15	**15**	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 /до 70 мм/**	**м2 покрытия**	**167,160**	**873,06**	**145940**
			Накладные расходы			***90,48***	***15125***
			Сметная прибыль			***64,67***	***10810***
16	**16**	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство**	**м**	**366,300**	**1018,18**	**372961**
			Накладные расходы			***308,18***	***112886***
			Сметная прибыль			***75,42***	***27627***
17	**17**	**2113-0816-3407 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив оконный шириной планки 300 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**366,300**	**857,95**	**314268**
			Сметная прибыль			***63,55***	***23279***
18	**18**	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство**	**м**	**464,576**	**1595,39**	**741180**
			Накладные расходы			***308,18***	***143172***
			Сметная прибыль			***118,18***	***54902***
19	**19**	**2113-0814-1201 РСНБ РК 2015**	**Откосная планка шириной 300 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**464,576**	**946,08**	**439526**
			Сметная прибыль			***70,08***	***32557***
20	**20**	**4102-0101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**4,180**	**448,20**	**1873**
			Сметная прибыль			***33,20***	***139***
			ИТОГО:				**22 283 824**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3 767 650**
			Сметная прибыль				**1 650 654**
			Итого с временными		**1,2 %**	**267 406**	**22 551 230**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом тендерной скидки		**10 %**	**2 255 123**	**20 296 107**
			Итого по АКТУ с НДС и с учетом скидки		**12 %**	**2 435 532,84**	**22 731 639,84**

Заказчик

КГУ "Общеобразовательная школа №1 акимата города Сарани, государственного учреждения "Отдел образования города Сарани"

(наименование организации)

директор Романюк Т.Г.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ПК "Стэка"

(наименование организации)

Председатель Свиридов М.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Стэка-проект"

(наименование организации)

Директор Свиридов В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор

ТОО "ALASH-SERVICE KZ"

(наименование организации)

Эксперт Рахимберлин К.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор

ТОО "САПФИР.KZ"

(наименование организации)

Эксперт Черенков В.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)