Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию, участка
среднего ремонта автомобильной дороги М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы»
470-491 км.

от " 5 " ноября 2015 г. Костанайская область

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от 21.10.2015 года № 60-п руководителем Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
в составе:

Председателя:

Горват Андрей Михайлович - Директор Костанайского областного филиала Акционерного общества Национальной компании «КазАвтоЖол»;

Заместителя председателя:

Дюзельбаев Олжас Актанович - И.о. директора Костанайского областного филиала республиканского государственного предприятия «Казахавтодор»;

Членов комиссии-представителей:

Лепеха Игорь Владимирович - Председатель Комитета административной полиции МВД РК;

Какимов Талгат Базарбаевич - Начальник ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области КЧС МВД РК»;

Куанышпаев Ескендир Есенжолович - Руководитель РГУ «Костанайжоллаборатория»;

Сабиев Талгат Маликович - И.о. заместитель руководителя РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»;

Нечитайло Владимир Семенович - Руководитель РГУ «Департамент по защите прав потребителей Костанайской области Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК»;

Илюшин Валерий Викторович – Руководитель проектов ТОО «Костанай жолдары».

Установила:

1. Подрядчиком ТОО «Костанай жолдары» совместно с заказчиком Костанайский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» предъявлен к приемке в эксплуатацию участок среднего ремонта автомобильной дороги М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы» 470-491 км (протяженность 21 км) Федоровский район, Костанайская область.

2. Средний ремонт осуществлен на основании Приказа АО «НК «КазАвтоЖол» № 36 от 09.04.2015 года «О проведении закупок работ по средним ремонтам участков автомобильных дорог республиканского значения Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандийской области» _____ и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Костанай жолдары» выполнившим средний ремонт участка автомобильной дороги М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы» по адресу: 470-491 км

4. Проектно-сметная документация на средний ремонт разработана генеральным проектировщиком _____выполнившим _____

5. Исходные данные для проектирования выданы: На основании дефектной ведомости

6. Средний ремонт осуществлялся согласно технической спецификации

7. Техническая документация утверждена: Заключением № 042 от 29 ноября.2014 года МИР РК

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ май 2015 года; окончание работ август 2015 года при продолжительности строительства, мес.: 5 месяцев по норме или по ПОС _____; фактически 4 месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Техническая спецификация на средний ремонт, исполнительная документация

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеют следующие показатели:

Основные показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, горячая асфальтобетонная смесь (Н-5см)	м2	1085	1085
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с ремонтом щебеночного основания из Н-10см, горячая смесь Н-5см	м2	300	300
Заливка трещин 6-15 мм с применением ручной заливки	п/м	3200	3200
Розлив битума	тн	15,55	15,55
Устройство выравнивающего слоя, с предварительной подгрунтовкой, выборочно, горячая мелкозернистая а/б	тн	4975,66	4975,66
Устройство одиночной поверхностной обработки из черного щебня с адгезионными добавками	м2	178500	178500
Укрепление обочин ширина – 2 м (выборочно)	м2	10000	10000
Устройство дорожной разметки (сплошная линия)	км	42	42
Устройство дорожной разметки (прерывистая линия)	км	21	21
Итого:	**тенге**	**152 492 655**	**152 492 655**

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ямочный ремонт и устройство выравнивающего слоя на асфальтобетонном покрытии, устройство шероховатой поверхностной обработки, нанесения дорожной разметки.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **152 492 655 тенге.**, в том числе: строительно-монтажных работ _____тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **152 492 655 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____
архитектурно-строительных
_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы» 470-491 км (протяженность 21 км) принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____**А. Горват**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____**О. Дюзельбаев**

Члены Государственной приемочной комиссии: _____**И. Лепеха**

Махмутов Е.Б.
(по согласованию)

Т. Какимов

Е. Куанышпаев

Т. Сабиев

В. Нечитайло

В. Илюшин