Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
.О "Усть-Каменогорские тепловые сети"

ИИН/БИН

ик **Акционерное общество "Шығыс жылу", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61** — **970340000020**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ıитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Диа Тех»,Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.имени Александра Протозанова, д.95, тел.: 87232780444** — **090640021208**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор №970340000020/250656/00 от 20.05.2025г

Номер документа	Дата составления
0000000125	26.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

ɔ по дку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул.Дружбы Народов			работа	1	57 062 798,21	57 062 798,21	6 847 535,79	63 910 334,00
				Итого	1	x	57 062 798,21	6 847 535,79	63 910 334,00

ния об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель)

Директор / / Жақыпов Қ.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик)

/ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ıеняется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.
Договор №970340000020/250656/00 от 20.05.2025г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору всего	Выполнено, тенге с НДС				Всего к оплате за отчетный период	Остаток средств по договору
			с начала года		за отчетный период			
			Всего	в том числе оборудование	Всего	в том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.	84 896 000	83 992 906	-	63 910 334	-	63 910 334	903 094
	Итого		**83 992 906**		**63 910 334**		**63 910 334**	

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____**Жақыпов Қ. Ж.**

Форма 2В

казчик: АО "Шығыс Жылу"
сполнитель: ТОО «Диа Тех»
бъект: Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.
оговор №970340000020/250656/00 от 20.05.2025г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	1101-0104-0402 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3244,5	101	327 695
2	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3244,5	695	2 254 928
		Раздел 2. Монтажные работы				
3	1216-0101-1508 Кклим = 1,09	Трубопроводы диаметром до 400 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном (1. Вскрытие непроходного канала. 2. Газовая резка труб. 3. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи.)	м трубопровода	469	5632	2 641 408
4	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка (в канале - 5 м3)	1 т	3,295	1389	4 577
5	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	923,63	984	908 852
6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка (плиты перекрытия, лотки перекрытия и изоляция)	1 т	89,45	255	22 810
7	412-101-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1398	77	107 646

1	2	3	4	5	6	7
8	1124-0105-0111 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Компенсаторы П-образные диаметром труб 400 мм. Демонтаж	компенсатор	8	120369	962 952
9	1216-0101-2405 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром 250 мм. Демонтаж	задвижка	2	33826	67 652
10	1216-0101-2403 Кклим = 1,09	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	2	11246	22 492
11	1122-1101-0106 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 273 мм. Демонтаж	врезка	2	47749	95 498
12	1122-1101-0105 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 200 мм. Демонтаж	врезка	2	33225	66 450
13	1122-1101-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 100 мм. Демонтаж	врезка	2	16364	32 728
14	1122-1101-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 80 мм. Демонтаж	врезка	6	14135	84 810
15	1122-1101-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 50 мм. Демонтаж	врезка	6	9906	59 436
16	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	1 т	74,22	1510	112 072
17	411-103-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1113,3	91	101 310
18	414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	1 т	74,22	1510	112 072

1	2	3	4	5	6	7
19	1124-0101-0211 Кклим = 1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка (1. Сварка труб в звенья. 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал. 3. Сварка звеньев труб в канале. 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор. 5. Врезка штуцеров для ответвлений. 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.) в том числе 2 врезки	км трубопровода	0,565	12029739	6 796 802
20	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	1 м	523	36871	19 283 533
21	241-112-0245	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х9,0 мм	1 шт.	21	91031	1 911 651
22	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	5666	22 664
23	1124-0106-0101 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	13881	55 524
24	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	9084	36 336
25	1124-0106-0102 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	21854	87 416
26	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	4	21158	84 632
27	1124-0106-0106 Кклим = 1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	2	114158	228 316
28	242-202-1502	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	1 шт.	2	273910	547 820
29	1124-0105-0111 Кклим = 1,12	Компенсаторы П-образные диаметром труб 400 мм. Установка	компенсатор	8	202781	1 622 248
30	1124-0101-0201 Кклим = 1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка (байпасы)	км трубопровода	0,0126	4042166	50 931
31	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	1 м	12	1848	22 176

1	2	3	4	5	6	7
32	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	1 шт.	4	1015	4 060
33	1109-0601-0102 Кклим = 1,12	Заглушки из листовой стали толщиной 10 мм. Монтаж	т конструкций	0,04	263480	10 539
34	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 10 мм	1 т	0,04	347886	13 915
35	1339-0201-0526 Кклим = 1,09	Трубопровод, диаметр 426 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	13880	222 080
36	1109-0305-0302 Кклим = 1,12	Ремонт неподвижных опор (в т.ч. антикоррозийное покрытие сварных швов.)	т конструкций	0,64	285541	182 746
37	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 30П	1 т	0,51	574756	293 126
38	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 8 мм	1 т	0,13	347886	45 225
39	1122-1101-0106 Кклим = 1,12	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 273 мм.	врезка	2	83396	166 792
40	1122-1101-0105 Кклим = 1,12	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 200 мм.	врезка	2	58247	116 494
41	1122-1101-0103 Кклим = 1,12	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 100 мм.	врезка	2	28112	56 224
42	1122-1101-0102 Кклим = 1,12	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 80 мм.	врезка	6	24131	144 786
43	1122-1101-0101 Кклим = 1,12	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 50 мм.	врезка	6	16879	101 274
44	1113-0301-0410 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	755,77	435	328 760
45	1126-0101-1002 Кклим = 1,12	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна (д 426 мм - протяженость 942м, толщина слоя 100 мм) в т.ч. все отводы	м3 изоляции	155,58	107092	16 661 373
46	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м (ширина 48 мм)	1 рулон	68	1085	73 780
47	234-202-0205 Коб=1,44	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	1 м3	224,0352	29062	6 510 911

1	2	3	4	5	6	7
48	1107-0601-0101 Кклим = 1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство (1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.) Плиты перекрытия 100% новые, лотки перекрытия 20% новые, ОП 100% новые	м3 сборных конструкций	125,23	40957	5 129 045
49	261-101-0383	ОП4 (500х500х140 мм) - 106 шт	1 м3	2,23	69088	154 066
50	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	57,345	139509	8 000 144
51	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	1 м3	13,2	114925	1 517 010
		Итого по акту				**78 467 787**
		Сметная прибыль (5)%				3 923 390
		Итого в текущих ценах				**82 391 177**
		В прогнозных ценах 2025 г. - 100 % (Кпер = 0,6925838487)				57 062 798
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**6 847 536**
		ВСЕГО к оплате				**63 910 334**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.
Договор №970340000020/250656/00 от 20.05.2025г.

Ведомость на списание материалов к акту №2 за сентябрь 2025 года

Ремонт участка тепловой сети от ТК 507 до ТК-510 по ул. Дружбы Народов.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,88029	26933	77 575
2	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной 10 мм	т	0,17	347886	59 140
3	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 30П	т	0,51	574756	293 126
4	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,325598	101324	32 991
5	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,02260756	711131	16 077
6	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	4,25782	259224	1 103 729
7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	62,615	861	53 912
8	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,78	2280	10 898
9	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,44	2280	1 003
10	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	256,512	1234	316 536
11	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	76,5954	550	42 128
12	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	15,1222	251	3 796
13	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,81	5628	15 815
14	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00464	589684	2 736
15	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	212,891	311	66 209

1	2	3	4	5	6	7
16	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0096	110645	1 062
17	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м (ширина 48 мм)	рулон	68	1085	73 780
18	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,529104	1125688	595 606
19	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	57,345	139509	8 000 144
20	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	13,2	114925	1 517 010
21	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	м3	224,0352	29062	6 510 911
22	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001984	680949	135
23	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01965002	602024	11 830
24	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000384	943399	362
25	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	136,0386	507	68 972
26	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	12	1848	22 176
27	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	523	36871	19 283 533
28	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	4	1015	4 060
29	241-112-0245	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х9,0 мм	шт.	21	91031	1 911 651
30	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5666	22 664
31	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	9084	36 336
32	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	21158	84 632
33	242-202-1502	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	2	273910	547 820
34	261-101-0383	ОП4 (500х500х140 мм) - 106 шт	м3	2,23	69088	154 066

1	2	3	4	5	6	7
35	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	5,92	192	1 137
36	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01918	278998	5 351
37	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002616	289955	758
38	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,16	740	118
		Итого по материалам				**40 949 785**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**