Заказчик : Костанайский областной филиал АО НК " КазАвтоЖол"
Подрядчик : ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автодорог республиканского значения
а/д А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 515-543 км левая сторона устройством выравнивающего слоя (протяженность 28 км)

Договор №1 от 05.03.2019г.

Акт выполненных работ №9 за август месяц 2019 года (от 12.08.2019 года)

№	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору		Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	I. По дорожным одеждам:													
1	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами H=5 см	м2	265 479	42 420 381,80	265 479	42 420 381,80	100%	265 479	42 420 381,80	265 479	42 420 381,80	100%		
2	Перевозка отфрезерованного материала автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км	тн	29 733,648	17 608 866	29 733,648	17 608 866	100%	29 733,648	17 608 866	29 733,648	17 608 866	100%	12 107,648	7 170 394
	1. Ямочный ремонт													
3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	2500	10 542 779	2500	10 542 779	100%	2500	10 542 779	2500	10 542 779	100%		
	2. Ямочный ремонт щебеночным основанием													
4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 100 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	960	5 131 159	960	5 131 159	100%	960	5 131 159	960	5 131 159	100%		
	3. Устройство выравнивающего слоя													
5	Розлив вяжущих материалов	тн	53,0958	6 821 378	53,0958	6 821 378	100%	53,0958	6 821 378	53,0958	6 821 378	100%	1,0538	135 384
6	Устройство выравнивающего слоя из горячей м/з а/б смеси	тн	31857	630 497 260	31857,00	630 497 260	100%	31857	630 497 260	31857,00	630 497 260	100%	637,52	12 617 465
	4. Разметка проезжей части													
7	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	км	56	3 574 510	56	3 574 510	100%	56	3 574 510	56	3 574 510	100%	56	3 574 510
8	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	28	915 025	28	915 025	100%	28	915 025	28	915 025	100%	28	915 025
9	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (пешеходный переход, островки)	км	0,8	51 064	0,8	51 064	100%	0,8	51 064	0,8	51 064	100%	0,8	51 064
	1. Укрепление обочин													
10	Укрепление обочин щебнем шир.2 м, H-5 см, расход материала на 1 м2: щебень фр. 20-40 (*0,062 м3*50 %); песок/отсев/ПГС (*0,062 м3*50 %)	м2	56000	26 742 526	56000	26 742 526	100%	56000	26 742 526	56000	26 742 526	100%	56 000	26 742 526
	ИТОГО			**744 304 948,80**		**744 304 948,80**			**744 304 948,80**		**744 304 948,80**			**51 206 368,00**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ А.Ергалиев

Зам. директора _____ Х.Султанов

Начальник отдела контроля качества приемки работ: _____ В.Мирошниченко

Зоный инженер: _____ В.Иноземцев

Начальник отдела ПЭРи М: _____ Е.Исаков

Генеральный подрядчик:
ТОО"Қостанай жолдары"
Генеральный директор: _____ Г.Убей-Волк

Руководитель проекта _____ Е.Кулушов

Составил: _____ Т.Коровина

Директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Костанайской области Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК
_____ А.Алшинбаев

Инженер по строительным работам _____ Т. Нурпеисов