Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-2, 1 МКРН, Д. №5, Д. №6, Д. №7, Д. №10, Д. №13)
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Договор подряда № Е-2/71/62 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Основание: 03-20-ГСН
Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)										
		Распределительный газопровод среднего давления										
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		12815,26	1331,21	12815	1331	1261	10121	24770
						10222,81	--	10223	--		1835	
2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015 -	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		33636,01	1301,68	33636	1302	12383	19992	57918
						19951,12	449,03	19951	449		4290	
3	КП №2 ТОО"Limar project" от 18.08.2021г.	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03М-2У с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДСк-50М-1 с узлом учета расхода газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-65/1,6. Обогрев газовый	шт	1		3382564,82	--	3382565	--		--	3382565
						--	--	--	--	3382565	--	
4	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4		2136,28	113,33	8545	454	600	7639	17478
						1872,82	56,13	7491	225		1295	
5	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4		32348,00	--	129392	--	129392	--	139743
						--	--	--	--		10351	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду57 высокого давления (Узел подключения) (лист 5)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,5	1749,07	10,02	4373	25	400	3916	8952
					1579,17	3,18	3948	8		663	
7	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
					--	--	--	--		360	
8	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
					738576,00	114235,30	739	114		155	
9	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
					--	--	--	--		327	
10	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
					463680,00	53385,24	464	53		244	
11	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
					3094,65	--	3095	--		490	
12	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2	320,00	--	640	--	640	--	691
					--	--	--	--		51	
13	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,002	156094,00	--	312	--	312	--	337
					--	--	--	--		25	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,12	21216,90	1343,24	2546	161	2173	230	2998
					1769,85	339,22	212	41		222	
15	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
					6563,63	--	6564	--		1025	
16	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
17	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
18	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду57 (лист 6)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
					1579,17	3,18	1579	3		265	
20	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
					--	--	--	--		64	
21	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
					738576,00	114235,30	739	114		155	
22	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
					--	--	--	--		327	
23	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
					463680,00	53385,24	464	53		244	
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
					3094,65	--	3095	--		490	
25	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
26	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,06	21216,90	1343,24	1273	80	1087	115	1499
					1769,85	339,22	106	20		111	
28	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
					6563,63	--	6564	--		1025	
29	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
					--	--	--	--		4	
30	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
31	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2	1825,62	1113,85	3651	2228	--	2112	6224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					711,77	354,96	1424	710		461	
33	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
					--	--	--	--		720	
34	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,013	970617,65	270908,23	12618	3521	136	10559	25031
					689337,60	131114,24	8961	1704		1854	
35	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,052	1213,00	--	15832	--	15832	--	17099
					--	--	--	--		1267	
36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00566	1341285,78	623494,38	7592	3529	106	5094	13701
					699072,12	210018,72	3957	1189		1015	
37	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	9	581,00	--	5229	--	5229	--	5647
					--	--	--	--		418	
38	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1247,00	--	1247	--	1247	--	1347
					--	--	--	--		100	
39	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	581,00	--	4648	--	4648	--	5020
					--	--	--	--		372	
40	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
					--	--	--	--		76	
41	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	0,162	606747,85	287833,84	98293	46629	8	72161	184090
					318861,65	131075,04	51656	21234		13636	
42	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	163,62	797,00	--	130405	--	130405	--	140837
					--	--	--	--		10432	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1825,62	1113,85	18256	11139	--	10561	31122
					711,77	354,96	7118	3550		2305	
44	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	883,00	--	5298	--	5298	--	5722
					--	--	--	--		424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	880,00	--	3520	--	3520	--	3802
					--	--	--	--		282	
46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,162	37663,34	25194,69	6101	4081	--	1838	8574
					12468,65	6132,33	2020	993		635	
47	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	162	32,00	--	5184	--	5184	--	5599
					--	--	--	--		415	
48	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	162	452,45	198,77	73296	32201	7753	31957	113673
					205,82	68,16	33342	11042		8420	
49	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,162	17212,00	--	2788	--	2788	--	3011
					--	--	--	--		223	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,32	179,81	4,45	417	11	236	118	578
					73,23	0,75	170	2		43	
51	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	1	929,38	24,61	929	25	40	527	1573
					864,34	--	864	--		117	
52	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/	стык	6	929,38	24,61	5576	148	242	3163	9439
					864,34	--	5186	--		699	
		Контрольная трубка под ковер (лист 7) (3 шт)									
53	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/ Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	3	8454,26	2719,55	25363	8158	2317	18002	46834
					4962,83	1098,49	14888	3295		3469	
54	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	3,6	217,00	--	781	--	781	--	843
					--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/4"	шт.	3	891,00	--	2673	--	2673	--	2887
					--	--	--	--		214	
56	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	3094,65	--	9284	--	--	9098	19853
					3094,65	--	9284	--		1471	
57	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,6	320,00	--	192	--	192	--	207
					--	--	--	--		15	
58	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0006	156094,00	--	94	--	94	--	101
					--	--	--	--		7	
59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,018	6698,09	2170,19	121	39	60	38	172
					1220,90	1039,53	22	19		13	
60	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168x5,0 мм	м	1,5	5283,00	--	7924	--	7924	--	8558
					--	--	--	--		634	
61	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133x4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	6	1019,00	--	6114	--	6114	--	6603
					--	--	--	--		489	
62	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273x6,0 мм/опорная подошва/	шт.	3	8265,00	--	24795	--	24795	--	26779
					--	--	--	--		1984	
63	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	0,3	1213,00	--	364	--	364	--	393
					--	--	--	--		29	
		Опознавательный столб - (лист 8) (5 шт)									
64	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/	т конструкций	0,025	475432,10	173834,69	11886	4346	250	5517	18795
					291611,25	28196,74	7290	705		1392	
65	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,009	1992968,00	--	17937	--	17937	--	19372
					--	--	--	--		1435	
66	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Крепление щитков	шт.	5	1184,53	--	5923	--	519	5836	12700
					1080,75	--	5404	--		941	
67	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/	т конструкций	0,23172	226195,13	50654,67	52414	11738	1222	30188	89210
					170265,55	18542,81	39454	4297		6608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,15172	297907,00	--	45198	--	45198	--	48814
					--	--	--	--		3616	
69	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	11,5	1394,00	--	16031	--	16031	--	17313
					--	--	--	--		1282	
70	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,23172	33392,99	16019,65	7738	3712	1726	2374	10921
					9926,62	4922,38	2300	1141		809	
71	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/	м3	0,99	28256,96	2130,83	27974	2109	19027	6715	37464
					6907,38	546,51	6838	541		2775	
72	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0628	6698,09	2170,19	421	136	208	132	597
					1220,90	1039,53	77	65		44	
73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,745	179,81	4,45	494	12	281	140	685
					73,23	0,75	201	2		51	
74	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	961182,70	33344,38	4806	167	3190	1435	6741
					289800,00	168,39	1449	1		499	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=14м,с выводом контрольной трубки под ковер д32х3,0 (1 шт)									
75	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	14	12308,93	8618,17	172325	120654	152	123479	319468
					3679,93	5229,07	51519	73207		23664	
76	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	14,056	2352,00	--	33060	--	33060	--	35705
					--	--	--	--		2645	
77	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1749,07	10,02	24487	141	2238	21931	50132
					1579,17	3,18	22108	45		3713	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=18м,с выводом контрольной трубки под ковер д32х3,0 (1 шт)									
78	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	18	12308,93	8618,17	221561	155127	195	158758	410745
					3679,93	5229,07	66239	94123		30426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	18,072	2352,00	--	42505	--	42505	--	45905
					--	--	--	--		3400	
80	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18	1749,07	10,02	31483	180	2878	28197	64455
					1579,17	3,18	28425	57		4774	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=8м,с выводом контрольной трубки под ковер д32х3,0 (1 шт)									
81	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	11398,73	7899,09	91190	63193	83	66664	170483
					3489,26	4927,97	27914	39424		12628	
82	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8,032	2352,00	--	18891	--	18891	--	20402
					--	--	--	--		1511	
83	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1749,07	10,02	13993	80	1280	12532	28647
					1579,17	3,18	12633	25		2122	
		Переход через кабель связи открытым способом с установкой защитного футляра ПЭ100 SDR11 Д110х10 L=4м (1 шт)									
84	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,004	474118,37	128431,75	1896	513	1	1538	3709
					345581,90	42820,08	1382	171		275	
85	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	4,016	2352,00	--	9446	--	9446	--	10202
					--	--	--	--		756	
86	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	1749,07	10,02	6996	40	639	6266	14323
					1579,17	3,18	6317	13		1061	
		Земляные работы									
87	1101-0101-0358 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	162,832	427,36	427,36	69588	69588	--	7520	83276
					--	64,14	--	10444		6169	
88	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50	7480,65	--	374032	--	--	269303	694802
					7480,65	--	374032	--		51467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	134,272	25,90	25,90	3478	3478	--	1129	4964
					--	11,57	--	1554		368	
90	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	134,272	10,65	10,65	1430	1430	--	460	2041
					--	4,76	--	639		151	
91	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	33,56	2458,26	--	82499	--	--	59400	153250
					2458,26	--	82499	--		11352	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6789380**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**940207**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**553330**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**271272**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**622277**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3382564**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1038642**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**252357**	
		Строительно-монтажные работы									3406816
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,34%							79719
		Итого с временными	Тенге								3486535
		Зимние удорожания	Тенге	1,35%							47068
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								3533604
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							70672
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6986840
		НДС	Тенге	12 %							838421
		Итого с НДС	Тенге								**7 825 261**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Генеральный директор Абдикеримов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)