Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-14, ул.Алмаатинская,209а (5 зданий старой больницы)
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Договор подряда № Е-14/81/72 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД
Основание: 15-20-ГСН
Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)										
		Распределительный газопровод среднего давления										
1	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		17080,56	2342,80	17081	2343	2012	12599	32054
		НР - 99%; СП - 8%				12725,93	--	12726	--		2374	
2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1		33636,01	1301,68	33636	1302	12383	19992	57918
	-	*НР - 98%; СП - 8%*				19951,12	449,03	19951	449		4290	
3	КП №2 ТОО"Limar project" от 18.08.2021г.	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03М-2У с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДСк-50М-1 с узлом учета расхода газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-65/1,6. Обогрев газовый	шт	1		3382564,82	--	3382565	--		--	3382565
						--	--	--	--	3382565	--	
4	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4		1651,67	37,78	6607	151	619	5853	13457
		НР - 99%; СП - 8%				1459,30	18,71	5837	75		997	
5	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4		32348,00	--	129392	--	129392	--	139743
		СП - 8%				--	--	--	--		10351	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду57 высокого давления (Узел подключения) (лист 5)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,5	1749,07	10,02	4373	25	400	3916	8952
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	3948	8		663	
7	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
8	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
9	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
10	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
11	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
12	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2	320,00	--	640	--	640	--	691
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
13	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,002	156094,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,12	21216,90	1343,24	2546	161	2173	230	2998
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	212	41		222	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001495 0,000179		1627,00		0			
15	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
16	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
17	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
18	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Деталь выхода газопровода из земли Ду57 (лист 6)									
19	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
20	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
21	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
22	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
23	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
25	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
26	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,06	21216,90	1343,24	1273	80	1087	115	1499
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	106	20		111	
28	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
29	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
30	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду 57 перед ГРПШ (лист 7)									
32	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
33	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
34	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
35	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
36	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
37	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3094,65	--	3095	--	--	3033	6618
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	3095	--		490	
38	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
39	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон B15 F100 W4	м3	0,06	21216,90	1343,24	1273	80	1087	115	1499
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	106	20		111	
41	1131-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
42	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,8	479,00 --	-- --	383 --	-- --	383	-- 31	414
44	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
		Надземная прокладка									
45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1825,62 711,77	1113,85 354,96	3651 1424	2228 710	--	2112 461	6224
46	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм *СП - 8%*	шт.	2	4497,00 --	-- --	8994 --	-- --	8994	-- 720	9714
47	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,041	970617,65 689337,60	270908,23 131114,24	39795 28263	11108 5376	424	33302 5848	78945
48	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	м	41,164	1213,00 --	-- --	49932 --	-- --	49932	-- 3995	53927
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00626	1341285,78 699072,12	623494,38 210018,72	8396 4376	3903 1315	117	5634 1122	15152
50	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	9	581,00 --	-- --	5229 --	-- --	5229	-- 418	5647
51	241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	1247,00 --	-- --	1247 --	-- --	1247	-- 100	1347
		Подземная прокладка									
52	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,042	606747,85 318861,65	287833,84 131075,04	25483 13392	12089 5505	2	18708 3535	47727
53	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	42,42	797,00 --	-- --	33809 --	-- --	33809	-- 2705	36514
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	1825,62 711,77	1113,85 354,96	9128 3559	5569 1775	--	5280 1153	15561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	241-208-0308 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1613,00	--	3226	--	3226	--	3484
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
56	241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	880,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
57	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,042	37663,34	25194,69	1582	1059	--	477	2223
		НР - 61%; СП - 8%			12468,65	6132,33	524	258		165	
58	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	42	32,00	--	1344	--	1344	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
59	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	42	452,45	198,77	19003	8349	2010	8285	29471
		НР - 72%; СП - 8%			205,82	68,16	8644	2863		2183	
60	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,042	17212,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	9,12	179,81	4,45	1640	41	931	466	2274
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	668	7		168	
62	1339-0201-0502, РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	1	929,38	24,61	929	25	40	527	1573
		НР - 61%; СП - 8%			864,34	--	864	--		117	
63	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/	стык	5	1162,43	29,53	5812	148	262	3295	9836
		НР - 61%; СП - 8%			1080,43	--	5402	--		729	
		Контрольная трубка под ковер (лист 8) (шт 2)									
64	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	2	8454,26	2719,55	16909	5439	1544	12001	31223
		НР - 99%; СП - 8%			4962,83	1098,49	9926	2197		2313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2	217,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
66	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1 1/4"	шт.	2	891,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
67	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	6189	--		980	
68	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4	320,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
69	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0004	156094,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012	6698,09	2170,19	80	26	39	25	114
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	15	12		8	
71	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	4808,69	1267,44	962	253	485	315	1379
		НР - 93%; СП - 8%			1120,35	571,77	224	114		102	
72	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1	5283,00	--	5283	--	5283	--	5706
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
73	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	4	1019,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
74	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм/опорная подошва/	шт.	2	8265,00	--	16530	--	16530	--	17852
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
75	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	1213,00	--	243	--	243	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Опознавательный столб - (лист 9) (2 шт)									
76	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/	т конструкций	0,01	475432,10	173834,69	4754	1738	100	2207	7518
		НР - 69%; СП - 8%			291611,25	28196,74	2916	282		557	
77	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,0036	1992968,00	--	7175	--	7175	--	7749
		СП - 8%			--	--	--	--		574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Крепление щитков	шт.	2	1184,53	--	2369	--	208	2334	5080
		НР - 108%; СП - 8%			1080,75	--	2161	--		376	
79	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/	т конструкций	0,092688	226195,13	50654,67	20966	4695	489	12075	35684
		НР - 69%; СП - 8%			170265,55	18542,81	15782	1719		2643	
80	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,060688	297907,00	--	18079	--	18079	--	19525
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
81	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,6	1394,00	--	6412	--	6412	--	6925
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
82	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,092688	33392,99	16019,65	3095	1485	690	950	4368
		НР - 69%; СП - 8%			9926,62	4922,38	920	456		324	
83	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначений бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/	м3	0,396	28256,96	2130,83	11190	843	7612	2686	14986
		НР - 91%; СП - 8%			6907,38	546,51	2735	216		1110	
84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,02512	6698,09	2170,19	168	54	83	53	238
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	31	26		18	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,098	219,41	6,25	241	7	96	96	363
		НР - 69%; СП - 8%			125,33	0,75	138	1		27	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,098	179,81	4,45	197	5	112	56	273
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	80	1		20	
87	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	961182,70	33344,38	1922	66	1276	574	2696
		НР - 99%; СП - 8%			289800,00	168,39	580	--		200	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=7м,с выводом контрольной трубки под ковер д32х3,0 (1 шт)									
88	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	7	11398,73	7899,09	79791	55294	72	58331	149172
		НР - 99%; СП - 8%			3489,26	4927,97	24425	34496		11050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	7,028	2352,00	--	16530	--	16530	--	17852
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
90	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	1749,07	10,02	12243	70	1119	10966	25065
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	11054	22		1857	
		Земляные работы									
91	1101-0101-0358 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	42,212	427,36	427,36	18040	18039	--	1949	21589
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,14	--	2707		1599	
92	1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,3	7480,65	--	9725	--	--	7002	18065
		НР - 72%; СП - 8%			7480,65	--	9725	--		1338	
93	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	34,812	25,90	25,90	902	902	--	290	1287
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,57	--	403		95	
94	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	34,812	10,65	10,65	371	371	--	119	530
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,76	--	166		39	
95	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	8,7	2458,26	--	21387	--	--	15399	39728
		НР - 72%; СП - 8%			2458,26	--	21387	--		2943	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4528807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				254034				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140389			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61747			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						378878		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3382564		
		- Накладные расходы	Тенге							288029	
		- Сметная прибыль	Тенге							84908	
		Строительно-монтажные работы									1146243
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							35534
		Итого с временными	Тенге								1181777
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							27654
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1209430
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							24189
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4616183

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС	Тенге	12 %								553942
		Итого с НДС	Тенге									**5 170 125**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Генеральный директор Абдикеримов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ахметов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)