Заказчик : Костанайский областной филиал АО НК " ҚазАвтоЖол"
Подрядчик : ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автодорог республиканского значения
А/д Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 191- 200 (ресайклинг)

Договор № 03 от 26.04. 2016 г.

Акт выполненных работ № 07 за октябрь месяц 2016 года (от 13.10.2016 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Договорная стоимость		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				Ед.	Всего (тенге)	Объем	Сумма (тенге)	Объем	Сумма (тенге)
	I. По дорожным одеждам:								
	1. Ямочный ремонт								
1	Фрезерование а/б покрытия самоходными фрезами Н-10 см	м2	1 250	977,2250	1 221 531	1 250	1 221 531		-
2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	750	2 977,1550	2 232 866	750	2 232 866		
3	Ремонт щебеночного основания Н-10 см	м2	500	1 174,0430	587 022	500	587 022		
4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	500	2 976,470	1 488 235	500	1 488 235		
	2. Ресайклирование дорожной одежды								
1	Рыхление существующей дорожной одежды ресайклером Н-20 см	м2	21 800	507,67840	11 067 389	21 800	11 067 389		
2	Устройство дорожной одежды, с использованием материалов существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте Н-15 см	м2	21 800	1 363,880	29 732 591	21 800	29 732 591		
3	Розлив вяжущих материалов	тн	18,250	119 750,4520	2 185 446	18,250	2 185 446		
4	Устройство выравнивающего слоя из горячей м/з а/б смеси, Н=5 см	тн	8 820	14 332,2270	126 410 242	8 820,00	126 410 242		
	3. Разметка проезжей части								
1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	км	18	51 159,5290	920 872	18	920 872		

	зметка проезжей части прерывистой линией 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	**9,42**	19 891,6730	**187 379,56**	9,42	**187 379,56**		
	II. По земляному полотну и водоотводу:								
	1.Укрепление обочин								
1	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	**583,30**	110,4540	**64 428**	583,30	**64 428**	291,65	**32 214**
2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	тн	**1 020,77**	336,8590	**343 856**	1 020,770	**343 856**	510,385	**171 928**
3	Разравнивание грунта перед уплотнением, в 4 прохода	м3	**583,30**	75,2360	**43 885**	583,30	**43 885**	291,65	**21 942**
4	Укрепление обочин щебнем, расход материала на 1 м2, ширина – 2 м., Н-5 см - щебень фр. 20-40 (0,124 м3*50 %) - песок (0,124м3*50 %)	м2	**28 800**	663,8564	**19 119 064,32**	28 800	**19 119 064,32**	14 400,000	**9 559 532,32**
	ИТОГО				**195 604 806,88**		**195 604 806,88**		**9 785 616,32**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор:
_____ **А.Горват**

Зам. директора:
_____ **Н.Молдатаев**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В.Мирошниченко**

Зонный инженер: **А.Сагимбаев**

Началльник отдела ПЭРи М: **Е.Искаков**

Генеральный подрядчик:

ТОО"Костанай жолдары"

Генеральный директор:
_____ **С.Карабеков**

Руководитель проекта:
_____ **Ю.Рудковский**

Составил: **Т.Коровина**

Представитель
РГУ "Костанайжоллаборатория"