Акт
приемки объекта среднего ремонта участка автомобильной дороги Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 191-200 км (протяженность 9 км) методом ресайклинга в эксплуатацию

от "25" октября 2016 г. Костанайская область

Приемочная комиссия, назначенная приказом от 24.10.2016 года № 49-п руководителем Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в составе:

Председателя:

Горват Андрей Михайлович - Директор Костанайского областного филиала Акционерного общества Национальной компании «КазАвтоЖол»;

Заместителя председателя:

Дюзельбаев Олжас Актанович - Главный инженер Костанайского областного филиала республиканского государственного предприятия «Казахавтодор»;

Членов комиссии-представителей:

Мирошниченко Вячеслав Владимирович - Начальник отдела контроля качества и приемки работ Костанайского областного филиала Акционерного общества Национальной компании «КазАвтоЖол»;

Куанышпаев Ескендир Есенжолович - Руководитель РГУ «Костанайжоллаборатория»;

Карабеков Серик Абдулхамитович – Генеральный директор ТОО «Костанай жолдары».

Установила:

1. Подрядчиком ТОО «Костанай жолдары» совместно с заказчиком Костанайский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» предъявлен к приемке в эксплуатацию участок среднего ремонта автомобильной дороги Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 191-200 км (протяженность 9 км) методом ресайклинга, Карасуский район, Костанайская область.

2. Средний ремонт осуществлен на основании Приказа АО «НК «КазАвтоЖол» № 40 от 17.02.2016 года «О проведении закупок работ по среднему ремонту участков автомобильных дорог республиканского значения Западно-Казахстанской и Костанайской областей» и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Костанай жолдары» выполнившим средний ремонт участка автомобильной дороги Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 191-200 км (протяженность 9 км) методом ресайклинга.

4. Проектно-сметная документация на средний ремонт разработана генеральным проектировщиком _____выполнившим _____

5. Исходные данные для проектирования выданы: На основании дефектной ведомости

6. Средний ремонт осуществлялся согласно технической спецификации

7. Техническая документация утверждена: Заключением № 082 от 19 января.2016 года МИР РК

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ май 2016 года; окончание работ октябрь 2016 года при продолжительности строительства, мес.: 6 месяцев по норме или по ПОС _____; фактически 6 месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Техническая спецификация на средний ремонт, исполнительная документация

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию объекты имеют следующие показатели:

Основные показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Ресайклирование покрытия на глубину Н-20 см с ремонтом основания с добавлением нового материала толщиной Н-15 см	м2	21800	21800
Розлив битума	тн	18,25	18,25
Устройство выравнивающего слоя, с предварительной подгрунтовкой, выборочно, горячая мелкозернистая а/б	тн	8820	8820
Укрепление обочин ширина – 2 м (выборочно)	м2	28800	28800
Устройство дорожной разметки (сплошная линия)	км	18	18
Устройство дорожной разметки (прерывистая линия)	км	9,42	9,42
Итого:	**тенге**	**195604806,88**	**195604806,88**

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала, устройство выравнивающего слоя, укрепление обочин, нанесения дорожной разметки.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **195604806,88 тенге**., в том числе: строительно-монтажных работ _____тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

15. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **195604806,88 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

16. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: _____ архитектурно-строительных

_____

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке участок среднего ремонта автомобильной дороги Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 191-200 км (протяженность 9 км) принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **А. Горват**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ **О. Дюзельбаев**

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **В. Мирошниченко**

_____ **Е. Куанышпаев**

_____ **С. Карабеков**