Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: Государственное управление "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство канализационно-насосной станции (КНС) в блочномодульном исполнении со строительством канализационного коллектора до станции очистки ливневых стоков, расположенной по адресу: РК, Карагандинская обл., г.Сарань (с подводящими наружными сетями к станции очистки поверхностных сточных вод)"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010813	030340003189			92	15.06.2022 г.		
				б/н	04.04.2025г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство канализационно-насосной станции (КНС) в блочномодульном исполнении со строительством канализационного коллектора до станции очистки ливневых стоков, расположенной по адресу: РК, Карагандинская обл., г.Сарань (с подводящими наружными сетями к станции очистки поверхностных сточных вод)"	**1880379 683,00**	1678910 431,25	401594 523,21				48191 342,79	**326420 585,00**
Удержание 5%,резерв	**85444 780,25**	76289 982,37						**16321 029,25**
ИТОГО к оплате:	**1794934 902,75**	1602620 448,88	381505 868,48				45780 704,22	**310099 555,75**

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813

Мураталы С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС" , БИН 030340003189

Искандаров В.Т.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Broad Mark Construction" , БИН 070740010044

Нурмагамбетов Н.М.

аттестат № KZ27VJE00066447 от 17.06.2021 г., № KZ23VJE00066616 от 23.06.2021г.

Форма 2В

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813, Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13**

Подрядчик : **ТОО "АП-ИМПЭКС",БИН 030340003189, г.Астана, Алматы, 7**

Стройка: **Строительство канализационно-насосной станции (КНС) в блочномодульном исполнении со строительством канализационного коллектора до станции очистки ливневых стоков, расположенной по адресу: РК, Карагандинская обл., г.Сарань (с подводящими наружными сетями к станции очистки поверхностных сточных вод)**

Объект: **02-01 БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ**

Договор № 92 от 15.06.2022г. ,ДС №б/н от 04.04.2025г.

Акт выполненных работ № 5/1

сентябрь 2025 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен(а) в текущих ценах 2023г

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ				
1	99	1337-0102-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**399567**	**399567**
2	100	Прот.согл. *поз.4*	**Автоматическая система управления серии АСУ-38/29**	**шт**	**1**	**261771280**	**261771280**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**262170847**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			475330
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*252107*
			машины и механизмы	тенге			174557
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37791*

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалы, изделия и конструкции				311390
			оборудование	тенге			261771280
			нормативная трудоемкость	тенге			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	чел.-ч	116		
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	%	**8,80**	**35162**	
			Сметная прибыль				**262206009**
			Непредвиденные работы и затраты	%	**5,00**	**21736**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	%	**3,00**	**7866180**	
			Итого с конкурсной скидкой к-0,95				**270093926**
			НДС				*256589 229,33*
			Итого с НДС	%	**12,00**	**30790 707,52**	
							287379 937

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(наименование организации, БИН)

Директор **Искандаров В.Т.**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

(наименование организации, БИН)

Руководитель **Муратулы С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Broad Mark Construction", аттестат № KZ27VJE00066447 от 17.06.2021 г., № KZ23VJE00066616 от 23.06.2021г.

Нурмагамбетов Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО "ЗапПроектServis"

Фадин А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области",БИН 060140010813, Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13** 1000100

Форма 2В

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АП-ИМПЭКС",БИН 030340003189, г.Астана, Алматы, 7**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство канализационно-насосной станции (КНС) в блочномодульном исполнении со строительством канализационного коллектора до станции очистки ливневых стоков, расположенной по адресу: РК, Карагандинская обл., г.Сарань (с подводящими наружными сетями к станции очистки поверхностных сточных вод)**

Объект: **07-02-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО**

Договор **№ 92 от 15.06.2022г.**

Акт выполненных работ № 5/2

сентябрь 2025 (месяц, год) на 07-02-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлен(а) в текущих ценах 2023г

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. УСТРОЙСТВО ПОЛОТНА				**20606573**
1	вкл	**1101-0104-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)**	**м³ грунта**	**712,9**	**117**	**83409**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ВКЛ	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/скальник**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**465,09**	**7523**	**3498872**
3	ВКЛ	**1127-0403-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	**2216,97**	**1705**	**3779934**
4	ВКЛ	**1127-0403-0304** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *К=5*	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303/ до 10 см**	**$м^2$ основания**	**-2216,97**	**354**	**-784807**
5	ВКЛ	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,108485**	**210101**	**232894**
6	ВКЛ	**1127-0602-0303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**2216,97**	**2421**	**5367284**
7	ВКЛ	**1127-0602-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26* *К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303/ до 6см**	**$м^2$ покрытия**	**2216,97**	**1000**	**2216970**
8	ВКЛ	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,665091**	**210101**	**139736**
9	ВКЛ	**1127-0602-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**2216,97**	**2739**	**6072281**
		Раздел 2. Устройство бордюра					
10	ВКЛ	**1127-0201-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях/порберик**				**3897913**
11	ВКЛ	**255-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	**м бортового камня**	**558,8**	**4492**	**2510130**
		Раздел 4. МАФы		**$м^3$**	**25,146**	**55189**	**1387783**
22	15	**8601-0302-0301** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**1**	**73229**	**405550** **73229**
23	16	**8601-0303-0201** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)** 86-010303-0201	**шт.**	**1**	**23545**	**23545**
24	17	**8601-0307-0101** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**	**308776**	**308776**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 5. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				**6316423**
25	18	**1107-0111-0112** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	139,6	13323	1859891
26	19	**222-525-0301** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки Ст 1)**	т	0,956124	1160797	1109866
27	20	**222-509-0801** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции панелей стальные сварные (ПМ1;ПМ2;ПМ3)**	т	2,12173	1123774	2384345
28	21	**214-401-0208** *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	$м^2$	313,917	800	251134
29	22	**1107-0111-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	130032	130032
30	23	**222-525-0301** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки Ст 1)**	т	0,04086	1160797	47430
31	24	**222-509-0801** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т (Ворота Вр1)**	т	0,15	1123774	168566
32	25	**1107-0111-0209** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	4008	4008
33	26	**222-509-0801** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т (Калитки К1)**	т	0,032	1123774	35961
34	27	**1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	340,64	526	179177
35	28	**1113-0301-1406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	362,31794	403	146014

ВСЕГО ПО АКТУ:				**31226459**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			8434005
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4757449*
машины и механизмы	тенге			6036614
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1237414*
материалы, изделия и конструкции	тенге			27123737
нормативная трудоемкость	чел.-ч	2199		
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8,80	2747928	**33974387**
Итого с затратами на организацию и управление СМР				
Сметная прибыль	%	5,00	1698719	
Непредвиденные работы и затраты	%	3,00	1019232	
Итого с непредвиденными работами и затратами				**36692338**
Итого с конкурсной скидкой к-0,95				*34857 721,56*

1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС	**%**	**12,00**	**4182 926,59**	
			Итого с НДС				**39040 648**

Сдал (Генподрядчик)

ТОО "АП-ИМПЭКС", БИН 030340003189

(наименование организации, БИН)

Директор

Искандаров В.Т.

(должность, фамилия, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

(наименование организации, БИН)

Руководитель

Муратулы С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Broad Mark Construction", аттестат № KZ27VJE00066447 от 17.06.2021 г., № KZ23VJE00066616 от 23.06.2021г.

Нурмагамбетов Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.

Авторсий надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО "ЗапПроектServis"

Фадин А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

М.П.