Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
Подрядчик: **ТОО "Talap Stroy Service"**
Инженер: **ТОО "Сайрам Құрылыс"**

Форма № 3

Наименование строительства и его адрес: **"Строительные работы по Благоустройство дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Семей, жилых домов по ул. Глинки, д. 39, 41, 43, 45, 47"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от 23 декабря 2020 года

Код Заказчик	Код подрядчик	Договор	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: код
3739851	20823	Договор № 722 от 21.12.2020 г.	бюджет финансирования	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**83 169 655,52**	**74 258 621**							**8 911 035**	**83 169 655,52**
общестроительные работы	*83 169 655,52*	*74 258 621*							*8 911 035*	*83 169 655,52*
оборудование										
Всего к оплате	**83 169 655,52**	**74 258 621**							**8 911 035**	**83 169 655,52**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ Е. Ахметов

Инженер:
Директор ТОО "Сайрам Құрылыс"
_____ А.С. Шегебаева
Инженер эксперт:
_____ Н. Рысқұлов

Автор:
Директор
ТОО "RUSARR"
_____ Л.А. Соболева
Эксперт:
_____ В. Пономарев

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Talap Stroy Service"
_____ Б. Нишанбаев
Начальник участка:
_____ С. Салметов

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

610-1
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Talap Stroy Service"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительные работы по Благоустройство дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Семей, жилых домов по ул. Глинки, д. 39, 41, 43, 45, 47"
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство дворов
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

на Форма 2

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	61,6	3125,37	1301,02	192523	80143	–	160207	380948
						1824,35	583,77	112380	35960	–	28218	

2	2 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	840	841,4	–	706775	–	–	763317	1587699
					841,4	–	706775	–	–	117607	
3	3 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	219,52	102		22391		–	–	24182
					–		–		–	1791	
4	4 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	219,52	368		80783		–	–	87246
					–		–		–	6463	
5	5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство корыта НР = 72 %	м3 грунта	494,8	212,6	202,29	105195	100094	52	25132	140753
					10,2	60,34	5049	29857	–	10426	
6	6 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	841,16	368		309547		–	–	334311
					–		–		–	24764	
7	7 1101-0207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево	20	199,7	7,7	3994	154	–	2765	7300
					192	–	3840	–	–	541	
8	8 1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	20	406,35	316,4	8127	6328	–	3007	12025

9	9 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %			89,95	118,85	1799	2377	–	891	
			яма	20	107,15	107,15	2143	2143	–	646	3012
10	10 1101-0207-0405	Площадки разделочные. Устройство. Диаметр стволов до 32 см НР = 72 %			–	44,85	–	897	–	223	
			дерево	20	101,5	37,85	2030	757	35	984	3255
11	11 1101-0207-0306				61,9	6,45	1238	129	–	241	
		Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см НР = 72 %	дерево	20	607,25	26,7	12145	534	–	8360	22145
12	12 4131-0102-0101				580,55	–	11611	–	–	1640	
		Лесоматериал круглый. Погрузка	т	0,14469	527		76		–	–	82
13	13 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км			–		–		–	6	
			т	0,14469	220		32		–	–	35
14	14 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (пригодный грунт для подсыпки) НР = 72 %			–		–		–	3	
			м3 грунта	267	212,6	202,29	56764	54012	28	13561	75951
15	15 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км			10,2	60,34	2724	16111	–	5626	
			т	453,9	368		167035		–	–	180398

16	16 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	267	– / 22,07	18,52	– / 5893	4946	– / 28	13363 / 2153	8690
17	17 1109-0305-0305	Конструкции металлические. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,45	3,44 / 24876,55	7,76 / 6186,21	919 / 36071	2071 / 8970	– / 5533	644 / 16533	56812
18	18 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,45	14874,48 / 102	1650,34	21568 / 148	2393	– / –	4208 / –	160
19	19 4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1,45	– / 368		– / 534		– / –	12 / –	577
20	20 2970-7000-1000 (пл)	Стол со скамьей и навесом (2604)	шт	1	– / 241800		– / 241800		– / 241800	43 / –	261144
21	21 2970-7000-2000 (пл)	Теннисный стол (6712)	шт	1	– / 264959,82		– / 264960		– / 264960	19344 / –	286157
22	22 2970-7000-3000 (пл)	Диван-качель (2607)	шт	2	– / 457200		– / 914400		– / 914400	21197 / –	987552
23	23 2970-7000-4000 (пл)	Скамья со спинкой	шт	2	– / 79200		– / 158400		– / 158400	73152 / –	171072
24	24 2970-7000-5000 (пл)	Скамья без спинкой (2202)	шт	2	– / 53280,36		– / 106561		– / 106561	12672 / –	115086
					–		–		–	8525	

25	25 2970-7000-6000 (пл)	Урна (1312)	шт	2	25919,64	51839	51839	–	55986
					–	–	–	4147	
26	26 2970-7000-7000 (пл)	Детский комплекс 4х4 м (5304)	шт	1	1681919,64	1681920	1681920	–	1816474
					–	–	–	134554	
27	27 2970-7000-8000 (пл)	Домик с часами 1,5х1,5 м (4322)	шт	1	970559,82	970560	970560	–	1048205
					–	–	–	77645	
28	28 2970-7000-9000 (пл)	Спортивный комплекс (6305)	шт	1	948959,82	948960	948960	–	1024877
					–	–	–	75917	
29	29 2970-7000-1100 (пл)	Качели большие двойные (4142)	шт	1	357119,64	357120	357120	–	385690
					–	–	–	28570	
30	30 2970-7000-1200 (пл)	Качели со скамьей (4142)	шт	1	285119,64	285120	285120	–	307930
					–	–	–	22810	
31	31 2970-7000-1300 (пл)	Качалка балансир (4101)	шт	1	188400	188400	188400	–	203472
					–	–	–	15072	
32	32 2970-7000-1400 (пл)	Горка "Слоненок" (4218)	шт	1	348480,36	348480	348480	–	376358
					–	–	–	27878	
33	33 2970-7000-1500 (пл)	Песочница "Ромашка" (4250)	шт	1	171359,82	171360	171360	–	185069
					–	–	–	13709	
34	34 2970-7000-1700 (пл)	Скамья "Крокодил" (2403)	шт	1	144719,64	144720	144720	–	156298
					–	–	–	11578	
35	35 2970-7000-1600 (пл)	Скамья "Черепаха" (2406)	шт	1	126719,64	126720	126720	–	136858

						–	–	–	10138	
36	36 2970-7000-1800 (пл)	Скамья без спинки (2202)	шт	2	53280,36	106561	106561	–	115086	
						–	–	–	8525	
37	37 2970-7000-1900 (пл)	Урна (1312)	шт	2	25919,64	51839	51839	–	55986	
						–	–	–	4147	
38	38 2970-7000-2100 (пл)	Качалка на пружине Лошадка (4113)	шт	1	203040,18	203040	203040	–	219283	
						–	–	–	16243	
39	39 2970-7000-2200 (пл)	Карусель (4195)	шт	1	374400	374400	374400	–	404352	
						–	–	–	29952	
40	40 2970-7000-2300 (пл)	Турник тройной (6434)	шт	1	291000	291000	291000	–	314280	
						–	–	–	23280	
41	41 2970-7000-2400 (пл)	Воркута "Змейка"	шт	1	1897800	1897800	1897800	–	2049624	
						–	–	–	151824	
42	42 2970-7000-2500 (пл)	Вело-тренажер (7525)	шт	1	386496,43	386496	386496	–	417416	
						–	–	–	30920	
43	43 2970-7000-2600 (пл)	Тренажер "Шейкер" (7512)	шт	1	346800	346800	346800	–	374544	
						–	–	–	27744	
44	44 2970-7000-2700 (пл)	Тренажер "Лыжники"	шт	1	640800	640800	640800	–	692064	
						–	–	–	51264	
45	45 2970-7000-2800 (пл)	Тренажер "Жми от груди+подтягивание" (7540)	шт	1	684000	684000	684000	–	738720	
						–	–	–	54720	

46	46 2970-7000-2900 (пл)	Тренажер "Жим ногами"	шт	1	349919,64		349920		349920	–	377914
					–		–		–	27994	
47	47 2970-7000-3100 (пл)	Тренажер "Лодочник"	шт	1	351359,82		351360		351360	–	379469
					–		–		–	28109	
48	48 2970-7000-3200 (пл)	Баскетбольный щит (6500)	шт	1	187200		187200		187200	–	202176
					–		–		–	14976	
49	49 2970-7000-3300 (пл)	Скамья без спинки (2202)	шт	2	53280,36		106561		106561	–	115086
					–		–		–	8525	
50	50 2970-7000-1900 (пл)	Урна (1312)	шт	2	25919,64		51839		51839	–	55986
					–		–		–	4147	
51	51 2970-7000-3400 (пл)	Стойка для чистки ковров с полкой 2500x800x2000(h)	шт	1	93600		93600		93600	–	101088
					–		–		–	7488	
52	52 2970-7000-3300 (пл)	Скамья без спинки (2202)	шт	10	53280,36		532804		532804	–	575428
					–		–		–	42624	
53	53 2970-7000-1900 (пл)	Урна (1312)	шт	10	25919,64		259196		259196	–	279932
					–		–		–	20736	
54	54 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	23	26284,65	9664,65	604547	222287	–	378422	1061607
					16620	3946,39	382260	90767	–	78638	

55	55 2985-8500-1000 (пл)	Столбы на солнечных батареях (Автономные уличные светильники 60Вт, опора 8м, кронштейн типа "ива")	комплект	23	252679		5811617		5811617	–	6276546
					–		–		–	464929	
56	56 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7	3267,43	1102,71	22872	7719	14047	3208	28166
					158	266,29	1106	1864	–	2086	
57	57 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,9	21517,14	1206,53	105434	5912	93633	6703	121108
					1201,84	301,43	5889	1477	–	8971	
58	58 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	70	10971,24	23,96	767987	1677	715408	55657	889536
					727,17	9,03	50902	632	–	65892	
59	59 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	20	3267,55	1102,85	65351	22057	40135	9167	80479
					157,95	266,45	3159	5329	–	5961	
60	60 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	14	21517,14	1206,57	301240	16892	267522	19150	346021
					1201,86	301,29	16826	4218	–	25631	
61	61 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	200	10971,26	23,97	2194252	4793	2044025	159019	2541533
					727,17	9,03	145434	1806	–	188262	

62	62 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	25	3267,52	1102,8	81688	27570	50169	11460	100600
					157,96	266,48	3949	6662	–	7452	
63	63 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	17,5	25168,74	1206,57	440453	21115	398306	23938	501542
					1201,83	301,31	21032	5273	–	37151	
64	64 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	250	10971,26	23,97	2742815	5992	2555031	198773	3176915
					727,17	9,03	181792	2257	–	235327	
65	65 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	2	3267,5	1103	6535	2206	4013	917	8048
					158	266,5	316	533	–	596	
66	66 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1	1272	1102	1272	1102	12	458	1868
					158	266	158	266	–	138	
67	67 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	1912		1912		1912	–	2065
					–		–		–	153	
68	68 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,07	23663		1656		1656	–	1788
					–		–		–	132	

69	69 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	20	3056,55	39,55	61131	791	49925	11614	78565
					520,75	16,95	10415	339	–	5820	
70	70 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	96	3267,55	1102,84	313685	105873	192647	44002	386302
					157,97	266,44	15165	25578	–	28615	
71	71 1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	640	1496,31	130	957636	83199	836080	69705	1109528
					59,93	40,91	38357	26185	–	82187	
72	72 1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	1280	159,01	4,03	203533	5159	197930	2912	222961
					0,35	1,76	444	2252	–	16516	
73	73 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	640	1803,59	129,1	1154297	82625	1039846	57882	1309153
					49,73	34,01	31826	21768	–	96974	

74	74 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	7680	203,74	0,02	1564760	157	1563580	1105	1691134
					0,13	–	1023	–	–	125269	
75	75 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	640	1973,49	129,35	1263033	82781	1148426	57957	1426669
					49,73	34,12	31826	21838	–	105679	
76	76 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	3840	224,29	0,02	861263	83	860669	552	930760
					0,13	–	511	–	–	68945	
77	77 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1540	1973,49	129,34	3039170	199190	2763399	139459	3432919
					49,73	34,12	76581	52548	–	254290	
78	78 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	57,5	3267,51	1102,82	187882	63412	115387	26355	231376
					157,97	266,43	9083	15320	–	17139	

79	79 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	28,75	1272,83	1102,82	36594	31706	346	13177	53753
					157,98	266,4	4542	7659	–	3982	
80	80 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	28,75	1912		54970		54970	–	59368
					–		–		–	4398	
81	81 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,0125	23663		47622		47622	–	51432
					–		–		–	3810	
82	82 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	575	3056,51	39,53	1757491	22727	1435335	333915	2258718
					520,75	16,96	299429	9752	–	167312	
83	83 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1560	2014,18	32,89	3142119	51316	1766725	1452738	4962446
					848,77	13,49	1324078	21050	–	367589	
84	84 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. БР100.30.15	м3	36,55	53064		1939489		1939489	–	2094648
					–		–		–	155159	
85	85 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР100.20.08	м3	11,36	51783		588255		588255	–	635315
					–		–		–	47060	
86	86 2970-7000-4200 (пл)	Ограждение универсальное (дворовое) 1500x600(h) (00006)	метр	610	16440		10028400		10028400	–	10830672
					–		–		–	802272	
87	87 2970-7000-4100 (пл)	Ограждение бельевой площадки 2500x200(h) (00004)	метр	16	52800		844800		844800	–	912384

					–		–		–	67584	
88	88 1147-0104-0105	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %	яма	60	2581,9	85,2	154914	5112	48259	91077	265670
					1692,38	32,57	101543	1954	–	19679	
89	89 1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР = 88 %	шт.	60	3837,62	980,85	230257	58851	6948	162891	424600
					2740,97	344,08	164458	20645	–	31452	
90	90 2501-0303-2904	Рябина обыкновенная, высотой от 2 м до 3 м	шт.	20	2553		51060		51060	–	55145
					–		–		–	4085	
91	91 2501-0203-0303	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	20	3123		62460		62460	–	67457
					–		–		–	4997	
92	92 2501-0103-0302	Ель сибирская, с комом, высотой более 1,5 до 2 м	шт.	20	14459		289180		289180	–	312314
					–		–		–	23134	
93	93 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	3600	427,1	10,13	1537577	36483	462780	922625	2657018
					288,42	2,81	1038314	10123	–	196816	
94	94 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,36	483891,67	4819,44	174201	1735	172152	900	189109
					872,22	1969,44	314	709	–	14008	
95	95 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	0,23	22947,83	1117,39	5278	257	4699	349	6077

Всего	**69 705 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 828 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 428 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	448 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 451 067
- перевозка грузов, тенге	580 546
- накладные расходы, тенге	5 252 752
в т.ч. зарплата, тенге	472 748
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 163 376
Всего	**69 705 558**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	724 938
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %), К=0,8	2 035 441
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	343365
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 449 319**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**74 258 621**
НДС (12 %)	8 911 035
Итого	**83 169 656**

Инженер:

ТОО «Сайрам Құрылыс»

Инженер-эксперт

Н.Рыскулов

Автор:

ТОО "RUSARR"

Директор

Л.Соболева

Эксперт

В.Пономарев

Подрядчик:

ТОО "Talap Stroy Service"

Заместитель директора

Б.Нишанбаев

Начальник участка

С.Салметов