Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Гимназия №92 акимата г.Караганды ГУ "Отдел образования г.Караганды"**	**950640001363**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "СТЭКА",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, проспект Мира, дом № 19**	**941240000629**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №190039 от 26.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
76	**15.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания КГУ "Гимназия №92"			работа	1	17 330 769,00	17 330 769,00
				Итого	1	x	17 330 769,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Свиридов М.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Сейтимбетова К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2019

М.П.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №92" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
Адрес: Карагандинская область, г.Караганда, ул. Ерубаева, 43а
БИН 950640001363
ИИК KZ63070103KSN3004000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК:
Производственный кооператив "Стэка"

Адрес: г.Темиртау, пр.Мира, 19

БИН 941240000629
ИИК KZ198560000000017014
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за период с 1 июня по 15 августа 2019 года
Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №92". Ремонт кровли",
г. Караганда, ул. Ерубаева, 43а.

Договор №190039 от 26.04.2019 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	17 330 769,00
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	5 199 230,70
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	0,00
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт здания (ремонт кровли)
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	17 330 769,00
7	Сумма выполненных работ с 1 июня по 15 августа	17 330 769,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	5 199 230,70
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	12 131 538,30
11	в том числе НДС 12%	1 299 807,68

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Гимназия №92" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Руководитель

_____ Сейтимбетова К.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Стэка"

Председатель

_____ Свиридов М.В.

Заказчик: КГУ "Гимназия №92" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Подрядчик: Производственный кооператив "Стэка"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №92". Ремонт кровли, г. Караганда, ул. Ерубаева, 43а.

Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №229

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2019г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименован.	Организационно-правовая форма код
		190039	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные работы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №92". Ремонт кровли, г. Караганда, ул. Ерубаева, 43а.	**17 330 769,00**	**15 473 900,89**	**15 846 643,00**	**15 846 643,00**		**511 476,00**			**1 856 868,11**	**17 330 769,00**
Удержание аванса на строительство 30% с НДС	0									**5 199 230,70**
Итого к оплате работ и затрат,включаемых в стоимость работ										**12 131 538,30**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Гимназия №92" акимата города Караганды
государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
БИН 950640001363
Руководитель

_____ Сейтимбетова К.

ПОДРЯДЧИК:

ПК "Стэка"
БИН 941240000629
Председатель

_____ Свиридов М.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПК "Аспап"
БИН 920240000206

_____ Уманцев А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586

_____ Дюсенбеков Т.Т.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Гимназия №92" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"
Подрядчик: Производственный кооператив "Стэка", ТОО "Стэка-проект"
Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №92". Ремонт кровли, г. Караганда, ул. Ерубаева, 43а.
Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №92". Ремонт кровли, г. Караганда, ул. Ерубаева, 43а.
Договор №190039 от 26.04.2019

А К Т № 1

приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		1801,2	228,09	1,54	410842	2780	--	293805	761018
		НР - 72%; СП - 8%				226,55	--	408062	--		56372	
2	1208-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 30 мм. Смена**	м2		1200	649,24	4,56	779090	5475	324475	325132	1192559
		НР - 72%; СП - 8%				374,28	2,03	449140	2432		88338	
3	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		1801,2	248,70	11,06	447953	19927	287291	134873	629453
		НР - 92%; СП - 8%				78,13	3,26	140735	5867		46626	
4	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия		1801,2	627,49	192,34	1130239	346449	140952	508097	1769403
		НР - 69%; СП - 8%				356,89	51,93	642838	93533		131067	
5	2110-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2		2161,44	3354,00	--	7249470	--	7249470	--	7829427
		СП - 8%				--	--	--	--		579958	
6	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Настил стальной профилированный. Резка**	м реза		241,56	409,27	12,01	98863	2902	--	66213	178282
		НР - 69%; СП - 8%				397,26	--	95961	--		13206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	94,2428	943,08	13,42	88878	1264	1323	79651	182012
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	86291	287		13482	
8	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	113,09136	2497,00	--	282389	--	282389	--	304980
		СП - 8%			--	--	--	--		22591	
9	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	12,1	633,61	17,39	7667	210	1660	5364	14073
		НР - 92%; СП - 8%			479,08	2,77	5797	34		1042	
10	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,9368	2497,00	--	12327	--	12327	--	13313
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
11	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	197,28	1168,58	13,15	230538	2594	164545	58893	312585
		НР - 92%; СП - 8%			321,37	3,12	63399	615		23154	
12	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	197,28	1386,00	--	273430	--	273430	--	295304
		СП - 8%			--	--	--	--		21874	
13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /ендовы/	м2 покрытия	70,4	2552,45	13,42	179692	944	114288	59500	258328
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	64460	214		19135	
14	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	35,2	1034,78	27,47	36424	967	16748	17423	58154
		НР - 92%; СП - 8%			531,51	6,49	18709	229		4308	
15	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,2	1749,00	--	61565	--	61565	--	66490
		СП - 8%			--	--	--	--		4925	
16	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	272,3	102,74	28,00	27977	7623	1915	18646	50353
		НР - 92%; СП - 8%			67,71	6,72	18439	1828		3730	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1,35	188925,00	--	255049	--	255049	--	275453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20404	
18	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,95	2488,71	158,04	12319	782	6148	5160	18878
		НР - 90%; СП - 8%			1088,75	69,59	5389	344		1398	
19	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4,95	18230,00	--	90239	--	90239	--	97458
		СП - 8%			--	--	--	--		7219	
20	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99**	м2	3,51	-5092,00	--	-17873	--	-17873	--	-19303
		СП - 8%			--	--	--	--		-1430	
21	СТПРАЙС	**Решетка жалюзийная из ПВХ**	м2	3,51	400,00	--	1404	--	--	--	1404
					--	--	--	--		--	
22	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	279	1790,05	13,56	499423	3784	411616	78282	623921
		НР - 92%; СП - 8%			301,16	3,82	84023	1066		46216	
23	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	279	1407,00	--	392553	--	392553	--	423957
		СП - 8%			--	--	--	--		31404	
24	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	шт.	564	810,00	--	456840	--	456840	--	493387
		СП - 8%			--	--	--	--		36547	
25	2110-0302-0205 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	шт.	7	3848,00	--	26936	--	26936	--	29091
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
26	2110-0302-0206 РСНБ РК 2015	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	шт.	1	4316,00	--	4316	--	4316	--	4661
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**15864643**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2083243				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					395703			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106448			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10558202		
		- Прочие затраты	Тенге				1404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1651039	
		- Сметная прибыль	Тенге							1175052	
		Временные здания сооружения, 1,2%	Тенге			190 376					
		Итого с временными	Тенге			16 055 019					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			321 100					
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2018 г.	Тенге			16 376 120					
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2019 г., К=1,0498961	Тенге			17 193 223,21					
		ИТОГО ПО АКТУ с УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ, К=0,9	Тенге			15 473 900,89					
		НДС 12%	Тенге			1 856 868,11					
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			17 330 769					

Заказчик:
КГУ "Гимназия №92" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Руководитель Сейтимбетова К.

Подрядчик:
ПК "Стэка"

Председатель Свиридов М.В.

Технический надзор:

ТОО "Нурай-сервис" Дюсенбеков Т.Т.

ТОО "Стэка-проект"

Директор Свиридов В.И.