Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаЭнергоСтрой"

Субподрядчик: ТОО"Expert stroy-2021"

Наименование объекта - Капитальный ремонт приточно- вытяжной вентиляцией по объекту : КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 2" КГУ УЗ акимата СКО" ул.Васильева 123 г.Петропавловск

Договор субподряда №3 от 21.07.2023г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		3	21.07.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Капитальный ремонт приточно- вытяжной вентиляцией по объекту : КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 2" КГУ УЗ акимата СКО" ул.Васильева 123 г.Петропавловск	14 890 468	13 295 061	-	-	-	-		1 595 407	14 890 468
Итого:	**14 890 468**	**13 295 061**	-	-	-	-		**1 595 407**	**14 890 468**

Генподрядчик

ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор,Сейтқұлов Бағдат Мизамұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО"Expert stroy-2021"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Табикабилов Х.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОрдаЭнергоСтрой"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert stroy-2021"
Наименование объекта - Капитальный ремонт приточно- вытяжной вентиляцией по объекту : КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 2" КГУ УЗ акимата СКО" ул.Васильева 123 г.Петропавловск

Договор субподряда №3 от 21.07.2023г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

на **Вентиляция**

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Приточная вентиляция										
1	1120-2501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 80 тыс м^3/час. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	камера	1		424760,38 / 357777,19	35479,75 / 13395,62	424760 / 357777	35480 / 13396	31503	363749 / 63081	851590
2	ена	**Приточная вентиляция RW 70-40**	комп	1		2907142,86 / --	-- / --	2907143 / --	-- / --	2907143	-- / --	2907143
3	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1		11263,89 / 10057,07	235,04 / 48,61	11264 / 10057	235 / 49	972	9904 / 1693	22861
4	246-403-0120 РСНБ РК 2022	**Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,0** *СП - 8%*	комплект	1		101803,00 / --	-- / --	101803 / --	-- / --	101803	-- / 8144	109947
5	1120-1001-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка/приминительно к 70х40** *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	1		64829,93 / 3228,90	125,64 / 40,05	64830 / 3229	126 / 40	61475	3204 / 5443	73476
6	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1		2209,57 / 1934,04	77,04 / 20,02	2210 / 1934	77 / 20	199	1915 / 330	4455
7	ена	**Воздухозаборная решетка наружная 700х400**	шт	1		8500,00 / --	-- / --	8500 / --	-- / --	8500	-- / --	8500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка/ приминительно к 100х140	решетка	151	3499,89	77,04	528483	11633	224810	289162	883057
		НР - 98%; СП - 8%			1934,04	20,02	292040	3023		65412	
9	1120-0701-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	22064,19	80,94	22064	81	20541	1433	25377
		НР - 98%; СП - 8%			1442,34	20,02	1442	20		1880	
10	1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	139,823796	9808,52	76,67	1371464	10720	1875140	371802	1882728
		НР - 98%; СП - 8%			2682,45	30,89	375070	4319		139461	
11	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	57,5	9216,63	75,78	529956	4358	371357	152874	737456
		НР - 98%; СП - 8%			2682,45	30,48	154241	1753		54626	
12	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	42	9216,63	75,78	387098	3183	271252	111664	538663
		НР - 98%; СП - 8%			2682,45	30,48	112663	1280		39901	
13	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	46,2	8974,37	60,08	414616	2776	298373	112282	569050
		НР - 98%; СП - 8%			2456,00	23,94	113467	1106		42152	
14	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	28	8974,37	60,08	251282	1682	180832	68050	344878
		НР - 98%; СП - 8%			2456,00	23,94	68768	670		25547	
15	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	31,5	8974,37	60,08	282693	1892	203437	76556	387989
		НР - 98%; СП - 8%			2456,00	23,94	77364	754		28740	
16	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	36	8974,37	60,08	323077	2163	232498	87492	443415
		НР - 98%; СП - 8%			2456,00	23,94	88416	862		32846	
17	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11	10039,08	60,08	110430	661	86393	23166	144284
		НР - 98%; СП - 8%			2125,05	23,94	23376	263		10688	
18	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	27,5	10039,08	60,08	276075	1652	215984	57915	360710
		НР - 98%; СП - 8%			2125,05	23,94	58439	658		26719	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22		9491,47	56,01	208812	1232	172402	34955	263268
		НР - 98%; СП - 8%				1599,01	22,28	35178	490		19501	
20	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	16		10039,08	60,08	160625	961	125663	33696	209867
		НР - 98%; СП - 8%				2125,05	23,94	34001	383		15546	
21	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	8,55		111843,54	1697,56	956262	14514	644400	230829	1282058
		НР - 76%; СП - 8%				34777,51	745,51	297348	6374		94967	
22	1120-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1		6188,73	203,30	6189	204	1159	4797	11865
		НР - 98%; СП - 8%				4826,05	68,64	4826	69		879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-302-0144	Клапаны и заслонки	шт.	1	1	--				--		
23	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200мм	шт.	1		14481,00	--	14481	--	14481	--	15639
		СП - 8%				--	--	--	--		1158	
24	1120-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	2		2851,66	68,43	5703	137	1300	4220	10716
		НР - 98%; СП - 8%				2132,86	20,02	4266	40		794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	261-302-0144	Клапаны и заслонки	шт.	1	2	--				--		
25	246-302-0662 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 250мм	шт.	1		15948,00	--	15948	--	15948	--	17224
		СП - 8%				--	--	--	--		1276	
26	246-302-0681 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 300мм	шт.	1		16576,00	--	16576	--	16576	--	17902
		СП - 8%				--	--	--	--		1326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					10639946	103441	5168498	2375176	12124118
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									12124118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	тенге							2915643		
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									**9208475**
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,5%**	**Тенге**									**138127**
		Итого	**Тенге**									**9346602**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге									121506
		Итого	Тенге									9468107
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									189362
		Итого	Тенге									9657470
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									2915643
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									13566388
		Итого с пониж-м коэф-м К=0,98	Тенге									13295060,72
		НДС-12%	Тенге									1595407,29
		Итого с НДС	Тенге									14890468,00

Генподрядчик

ТОО "ОрдаЭнергоСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор,Сейтқұлов Бағдат Мизамұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "Expert stroy-2021"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Табикабилов Х.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)