Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
Подрядчик : ТОО "Construction Big House"

Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОНОМНЫХ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ ПО МИКРАЙОНАМ ГОРОДА ЕСИК И СЕЛА ШЕЛЕК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БМК-10, 3 МКРН, Д. №92, Д. №92а, Д. №84, Д. №86)
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Договор подряда № Е-10/78/69 от 06.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2022 года

на РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД

Основание: 11-20-ГСН
Составлен(а) в ценах I квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Г2 (0,3 МПа)										
		Распределительный газопровод среднего давления										
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1		12815,26 10222,81	1331,21 --	12815 10223	1331 --	1261	10121 1835	24770
2	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	колонка	1		41196,75 33195,90	5069,74 2510,95	41197 33196	5070 2511	2931	32493 5895	79585
3	КП №6 ТОО"Limar project" от 17.09.2021г.	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-03М-2У1 с двумя линиями редуцирования, на базе регуляторов давления газа РДСк-50М-1 с узлом учета расхода газа на базе измерительного комплекса СГ-ЭКВз-Р-65/1,6. Обогрев газовый	шт	1		2497064,82 --	-- --	2497065 --	-- --	 2497065	-- --	2497065
4	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3		2136,28 1872,82	113,33 56,13	6409 5618	340 168	451	5729 971	13109
5	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	3		32348,00 --	-- --	97044 --	-- --	97044	-- 7764	104808
		Деталь выхода газопровода из земли Ду 57 среднего давления (Узел подключения) (1 шт) / лист 5 /										
6	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1		1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
7	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
8	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
9	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
10	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
11	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	6189	--		980	
12	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
13	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,012	21216,90	1343,24	255	16	218	23	300
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	21	4		22	
15	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
16	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
17	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
18	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		Деталь выхода газопровода из земли Ду 57 к ГРПШ (1 шт) / лист 6 /									
19	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1749,07	10,02	1749	10	160	1567	3581
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	1579	3		265	
20	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1	797,00	--	797	--	797	--	861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
21	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,001	1087711,43	296047,71	1088	296	53	844	2087
		НР - 99%; СП - 8%			738576,00	114235,30	739	114		155	
22	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,004	4074,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
23	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2533026,72	250599,10	2533	250	1819	512	3288
		НР - 99%; СП - 8%			463680,00	53385,24	464	53		244	
24	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	6189	--		980	
25	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1	320,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
26	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,001	156094,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство-бетон В15 F100 W4	м3	0,06	21216,90	1343,24	1273	80	1087	115	1499
		НР - 91%; СП - 8%			1769,85	339,22	106	20		111	
28	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	1	7036,10	261,26	7036	261	211	5776	13837
		НР - 88%; СП - 8%			6563,63	--	6564	--		1025	
29	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,05	1031,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
30	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	0,8	479,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
31	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0000006	297907,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1825,62	1113,85	3651	2228	--	2112	6224
		НР - 99%; СП - 8%			711,77	354,96	1424	710		461	
33	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
34	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,013	970617,65	270908,23	12618	3521	136	10559	25031
		НР - 99%; СП - 8%			689337,60	131114,24	8961	1704		1854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,052	1213,00	--	15832	--	15832	--	17099
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00563	1341285,78	623494,38	7551	3510	105	5067	13627
		НР - 99%; СП - 8%			699072,12	210018,72	3936	1182		1009	
37	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный прнварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	581,00	--	4648	--	4648	--	5020
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
38	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		Подземная прокладка									
39	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/с пневматическим испытанием/	км трубопровода	0,049	606747,85	287833,84	29731	14104	3	21826	55682
		НР - 99%; СП - 8%			318861,65	131075,04	15624	6423		4125	
40	241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	49,49	797,00	--	39444	--	39444	--	42599
		СП - 8%			--	--	--	--		3155	
41	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1825,62	1113,85	7302	4456	--	4224	12448
		НР - 99%; СП - 8%			711,77	354,96	2847	1420		922	
42	241-208-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	883,00	--	3532	--	3532	--	3815
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
43	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,049	37663,34	25194,69	1846	1234	--	556	2594
		НР - 61%; СП - 8%			12468,65	6132,33	611	300		192	
44	249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	49	32,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	49	452,45	198,77	22170	9740	2345	9666	34383
		НР - 72%; СП - 8%			205,82	68,16	10085	3340		2547	
46	243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,049	17212,00	--	843	--	843	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза/	м2	2,5	219,41	6,25	549	16	220	217	828
		НР - 69%; СП - 8%			125,33	0,75	313	2		61	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	2,5	179,81	4,45	450	11	256	128	624
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	183	2		46	
49	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/стальные газопроводы/	стык	1	929,38	24,61	929	25	40	527	1573
		НР - 61%; СП - 8%			864,34	--	864	--		117	
50	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/полиэтиленовые газопроводы/	стык	4	929,38	24,61	3718	98	163	2109	6293
		НР - 61%; СП - 8%			864,34	--	3457	--		466	
		Опозновательный столб - (лист 12) (2 шт)									
51	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Изготовление знака/	т конструкций	0,01	475432,10	173834,69	4754	1738	100	2207	7518
		НР - 69%; СП - 8%			291611,25	28196,74	2916	282		557	
52	261-107-0518 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,0036	1992968,00	--	7175	--	7175	--	7749
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
53	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Крепление щитков	шт.	2	1184,53	--	2369	--	208	2334	5080
		НР - 108%; СП - 8%			1080,75	--	2161	--		376	
54	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/изготовление опознавательного столба/	т конструкций	0,092688	226195,13	50654,67	20966	4695	489	12075	35684
		НР - 69%; СП - 8%			170265,55	18542,81	15782	1719		2643	
55	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,060688	297907,00	--	18079	--	18079	--	19525
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
56	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,6	1394,00	--	6412	--	6412	--	6925
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
57	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,092688	33392,99	16019,65	3095	1485	690	950	4368
		НР - 69%; СП - 8%			9926,62	4922,38	920	456		324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство-бетон В15 F100 W4-сульфатостойкий /для установки знака/	м3	0,396	28256,96	2130,83	11190	843	7612	2686	14986
		НР - 91%; СП - 8%			6907,38	546,51	2735	216		1110	
59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,02512	6698,09	2170,19	168	54	83	53	238
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	31	26		18	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,098	179,81	4,45	197	5	112	56	273
		НР - 69%; СП - 8%			73,23	0,75	80	1		20	
61	1122-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	961182,70	33344,38	1922	66	1276	574	2696
		НР - 99%; СП - 8%			289800,00	168,39	580	--		200	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=8 (1 шт)									
62	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	11398,73	7899,09	91190	63193	83	66664	170483
		НР - 99%; СП - 8%			3489,26	4927,97	27914	39424		12628	
63	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8,032	2352,00	--	18891	--	18891	--	20402
		СП - 8%			--	--	--	--		1511	
64	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1749,07	10,02	13993	80	1280	12532	28647
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	12633	25		2122	
		Переход через автодорогу методом прокола с установкой защитного футляра Д110х10 L=12 (1 шт)									
65	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	12	12308,93	8618,17	147707	103418	130	105839	273830
		НР - 99%; СП - 8%			3679,93	5229,07	44159	62749		20284	
66	241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	12,048	2352,00	--	28337	--	28337	--	30604
		СП - 8%			--	--	--	--		2267	
67	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1749,07	10,02	20989	120	1919	18798	42970
		НР - 99%; СП - 8%			1579,17	3,18	18950	38		3183	
		Контрольная трубка под ковер (лист 7) (шт 2)									
68	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная/с установкой ковера/. Устройство-бетон В15 F100 W4 сульфатостойкий	шт.	2	8454,26	2719,55	16909	5439	1544	12001	31223
		НР - 99%; СП - 8%			4962,83	1098,49	9926	2197		2313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	217,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
70	241-215-0226 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1 1/4"	шт.	2	891,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
71	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3094,65	--	6189	--	--	6066	13235
		НР - 98%; СП - 8%			3094,65	--	6189	--		980	
72	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,4	320,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
73	216-201-0101 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,0004	156094,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
74	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,012	6698,09	2170,19	80	26	39	25	114
		НР - 93%; СП - 8%			1220,90	1039,53	15	12		8	
75	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	4808,69	1267,44	962	253	485	315	1379
		НР - 93%; СП - 8%			1120,35	571,77	224	114		102	
76	241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1	5283,00	--	5283	--	5283	--	5706
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
77	241-117-0424 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм/горловина и крышка из листовой стали/	шт.	4	1019,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
78	241-117-0437 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм/опорная подошва/	шт.	2	8265,00	--	16530	--	16530	--	17852
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
79	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	1213,00	--	243	--	243	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
80	241-704-0201 РСНБ РК 2015	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 57х159 мм	комплект	2	18999,00	--	37998	--	37998	--	41038
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
		Земляные работы									
81	1101-0101-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	51,24	341,89	341,89	17518	17518	--	1893	20964
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,31	--	2629		1553	
82	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,6	5044,87	--	8072	--	--	5812	14994
		НР - 72%; СП - 8%			5044,87	--	8072	--		1111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	42,27	25,90	25,90	1095	1095	--	352	1563
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,57	--	489		116	
84	1101-0104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	42,27	10,65	10,65	450	450	--	145	642
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,76	--	201		48	
85	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,57	1737,98	--	18370	--	--	13227	34125
		НР - 72%; СП - 8%			1737,98	--	18370	--		2528	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3909072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				300196				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					247892			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					128704			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						359711		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2497064		
		- Накладные расходы	Тенге							399606	
		- Сметная прибыль	Тенге							104594	
		Строительно-монтажные работы									1412008
		Временные здания и сооружения	Тенге	3,10%							43772
		Итого с временными	Тенге								1455780
		Зимние удорожания	Тенге	2,34%							34065
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1489846
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %							29797
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4016706
		НДС	Тенге	12 %							482005
		Итого с НДС	Тенге								**4 498 711**

Сдал

Подрядчик : ТОО "Construction Big House"
(наименование организации)

Генеральный директор Абдикеримов Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Prem Expert Co»

Принял

Заказчик : ТОО "Jetysu Energy"
(наименование организации)

Директор Жарасов А.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азметов А.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)