Форма 3

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Инженер : ТОО «Банур-1»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: №22 от 03.04.2019 г.

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	13 795 966,00	1 478 139,21								1 478 139,21	13 795 966,00
Итого затраты подрядчика:	**13 795 966,00**	**1 478 139,21**								**1 478 139,21**	**13 795 966,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

_____ **Е. Мендекеев**

Инженер:

Директор ТОО «Банур-1»

_____ **Г.А. Жунисбекова**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.С. Буркитов**

Форма №2-В

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Инженер: **ТОО «Банур-1»**

Генподрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Договор: **№22 от 03.04.2019 г.**

Наименование объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»**

АКТ
о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2019 г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Шыгыс. Смета 2-3							
РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Шыгыс							
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	8261,95236	187,77	1551354	425846
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	255,5242998	1592,98	407044	293072
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1141,258797	693,04	790933	569472
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6467,133182	30,42	196720	47813

5	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	909,0846808	306,92	279018	80943
6	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1563,625842	312,00	487851	--
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Антипросадочные мероприятия.Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1251,789808	129,77	162439	86057
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	909,0846808	17,73	16116	5278
47	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,8	291444,31	1107488	832612
55	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3838	1078,00	4137364	--
126	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	3,8	25547,42	97080	29003
127	ена по прайсу	Сигнальная лента ЛСВ200 с логотипом "Внимание Водопровод",	м	3800	52,86	200857	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		9434266	2370096
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		2370096	
		Сметная прибыль-		Тенге		944349	
		ИТОГО				12748710	
		Итого прямых затрат по форме 2				**12 748 710**	
		в том числе оборудование				**0**	
		Временные здания и сооружения 2,90%				369 713	
		Итого				**13 118 423**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%				153 486	
		Итого				**13 271 909**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%				265 438	
		Итого по сметному расчету				**13 537 347**	
		46 % в ценах 2018 г. 1,0000000				**6 227 180**	
		54 % в ценах 2019 г. 1,0498961				**7 674 916**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**13 902 096**	

		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	**0,8860409853**			**12 317 827**	
		НДС	12%			1 478 139	
			Итого с НДС			**13 795 966**	

Сдал:

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Инженер: ТОО "Банур-1"

Гл.специалист ОТН _____ **Алимбеков П.Т.**

Принял:

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Руководитель _____ **Мендекеев Е.**