Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Инженер : ТОО «Банур-1»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: №22 от 03.04.2019 г. Доп.соглашение №1 от 12.04.19г

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	78 795 966,00	8 442 424,93								6 964 285,71	65 000 000,00
Итого затраты подрядчика:	**78 795 966,00**	**8 442 424,93**								**6 964 285,71**	**65 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

_____ **Е. Мендекеев**

Инженер:
Директор ТОО «Банур-1»

_____ **Г.А. Жунисбекова**

Подрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.С. Буркитов**

Форма №2-В

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Инженер: **ТОО «Банур-1»**

Генподрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Договор: **№22 от 03.04.2019 г.Доп.соглашение №1 от 12.04.19г**

Наименование объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»**

АКТ
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2019 г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Солтустик. Смета 2-2							
РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Солтустик							
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	22517,0069	187,77	4228039	1160594
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	696,402276	1592,98	1109352	798734
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3194,32347	693,04	2213781	1593922

4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18101,1663	30,42	550609	133827
5	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1917,91942	306,92	588652	170767
6	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3298,8214	312,00	1029232	--
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Антипросадочные мероприятия.Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3714,65606	129,77	482032	255373
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1917,91942	17,73	34001	11135
		Колодцы 1,5 м, 372 шт					
10	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы 1,5 м. круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	160,95	38113,30	6134336	2728952
11	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	222	14224,84	3157914	--
14	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	111	20206,06	2242873	--
15	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП 15-1	шт.	111	18175,96	2017532	--
40	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,1787	291444,31	343525	258263
41	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	9,1019	291444,31	2652697	1994302

46	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1190,487	734,00	873817	--
48	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9192,919	1078,00	9909967	--
94	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр.Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	519638,22	259819	180018
96	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Футляр.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	505	13153,00	6642265	--
100	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	10,28	25547,42	262628	78462
101	ена по прайсу	Сигнальная лента ЛСВ200 с логотипом "Внимание Водопровод",	м	10280	52,86	543372	--
108	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	500	1058,94	529470	446251
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-2		Тенге		45805913	9810600
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		9810600	
		Сметная прибыль-		Тенге		4449321	
		ИТОГО				60065834	
		Итого прямых затрат по форме 2				**60 065 834**	
		в том числе оборудование				**0**	
		Временные здания и сооружения 2,90%				1 741 909	
		Итого				**61 807 743**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%				723 151	
		Итого				**62 530 894**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%				1 250 618	
		Итого по сметному расчету				**63 781 511**	

		46 % в ценах 2018 г.	**1,0000000**			**29 339 495**	
		54 % в ценах 2019 г.	**1,0498961**			**36 160 538**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах				**65 500 034**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=	**0,8860409853**			**58 035 714**	
		НДС	12%			6 964 286	
		Итого с НДС				**65 000 000**	

Сдал:

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Инженер: ТОО "Банур-1"

Гл.специалист ОТН _____ **Алимбеков П.Т.**

Принял:

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Руководитель _____ **Мендекеев Е.**