Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Инженер : ТОО «Банур-1»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: №22 от 03.04.2019 г.Доп.соглашение №1 от 12.04.19г

Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствап о отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительств а НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобрете ние материало в	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	245 065 476,00	26 257 015,29								17 814 590,36	166 269 510,00
Итого затраты подрядчика:	**245 065 476,00**	**26 257 015,29**								**17 814 590,36**	**166 269 510,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

_____ **Е. Мендекеев**

Инженер:

Директор ТОО «Банур-1»

_____ **Г.А. Жунисбекова**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.С. Буркитов**

Форма №2-В

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Инженер: **ТОО «Банур-1»**

Генподрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Договор: **№22 от 03.04.2019 г.**

Наименование объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»**

АКТ
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Солтустик. Смета 2-2							
РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Солтустик							
		Колодцы 1,5 м, 372 шт					
10	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы 1,5 м. круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	51,566	38113,30	1965350	874316
15	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП 15-1	шт.	190	18175,96	3453432	--
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сейсмоусиление колодцев. Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	5,268	678838,35	3575795	311780
94	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр.Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	519638,22	311783	216022

96	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Футляр.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	606	13153,00	7970718	--
108	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	600	1058,94	635364	535501
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-2		Тенге		17912442	1937618
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		1937618	
		Сметная прибыль-		Тенге		1588005	
		ИТОГО				21438066	
Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Шыгыс. Смета 2-3							
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1, мкр. Шыгыс					
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	52508,309	187,77	9859532	2706436
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1623,968	1592,98	2586942	1862599
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7253,197	693,04	5026727	3619243
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41101,451	30,42	1250242	303875
5	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5777,630	306,92	1773283	514427
6	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9937,524	312,00	3100507	--
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Антипросадочные мероприятия.Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	7955,67	129,77	1032368	546932
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5777,6295	17,73	102425	33543
		Колодцы 1,5 м, 519 шт					
10	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы 1,5 м. круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	166,5	38113,30	6345865	2823054
11	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	300	14224,84	4267452	--

15	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	150	20206,06	3030909	--
19	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Сейсмоусиление колодцев. Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,205	678838,35	1496643	130495
28	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установк	задвижка	8	5442,80	43542	27973
36	2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	135187,00	1081496	--
47	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	19	291444,31	5537442	4163058
49	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3,565	383087,76	1365708	993315
50	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,494	464940,00	694620	489560
55	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19190	1078,00	20686820	--
57	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3600,65	2295,00	8263492	--
58	2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1509,041	3506,00	5290698	--
113	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляр.Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,2	519638,22	623566	432043
117	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы	1200	1058,94	1270727	1071001
119	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Футляр.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1208,7	13153,00	15898034	--
126	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	24,059	25547,42	614645	183629
127	ена по прайсу	Сигнальная лента ЛСВ200 с логотипом "Внимание Водопровод",	м	24059	52,86	1271690	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-3		Тенге		102515376	19901183
		в том числе: оборудование		Тенге		0	
		Накладные расходы -		Тенге		19901183	
		Сметная прибыль-		Тенге		9793325	
		ИТОГО				132209884	
		Итого прямых затрат по форме 2				**153 647 949**	

		в том числе оборудование			**0**	
		Временные здания и сооружения 2,90%			4 455 791	
		Итого			**158 103 740**	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%			1 849 814	
		Итого			**159 953 554**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%			3 199 071	
		Итого по сметному расчету			**163 152 625**	
		46 % в ценах 2018 г. 1,0000000			**75 050 207**	
		54 % в ценах 2019 г. 1,0498961			**92 498 384**	
		Всего по сметному расчету в текущих ценах			**167 548 592**	
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k= 0,8860409853			**148 454 919**	
		НДС 12%			17 814 590	
		Итого с НДС			**166 269 510**	

Сдал:

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Директор _____ **Буркитов Т.С.**

Инженер: ТОО "Банур-1"

Гл.специалист ОТН _____ **Алимбеков П.Т.**

Принял:

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Руководитель _____ **Мендекеев Е.**