**Форма 3**
**Утвержден постановлением**
**Госкомитета РК от 15.01.04г. №73**

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**
**Инженер : ТОО «Банур-1»**
**Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"**
**Договор: Доп.соглашение №3 от 11.11.2019 г. к договору №22 от 03.04.2019 г.**
**Наименование объекта: «Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»**

**СПРАВКА №8**
**о стоимости выполненных работ**
**за ноябрь месяц 2019 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС | С начала строительства НДС | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г. | СМР в базовых ценах | Дополнительно | | Налог на добавленную стоимость в отчетный период | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | на приобретение материалов | Другие доп. Расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Затраты подрядчика | 745 780 378,03 | 79 905 040,50 | | | | | | | | 9 386 142,86 | 87 604 000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| **Итого затраты подрядчика:** | **745 780 378,03** | **79 905 040,50** | | | | | | | | **9 386 142,86** | **87 604 000,00** |

**Заказчик:**
**Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**
_____ **Е. Мендекеев**

**Инженер:**
**Директор ТОО «Банур-1»**
_____ **Г.А. Жунисбекова**

**Подрядчик:**
**Директор ПК "Агроспецмонтаж"**
_____ **Т.С. Бүркитов**

Форма №2-В

***Заказчик:*** **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**
***Инженер:*** **ТОО «Банур-1»**
***Генподрядчик:*** **ПК "Агроспецмонтаж"**
***Договор:*** **Доп.соглашение №3 от 11.11.2019 г. к договору №22 от 03.04.2019 г.**
***Наименование объекта:*** **«Строительство инженерной инфраструктуры (водопровод) массива жилой застройки микрорайонов «Шығыс» и «Солтүстік» аула Кордай Кордайского района Жамбылской области»**

# АКТ
## о стоимости выполненных работ
## за ноябрь месяц 2019 г.

| N п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | Общая стоимость, тенге | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Внеплощадочные сети водопровода. Смета 2-1 | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Внеплощадочные сети водопровода | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 13269,6066 | 187,77 | 2491646 | 683956 |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 410,400205 | 1592,98 | 653758 | 470706 |
| 3 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1930,14324 | 693,04 | 1337659 | 963114 |
| 4 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10937,4784 | 30,42 | 332701 | 80864 |
| 5 | 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 1188,32348 | 306,92 | 364723 | 105806 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 1416,57572 | 312,00 | 441972 | -- |
| 7 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Антипросадочные мероприятия.Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2188,95797 | 129,77 | 284050 | 150485 |
| 9 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 812,385219 | 17,73 | 14402 | 4716 |
| 16 | 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 13 | 19408,00 | 252304 | -- |
| 19 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 4 | 1030,75 | 4123 | 3335 |
| 20 | 1122-0901-0107 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка | задвижка или клапан | 17 | 9107,94 | 154835 | 85647 |
| 21 | 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 24141,00 | 96564 | -- |
| 22 | 2304-0102-1907 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 | шт. | 17 | 212434,00 | 3611378 | -- |
| 23 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 | 1212,00 | 9696 | -- |
| 24 | 2302-0103-0215 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 | шт. | 36 | 8333,00 | 299988 | -- |
| 25 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 8 | 462,02 | 3696 | 3229 |
| 26 | 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка | фланец | 36 | 2680,17 | 96486 | 78931 |
| 27 | 2302-0101-0641 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 6 | 23715,00 | 142290 | -- |
| 28 | 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | 5,952 | 540548,19 | 3217343 | 2142935 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23О1-0501-1019 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6011,52 | 8788,00 | 52829238 | -- |
| 30 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,003 | 368634,15 | 1106 | 938 |
| 31 | 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,004 | 1081094,56 | 4324 | 2616 |
| 32 | 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,004 | 3568884,65 | 14276 | 1479 |
| 33 | 23О1-0201-0146 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,012 | 1275,00 | 3840 | -- |
| 34 | 23О1-0201-0238 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,016 | 15197,00 | 61031 | -- |
| 35 | 23О2-0303-7513 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 18 | 11858,00 | 213444 | -- |
| 36 | 23О2-0103-0315 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80 | шт. | 36 | 11341,00 | 408276 | -- |
| 37 | 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка | фланец | 18 | 2680,17 | 48243 | 39466 |
| 39 | 23О1-0501-1019 РСНБ РК 2015 | Футляр из трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 6 | 8788,00 | 52728 | -- |
| 42 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км | 5,952 | 25547,46 | 152058 | 45428 |
| 43 | ена по прайсу | Сигнальная лента ЛСВ200 с логотипом "Внимание Водопровод", | м | 5903 | 52,86 | 312016 | -- |
| 44 | 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Футляр. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка | км трубопровода | 0,063 | 947533,05 | 59268 | 41749 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2301-0501-1326 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 80 SDR 26 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 63,175 | 32964,00 | 2082509 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1 | | Тенге | | 70051970 | 4905399 |
| | | в том числе: оборудование | | Тенге | | 0 | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 4905399 | |
| | | Сметная прибыль- | | Тенге | | 5996589 | |
| | | ИТОГО | | | | 80953958 | |
| | | | | | | | |
| | | **Итого прямых затрат по форме 2** | | | | **80 953 958** | |
| | | **в том числе оборудование** | | | | **0** | |
| | | Временные здания и сооружения 2,90% | | | | 2 347 665 | |
| | | **Итого** | | | | **83 301 623** | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17% | | | | 974 629 | |
| | | **Итого** | | | | **84 276 252** | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | 1 685 525 | |
| | | **Итого по сметному расчету** | | | | **85 961 777** | |
| | | **46 % в ценах 2018 г. 1,0000000** | | | | **39 542 417** | |
| | | **54 % в ценах 2019 г. 1,0498961** | | | | **48 735 505** | |
| | | **Всего по сметному расчету в текущих ценах** | | | | **88 277 922** | |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентам k= 0,8860409853** | | | | **78 217 857** | |
| | | НДС 12% | | | | 9 386 143 | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **87 604 000** | |

*Сдал:*

**Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"**

**Директор** _____ **Буркитов Т.С.**

**Инженер: ТОО "Банур-1"**

**Гл.специалист ОТН** _____ **Алимбеков П.Т.**

*Принял:*

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

**Руководитель** _____ **Мендекеев Е.**