Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН: 040840003426, ИИК KZ18856000005731593, АО "БанкЦентрКредит" БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь гр.РФ" км 20-50

СПРАВКА №5 от 21 09. 2020г

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд чика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/200177/00	14.04.2020г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	722 736 815,51									722 736 815,51
В том числе:в текущем месяце сентябрь	146 987 305,98	131 238 666,05							15 748 639,93	146 987 305,98
Выплата аванса	0,00									0,00
Удержание аванса	0,00									0,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	36 136 839,70									7 349 365,30
Итого к оплате:	**686 599 975,81**									**139 637 940,68**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»
_____ А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»
_____ Г.Убей-Волк

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Костанайский областной филиал АО НК "КазавтоЖол"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Костанай жолдары"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Средний ремонт участка а/д А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь гр.РФ" 20-50 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)**

(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №090140000306/200177/00 от 14.04.2020

Акт выполненных работ № 5

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Средний ремонт работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Участок км 20-50									
			Ресайклирование									
1	1	E11-270302-0503 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.		25600	242,45	234,88	6206659	6013020	0	624862	7378042
				м2 покрытия		7,56	17,55	193638	449224		546522	
2	2	E11-270403-1103	Устройство основания методом холодного ресайклинга толщиной слоя 15 см с добавлением нового инертного материала и цемента ресайклером типа WIRTGEN WR2300,WIRTGEN WR 2500SK 2500.		25600	175,54	143,96	4493807	3685379	0	1671907	6658971
				м2 основания		31,58	35,61	808428	911641		493257	
3	3	C121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004		3353,6	2937		9849523		9849523		10637485
				м3							787962	
4	4	C121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 10-20 мм СТ РК 1284-2004		384	3230		1240320		1240320		1339546
				м3							99226	
5	5	C121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		1484,8	1474		2188595		2188595		2363683
				м3							175088	
6	6	C121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		122,88	23952		2943222		2943222		3178680
				т							235458	
7	7	C121-130816-2004	Порошок минеральный		122,88	5343		656548		656548		709072
				т							52524	
8	8	E11-270302-0501 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.		16502,55	97,07	94,07	1601820	1552312	0	179010	1923296
				м2 покрытия		3	7,04	49508	116242		142466	
9	9	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		37,892295	1721,73	1721,73	65240	65240	0	35153	108424
				т		0	858,98	0	32549		8031	
10	10	C121-130104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004		39,0290639	98009		3825200		3825200		4131215
				т							306016	
11	11	E11-270301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона		5052,3	18803,07	1090,26	94998762	5508315	88271665	3073338	105917868
				т смеси		241,23	322,01	1218781	1626902		7845768	
			ИТОГО:					**128069696**	**16824267**	**108975073**	**5584270**	**144346282**
								2270355	**3136558**		**10692318**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2886926**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**147233207**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**154 580 289,79**
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К-0,84900000015									**131 238 666,05**
			НДС			**12 %**		**15748639,93**				
			Итого с НДС									**146 987 305,98**

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: _____ **А.Горнат**

Зам. директора: _____ **Х.Султанов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:

_____ **В.Мирошниченко**

Зонный инженер: **А.Молдатаев**

Начальник отдела ПЭРи М: **Е.Искаков**

Директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов»

по Костанайской области

_____ **К.Аншинбаев**

Инженер _____ **Б.Маликов**

Технический надзор:

ТОО "Аркада-KZ" _____ **Е. Жабатаев**

Генеральный подрядчик:

ТОО"Костанай жолдары"

Генеральный директор: **Г.Убен-Волк**

Руководитель проекта: **С.Овсянникова**

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН: 040840003426, ИИК KZ18856000005731593, АО "БанкЦентрКредит" БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь гр.РФ" км 20-50

СПРАВКА №6 от 21. 10. 2020г

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/200177/00	14.04.2020г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	928 716 424,88									928 716 424,88
В том числе:в текущем месяце октябрь	205 979 609,37	183 910 365,51							22 069 243,86	205 979 609,37
Выплата аванса	0,00									0,00
Удержание аванса	0,00									0,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	46 435 820,17									10 298 980,47
Итого к оплате:	**882 280 604,71**									**195 680 628,90**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Заказчик : Костанайский областной филиал АО НК " ҚазАвтоЖол"

Подрядчик : ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автодорог республиканского значения

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр. РФ" км 20-50

Договор №090140000306/200177/00 от 14.04.2020

Акт выполненных работ № 6 за октябрь месяц 2020 года (от 20.10.2020 года)

	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	Цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Участок км 20-50														
	Ресайклирование														
1	Ресайклерование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см.	м2	200 262	1 145,920110	229 484 253	200 262	229 484 253	**100,00%**	200 262	229 484 253	200 262	229 484 253	**100,00%**	5 062,00	5 800 648
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5см	м2	39 190,00	105,962280	4 152 662	39 190,00	4 152 662	**100,00%**	39 190,00	4 152 662	39 190,00	4 152 662	**100,00%**	22 687,45	2 404 014
3	Ямочный ремонт а\б покрытия (гор. мелкозернистая а/б смесь -5 см)	м2	1 570	3 279,976100	5 149 562	1 570	5 149 562	**100,00%**	1 570	5 149 562	1 570	5 149 562	**100,00%**	1 570	5 149 562
		тн	187		-	187		**100,00%**	187		187			187	-
4	Основание щебеночное. Исправления профиля с добавлением нового материала Н-15 см	м2		1 239,942900	-										-
4	Розлив эмульсии битумно-дорожной	тн	223,384	101 726,307280	22 724 029	223,384	22 724 029	**100,00%**	223,384	22 724 029	223,384	22 724 029,44	**100,00%**	64,531393	6 564 540,31
5	Устройство выравнивающего слоя а/б покрытия (гор. мелкозернистая а/б смесь)	тн	29 784	19 060,588660	567 700 938	29 784,00	567 700 938	**100,00%**	29 784	567 700 938	29 784,00	567 700 938	**100,00%**	8 603,700763	163 991 601,20
6	Перемещение грунта с резерва	м3	10 562	239,039670	2 524 737				10 562	2 524 737					-
7	Укрепление обочин ширина -2 м, Н-10 см, щебень-50%, песок (отсев, ПГС)-50% (выборочно)	м2	121 800	514,999810	62 726 977				121 800	62 726 977					-
8	Устройство дорожной разметки (сплошная линия)	км	60,9	50 895,896640	3 099 560				60,9	3 099 560					-
9	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия)	км	30,45	26 103,938840	794 865				30,45	794 865					-
10	Устройство дорожной разметки (пешеходные переходы,островки)	км	0,56	50 895,340300	28 501				0,56	28 501					-
11	Устройство шумовых полос	шт	10	72 976,579510	729 766				10	729 766					-
		м2	52,5		-				52,5	-					-
12	Устройство криволинейного бруса	п.м.	390	19 855,216700	7 743 535				390	7 743 535					-
	ИТОГО ПО А/ДОРОГЕ				**906 859 385**		**829 211 093,64**			**906 859 385**		**829 211 093,64**			**183 910 365,51**
	Ремонт путепровода														
	Подготовительные работы														
14	Расчистка территории бульдозером грунт II группы	м2	600	7,893310	4 736				600	4 736					
15	Разборка дорожной одежды на сопряжении самоходными фрезами асфальтобетонного покрытия hср= 150 мм	м2	268	330,196600	88 493				268	88 493					
16	Земляные работы экскаватором грунт II группы	м3	84	177,920460	14 945				84	14 945					
17	Демонтаж существующего криволинейного бруса	м.п.	112		-				112	-					
		тн.	3,28	81 463,474770	267 200				3,28	267 200					
18	Демонтаж сигнальных столбиков д-100	шт	89	1 623,144940	144 460				89	144 460					
		тн	1,0373	644,231830	668				1,0373	668					
19	Демонтаж перильного ограждения	п.м.	68		-				68	-					
		тн	2,9	81 463,675490	236 245				2,9	236 245					
20	Демонтаж переходных тротуарных плит кранами	шт.	4		-				4	-					
		тн	9	101,136720	910				9	910					
		м3	3,6	15 101,700180	54 366				3,6	54 366					
21	Демонтаж переходных плит кранами	шт.	14		-				14	-					
		тн	63	101,136720	6 372				63	6 372					
		м3	25,2	8 844,321830	222 877				25,2	222 877					
22	Разборка существующих ж/б изделий открылков, блоков, плит отбойными молотками на путепроводе	м3	15	115 517,939830	1 732 769				15	1 732 769					
23	Демонтаж ж/б плит укрепления конусов	шт.	98	2 301,214550	225 519				98	225 519					
		м3	36,75	252,841810	9 292				36,75	9 292					
24	Демонтаж лежня	шт.	2	22 295,237320	44 590				2	44 590					
		м3	5	252,841810	1 264				5	1 264					
	Сопряжение моста с насыпью				-					-					
25	Земляные работы экскаватором грунт II группы	м3	150	177,923060	26 688				150	26 688					
26	ручная доработка	м3	5,5	3 127,294230	17 200				5,5	17 200					

	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	Цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
27	Устройство подушки под монолитный лежень из фракционированного щебня фр-20-40 по способу	м3	6	7 729,203500	46 375				6	46 375					
28	Устройство монолитного лежня бетон В25, F300, W6 разм.20х0,61х0,63м	м3	7,68	33 131,452550	254 450				7,68	254 450					
29	Земляные работы под боковые открылки экскаватором грунт II группы	м3	40	177,929120	7 117				40	7 117					
30	Ручная доработка	м3	1,5	3 127,624840	4 691				1,5	4 691					
31	Устройство подготовки из фракционированного щебня под боковые открылки 20-40мм, h=10мм	м3	0,8	7 729,279270	6 183				0,8	6 183					
32	Сверление отверстий под анкера для связки армокаркаса, д-20 мм	шт	24	35 652,725990	855 665				24	855 665					
33	Устройство боковых открылков из монолитного бетона В25, F300, W6	шт	4		-				4	-					
		м3	4,8	83 149,133850	399 116				4,8	399 116					
34	Засыпка образовавшихся пазух грунтом. Уплотнение с поливом водой грунт II группы	м3	180	177,919020	32 025				180	32 025					
35	Доращивание подпорной стенки на крайних опорах из монолитного бетона В15 F300, W6	м3	3,9	79 021,483830	308 184				3,9	308 184					
36	Устройство подготовки из фракционированного щебня фр-20-40 мм, под тротуарные переходные плиты h=150мм	м3	2,7	7 729,152990	20 869				2,7	20 869					
37	Монтаж б/у переходных плит краном КС 5362 бетон В25, F300, W6	шт	14		-				14	-					
		м3	25,2	24 519,318880	617 887				25,2	617 887					
38	Монтаж б/у переходных тротуарных плит краном КС 5362 бетон В25, F300, W6	шт	4		-				4	-					
		м3	3,6	27 909,455240	100 474				3,6	100 474					
39	Обмазка битумом за 2 раза подземных частей сопряжения	м2	144	4 637,119280	667 745				144	667 745					
	Проезжая часть на сопряжении				-					-					
40	Объединение переходных плит бетоном	м2	84	4 688,655570	393 847				84	393 847					
41	Устройство гидроизоляции "Техноэластмост С" h=5,2мм	м2	84	4 135,552170	347 386				84	347 386					
42	Монтаж нового криволинейного бруса 11 МО	п.м.	932	415,878850	387 599				932	387 599					
		тн	25,3	601 711,184340	15 223 293				25,3	15 223 293					
43	Установка металлического перильного ограждения по тротуарам на путепроводе из круглых труб	п.м.	68	6 764,411290	459 980				68	459 980					
		тн	2,9	505 593,284480	1 466 221				2,9	1 466 221					
44	Закладные детали для крепления перильного ограждения ЗД-1	тн	0,327	642 482,674110	210 092				0,327	210 092					
45	Смола эпоксидная	тн	0,016	2 113 590,225530	33 817				0,016	33 817					
46	Покраска перильного ограждения маслянной краской на 2 раза	тн	0,0696		-				0,0696	-					
47	Устройство стяжки из монолитного бетона В-15 на тротуарах путепровода Н-5 см	м2	81,6		-				81,6	-					
		м3	4,08	30 449,283660	124 233				4,08	124 233					
48	Ремонт колесоотбойного бруса, штукатурка ж/б изделий	м3	296	1 697,027660	502 320				296	502 320					
49	Покраска колесоотбойного бруса	м2	96	1 201,925090	115 385				96	115 385					
50	Ремонт лестничного схода, сварочные работы	тн	0,5	84 153,110510	42 077				0,5	42 077					
51	Окраска лестничного схода	м2	14,5	1 392,257060	20 188				14,5	20 188					
52	Ремонт деформационных швов	м	14	44 112,758520	617 579				14	617 579					
	Укрепительные работы				-					-					
53	Отсыпка призм и конусов грунт II группы экскаватором с погрузкой в автосамосвалы	м3	890	589,342140	524 515				890	524 515					
54	Разравнивание грунта бульдозером слоями до 50см с перемещением грунта до 20м.	м3	890	133,743350	119 032				890	119 032					
55	Уплотнение грунта послойно прицепными катками 10 проходах	м3	890	247,157550	219 970				890	219 970					
56	Планировка откосов, экскаватором-планировщиком Э-4010 грунт II группы	м2	200	143,216120	28 643				200	28 643					
57	Планировка откосов вручную	м2	200	215,424250	43 085				200	43 085					
58	Рытьё траншеи под упоры экскаватором с погрузкой в автосамосвалы, вывоз до 1,0 км в земполотно	пм	108		-				108	-					
		м3	64,8	520,471050	33 727				64,8	33 727					
59	Устройство подготовки из фракционированного щебня под упоры h=100мм, фр.10-20мм М1400	м3	5,4		-				5,4	-					
60	Устройства монолитного упора В20 F300 W6 сечением 0,3х0,5м	п.м.	108	7 843,702930	847 120				108	847 120					
		м3	16,2		-				16,2	-					
61	Устройство щебеночной подготовки из фракционированного щебня под укрепление h=100мм,	м3	65		-				65	-					
		м2	650		-				650	-					
62	Укрепление монолитным бетоном	м2	650	4 710,503750	3 061 827				650	3 061 827					
	Водоотвод с проезжей части				-					-					
63	-земляные работы	м3	12	2 606,113510	31 273				12	31 273					
64	Устройство водосбросов на обочине	шт	52	4 297,354440	223 462				52	223 462					
		м3	6	15 579,109300	93 475				6	93 475					
65	- подготовка из щебня фр. 20-40мм М1400	м3	4	7 760,646440	31 043				4	31 043					
66	земляные работы грунт II группы	м3	4,9	2 606,113510	12 770				4,9	12 770					
		п.м.	40	5 912,824770	236 513				40	236 513					

	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала реализации			План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	Цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
67	Устройство лотков по откосу	шт.	78	2 879,997900	224 640				78	224 640					
		м3	0,12		-				0,12	-					
68	- подготовка из щебня фр. 20-40мм	м3	3		-				3	-					
69	- земляные работы грунт II группы	м3	2	2 606,113510	5 212				2	5 212					
70	Устройство гасителей у подошвы:	шт	4	57 653,536220	230 614				4	230 614					
		м2	24		-				24	-					
		м3	2,4		-				2,4	-					
	устройство из монолитного бетона B22,5 F300 W6	м3	2,4	32 458,371870	77 900				2,4	77 900					
	ИТОГО ПО РЕМОНТУ ПУТЕПРОВОДА				**32 408 213**		-			**32 408 213**		-			-
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ				**939 267 598**		**829 211 093,64**			**939 267 598**		**829 211 093,64**			**183 910 365,51**
	НДС, 12%				**112 712 111,76**		**99 505 331,24**			**112 712 111,76**		**99 505 331,24**			**22 069 243,86**
	ВСЕГО				**1 051 979 709,76**		**928 716 424,88**			**1 051 979 709,76**		**928 716 424,88**			**205 979 609,37**

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: _____ **А.Горват**

Зам. директора _____ **Х.Султанов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ **В.Мирошниченко**

Зонный инженер: **А.Молдатаев**

Начальник отдела ПЭРи М: **Е.Искаков**

Технический надзор:

ТОО "Аркада-KZ" _____ **Е.Жабатаев**

0

Генеральный подрядчик:

ТОО"Қостанай жолдары"

Генеральный директор: _____ **Г.Убей-Волк**

Руководитель проекта: _____ **С.Овсянникова**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Костанай жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт участка а/д А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь гр.РФ" 20-50 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор №090140000306/200177/00 от 14.04.2020

Акт выполненных работ

за ноябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Средний ремонт работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.01.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП)	м3 грунта	1729	32,18 0	32,18 12,05	55634 0	55634 20841	0	13505 5531	74670
2	2	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(досыпка грунта)	м3 грунта	1729	32,18 0	32,18 12,05	55634 0	55634 20841	0	13505 5531	74670
3	3	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(возврат ПСП)	м3 грунта	1729	32,18 0	32,18 12,05	55634 0	55634 20841	0	13505 5531	74670
4	4	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1729	66,7 0	66,7 24,4	115331 0	115331 42189	0	30376 11657	157364
5	5	Е11-010201-0108 #К-5 к объему	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8645	6,51 0	6,51 1,85	56257 0	56257 16004	0	11523 5422	73203
6	6	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	41800	173,71 30,15	143,37 41,42	7260974 1260132	5992942 1731210	7900	3230650 839330	11330954
7	7	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2591,6	2937		7611529		7611529	608922	8220452
8	8	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2591,6	1474		3820018		3820018	305601	4125620
9	9	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (0,12м)	км линии	60,9	46171 2677,56	9275,8 2564,64	2811814 163063	564896 156187	2083855	344790 252528	3409132
10	10	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 (0,12м)	км линии	30,45	20922,76 2677,56	9275,8 2564,64	637098 81532	282448 78093	273118	172395 64759	874253
11	11	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (0,12м)	км линии	0,56	46171 2677,56	9275,8 2564,64	25856 1499	5194 1436	19162	3170 2322	31348
12	12	Е11-270903-0501 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Проезжая часть. Нанесение шумовой дорожной разметки пластиком холодного формирования. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 разметки	52,5	13654,52 424,75	57,14 39,7	716862 22299	3000 2084	691563	26334 59456	802652
13	13	Е11-270901-0105 Изм. и доп. вып. 10#К-0,6; 0,7	Ограждения тросовые на железобетонных столбах. Устройство (Демонтаж)	м	210	851,71 616,91	234,8 91	178860 129551	49309 19111	0	160555 27153	366567
14	14	Е11-300501-0101 #К-0,8	Перила сварные стальные. Установка (Демонтаж)	т перил	4,86	59695,68 59536	159,68 9,91	290121 289345	776 48	0	243090 42657	575868

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	Е11-270901-0108 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения пешеходные металлические. Устройство		210	638,75	30,69	134137	6445	15953	123966	278751
				м		532,09	14,5	111739	3044		20648	
16	16	Е11-300501-0101	Перила сварные стальные. Установка		5,76	88524,18	199,6	509899	1150	80090	360134	939636
				т перил		74420	12,39	428659	71		69603	
17	17	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		11,43	514898		5885284		5885284		6356107
				т							470823	
			ИТОГО:					30220942	7244652	20488472	4747498	37766304,32
								2487819	2112000		2797474	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		755326,09				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38 521 630,41
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									40 443 897,90
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К-0,84900000015									34 336 869,32
			НДС			12 %		4 120 424,32				38 457 293,64
			Итого с НДС									

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: _____ **А.Горват**

Зам. директора _____ **Х.Султанов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ **В.Мирошниченко**

Зонный инженер: **А.Молдатаев**

Начальник отдела ПЭРи М: **Е.Искаков**

Технический надзор:

ТОО "Аркада-KZ" _____ **Е. Жабатаев**

Генеральный подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор: _____ **Г.Убей-Волк**

Руководитель проекта: _____ **С.Овсянникова**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтожол"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Костанай жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Средний ремонт путепровода через ж/д переезд на 48 км а/д А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь-граница РФ"**

(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор №090140000306/200177/00 от 14.04.2020

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Средний ремонт путепровода через ж/д переезд на 48 км работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.01.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подготовительные работы									
1	1	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		600	6,78	6,78	4066	4066	0	757	5209
				м2 спланированной площади		0	1,75	0	1051		386	
			Разборка сопряжения путепровода с насыпью и конструкцией укрепления конусов									
2	2	Е11-270302-0403 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см		268	239,3	232,56	64134	62327	0	8698	78658
				м2 покрытия		6,74	23,31	1806	6247		5827	
3	3	С341-020102-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км		92,46	187		17290				18673
				т							1383	
4	4	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		84	151,05	143,34	12688	12041	0	2532	16438
				м3 грунта		7,71	34,16	647	2870		1218	
5	5	Е11-300501-0101 #К-0,6; 0,7	Перила сварные стальные. Установка (демонтаж криволинейного бруса)		3,28	44791,72	139,72	146917	458	0	123049	291563
				т перил		44652	8,67	146459	28		21597	
6	6	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10#К-0,6; 0,7	Столбики сигнальные железобетонные. Установка (демонтаж)		89	976,59	585,68	86916	52125	0	60202	158888
				шт.		390,91	235,41	34791	20951		11769	
7	7	Е11-300501-0101 #К-0,6; 0,7	Перила сварные стальные. Установка (демонтаж)		2,9	44791,72	139,72	129896	405	0	108793	257785
				т перил		44652	8,67	129491	25		19095	
8	8	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка		7,2173	469		3385				3656
				т							271	
9	9	С341-020102-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км		7,2173	187		1350				1458
				т							108	
10	10	Е11-300114-0101 #К-0,8	Тротуары. Устройство (демонтаж)		3,6	8730,04	1213,24	31428	4368	0	23939	59796
				м3 сборных конструкций		7516,8	399,43	27060	1438		4429	
11	11	Е11-300111-0105 Изм. и доп. вып. 14#К-0,8	Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Укладка (демонтаж)		25,2	5575,48	1878,14	140502	47329	0	86476	245137

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 железобетонных конструкций		3697,34	387,9	93173	9775		18158	
12	12	Е11-300106-0102 Изм. и доп. вып. 5	Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной		15	73754,31	37911,2	1106315	568668	6426	654481	1901660
				м3 кладки		35414,7	16528,26	531221	247924		140864	
13	13	Е11-010204-0801 #К-0,8	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см (демонтаж)		98	1436,13	272,11	140741	26666	0	88929	248043
				м2 укрепляемой поверхности		1164,02	96,3	114074	9438		18374	
14	14	Е11-300111-0105 Изм. и доп. вып. 14#К-0,8	Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Укладка (демонтаж лежень)		5	5575,48	1878,14	27877	9391	0	17158	48638
				м3 железобетонных конструкций		3697,34	387,9	18487	1939		3603	
15	15	С341-310101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка		1	376		376				406
				т							30	
16	16	С341-020102-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км		213,875	103		22029				23791
				т							1762	
			Сопряжение моста с насыпью									
17	17	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		150	151,05	143,34	22657	21501	0	4522	29354
				м3 грунта		7,71	34,16	1156	5124		2174	
18	18	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,5	1851,7	0	10184	0	0	7333	18918
				м3 грунта		1851,7	0	10184	0		1401	
19	19	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		6	6197,86	222,94	37187	1338	24495	10041	51007
				м3 подушки		1892,49	99,86	11355	599		3778	
20	20	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство (лежень)		7,68	30569,53	3422,61	234774	26286	185399	24358	279863
				м3 бетона в деле		3006,45	769,33	23090	5908		20731	
21	21	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		40	151,05	143,34	6042	5734	0	1206	7828
				м3 грунта		7,71	34,16	308	1366		580	
22	22	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,5	1851,7	0	2778	0	0	2000	5160
				м3 грунта		1851,7	0	2778	0		382	
23	23	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		0,8	6197,86	222,94	4958	178	3266	1339	6801
				м3 подушки		1892,49	99,86	1514	80		504	
24	24	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлажденной жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		24	763,17	339,13	18316	8139	156	12964	33782
				отверстие		417,54	225,5	10021	5412		2502	
25	25	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах		2,5	54447,2	0	136118	0	840	113634	269732
				т арматуры		54111,2	0	135278	0		19980	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,64	213816		136842		136842		147790
				т							10947	
27	27	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,86	243838		453539		453539		489822
				т							36283	
28	28	Е11-300503-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство (открылки)		4,8	66460,11	14882,41	319009	71436	169044	87453	438978
				м3		16360,2	5329,47	78529	25581		32517	
29	29	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		180	151,05	143,34	27189	25801	0	5426	35224
				м3 грунта		7,71	34,16	1387	6149		2609	
30	30	Е11-300503-0106 Изм. и доп. вып. 16	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство (заборная стенка)		3,9	62256,43	14882,41	242800	58041	120954	71055	338964
				м3		16360,2	5329,47	63805	20785		25108	
31	31	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		2,7	6197,86	222,94	16734	602	11023	4519	22953
				м3 подушки		1892,49	99,86	5110	270		1700	
32	32	Е11-300111-0105 Изм. и доп. вып. 14	Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Укладка (из разборки)		25,2	20681,08	2347,67	521163	59161	345536	108095	679599
				м3 железобетонных конструкций		4621,68	484,87	116466	12219		50341	
33	33	Е11-300114-0101	Тротуары. Устройство (из разборки)		3,6	20111,19	1516,55	72400	5460	33115	29923	110509
				м3 сборных конструкций		9396	499,28	33826	1797		8186	
34	34	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство		144	4098,14	138,52	590132	19947	469213	89902	734437
				м2 изолируемой поверхности		701,2	42,04	100972	6054		54403	
			Проезжая частьна сопряжении									
35	35	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство (объединение переходных плит)		5,4	30569,53	3422,61	165075	18482	130359	17127	196779
				м3 бетона в деле		3006,45	769,33	16235	4154		14576	
36	36	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах		0,6368	54447,2	0	34672	0	214	28945	68706
				т арматуры		54111,2	0	34458	0		5089	
37	37	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,6368	243838		155276		155276		167698
				т							12422	
38	38	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		84	1447,47	206,42	121588	17339	12521	81460	219292
				м2 изолируемой поверхности		1092	62,48	91728	5248		16244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	С121-100403-2210	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, кроошка/пленка, марка ЭКП-5,5 ГОСТ 2678-94 (технозластмост-С)	м2	126	1169		147294		147294	11784	159078
40	40	С121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	27,72	124		3437		3437	275	3712
41	41	Е11-300801-0105 Изм. и доп. вып. 14	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 3 м (криволинейный брус)	м	932	234,56 / 220,88	13,68 / 4,09	218607 / 205862	12745 / 3811	0	176125 / 31579	426311
42	42	С124-010202-0201	Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	318	30128		9580704		9580704	766456	10347160
43	43	С124-010202-0214	Секция балки угловая левая СБУЛ толщиной 4 мм, длиной 4 м ГОСТ 26804-2012	шт.	2	35755		71510		71510	5721	77231
44	44	С124-010202-0205	Секция балки СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	1	35775		35775		35775	2862	38637
45	45	С124-010202-0102	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	326	12974		4229524		4229524	338362	4567886
46	46	С124-010202-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	326	2223		724698		724698	57976	782674
47	47	С124-010202-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	243	819		199017		199017	15921	214938
48	48	С124-010202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81) (метизы)	т	0,52635	1258159		662232		662232	52979	715211
49	49	Е11-300501-0101	Перила сварные стальные. Установка (перильное ограждение)	т перил	2,9	99009,58 / 74420	199,6 / 12,39	287128 / 215818	579 / 36	70731	181317 / 37476	505921
50	50	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,9	514898		1493204		1493204	119456	1612661
51	51	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (ЗД-1)	т	0,327	633099,18 / 22780	1278,18 / 525,69	207023 / 7449	418 / 172	199156	6935 / 17117	231075
52	52	С121-130816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,016	2152494		34440		34440	2755	37195
53	53	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство (стяжка на тротуарах)	м3 бетона в деле	4,08	27837,97 / 3006,45	3422,61 / 769,33	113579 / 12266	13964 / 3139	87348	12940 / 10122	136641
54	54	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		296	1102,73	29,84	326407	8833	93494	185158	552490

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 оштукатуриваемой поверхности		757,03	24,89	224081	7367		40925	
55	55	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		96	796,43	3,09	76457	297	24987	41051	126909
				м2 окрашиваемой поверхности		533,05	1,47	51173	141		9401	
56	56	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,5	56275,76	12314,89	28138	6157	659	14713	46279
				т		42643,8	2,48	21322	1		3428	
57	57	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		14,5	850,03	0,99	12325	14	2026	8233	22204
				м2 окрашиваемой поверхности		709,31	0,48	10285	7		1645	
58	58	Е11-300504-0301 Изм. и доп. вып. 16	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство		14	42650,08	388,24	597101	5435	554874	31843	679260
				м шва		2628	79,77	36792	1117		50316	
			Укрепительные работы									
59	59	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		890	157,14	149,6	139858	133140	99	27451	180694
				м3 грунта		7,44	35,4	6620	31506		13385	
60	60	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		1602	229		366858				396207
				т							29349	
61	61	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		890	61,28	61,28	54539	54539	0	11342	71152
				м3 грунта		0	17,7	0	15753		5271	
62	62	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		890	51,48	51,48	45813	45813	0	9527	59768
				м3 грунта		0	14,87	0	13233		4427	
63	63	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		890	66,7	66,7	59367	59367	0	15636	81003
				м3 уплотненного грунта		0	24,4	0	21717		6000	
64	64	Е11-010201-0108 #К-9 к объему	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		8010	6,51	6,51	52125	52125	0	10677	67826
				м3 уплотненного грунта		0	1,85	0	14829		5024	
65	65	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		890	79,61	68,05	70852	60566	2403	15362	93111
				м3 уплотненного грунта		8,86	15,12	7883	13453		6897	
66	66	Е11-010203-0118	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2		200	91,4	33,14	18280	6627	0	10890	31504
				м2 спланированной площади		58,27	17,36	11653	3472		2334	
67	67	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2		200	127,55	0	25510	0	0	18367	47388
				м2 спланированной площади		127,55	0	25510	0		3510	
68	68	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		64,8	344,95	315,73	22353	20460	7	6706	31384
				м3 грунта		29,11	114,63	1886	7428		2325	
69	69	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		132,192	40		5288				5711
				т							423	
70	70	Е11-010204-0903	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами		108	6150,86	26,22	664293	2831	386511	198417	931727
				м упора		2545,84	5,82	274951	629		69017	
71	71	Е11-010204-0805 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см		650	3963,44	169,56	2576234	110216	1738044	541943	3367631
				м2 укрепляемой поверхности		1119,96	38,04	727974	24724		249454	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Водоотвод с проезжей части									
72	72	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		18,9	1543,08	0	29164	0	0	20998	54175
				м3 грунта		1543,08	0	29164	0		4013	
73	73	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство		4	6229,83	222,94	24919	892	16458	6694	34143
				м3 подушки		1892,49	99,86	7570	399		2529	
74	74	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		3,12	13825,84	5609,12	43137	17500	14984	18538	66609
				м3 лотка		3414,11	2087,41	10652	6513		4934	
75	75	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		36	4120		148320		148320		160186
				шт.							11866	
76	76	С121-040502-0108	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		12	1465		17580		17580		18986
				шт.							1406	
77	77	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи		40	3615,18	1815,26	144607	72611	9472	96258	260135
				м лотка		1563,12	665,08	62525	26603		19269	
78	78	С121-040502-0203	Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		78	2933		228774		228774		247076
				шт.							18302	
79	79	Е11-270201-0801	Сооружения водосбросные с проезжей части из гасителей. Устройство		4	32384,42	16967,22	129538	67869	7104	85784	232548
				гаситель		13641,2	6216,24	54565	24865		17226	
80	80	С121-040502-0301	Блоки упора Б-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		4	4884		19536		19536		21099
				шт.							1563	
81	81	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство		5,28	29884,09	3422,61	157788	18071	123843	16746	188497
				м3 бетона в деле		3006,45	769,33	15874	4062		13963	
			ИТОГО:					**29358676**	**1898357**	**23186463**	**3645967**	**35645021,23**
								3857283	**627409**		**2640374**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**712900,42**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36 357 921,65**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**38 172 217,94**
			Итого в текущих ценах с учетом тендерной скидки К-0,84900000015									**32 408 213,04**
			Итого с НДС			**12 %**		**3888985,56**				**36 297 198,60**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: _____ **А.Горват**

Зам. директора _____ **Х.Султанов**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ **В.Мирошниченко**

Зонный инженер: _____ **У.Молдатаев**

Начальник отдела ПЭРи М: _____ **Е.Искаков**

Технический надзор:
ТОО "Аркада-KZ" _____ **Е. Жабатаев**

Генеральный подрядчик:
ТОО"Костанай жолдары"
Генеральный директор: _____ **Г.Убей-Волк**

Руководитель проекта: _____ **С.Овсянникова**