Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО Қостанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км 515-544(29 км) методом выравнивающего слоя, средний ремонт водопропускных труб на а/д А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь гр.Р.Ф." 146 км (1 очковая d-1,0 м), 159 км (1 очковая d-1,0 м), 160 км (2-х очковая d-1,0 м)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	доп1 1	19.09.2018г. 05.03.2018г.	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	609 062 229,00									609 062 229,00
В том числе:в текущем месяце сентябрь	56 154 641,00	50 138 072,32							6 016 568,68	56 154 641,00
Удержание аванса	20 862 760,61									20 862 760,61
Удержание гарантийных обязательств 5%	2 807 732,45									2 807 732,45
Итого к оплате:	**32 484 147,94**									**32 484 147,94**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Қостанай жолдары"

С.Карабеков

Заказчик : Костанайский областной филиал АО НК " КазАвтоЖол"
Подрядчик : ТОО "Костанай жоллары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автодорог республиканского значения

а/д А-22 "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" 515-544 км правая сторона устройством выравнивающего слоя (протяженность 29 км), участков среднего ремонта водопропускных труб а/д А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь гр.РФ" 146 км (1 очковая d-1,0 м), 159 км (1 очковая d-1,0 м), 160 км (2х очковая d-1,0 м)

Договор №1 от 05.03.2018г.

Акт выполненных работ №10 за сентябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Договорная стоимость		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				Ед.	Всего (тенге)	Объем	Сумма (тенге)	Объем	Сумма (тенге)
1	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами H=5 см	м2	280 917	148,8890	41 825 451	280 917	41 825 451		-
2	Перевозка отфрезерованного материала автомобилями-самосвалами на расстояние 29 км	т	18838,36	798,3360	15 039 341	18838,36	15 039 341	8888,36	7 095 898,00
	1. Ямочный ремонт								-
1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	1000	4 301,1584	4 301 158	1000	4 301 158		- 1,00
	2. Ямочный ремонт щебеночным основанием								-
1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 100 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	300	5 319,9253	1 595 978	300	1 595 978		-
	3. Устройство выравнивающего слоя								-
1	Розлив вяжущих материалов	тн	56,18	112 449,3955	6 317 407	56,18	6 317 407	3,5130	395 035,00
2	Устройство выравнивающего слоя из горячей м/з а/б смеси	тн	33710	15 547,1210	524 093 449	33710,00	524 093 449	2108,060	32 774 264,00
	4. Разметка проезжей части								-
1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	км	58	57 324,8828	3 324 843	58	3 324 843	58	3 324 843,00
2	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	29	29 626,5490	859 170	29	859 170	29	859 170,00
3	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (пешеходный переход, островки)	км	0,8	57 344,0000	45 875	0,8	45 875	0,8	45 875,00
	1. Укрепление обочин								-
1	Укрепление обочин щебнем, расход материала на 1 м2, ширина – 2 м., Н-10 см - щебень фр. 20-40 (*0,124 м3*50 %) - отсев (*0,124 м3*50 %)	м2	26000	448,4445	11 659 557	26000	11 659 557	26000	11 659 557,00
	ИТОГО				**609 062 229**		**609 062 229**		**56 154 641**
	Участок водопропускной трубы на а/д А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь гр.РФ" 146 км (1 очковая d-1,0 м)								-
	1. Подготовительные работы								-
1	Откачка воды	м3	80	121,0160	9 681				-
2	Демонтаж ж/б колец	шт	4	17 643,3600	70 573				-

	Демонтаж ж/б колец	м3	2,64	-	-					-
	2. Земляные работы									-
1	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м	м3	580	78,2977	45 413					-
2	Планировка дна водоотводных русел	м2	89	138,9052	12 363					-
3	Рытье котлована под оголовок открылки вручную	м3	1	2 844,8000	2 845					-
4	Послойная обсыпка трубы с уплотнением грунта I группы с перемещением до 20 м бульдозером 108 л.с. размывов на выходе и входе	м3	46	337,8991	15 543					-
	3. Тело трубы									-
1	Щебеночная подготовка под ж/б звенья	м3	0,48	7 298,6667	3 503					-
2	Устройство фундамента из монолитного бетона М-200, h-20 см	м3	1	35 459,2000	35 459					-
3	Монтаж ж/б колец при выходе д-1 м	шт	4	-	-					-
		м3	2,64	40 099,8182	105 864					-
4	Конопатка швов паклей проваренной в битуме	м.п./кг	1,6	-	-					-
5	Заделка швов цементным раствором В15	м.п.	21,9	-	-					-
		м3	0,028	-	-					-
6	Оклеечная гидроизоляция	м2	4,7	5 888,8170	27 677					-
7	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в два слоя	м2	12,8	2 925,1250	37 442					-
	4. Входной оголовок									-
1	Щебеночная подготовка под открылки и оголовок (щебень фр. 20-40, h-10 см).	м3	0,13	7 297,2308	949					-
2	Устройство открылка из монолитного бетона М-200	м3	1,1	35 459,2000	39 005					-
3	Арматура А-1	кг	18,1	408,6453	7 396					-
4	Щебеночная подготовка под упор, щебень фр. 20-40, Н-10 см	м3	0,2	7 296,8000	1 459					-
5	Устройство упора из монолитного бетона	м	5,5	11 405,6727	62 731					-
		м3	1,12	-	-					-
6	Планировка площади укрепления откосов	м2	15,2	-	-					-
7	Устройство щебеночной подготовки под укрепление откосов, щебень фр.20-40, h-10 см.	м3	1,52	2 497,1579	3 796					-
8	Устройство укрепление откосов из монолитного бетона Н-8 см	м3	1,22	51 434,6230	62 750					-
9	Бетонирование лотка М-200 h-20 см	м3	0,6	35 459,2000	21 276					-
10	Планировка площади укрепления русла	м2	12,4	-	-					-
11	Щебеночная подготовка h-10 см	м3	1,24	2 497,4194	3 097					-
12	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	1,49	46 779,9195	69 702					-
	5. Выходной оголовок									-
1	Устройство щебеночной подготовки под открылки оголовка	м3	0,13	7 297,2308	949					-
2	Устройство открылка из бетона	м3	1,1	35 459,2000	39 005					-
3	Арматура А-1	кг	18,1	408,6453	7 396					-
4	Устройство щебеночной подготовки под упор, щебень 20-40, h-10 см	м3	0,2	7 296,8000	1 459					-
5	Устройство упора из монолитного бетона	м	5,5	11 405,6727	62 731					-
		м3	1,12	-	-					-
6	Планировка площади укрепления откосов	м2	11,1	-	-					-
7	Щебеночная подготовка h-10 см	м3	1,1	2 520,0000	2 772					-
8	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-8 см	м3	0,88	52 073,6364	45 825					-
9	Планировка площади под лоток	м2	3	-	-					-
10	Щебеночная подготовка под лоток, h-10 см	м3	0,3	7 298,6667	2 190					-
11	Бетонирование лотка М-200, h-20 см	м3	0,6	35 459,2000	21 276					-
12	Планировка площади укрепления русла	м2	14,4	-	-					-

	Щебеночная подготовка h-10 см	м3	1,44	2 497,4444	3 596				-
	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	1,7	47 614,4941	80 945				-
5	Арматура А-1	кг	72	408,6600	29 424				-
	6. Конец укрепления								-
1	Площадь укрепления	м2	10,8	5 870,7704	63 404				-
2	Щебеночная подготовка фр. 10-20 мм, h-10 см	м3	1,08	-	-				-
3	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	1,3	-	-				-
4	Арматура А-1	кг	44,6	408,6493	18 226				-
5	Каменная наброска	м3	2,7	7 465,8370	20 158				-
	7. Обстановка								-
1	Установка сигнальных столбиков	шт	6	5 280,6133	31 684				-
	ИТОГО				**1 069 564**		-		-
	Участок водопропускной трубы на а/д А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь гр.РФ" 159 км (1 очковая d-1,0 м)								-
	1. Подготовительные работы								-
1	Откачка воды	м3	70	121,0080	8 471				-
2	Демонтаж ж/б колец при выходе d-1,0 м	шт	3	-	-				-
		м3	1,98	26 732,3636	52 930				-
	2. Земляные работы								-
1	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 30 м для засыпки размывов на выходе и входе	м3	360	112,8898	40 640				-
2	Планировка дна водоотводных русел механизированным способом	м2	89	138,9052	12 363				-
3	Рытье котлована под оголовок открылки вручную	м3	1	2 844,8000	2 845				-
4	Послойная обсыпка трубы с уплотнением грунта I группы с перемещением до 20 м бульдозером 108 л.с. размывов на выходе и входе	м3	36	337,9289	12 165				-
	3. Тело трубы								-
1	Щебеночное подготовка под трубы, h-10 см	м3	0,45	7 299,9111	3 285				-
2	Устройство фундамента из монолитного бетона М-200, h-20 см	м3	0,7	35 459,2000	24 821				-
3	Монтаж ж/б колец при выходе д-1 м б/у	шт.	3	-	-				-
		м3	1,98	40 099,3939	79 397				-
4	Конопатка швов паклей поваренной в битуме	м.п./кг	1,6	-	-				-
5	Заделка швов цементным раствором В15	м.п.	21,9	-	-				-
		м3	0,028	-	-				-
6	Оклеечная гидроизоляция на стыки	м2	3,7	5 888,7784	21 788				-
7	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в два слоя	м2	10,8	2 925,1704	31 592				-
	4. Входной оголовок								-
1	Щебеночная подготовка под открылки и оголовок (щебень фр. 20-40, h-10 см).	м3	0,13	7 297,2308	949				-
2	Устройство оголовка и открылков из монолитного бетона М-200	м3	1,1	35 459,2000	39 005				-
3	Арматура А-1	кг	18,1	408,6453	7 396				-
4	Щебеночная подготовка под упор, щебень фр. 20-40, Н-10 см	м3	0,2	7 296,8000	1 459				-
5	Устройство упора из монолитного бетона	м	5,5	11 405,6727	62 731				-
		м3	1,12	-	-				-
6	Планировка площади укрепления откосов	м2	15,2	-	-				-
7	Устройство щебеночной подготовки под укрепление откосов, щебень фр.20-40, h-10 см.	м3	1,52	2 497,1579	3 796				-
8	Устройство укрепление откосов из монолитного бетона Н-8 см	м3	1,22	51 434,6230	62 750				-
9	Бетонирование лотка М-200 h-20 см	м3	0,6	35 459,2000	21 276				-

	Планировка площади укрепления русла	м2	12,4	-	-				-
	Щебеночная подготовка h-10 см	м3	1,24	2 497,4194	3 097				-
2	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	1,49	46 779,9195	69 702				-
	5. Выходной оголовок								-
1	Щебеночная подготовка под открылки оголовка (щебень фр. 20-40, h-10 см).	м3	0,13	7 297,2308	949				-
2	Устройство открылков из монолитного бетона М-200	м3	1,1	35 459,2000	39 005				-
3	Арматура А-1	кг	18,1	408,6453	7 396				-
4	Щебеночная подготовка под упор; щебень фр. 20-40, Н-10 см	м3	0,2	7 296,8000	1 459				-
5	Устройство упора из монолитного бетона	м	5,5	11 405,6727	62 731				-
		м3	1,12	-	-				-
6	Планировка площади укрепления откосов	м2	11,1	-	-				-
7	Устройство щебеночной подготовки под укрепление откосов, щебень фр.20-40, h-10 см.	м3	1,1	2 520,0000	2 772				-
8	Устройство укрепление откосов из монолитного бетона Н-8 см	м3	0,88	52 073,6364	45 825				-
9	Планировка площади под лоток	м2	3	-	-				-
10	Щебеночная подготовка под лоток h-10 см	м3	0,3	7 298,6667	2 190				-
11	Бетонирование лотка М-200 h-20 см	м3	0,6	35 459,2000	21 276				-
12	Планировка площади укрепления русла	м2	14,4	-	-				-
13	Щебеночная подготовка h-10 см	м3	1,44	2 497,4444	3 596				-
14	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	1,7	47 614,4941	80 945				-
15	Арматура А-1	кг	72	408,6600	29 424				-
	6. Конец укрепления								-
1	Площадь укрепления	м2	10,8	5 870,7704	63 404				-
2	Щебеночная подготовка фр. 10-20 мм, h-10 см	м3	1,08	-	-				-
3	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	1,3	-	-				-
4	Арматура А-1	кг	44,6	408,6493	18 226				-
5	Каменная наброска	м3	2,7	7 465,8370	20 158				-
	7. Обстановка								-
1	Установка сигнальных столбиков	шт	6	5 280,6133	31 684				-
	ИТОГО				**993 498**		-		-
	Участок водопропускной трубы на а/д А-23 "Денисовка-Житикара-Мюктиколь гр.РФ" 160 км (2х очковая d-1,0 м)								-
	1. Подготовительные работы								-
1	Откачка воды	м3	90	121,0098	10 891				-
2	Демонтаж ж/б колец при выходе d-1,0 м	шт	4	-	-				-
		м3	2,64	35 976,1818	94 977				-
	2. Земляные работы								-
1	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 30 м для засыпки размывов на выходе и входе	м3	620	112,8888	69 991				-
2	Планировка дна водоотводных русел механизированным способом	м2	96	138,9033	13 335				-
3	Рытье котлована под оголовок открылки вручную	м3	1	2 844,8000	2 845				-
4	Послойная обсыпка трубы с уплотнением грунта I группы с перемещением до 20 м бульдозером 108 л.с. размывов на выходе и входе	м3	46	337,8991	15 543				-
	3. Тело трубы								-
1	Рытье котлована под оголовок, открылки вручную	м3	1,2	2 844,8000	3 414				-
2	Щебеночное подготовка под трубы, h-10 см	м3	0,48	7 298,6667	3 503				-

	Устройство фундамента из монолитного бетона М-200, h-20 см	м3	1,2	35 459,2000	42 551				-
4	Монтаж ж/б колец при выходе д-1 м б/у	шт	4	-	-				-
		м3	2,64	70 370,8484	185 779,04				-
5	Конопатка швов паклей поваренной в битуме	м.п.	56,6	-	-				-
		кг	6,3	-	-				-
6	Оклеечная гидроизоляция на стыки	м2	4,7	6 288,9191	29 558				-
7	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в два слоя	м2	12,8	2 925,1250	37 442				-
8	Заделка швов цементным раствором В15	м.п.	56	-	-				-
		м3	0,056	-	-				-
	4. Входной оголовок								-
1	Щебеночная подготовка под открылки и оголовок (щебень фр. 20-40, h-10 см).	м3	0,13	7 297,2308	949				-
2	Устройство оголовка и открылков из монолитного бетона М-200	м3	1,3	35 459,2000	46 097				-
3	Арматура А-1	кг	18,1	408,6453	7 396				-
4	Щебеночная подготовка под упор, щебень фр. 20-40, Н-10 см	м3	0,2	7 296,8000	1 459				-
5	Устройство упора из монолитного бетона	м	5,5	11 405,6727	62 731				-
		м3	1,12	-	-				-
6	Планировка площади укрепления откосов	м2	15,2	-	-				-
7	Устройство щебеночной подготовки под укрепление откосов, щебень фр.20-40, h-10 см.	м3	1,52	2 497,1579	3 796				-
8	Устройство укрепление откосов из монолитного бетона Н-8 см	м3	1,22	51 434,6230	62 750				-
9	Бетонирование лотка М-200 h-20 см	м3	0,75	35 459,2000	26 594				-
10	Планировка площади укрепления русла	м2	16	-	-				-
11	Щебеночная подготовка h-10 см	м3	1,6	2 496,9000	3 995				-
12	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	1,92	46 843,4167	89 939				-
	5. Выходной оголовок								-
1	Щебеночная подготовка под открылки оголовока (щебень фр. 20-40, h-10 см).	м3	0,13	7 297,2308	949				-
2	Устройство открылка, оголовка из монолитного бетона М-200	м3	1,3	35 459,2000	46 097				-
3	Арматура А-1	кг	18,1	408,6453	7 396				-
4	Щебеночная подготовка под упор, щебень фр. 20-40, Н-10 см	м3	0,2	7 296,8000	1 459				-
5	Устройство упора из монолитного бетона	м	5,5	11 405,6727	62 731				-
		м3	1,12	-	-				-
6	Планировка площади укрепления откосов	м2	11,1	-	-				-
7	Устройство щебеночной подготовки под укрепление откосов, щебень фр.20-40, h-10 см.	м3	1,1	2 520,0000	2 772				-
8	Устройство укрепление откосов из монолитного бетона Н-8 см	м3	0,88	52 073,6364	45 825				-
9	Планировка площади под лоток	м2	3,75	-	-				-
10	Щебеночная подготовка под лоток h-10 см	м3	0,38	7 300,6316	2 774				-
11	Бетонирование лотка М-200 h-20 см	м3	0,75	35 459,2000	26 594				-
12	Планировка площади укрепления русла	м2	28	-	-				-
13	Щебеночная подготовка h-10 см	м3	2,8	2 497,2000	6 992				-
14	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	3,36	46 843,0000	157 392				-
15	Арматура А-1	кг	108	408,6444	44 134				-
	6. Конец укрепления								-
1	Площадь укрепления	м2	12	-	-				-
2	Щебеночная подготовка фр. 10-20 мм, h-10 см	м3	1,2	-	-				-
3	Укрепление монолитным бетоном М-200, h-12 см	м3	1,44	48 923,7778	70 450				-
4	Арматура А-1	кг	44,6	408,6493	18 226				-
5	Каменная наброска	м3	3,8	7 465,6842	28 370				-

	7. Обстановка								
	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт	6	5 280,6133	31 684				-
	ИТОГО				1 369 380,04		-		-
	ВСЕГО				612 494 671,04		609 062 229,00		56 154 641,00

Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: А.Горват

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: В.Мирошниченко

Начальник отдела ПЭРи М: С.Закарин

Генеральный подрядчик:

ТОО"Костанай жолдары"
Генеральный директор: С.Карабеков

Руководитель проекта: С.Овсянникова

Составил: Т.Коровина

Представитель
РГУ "Костанайжолдаборатория"