Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.
Договор №970340000020/250652/00 от 20.05.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору всего	Выполнено, тенге с НДС				Всего к оплате за отчетный период	Остаток средств по договору
			с начала года		за отчетный период			
			Всего	в том числе оборудование	Всего	в том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.	90 608 000	90 608 000	-	33 159 245	-	33 159 245	0
	Итого		**90 608 000**		**33 159 245**		**33 159 245**	

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____**Жақыпов Қ. Ж.**

Форма 2В

аказчик: АО "Шығыс Жылу"
сполнитель: ТОО «Диа Тех»
бъект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.
оговор №970340000020/250652/00 от 20.05.2025г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	1101-0102-0380 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (на обратную засыпку)	м3 грунта	1562,11	432	674 832
2	412-101-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	13668,45	99	1 353 177
3	1101-0104-0402 Кклим = 1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1562,11	101	157 773
4	1101-0201-0501 Кклим = 1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1562,11	695	1 085 666
		Раздел 2. Монтажные работы				
5	1107-0601-0101 Кклим = 1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство 15% новые плиты (1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек. 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки. 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза.)	м3 сборных конструкций	74,27	40957	3 041 876
6	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	1 м3	11,14	139509	1 554 130
7	1108-0101-0203 Кклим = 1,12	Засыпка канала ПГС длина канала 523, ширина 3м, толщина подсыпки 0,55м	м3 основания	863,02	15010	12 953 930
8	1109-0304-0101 Кклим = 1,12	Установка лестницы для спуска в камеру	т конструкций	0,06	205917	12 355

1	2	3	4	5	6	7
9	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,06	1142034	68 522
10	1123-1201-0101 Кклим = 1,12	Люки чугунные. Установка	шт.	4	10421	41 684
11	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	1 комплект	4	63070	252 280
		Раздел 3. Восстановление благоустройства				
12	1127-0402-0102 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 10 см. Устройство (дороги)	м2 основания или покрытия	270	973	262 710
13	1127-0402-0103 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство (дороги)	м2 основания или покрытия	270	1001	270 270
14	1127-0602-0306 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (дороги)	м2 покрытия	270	3074	829 980
15	1127-0602-0406 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	270	642	173 340
16	1127-0602-0301 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (дороги)	м2 покрытия	270	3367	909 090
17	1127-0402-0102 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 10 см. Устройство (внутридворовые проезды)	м2 основания или покрытия	100	973	97 300
18	1127-0402-0103 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 5 см. Устройство (внутридворовые проезды)	м2 основания или покрытия	100	734	73 400
19	1127-0602-0306 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (внутридворовые проезды)	м2 покрытия	100	3074	307 400
20	1127-0602-0301 Кклим = 1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (внутридворовые проезды)	м2 покрытия	100	3367	336 700
21	1127-0602-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=-2;К1трм=-2;К1экс=-2;К1мат=-2;	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (внутридворовые проезды)	м2 покрытия	100	-727	-72 700

1	2	3	4	5	6	7
22	1127-0402-0101 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	421,5	1278	538 677
23	1147-0301-0201 Кклим = 1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	421,5	3168	1 335 312
24	1147-0301-0202 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1147-0301-0201	м2 покрытия	421,5	1004	423 186
25	1127-0201-1002 Кклим = 1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (дорожный)	м бортового камня	216	5663	1 223 208
26	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	216	3069	662 904
27	1127-0201-1005 Кклим = 1,12	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка	м бортового камня	336	6424	2 158 464
28	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	336	1231	413 616
		Итого по акту				**31 139 082**
		Итого в текущих ценах				**31 139 082**
		В прогнозных ценах 2025 г. - 100 % (Кпер = 0,95078167593)				29 606 469
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**3 552 776**
		ВСЕГО к оплате				**33 159 245**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.
Договор №970340000020/250652/00 от 20.05.2025г.

Ведомость на списание материалов к акту №3 за сентябрь 2025 года

Ремонт участка тепловой сети от ТК - 7101 до ТК - 7101-7 по ул.Кабанбай Батыра.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,1075	5385	11 349
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1140,8365	4304	4 910 160
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,7792	26965	802 996
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,93701	26933	52 169
5	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	73,9874	29195	2 160 062
6	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	41,747	26794	1 118 569
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0018	2146	4
8	215-201-0104	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,3672	58637	21 532
9	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,193102	101324	19 566
10	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4368	101324	44 258
11	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,261368	210753	55 084
12	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	2,52518	259224	654 587
13	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,8	1590	4 452
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	45,679	861	39 330
15	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,24	2280	547

1	2	3	4	5	6	7
16	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0822	550	45
17	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0246	251	6
18	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,084	1022361	85 878
19	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	126,259	311	39 267
20	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,06	1142034	68 522
21	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	11,14	139509	1 554 130
22	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	63070	252 280
23	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	216	3069	662 904
24	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	336	1231	413 616
		Итого по материалам				**12 971 313**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**