типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **ТОО "Ак тоган"**
Наименование строительства и его адрес: **Инфраструктура (строительство гравийной дороги) нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (100га)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			39	26.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по месяц включительно отчетный НДС	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	191 757 985,44	107 818 654,86							12 938 238,58	120 756 893,44
Инфраструктура (строительство гравийной дороги) нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (100 га)	191 757 985,44	107 818 654,86							12 938 238,58	120 756 893,44
Итого к оплате	191 757 985,44	107 818 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 238,58	120 756 893,44

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Руководитель _____ **Берікұлы А.**

Подрядчик: ТОО "Ак тоган"
Директор _____ **Удербаева А.П.**

Технический надзор: ТОО "АстанаДорАркитекс"
Эксперт технического надзора _____ **Агымжай С.**

Авторский надзор: ТОО "ДИМАШ-СЕРВИС"
Директор _____ **Сейтмагамбетов Ж.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
БИН 020340003543 Кызылординская область, Сырдарьинский район, с. Теренозек, А. Алиакбаров, 22/1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", БИН:940640001718, Кызылординский область,**
г. Кызылорда, ул. М.Шокая, дом №291
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **Инфраструктура (строительство гравийной дороги) нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (100 га)**
(наименование)

Договор № 39 от 26.05.2023 г.

АКТ №2
выполненных работ от 31 октября 2023 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2021 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ d=325мм										
15	**1101-0101-0412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**6,5**		**518,90**	**506,01**	**3372,85**	**3289,07**	**--**	**514,43**	**4198,26**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,89**	**97,03**	**83,78**	**630,70**		**310,98**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
16	**1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**2,4**		**4627,48**	**212,72**	**11105,95**	**510,53**	**5245,68**	**4706,71**	**17077,68**
		НР - 84%; СП - 8%				**2229,06**	**105,62**	**5349,74**	**253,49**		**1265,01**	
		Состав работ: 1. Укладка песчаного слоя с уплотнением										
17	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,012**		**1632762,79**	**726345,78**	**19593,15**	**8716,15**	**952,23**	**12861,29**	**35050,80**
		НР - 99%; СП - 8%				**827064,00**	**255536,55**	**9924,77**	**3066,44**		**2596,36**	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
18	241-102-0240 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	12,048	16038,00	--	193225,82	--	193225,82	--	208683,89
		СП - 8%			--	--	--	--		15458,07	
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	12,12	768,43	43,87	9313,37	531,71	3607,03	4932,40	15385,43
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики			426,95	5,99	5174,63	72,60		1139,66	
20	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	0,8	39246,27	2054,20	31397,02	1643,36	25934,78	3814,71	38028,67
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			4773,60	466,39	3818,88	373,11		2816,94	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07104	277977,00	--	19747,49	--	19747,49	--	21327,29
		СП - 8%			--	--	--	--		1579,80	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
22	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	90648	1,15	1,15	104245,20	104245,20	--	31980,61	147123,88
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин			--	0,49	--	44417,52		10898,07	
23	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7746	71,79	71,79	556085,34	556085,34	--	170436,79	784643,90
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах			--	30,56	--	236717,76		58121,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	7746	86,60	86,60	670803,60	670803,60	--	205572,64	946486,34
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,86	--	285517,56		70110,10	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах 4. Рыхление грунта 3 группы									
25	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	19296	245,02	236,58	4727905,92	4565047,68	6367,68	762871,22	5930039,31
		НР - 72%; СП - 8%			8,11	46,80	156490,56	903052,80		439262,17	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
26	412-102-0320 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	361374	33,00	--	11925342,00	--		--	12879369,36
		СП - 8%			--	--	--	--		954027,36	
27	1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов**	м3 грунта	19295,4	243,81	238,93	4704411,47	4610249,92	--	1151426,00	6324304,45
		НР - 72%; СП - 8%			4,88	78,00	94161,55	1505041,20		468467,00	
		Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпи 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации									
28	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	20000	79,30	79,30	1586000,00	1586000,00	--	475344,00	2226251,52
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,01	--	660200,00		164907,52	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта									
29	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	20000	37,58	37,58	751600,00	751600,00	--	176400,00	1002240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта			--	12,25	--	245000,00		74240,00	
30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	20000	104,50	80,40	2090000,00	1608000,00	268000,00	416880,00	2707430,40
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Полив водой			10,70	18,25	214000,00	365000,00		200550,40	
31	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	18129	50,74	22,37	919865,46	405545,73	--	440012,58	1468668,29
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы			28,37	5,34	514319,73	96808,86		108790,24	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА									
32	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7666	4301,10	1086,75	32972232,60	8331025,50	23418096,80	3459745,53	39346536,38
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			159,55	258,33	1223110,30	1980357,78		2914558,25	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2800	3721,00	1127,93	10418800,00	3158204,00	6813856,00	1296691,20	12652730,50
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой			159,55	269,25	446740,00	753900,00		937239,30	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	2900	167,95	138,06	487043,40	400374,00	2175,00	216533,95	759863,54
		НР - 108%; СП - 8%			29,14	40,00	84494,40	116000,00		56286,19	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
38	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	240	1987,00	--	476880,00	--	476880,00	--	515030,40
		СП - 8%			--	--	--	--		38150,40	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА									
39	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	9154,5	34,19	34,19	312992,35	312992,36	--	95902,54	441606,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	133197,98		32711,59	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
40	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	36618	1,15	1,15	42110,70	42110,70	--	12918,83	59431,89
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,49	--	17942,82		4402,36	
		Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									
41	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2242	4301,10	1086,75	9643066,20	2436493,50	6848861,60	1011837,92	11507296,45
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	357711,10	579175,86		852392,33	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								100038805,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3115379,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29553468,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7926726,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38082950,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				11925342,00				
		- Накладные расходы	Тенге							9951383,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							7410282,00	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								100 038 805,00
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			1,30%					1 300 504,47
		Итого с временными	Тенге								101 339 309,47

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%	**Тенге**				**0,72%**					**729 643,03**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**									**9 199 009,18**
	Итого	**Тенге**									**111 267 961,67**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**2 %**					**2 225 359,23**
	Итого	**Тенге**									**113 493 320,91**
	Коэффициент к договорной цене	**Тенге**				**0,95**				**6 674 956,63**	**107 818 654,86**
	НДС	**Тенге**				**12 %**					**12 938 238,58**
	Итого по акту с НДС	**Тенге**									**120 756 893,44**

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Ак тоган"

Удербаева А.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "ДИМАШ-СЕРВИС".

Эксперт технического надзора
ТОО "АстанаДорАркитекс"

гл. специалист
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Принял (Заказчик)
Руководитель КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и

Берікұлы А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сайтмаганбетов Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Агымжай С.
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Аймаханов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)