Форма по приказанию 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Consttuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПлощадьҚаныш Сәтбаев, здание 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №8

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 04-01-05 Фундамент под БКТП работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ФУНДАМЕННАЯ ПЛИТ НА ОТМЕТКЕ -1,200									
1	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,7	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	138 247,0 20 609,0	10 456,0 1 968,0	107 182,0		138 247,0
2	2	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	8,13	43 476,0 8 823,0	4 378,0 856,0	353 460,0 71 731,0	35 593,0 6 959,0	246 136,0		353 460,0
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,75065	339 414,0		254 781,0		254 781,0		254 781,0
4	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03729	352 882,0		13 159,0		13 159,0		13 159,0
5	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,05	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	28 931,0 7 435,0	260,0 36,0	21 236,0		28 931,0
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕННАЯ ПЛИТ НА ОТМЕТКЕ -1,200					**788 578** **99 775**	**46 309** **8 963**	**642 494** **0**	**0** **0**	**788 578**
			Раздел 2: ПРИЯМОК(2шт)									
6	6	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,82	124 243,0 71 203,0	15 110,0 4 353,0	101 879,0 58 386,0	12 390,0 3 569,0	31 103,0		101 879,0
7	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0913	339 414,0		30 988,0		30 988,0		30 988,0
8	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	352 882,0		7 411,0		7 411,0		7 411,0
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,72	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	32 135,0 8 259,0	289,0 40,0	23 587,0		32 135,0
10	10	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0336	1 411 923,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	47 441,0 10 549,0	136,0 42,0	36 756,0		47 441,0
11	11	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг(крышка металлическая)	т	0,10472	1 397 003,0 199 227,0	15 788,0 2 991,0	146 294,0 20 863,0	1 653,0 313,0	123 778,0		146 294,0
			Итого по разделу 2: ПРИЯМОК(2шт)					**366 148** **98 057**	**14 468** **3 964**	**253 623** **0**	**0** **0**	**366 148**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ(2шт)									
12	12	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	16,26	92 834,0 46 055,0	6 482,0 1 251,0	1 509 481,0 748 854,0	105 397,0 20 341,0	655 229,0		1 509 481,0
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10612	339 414,0		36 019,0		36 019,0		36 019,0
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00426	352 882,0		1 503,0		1 503,0		1 503,0
			Итого по разделу 3: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ(2шт)					**1 547 003** **748 854**	**105 397** **20 341**	**692 751** **0**	**0** **0**	**1 547 003**
			Раздел 4: УСТАНОВКА БЛОКОВ									
15	15	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	5	5 358,0 1 773,0	2 891,0 566,0	26 790,0 8 865,0	14 455,0 2 830,0	3 470,0		26 790,0
16	16	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	5 940,0 2 051,0	2 835,0 555,0	71 280,0 24 612,0	34 020,0 6 660,0	12 648,0		71 280,0
17	17	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	15	7 921,0 3 122,0	3 611,0 708,0	118 815,0 46 830,0	54 165,0 10 620,0	17 820,0		118 815,0
18	18	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	12,3	47 695,0		586 648,0		586 648,0		586 648,0
19	19	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	3	61 174,0 22 064,0	10 153,0 1 812,0	183 522,0 66 192,0	30 459,0 5 436,0	86 871,0		183 522,0
20	20	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,018	1 434 880,0 941 252,0	493 628,0 120 991,0	25 828,0 16 943,0	8 885,0 2 178,0			25 828,0
21	21	241-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,0 мм	м	18	1 566,0		28 188,0		28 188,0		28 188,0
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	38,42	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	183 724,0 47 218,0	1 653,0 231,0	134 854,0		183 724,0
			Итого по разделу 4: УСТАНОВКА БЛОКОВ					**1 224 795** **210 660**	**143 637** **27 955**	**870 499** **0**	**0** **0**	**1 224 795**
			Раздел 5: АРМОПОЯС									
23	23	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	5,88	95 128,0 43 863,0	11 837,0 2 131,0	559 353,0 257 914,0	69 601,0 12 530,0	231 838,0		559 353,0
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20564	339 414,0		69 797,0		69 797,0		69 797,0
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05262	352 882,0		18 569,0		18 569,0		18 569,0
26	26	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0738	1 411 923,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	104 200,0 23 170,0	298,0 92,0	80 732,0		104 200,0
			Итого по разделу 5: АРМОПОЯС					**751 919** **281 084**	**69 899** **12 622**	**400 936** **0**	**0** **0**	**751 919**
			Раздел 6: КРЫЛЬЦО КР-1									
27	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,41	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	15 319,0 2 284,0	1 159,0 218,0	11 877,0		15 319,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	3,72	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	225 201,0 75 921,0	19 847,0 3 791,0	129 433,0		225 201,0
29	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1543	339 414,0		52 372,0		52 372,0		52 372,0
			Итого по разделу 6: КРЫЛЬЦО КР-1					**292 892** **78 205**	**21 006** **4 009**	**193 682** **0**	**0** **0**	**292 892**
			Раздел 7: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
30	30	6101-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	62,3322	504,0 0,0	504,0 105,0	31 415,0 0,0	31 416,0 6 545,0			31 415,0
31	31	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	1,9278	9 092,0 9 092,0	0,0 0,0	17 528,0 17 528,0	0,0 0,0			17 528,0
32	34	7101-0602-1302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка геосетки, покрытия грунтовые	$м^2$	54,76	655,0 16,0	1,0 0,0	35 868,0 876,0	55,0 0,0	34 937,0		35 868,0
33	35	6101-0106-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	30,0675	82,0 0,0	82,0 20,0	2 466,0 0,0	2 465,0 601,0			2 466,0
34	36	6101-0106-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	30,0675	46,0 0,0	46,0 11,0	1 383,0 0,0	1 383,0 331,0			1 383,0
35	37	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	10,0225	3 599,0 3 599,0	0,0 0,0	36 071,0 36 071,0	0,0 0,0			36 071,0
36	38	1101-0201-0313 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	30,0675	227,0 0,0	227,0 55,0	6 825,0 0,0	6 826,0 1 654,0			6 825,0
37	39	1101-0201-0314 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	30,0675	86,0 0,0	86,0 20,0	2 586,0 0,0	2 585,0 601,0			2 586,0
38	40	6101-0103-0240 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$	$м^3$ грунта	24,17	291,0 33,0	257,0 43,0	7 033,0 798,0	6 211,0 1 039,0	24,0		7 033,0
39	41	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	761,355	34,0		25 886,0				25 886,0
			Итого по разделу 7: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**167 061** **55 273**	**50 941** **10 771**	**34 961** **0**	**0** **0**	**167 061**
			ИТОГО по акту					**5 138 396** **1 571 908**	**451 657** **88 625**	**3 088 946** **0**	**0** **0**	**5 138 396**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								5138396*7,3/100	375 103
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								5138396+0+0+375103	**5 513 499**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								5513499*0,3/100	16 540
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								5530039*5/100	276 502
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								5530039*5/100	276 502

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 083 043**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								6083043*1,075	**6 539 271**
			НДС (12%)								6539271*12/100	784 713
			Итого с НДС								6539271+784713	**7 323 984**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TANSU Constuction» 021040005165
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131140000187
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Келмагамбетова М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист Шалхар Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Плательщик)
ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор ДКСО Кенжетаева И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник управления по реализации и сопровождению проектов ДКСО Смагулова М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий специалист Акешов И.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» 050840005563
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСТЕЛ-К» 060940013976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт авторского надзора Ахметканова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Constuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПлощадьҚаныш Сәтбаев, здание 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №9

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-04-01 Архитектурно-строительная часть** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	240,7346	504,0 0,0	504,0 105,0	121 330,0 0,0	121 330,0 25 277,0			121 330,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	7,4454	9 092,0 9 092,0	0,0 0,0	67 694,0 67 694,0	0,0 0,0			67 694,0
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	156,28575	82,0 0,0	82,0 20,0	12 815,0 0,0	12 816,0 3 126,0			12 815,0
4	4	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	156,28575	46,0 0,0	46,0 11,0	7 189,0 0,0	7 189,0 1 719,0			7 189,0
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	52,09525	3 599,0 3 599,0	0,0 0,0	187 491,0 187 491,0	0,0 0,0			187 491,0
6	6	1101-0201-0313 *РСПБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	156,28575	227,0 0,0	227,0 55,0	35 477,0 0,0	35 477,0 8 596,0			35 477,0
7	7	1101-0201-0314 *РСПБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	156,28575	86,0 0,0	86,0 20,0	13 441,0 0,0	13 441,0 3 126,0			13 441,0
8	8	6101-0103-0240 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Грунты 2 группы в отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	39,799	291,0 33,0	257,0 43,0	11 582,0 1 313,0	10 228,0 1 711,0	40,0		11 582,0
9	9	412-102-0215 *РСПБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 253,6685	34,0		42 625,0				42 625,0
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**499 644** **256 498**	**200 481** **43 555**	**40** **0**	**0**	**499 644**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: НАСОСНАЯ									
10	10	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,23	15 542,0	5 356,0	19 117,0	6 588,0	7 801,0		19 117,0
				$м^3$ основания		3 844,0	1 629,0	4 728,0	2 004,0			
11	11	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,09	37 364,0	2 826,0	40 727,0	3 080,0	31 576,0		40 727,0
				$м^3$		5 570,0	532,0	6 071,0	580,0			
12	12	1106-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство		16,9	54 744,0	4 754,0	925 174,0	80 342,0	564 951,0		925 174,0
				$м^3$		16 561,0	1 238,0	279 881,0	20 922,0			
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02159	352 882,0		7 619,0		7 619,0		7 619,0
				т								
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,16897	339 414,0		57 351,0		57 351,0		57 351,0
				т								
15	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,8745	319 192,0		598 325,0		598 325,0		598 325,0
				т								
16	16	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка		1	67 016,0	1 280,0	67 016,0	1 280,0	58 844,0		67 016,0
				шт.		6 892,0	387,0	6 892,0	387,0			
17	17	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,042	4 151 400,0	1 301 666,0	174 359,0	54 670,0	25 166,0		174 359,0
				т фасонных частей		2 250 539,0	329 219,0	94 523,0	13 827,0			
18	18	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		47,12	4 783,0	43,0	225 375,0	2 026,0	165 391,0		225 375,0
				$м^2$ поверхности		1 230,0	6,0	57 958,0	283,0			
19	19	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,04372	267 581,0	69 349,0	11 699,0	3 032,0	1 464,0		11 699,0
				т конструкций		164 753,0	18 457,0	7 203,0	807,0			
20	20	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,04372	1 133 576,0		49 560,0		49 560,0		49 560,0
				т								
21	21	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза		0,002536	202,0	3,0	1,0	0,0			1,0
				$м^2$		108,0	0,0	0,0	0,0			
			Итого по разделу 2: НАСОСНАЯ					**2 176 323**	**151 018**	**1 568 048**	**0**	**2 176 323**
								457 256	**38 810**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**2 675 967**	**351 499**	**1 568 088**	**0**	**2 675 967**
								713 754	**82 365**	**0**	**0**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	2675967*7,3/100	195 346
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2675967+0+0+195346	**2 871 313**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	2871313*0,3/100	8 614
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	2879927*5/100	143 996
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	2879927*5/100	143 996

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 167 919**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								3167919*1,075	**3 405 513**
			НДС (12%)								3405513*12/100	408 662
			Итого с НДС								3405513+408662	**3 814 175**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TANSU Constuction» 021040005165
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 130140000187
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Келмаганбетова М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист Шалкар Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Плательщик)
ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор ДКСО Кенжетаева И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник управления по реализации и сопровождению проектов ДКСО Смагулова М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий специалист Акешов И.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» 050840005563
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСТЕЛ-К» 060940013976
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт авторского надзора Ахметканова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Constuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, Площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №10

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-05-01 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ ПОД РЕЗЕРВУАР (ПОЛИВ)										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ к отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	593,4363	504,0 0,0	504,0 105,0	299 092,0 0,0	299 092,0 62 311,0			299 092,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	18,3537	9 092,0 9 092,0	0,0 0,0	166 872,0 166 872,0	0,0 0,0			166 872,0	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	33,62	1 368,0 7,0	1 361,0 318,0	45 992,0 235,0	45 757,0 10 691,0			45 992,0	
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	33,62	7 030,0		236 349,0		236 349,0		236 349,0	
5	5	7101-0602-1302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка геосетки, покрытия грунтовые	м²	54,76	655,0 16,0	1,0 0,0	35 868,0 876,0	55,0 0,0	34 937,0		35 868,0	
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	423,4575	82,0 0,0	82,0 20,0	34 724,0 0,0	34 723,0 8 469,0			34 724,0	
7	7	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	423,4575	46,0 0,0	46,0 11,0	19 479,0 0,0	19 479,0 4 658,0			19 479,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, подъезды котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	141,1525	3 599,0 3 599,0	0,0 0,0	508 008,0 508 008,0	0,0 0,0			508 008,0	
9	9	1101-0201-0313 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	423,4575	227,0 0,0	227,0 55,0	96 125,0 0,0	96 125,0 23 290,0			96 125,0	
10	10	1101-0201-0314 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	423,4575	86,0 0,0	86,0 20,0	36 417,0 0,0	36 417,0 8 469,0			36 417,0	
11	11	6101-0103-0240 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	47,18	291,0 33,0	257,0 43,0	13 729,0 1 557,0	12 126,0 2 029,0	47,0		13 729,0	
12	12	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 486,17	34,0		50 530,0				50 530,0	
13	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	3,52	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	131 521,0 19 606,0	9 948,0 1 873,0	101 967,0		131 521,0	
14	14	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	10,04	45 877,0 8 823,0	4 378,0 856,0	460 605,0 88 583,0	43 955,0 8 594,0	328 067,0		460 605,0	
15	15	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,52623	339 414,0		178 610,0		178 610,0		178 610,0	

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апр. № 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Constuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПлощадьҚаныш Сәтбаев, здание 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №11

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 7-01-02 Лестницы.ограждение.Фундаменты работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ЛЕСТНИЦА Л-1									
1	12	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	163,5323	468,0 0,0	468,0 98,0	76 533,0 0,0	76 533,0 16 026,0			76 533,0
2	13	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м³ грунта	5,0577	9 092,0 9 092,0	0,0 0,0	45 985,0 45 985,0	0,0 0,0			45 985,0
3	14	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	98,01	82,0 0,0	82,0 20,0	8 037,0 0,0	8 037,0 1 960,0			8 037,0
4	15	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	98,01	46,0 0,0	46,0 11,0	4 508,0 0,0	4 508,0 1 078,0			4 508,0
5	16	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	32,67	3 599,0 3 599,0	0,0 0,0	117 579,0 117 579,0	0,0 0,0			117 579,0
6	17	1101-0201-0313 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	98,01	227,0 0,0	227,0 55,0	22 248,0 0,0	22 249,0 5 391,0			22 248,0
7	18	1101-0201-0314 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	98,01	86,0 0,0	86,0 20,0	8 429,0 0,0	8 429,0 1 960,0			8 429,0
8	19	6101-0103-0240 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	37,91	291,0 33,0	257,0 43,0	11 032,0 1 251,0	9 743,0 1 630,0	38,0		11 032,0
9	20	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1 194,165	34,0		40 602,0				40 602,0
10	21	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	37,91	89 396,0 46 055,0	6 482,0 1 251,0	3 389 002,0 1 745 945,0	245 732,0 47 425,0	1 397 325,0		3 389 002,0
11	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,12411	352 882,0		43 796,0		43 796,0		43 796,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1539	339 414,0		731 064,0		731 064,0		731 064,0
13	24	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	т	0,96	45 877,0 8 823,0	4 378,0 856,0	44 042,0 8 470,0	4 203,0 822,0	31 369,0		44 042,0
14	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,391552	339 414,0		132 898,0		132 898,0		132 898,0
15	26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	8,55	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	319 462,0 47 624,0	24 163,0 4 549,0	247 677,0		319 462,0
16	27	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	13,64	29 583,0 21 004,0	389,0 70,0	403 512,0 286 495,0	5 306,0 955,0	111 712,0		403 512,0
17	28	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	13,64	11 286,0 10 917,0	369,0 69,0	153 941,0 148 908,0	5 033,0 941,0			153 941,0
18	29	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	$м^3$ бетона	13,64	119 242,0 36 971,0	19 676,0 3 668,0	1 626 461,0 504 284,0	268 381,0 50 032,0	853 796,0		1 626 461,0
19	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0829	352 882,0		29 254,0		29 254,0		29 254,0
20	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83272	339 414,0		282 637,0		282 637,0		282 637,0
21	32	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,71	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	137 291,0 35 285,0	1 234,0 172,0	100 772,0		137 291,0
			Итого по разделу 2: ЛЕСТНИЦА Л-I					**7 628 313** **2 941 826**	**683 551** **132 941**	**3 962 338** **0**	**0** **0**	**7 628 313**
			ИТОГО по акту					**7 628 313** **2 941 826**	**683 551** **132 941**	**3 962 338** **0**	**0** **0**	**7 628 313**

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	7628313*7,3/100	556 867
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	7628313+0+0+556867	**8 185 180**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)	8185180*0,3/100	24 556
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	8209736*5/100	410 487
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	8209736*5/100	410 487

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 030 710**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								9030710*1,075	**9 708 013**
			НДС (12%)								9708013*12/100	1 164 962
			Итого с НДС								9708013+1164962	**10 872 975**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TANSU Constuction» 021040005165
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Келмаганбетова М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист Шалхар Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Плательщик)
ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор ДКСО Кенжетаева И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник управления по реализации и сопровождению проектов ДКСО Смагулова М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий специалист Акешов И.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» 050840005563
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСТЕЛ-К» 060940013976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт авторского надзора Ахметканова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Consttuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, Площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №12

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-02-02 Конструктивная часть здания (КМ)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Блок 1									
1	1	1109-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 5 т. Монтаж	т конструкций	31,824	45 748,0 26 004,0	14 063,0 3 589,0	1 455 884,0 827 551,0	447 541,0 114 216,0	180 792,0		1 455 884,0
2	2	222-512-0108 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	31,824	1 107 278,0		35 238 015,0		35 238 015,0		35 238 015,0
3	3	1109-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	48,88	85 522,0 44 790,0	27 604,0 6 634,0	4 180 315,0 2 189 335,0	1 349 284,0 324 270,0	641 696,0		4 180 315,0
4	4	222-512-0902 *РСНБ РК 2022*	Балки	т	48,88	1 106 572,0		54 089 239,0		54 089 239,0		54 089 239,0
5	5	6106-0302-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,672	111 782,0 72 233,0	26 272,0 6 524,0	1 081 156,0 698 638,0	254 103,0 63 100,0	128 415,0		1 081 156,0
6	6	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	9,672	1 106 245,0		10 699 602,0		10 699 602,0		10 699 602,0
7	7	6106-0302-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,936	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	276 688,0 240 230,0	32 434,0 7 937,0	4 024,0		276 688,0
8	8	222-512-0401 *РСНБ РК 2022*	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,936	1 112 424,0		1 041 229,0		1 041 229,0		1 041 229,0
9	9	6106-0304-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,144	267 581,0 164 753,0	69 349,0 18 457,0	306 113,0 188 477,0	79 335,0 21 115,0	38 300,0		306 113,0
10	10	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,144	1 145 627,0		1 310 597,0		1 310 597,0		1 310 597,0
11	11	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Фахверк. Монтаж	т конструкций	10,088	215 534,0 157 661,0	48 818,0 9 845,0	2 174 307,0 1 590 484,0	492 476,0 99 316,0	91 347,0		2 174 307,0
12	12	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка	т	10,088	1 117 090,0		11 269 204,0		11 269 204,0		11 269 204,0
13	13	6106-0302-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	36,296	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	10 729 352,0 9 315 586,0	1 257 729,0 307 790,0	156 037,0		10 729 352,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	222-512-0401 *РСНБ РК 2022*	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	36,296	1 112 424,0		40 376 542,0		40 376 542,0		40 376 542,0
15	15	6106-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	1 232,179226	2 252,0 1 624,0	426,0 108,0	2 774 868,0 2 001 059,0	524 908,0 133 075,0	248 900,0		2 774 868,0
16	16	224-103-0918 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	1 417,00611	5 748,0		8 144 951,0		8 144 951,0		8 144 951,0
17	17	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245	т	84,3	7 791,0		656 781,0		656 781,0		656 781,0
18	18	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.3*	Доплата на изменение марки стали С255	т	2,3	14 178,0		32 609,0		32 609,0		32 609,0
19	19	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.6*	Доплата на изменение марки стали С345	т	24,7	22 369,0		552 514,0		552 514,0		552 514,0
20	20	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3 734,14169	527,0 370,0	9,0 2,0	1 967 893,0 1 381 632,0	33 607,0 7 468,0	552 653,0		1 967 893,0
21	21	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3 734,14169	405,0 216,0	7,0 2,0	1 512 327,0 806 575,0	26 139,0 7 468,0	679 614,0		1 512 327,0
22	22	6111-0501-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	740,894358	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	2 238 983,0 760 158,0	27 413,0 741,0	1 451 412,0		2 238 983,0
23	23	6111-0501-0604 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	2 340,187332	6 788,0 1 626,0	63,0 2,0	15 885 192,0 3 805 145,0	147 431,0 4 680,0	11 932 615,0		15 885 192,0
24	24	6111-0501-0604 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-150	$м^2$	653,06	16 971,0 4 065,0	157,0 6,0	11 083 081,0 2 654 689,0	102 530,0 3 918,0	8 325 862,0		11 083 081,0
			Итого по разделу 1: Блок 1					**219 077 442** **26 459 559**	**4 774 930** **1 095 094**	**187 842 950** **0**	**0** **0**	**219 077 442**
			Раздел 2: Блок 2									
25	25	1109-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 5 т. Монтаж	т конструкций	79,56	45 748,0 26 004,0	14 063,0 3 589,0	3 639 711,0 2 068 878,0	1 118 852,0 285 541,0	451 981,0		3 639 711,0
26	26	222-512-0108 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	79,56	1 107 278,0		88 095 038,0		88 095 038,0		88 095 038,0
27	27	1109-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	99,84	85 522,0 44 790,0	27 604,0 6 634,0	8 538 516,0 4 471 834,0	2 755 984,0 662 339,0	1 310 698,0		8 538 516,0
28	28	222-512-0902 *РСНБ РК 2022*	Балки	т	99,84	1 106 572,0		110 480 148,0		110 480 148,0		110 480 148,0
29	29	6106-0302-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,92	111 782,0 72 233,0	26 272,0 6 524,0	1 220 659,0 788 784,0	286 890,0 71 242,0	144 985,0		1 220 659,0
30	30	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	10,92	1 106 245,0		12 080 195,0		12 080 195,0		12 080 195,0
31	31	6106-0302-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,456	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	430 404,0 373 691,0	50 453,0 12 347,0	6 259,0		430 404,0
32	32	222-512-0401 *РСНБ РК 2022*	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		1,456	1 112 424,0		1 619 689,0		1 619 689,0		1 619 689,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
33	33	6106-0304-0101 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,936	267 581,0	69 349,0	250 456,0	64 911,0	31 336,0		250 456,0
				т конструкций		164 753,0	18 457,0	154 209,0	17 276,0			
34	34	222-503-0201 *РСПБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,936	1 145 627,0		1 072 307,0		1 072 307,0		1 072 307,0
				т								
35	35	1109-0402-0101 *РСПБ РК 2022*	Фахверк. Монтаж		11,752	215 534,0	48 818,0	2 532 956,0	573 709,0	106 415,0		2 532 956,0
				т конструкций		157 661,0	9 845,0	1 852 832,0	115 698,0			
36	36	222-512-0501 *РСПБ РК 2022*	Стойки фахверка		11,752	1 117 090,0		13 128 042,0		13 128 042,0		13 128 042,0
				т								
37	37	6106-0401-0201 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		2 810,590631	2 252,0	426,0	6 329 450,0	1 197 312,0	567 739,0		6 329 450,0
				$м^2$ покрытия		1 624,0	108,0	4 564 399,0	303 544,0			
38	38	224-103-0918 *РСПБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	3 232,179226	5 748,0		18 578 566,0		18 578 566,0		18 578 566,0
39	39	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245	т	182,8	7 791,0		1 424 195,0		1 424 195,0		1 424 195,0
40	40	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.3*	Доплата на изменение марки стали С255	т	2,7	14 178,0		38 281,0		38 281,0		38 281,0
41	41	6111-0501-0205 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5 166,051181	527,0	9,0	2 722 509,0	46 494,0	764 576,0		2 722 509,0
				$м^2$		370,0	2,0	1 911 439,0	10 332,0			
42	42	6111-0501-0505 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5 166,051181	405,0	7,0	2 092 251,0	36 162,0	940 221,0		2 092 251,0
				$м^2$		216,0	2,0	1 115 867,0	10 332,0			
43	43	6111-0501-0602 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		836,86	3 022,0	37,0	2 528 991,0	30 964,0	1 639 409,0		2 528 991,0
				$м^2$		1 026,0	1,0	858 618,0	837,0			
44	44	6111-0501-0604 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		2 677,701181	6 788,0	63,0	18 176 236,0	168 695,0	13 653 598,0		18 176 236,0
				$м^2$		1 626,0	2,0	4 353 942,0	5 355,0			
45	45	6111-0501-0604 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-150		1 651,49	16 971,0	157,0	28 027 437,0	259 284,0	21 054 846,0		28 027 437,0
				$м^2$		4 065,0	6,0	6 713 307,0	9 909,0			
			Итого по разделу 2: Блок 2					**323 006 037**	**6 589 710**	**287 188 524**	**0**	**323 006 037**
								29 227 800	**1 504 752**	**0**	**0**	
			Раздел 3: Блок 3									
46	46	1109-0301-0203 *РСПБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 5 т. Монтаж		15,808	45 748,0	14 063,0	723 184,0	222 308,0	89 805,0		723 184,0
				т конструкций		26 004,0	3 589,0	411 071,0	56 735,0			
47	47	222-512-0108 *РСПБ РК 2022*	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т		15,808	1 107 278,0		17 503 851,0		17 503 851,0		17 503 851,0
				т								
48	48	1109-0301-0303 *РСПБ РК 2022*	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м		22,464	85 522,0	27 604,0	1 921 166,0	620 096,0	294 907,0		1 921 166,0
				т конструкций		44 790,0	6 634,0	1 006 163,0	149 026,0			
49	49	222-512-0902 *РСПБ РК 2022*	Балки		22,464	1 106 572,0		24 858 033,0		24 858 033,0		24 858 033,0
				т								
50	50	6106-0302-0401 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		9,36	111 782,0	26 272,0	1 046 280,0	245 906,0	124 273,0		1 046 280,0
				т конструкций		72 233,0	6 524,0	676 101,0	61 065,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		72 233,0	6 524,0	270 440,0	24 426,0			
70	70	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,744	1 106 245,0		4 141 781,0		4 141 781,0		4 141 781,0
71	71	6106-0302-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	1,456	295 607,0	34 652,0	430 404,0	50 453,0	6 259,0		430 404,0
				т конструкций		256 656,0	8 480,0	373 691,0	12 347,0			
72	72	222-512-0401 *РСНБ РК 2022*	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,456	1 112 424,0		1 619 689,0		1 619 689,0		1 619 689,0
73	73	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Фахверк. Монтаж	т	4,16	215 534,0	48 818,0	896 621,0	203 083,0	37 668,0		896 621,0
				т конструкций		157 661,0	9 845,0	655 870,0	40 955,0			
74	74	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка	т	4,16	1 117 090,0		4 647 094,0		4 647 094,0		4 647 094,0
75	75	6106-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	1 832,99389	2 252,0	426,0	4 127 902,0	780 855,0	370 265,0		4 127 902,0
						1 624,0	108,0	2 976 782,0	197 963,0			
76	76	224-103-0918 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	2 107,942973	5 748,0		12 116 456,0		12 116 456,0		12 116 456,0
77	77	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245	т	106,1	7 791,0		826 625,0		826 625,0		826 625,0
78	78	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.3*	Доплата на изменение марки стали С255	т	1,5	14 178,0		21 267,0		21 267,0		21 267,0
79	79	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.6*	Доплата на изменение марки стали С345	т	43,6	22 369,0		975 288,0		975 288,0		975 288,0
80	80	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3 616,815988	527,0	9,0	1 906 062,0	32 552,0	535 289,0		1 906 062,0
						370,0	2,0	1 338 222,0	7 234,0			
81	81	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3 616,815988	405,0	7,0	1 464 810,0	25 318,0	658 261,0		1 464 810,0
						216,0	2,0	781 232,0	7 234,0			
82	82	6111-0501-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	333,025988	3 022,0	37,0	1 006 405,0	12 322,0	652 398,0		1 006 405,0
						1 026,0	1,0	341 685,0	333,0			
83	83	6111-0501-0604 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	2 336,84	6 788,0	63,0	15 862 470,0	147 221,0	11 915 547,0		15 862 470,0
						1 626,0	2,0	3 799 702,0	4 674,0			
84	84	6111-0501-0604 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-150	$м^2$	946,95	16 971,0	157,0	16 070 688,0	148 671,0	12 072 666,0		16 070 688,0
						4 065,0	6,0	3 849 352,0	5 682,0			
			Итого по разделу 4: Блок 4					**246 288 633**	**4 935 833**	**221 206 113**	**0**	**246 288 633**
								20 146 689	**1 138 866**	**0**	**0**	
			Раздел 5: Блок 5									
85	85	1109-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 5 т. Монтаж	т конструкций	68,224	45 748,0	14 063,0	3 121 112,0	959 434,0	387 581,0		3 121 112,0
						26 004,0	3 589,0	1 774 097,0	244 856,0			
86	86	222-512-0108 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	68,224	1 107 278,0		75 542 934,0		75 542 934,0		75 542 934,0
87	87	6106-0302-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	50,856	107 353,0	31 913,0	5 459 544,0	1 622 968,0	619 019,0		5 459 544,0
						63 268,0	8 015,0	3 217 557,0	407 611,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т									
88	88	222-525-0105 *РСНБ РК 2022*		т	50,856	1 102 230,0		56 055 009,0		56 055 009,0		56 055 009,0
89	89	1109-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	39,624	85 522,0 44 790,0	27 604,0 6 634,0	3 388 724,0 1 774 759,0	1 093 781,0 262 866,0	520 184,0		3 388 724,0
90	90	222-512-0902 *РСНБ РК 2022*	Балки	т	39,624	1 106 572,0		43 846 809,0		43 846 809,0		43 846 809,0
91	91	6106-0302-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	27,768	111 782,0 72 233,0	26 272,0 6 524,0	3 103 963,0 2 005 766,0	729 520,0 181 158,0	368 676,0		3 103 963,0
92	92	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	27,768	1 106 245,0		30 718 211,0		30 718 211,0		30 718 211,0
93	93	6106-0302-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	19,656	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	5 810 451,0 5 044 830,0	681 120,0 166 683,0	84 501,0		5 810 451,0
94	94	222-512-0401 *РСНБ РК 2022*	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	19,656	1 112 424,0		21 865 806,0		21 865 806,0		21 865 806,0
95	95	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Фахверк. Монтаж	т конструкций	26,52	215 534,0 157 661,0	48 818,0 9 845,0	5 715 962,0 4 181 170,0	1 294 653,0 261 089,0	240 139,0		5 715 962,0
96	96	222-512-0501 *РСНБ РК 2022*	Стойки фахверка	т	26,52	1 117 090,0		29 625 227,0		29 625 227,0		29 625 227,0
97	97	6106-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	763,747454	2 252,0 1 624,0	426,0 108,0	1 719 959,0 1 240 326,0	325 357,0 82 485,0	154 277,0		1 719 959,0
98	98	224-103-0918 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил одинокованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	878,309572	5 748,0		5 048 523,0		5 048 523,0		5 048 523,0
99	99	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.2*	Доплата на изменение марки стали С245	т	75,8	7 791,0		590 558,0		590 558,0		590 558,0
100	100	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.3*	Доплата на изменение марки стали С255	т	14,6	14 178,0		206 999,0		206 999,0		206 999,0
101	101	ССЦРК *8.04-08-2023 т.6 п.6*	Доплата на изменение марки стали С345	т	92,1	22 369,0		2 060 185,0		2 060 185,0		2 060 185,0
102	102	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7 298,094908	527,0 370,0	9,0 2,0	3 846 096,0 2 700 295,0	65 683,0 14 596,0	1 080 118,0		3 846 096,0
103	103	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7 298,094908	405,0 216,0	7,0 2,0	2 955 728,0 1 576 389,0	51 086,0 14 596,0	1 328 253,0		2 955 728,0
104	104	6111-0501-0602 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	4 022,144908	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	12 154 922,0 4 126 721,0	148 819,0 4 022,0	7 879 382,0		12 154 922,0
105	105	6111-0501-0604 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	2 020,31	6 788,0 1 626,0	63,0 2,0	13 713 864,0 3 285 024,0	127 280,0 4 041,0	10 301 561,0		13 713 864,0
106	106	6111-0501-0604 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-150	$м^2$	1 255,64	16 971,0 4 065,0	157,0 6,0	21 309 466,0 5 104 177,0	197 136,0 7 534,0	16 008 154,0		21 309 466,0
			Итого по разделу 5: Блок 5					**347 860 052** **36 031 111**	**7 296 837** **1 651 537**	**304 532 106** **0**	**0** **0**	**347 860 052**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1 225 663 262**	**25 548 433**	**1 079 217 559**	**0**	**1 225 663 262**
								120 897 265	**5 835 151**	**0**	**0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								1225663262*7,3/100	89 473 418
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1225663262+0+0+89473418	**1 315 136 680**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								1315136680*0,3/100	3 945 410
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1319082090*5/100	65 954 105
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								1319082090*5/100	65 954 105
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 450 990 300**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								1450990300*1,075	**1 559 814 573**
			НДС (12%)								1559814573*12/100	187 177 749
			Итого с НДС								1559814573+187177749	**1 746 992 322**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TANSU Constituction» 021040005165
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Келмаганбетова М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист Шалхар Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Плательщик)
ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор ДКСО Кенжетаева И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник управления по реализации и сопровождению проектов ДКСО Смагулова М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий специалист Акешов И.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» 050840005563
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСТЕЛ-К» 060940013976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт авторского надзора Ахметканова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПЛОЩАДЬ АЛАША, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «TANSU Constuction» , 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100, +7 (727) 250 22 11**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Плательщик : **ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656, РК, ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, ПлощадьҚаныш Сәтбаев, здание 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ASL-8790-2023 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 зрительских мест в г.Жезказган. Корректировка 2**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 зрительских мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **от 1100238541 от 31.07.2023г.**

Акт выполненных работ №13

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-02-01 Конструктивная часть здания (КЖ) работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Блок 1									
			Раздел 1: Плиты перекрытия									
1	1	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	77,01	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	10 659 647,0 6 038 739,0	365 874,0 71 234,0	4 255 034,0		10 659 647,0
2	2	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04851	352 882,0		17 118,0		17 118,0		17 118,0
3	3	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	8,07193	340 367,0		2 747 419,0		2 747 419,0		2 747 419,0
4	4	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,3378	329 348,0		1 428 646,0		1 428 646,0		1 428 646,0
5	5	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	8,4	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	1 162 720,0 658 686,0	39 908,0 7 770,0	464 126,0		1 162 720,0
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0239	352 882,0		8 434,0		8 434,0		8 434,0
7	7	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,5875	340 367,0		199 966,0		199 966,0		199 966,0
8	8	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4931	329 348,0		162 401,0		162 401,0		162 401,0
9	9	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	9,76	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	1 350 969,0 765 330,0	46 370,0 9 028,0	539 269,0		1 350 969,0
10	10	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03592	352 882,0		12 676,0		12 676,0		12 676,0
11	11	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,79162	340 367,0		269 441,0		269 441,0		269 441,0
12	12	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,70542	329 348,0		232 329,0		232 329,0		232 329,0
13	13	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	6,68	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	924 639,0 523 812,0	31 737,0 6 179,0	369 090,0		924 639,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0253	352 882,0		8 928,0		8 928,0		8 928,0
15	15	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,19732	340 367,0		67 161,0		67 161,0		67 161,0
16	16	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47968	329 348,0		157 982,0		157 982,0		157 982,0
17	17	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	48,86	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	6 763 152,0 3 831 357,0	232 134,0 45 196,0	2 699 661,0		6 763 152,0
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0198	352 882,0		6 987,0		6 987,0		6 987,0
19	19	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	4,09473	340 367,0		1 393 711,0		1 393 711,0		1 393 711,0
20	20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,40961	320 286,0		131 192,0		131 192,0		131 192,0
21	21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,20878	329 348,0		727 457,0		727 457,0		727 457,0
22	22	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5,85	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	809 751,0 458 728,0	27 793,0 5 411,0	323 230,0		809 751,0
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01257	352 882,0		4 436,0		4 436,0		4 436,0
24	24	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,28256	320 286,0		410 786,0		410 786,0		410 786,0
25	25	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	6	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	830 514,0 470 490,0	28 506,0 5 550,0	331 518,0		830 514,0
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01257	352 882,0		4 436,0		4 436,0		4 436,0
27	27	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,0962	340 367,0		373 110,0		373 110,0		373 110,0
			Итого по разделу 1: Плиты перекрытия					**30 866 008** **12 747 142**	**772 322** **150 368**	**17 346 544** **0**	**0** **0**	**30 866 008**
			Раздел 2: Лестница монолитная Л1 по оси Б1, см. КЖ-99									
28	28	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	40,2	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	6 275 099,0 3 637 216,0	286 264,0 50 250,0	2 351 619,0		6 275 099,0
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06648	352 882,0		23 460,0		23 460,0		23 460,0
30	30	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,73892	340 367,0		591 871,0		591 871,0		591 871,0
31	31	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,1518	320 286,0		1 009 477,0		1 009 477,0		1 009 477,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,96486	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	1 418 464,0 302 920,0	3 900,0 1 200,0	1 111 644,0		1 418 464,0
			Итого по разделу 2: Лестница монолитная Л1 по оси Б1, см. КЖ-99					**9 318 371** **3 940 136**	**290 164** **51 450**	**5 088 071** **0**	**0** **0**	**9 318 371**
			Итого по отделу Блок 1					**40 184 379** **16 687 278**	**1 062 486** **201 818**	**22 434 615** **0**	**0** **0**	**40 184 379**
			Отдел 2: Блок 2									
			Раздел 3: Плита перекрытия на отм.-2,500, см. КЖ-71									
33	33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	53,23	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	1 988 886,0 296 491,0	150 428,0 28 318,0	1 541 967,0		1 988 886,0
34	34	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	79,85	45 877,0 8 823,0	4 378,0 856,0	3 663 278,0 704 517,0	349 584,0 68 352,0	2 609 178,0		3 663 278,0
35	35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,0168	320 286,0		1 606 811,0		1 606 811,0		1 606 811,0
36	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	37,821	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	180 860,0 46 482,0	1 626,0 227,0	132 752,0		180 860,0
37	37	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,48	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	17 935,0 2 674,0	1 356,0 255,0	13 905,0		17 935,0
38	38	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,24	127 065,0 71 203,0	15 110,0 4 353,0	157 561,0 88 292,0	18 737,0 5 398,0	50 532,0		157 561,0
39	39	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,09864	340 367,0		33 574,0		33 574,0		33 574,0
40	40	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04704	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	69 155,0 14 768,0	191,0 59,0	54 196,0		69 155,0
41	41	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,12124	1 424 601,0 220 772,0	27 131,0 7 301,0	172 719,0 26 766,0	3 289,0 885,0	142 664,0		172 719,0
42	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,8496	405,0 216,0	7,0 2,0	1 964,0 1 048,0	34,0 10,0	883,0		1 964,0
43	54	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	107,36	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	14 860 664,0 8 418 634,0	510 067,0 99 308,0	5 931 963,0		14 860 664,0
44	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04296	352 882,0		15 160,0		15 160,0		15 160,0
45	56	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	10,6188	340 367,0		3 614 289,0		3 614 289,0		3 614 289,0
46	57	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0429	320 286,0		13 740,0		13 740,0		13 740,0
47	58	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,46136	329 348,0		2 128 036,0		2 128 036,0		2 128 036,0
48	59	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	52,14	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	7 217 167,0 4 088 558,0	247 718,0 48 230,0	2 880 891,0		7 217 167,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	60	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02624	352 882,0		9 260,0		9 260,0		9 260,0
50	61	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	6,25676	340 367,0		2 129 595,0		2 129 595,0		2 129 595,0
51	62	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,27851	329 348,0		1 079 771,0		1 079 771,0		1 079 771,0
52	67	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	12,61	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	1 745 464,0 988 813,0	59 910,0 11 664,0	696 741,0		1 745 464,0
53	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01201	352 882,0		4 238,0		4 238,0		4 238,0
54	69	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,49329	340 367,0		167 900,0		167 900,0		167 900,0
55	70	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,94102	329 348,0		309 923,0		309 923,0		309 923,0
56	71	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	31,41	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	4 347 741,0 2 463 015,0	149 229,0 29 054,0	1 735 497,0		4 347 741,0
57	72	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01785	352 882,0		6 299,0		6 299,0		6 299,0
58	73	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,10991	340 367,0		377 777,0		377 777,0		377 777,0
59	74	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,27048	329 348,0		747 778,0		747 778,0		747 778,0
			Итого по разделу 3: Плита перекрытия на отм.-2,500, см. КЖ-71					**46 667 545** **17 140 058**	**1 492 169** **291 760**	**28 035 320** **0**	**0** **0**	**46 667 545**
			Раздел 4: Диафрагмы ДЖМ									
60	75	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	7,7	85 657,0 37 807,0	9 202,0 1 656,0	659 559,0 291 114,0	70 855,0 12 751,0	297 590,0		659 559,0
61	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1214	352 882,0		42 840,0		42 840,0		42 840,0
62	77	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8991	320 286,0		287 969,0		287 969,0		287 969,0
63	78	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	15	85 657,0 37 807,0	9 202,0 1 656,0	1 284 855,0 567 105,0	138 030,0 24 840,0	579 720,0		1 284 855,0
64	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24434	352 882,0		86 223,0		86 223,0		86 223,0
65	80	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,80784	320 286,0		579 026,0		579 026,0		579 026,0
66	81	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	15,3	85 657,0 37 807,0	9 202,0 1 656,0	1 310 552,0 578 447,0	140 791,0 25 337,0	591 314,0		1 310 552,0
67	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2006	352 882,0		70 788,0		70 788,0		70 788,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
68	83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		2,07143	320 286,0		663 450,0		663 450,0		663 450,0
				т								
69	84	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		15	85 657,0	9 202,0	1 284 855,0	138 030,0	579 720,0		1 284 855,0
				$м^3$		37 807,0	1 656,0	567 105,0	24 840,0			
70	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,23798	352 882,0		83 979,0		83 979,0		83 979,0
				т								
71	86	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		1,52894	320 286,0		489 698,0		489 698,0		489 698,0
				т								
72	87	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,3019	320 286,0		96 694,0		96 694,0		96 694,0
				т								
73	88	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		16,4	85 657,0	9 202,0	1 404 775,0	150 912,0	633 828,0		1 404 775,0
				$м^3$		37 807,0	1 656,0	620 035,0	27 158,0			
74	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,14334	352 882,0		50 582,0		50 582,0		50 582,0
				т								
75	90	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		2,05384	320 286,0		657 816,0		657 816,0		657 816,0
				т								
76	94	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		12,9	85 657,0	9 202,0	1 104 975,0	118 705,0	498 560,0		1 104 975,0
				$м^3$		37 807,0	1 656,0	487 710,0	21 362,0			
77	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06571	352 882,0		23 188,0		23 188,0		23 188,0
				т								
78	96	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		0,05241	340 367,0		17 839,0		17 839,0		17 839,0
				т								
79	97	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,4494	320 286,0		143 937,0		143 937,0		143 937,0
				т								
80	98	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		9,2	85 657,0	9 202,0	788 044,0	84 658,0	355 562,0		788 044,0
				$м^3$		37 807,0	1 656,0	347 824,0	15 235,0			
81	99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,11163	352 882,0		39 392,0		39 392,0		39 392,0
				т								
82	100	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,56063	320 286,0		179 562,0		179 562,0		179 562,0
				т								
83	101	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		10,2	85 657,0	9 202,0	873 701,0	93 860,0	394 210,0		873 701,0
				$м^3$		37 807,0	1 656,0	385 631,0	16 891,0			
84	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,12593	352 882,0		44 438,0		44 438,0		44 438,0
				т								
85	103	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,56157	320 286,0		179 863,0		179 863,0		179 863,0
				т								
86	104	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		10,4	85 657,0	9 202,0	890 833,0	95 700,0	401 940,0		890 833,0
				$м^3$		37 807,0	1 656,0	393 193,0	17 222,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11365	352 882,0		40 105,0		40 105,0		40 105,0
88	106	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,06166	340 367,0		20 987,0		20 987,0		20 987,0
89	107	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,59309	320 286,0		189 958,0		189 958,0		189 958,0
90	108	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,51	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	70 594,0 39 992,0	2 423,0 472,0	28 179,0		70 594,0
91	109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01619	352 882,0		5 713,0		5 713,0		5 713,0
92	110	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,06759	340 367,0		23 005,0		23 005,0		23 005,0
93	111	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,34	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	47 062,0 26 661,0	1 616,0 315,0	18 785,0		47 062,0
94	112	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0125	352 882,0		4 411,0		4 411,0		4 411,0
95	113	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05239	340 367,0		17 832,0		17 832,0		17 832,0
96	114	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,56	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	77 515,0 43 912,0	2 661,0 518,0	30 942,0		77 515,0
97	115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01701	352 882,0		6 003,0		6 003,0		6 003,0
98	116	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,07742	340 367,0		26 351,0		26 351,0		26 351,0
99	117	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,68	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	94 125,0 53 322,0	3 231,0 629,0	37 572,0		94 125,0
100	118	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01947	352 882,0		6 871,0		6 871,0		6 871,0
101	119	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08398	340 367,0		28 584,0		28 584,0		28 584,0
102	120	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,96	138 419,0 78 415,0	4 751,0 925,0	132 882,0 75 278,0	4 561,0 888,0	53 043,0		132 882,0
103	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02246	352 882,0		7 926,0		7 926,0		7 926,0
104	122	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,11342	340 367,0		38 604,0		38 604,0		38 604,0
			Итого по разделу 4: Диафрагмы ДЖМ					**14 177 961** **4 477 329**	**1 046 033** **188 458**	**8 654 599** **0**	**0** **0**	**14 177 961**

Раздел 5: Лестница монолитная Л2, см. КЖ-95

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	123	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,27	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	198 243,0 114 907,0	9 044,0 1 588,0	74 292,0		198 243,0
106	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03278	352 882,0		11 567,0		11 567,0		11 567,0
107	125	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,14631	340 367,0		49 799,0		49 799,0		49 799,0
108	126	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,27	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	198 243,0 114 907,0	9 044,0 1 588,0	74 292,0		198 243,0
109	127	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03278	352 882,0		11 567,0		11 567,0		11 567,0
110	128	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15618	340 367,0		53 159,0		53 159,0		53 159,0
111	129	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,27	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	198 243,0 114 907,0	9 044,0 1 588,0	74 292,0		198 243,0
112	130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03278	352 882,0		11 567,0		11 567,0		11 567,0
113	131	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15618	340 367,0		53 159,0		53 159,0		53 159,0
114	132	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07035	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	103 423,0 22 087,0	285,0 88,0	81 052,0		103 423,0
			Итого по разделу 5: Лестница монолитная Л2, см. КЖ-95					**888 970** **366 808**	**27 417** **4 852**	**494 746** **0**	**0** **0**	**888 970**
			Раздел 6: Лестница монолитная Л1, см. КЖ-101									
115	133	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,27	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	198 243,0 114 907,0	9 044,0 1 588,0	74 292,0		198 243,0
116	134	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03083	352 882,0		10 879,0		10 879,0		10 879,0
117	135	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,10986	340 367,0		37 393,0		37 393,0		37 393,0
118	136	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04523	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	66 494,0 14 200,0	183,0 56,0	52 111,0		66 494,0
119	137	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,27	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	198 243,0 114 907,0	9 044,0 1 588,0	74 292,0		198 243,0
120	138	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03083	352 882,0		10 879,0		10 879,0		10 879,0
121	139	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,10986	340 367,0		37 393,0		37 393,0		37 393,0
122	140	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04523	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	66 494,0 14 200,0	183,0 56,0	52 111,0		66 494,0
123	141	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,27	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	198 243,0 114 907,0	9 044,0 1 588,0	74 292,0		198 243,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03083	352 882,0		10 879,0		10 879,0		10 879,0
125	143	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,10986	340 367,0		37 393,0		37 393,0		37 393,0
126	144	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04523	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	66 494,0 14 200,0	183,0 56,0	52 111,0		66 494,0
127	145	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,88	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	137 365,0 79 621,0	6 266,0 1 100,0	51 478,0		137 365,0
128	146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02223	352 882,0		7 845,0		7 845,0		7 845,0
129	147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08525	340 367,0		29 016,0		29 016,0		29 016,0
130	148	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03015	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	44 324,0 9 466,0	122,0 38,0	34 737,0		44 324,0
131	149	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,65	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	101 463,0 58 811,0	4 629,0 813,0	38 023,0		101 463,0
132	150	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0176	352 882,0		6 211,0		6 211,0		6 211,0
133	151	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,06154	340 367,0		20 946,0		20 946,0		20 946,0
134	152	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03518	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	51 719,0 11 045,0	142,0 44,0	40 532,0		51 719,0
			Итого по разделу 6: Лестница монолитная Л1, см. КЖ-101					**1 337 916** **546 264**	**38 840** **6 927**	**752 813** **0**	**0** **0**	**1 337 916**
			Итого по отделу Блок 2					**63 072 392** **22 530 459**	**2 604 459** **491 997**	**37 937 478** **0**	**0** **0**	**63 072 392**
			Отдел 3: Блок 3 **Раздел 7: Плита перекрытия на отм.-3,100, см. КЖ-78**									
135	153	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	45,65	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	1 705 667,0 254 270,0	129 007,0 24 286,0	1 322 389,0		1 705 667,0
136	154	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	68,47	45 877,0 8 823,0	4 378,0 856,0	3 141 198,0 604 111,0	299 761,0 58 610,0	2 237 326,0		3 141 198,0
137	155	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,26206	320 286,0		1 365 078,0		1 365 078,0		1 365 078,0
138	161	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,06062	1 424 601,0 220 772,0	27 131,0 7 301,0	86 359,0 13 383,0	1 645,0 443,0	71 331,0		86 359,0
139	162	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,4248	405,0 216,0	7,0 2,0	982,0 524,0	17,0 5,0	441,0		982,0
			Итого по разделу 7: Плита перекрытия на отм.-3,100, см. КЖ-78					**6 299 284** **872 288**	**430 430** **83 344**	**4 996 565** **0**	**0** **0**	**6 299 284**
			Итого по отделу Блок 3					**6 299 284**	**430 430**	**4 996 565**	**0**	**6 299 284**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								872 288	**83 344**	**0**	**0**	
			Отдел 4: Блок 4									
			Раздел 8: Плита перекрытия ФПм-1, на отм.-2,500, см. КЖ-80									
140	168	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	59,7	45 877,0 8 823,0	4 378,0 856,0	2 738 857,0 526 733,0	261 366,0 51 103,0	1 950 757,0		2 738 857,0
141	169	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,48512	320 286,0		1 116 235,0		1 116 235,0		1 116 235,0
142	175	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03031	1 424 601,0 220 772,0	27 131,0 7 301,0	43 180,0 6 692,0	822,0 221,0	35 666,0		43 180,0
143	176	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,2124	405,0 216,0	7,0 2,0	491,0 262,0	8,0 2,0	221,0		491,0
			Итого по разделу 8: Плита перекрытия ФПм-1, на отм.-2,500, см. КЖ-80					**3 898 763** **533 687**	**262 196** **51 326**	**3 102 879** **0**	**0** **0**	**3 898 763**
			Раздел 9: Плита перекрытия ФПм-2, на отм.-3,100, см. КЖ-81									
144	187	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,08	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	2 989,0 446,0	227,0 43,0	2 317,0		2 989,0
145	188	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,4	127 065,0 71 203,0	15 110,0 4 353,0	50 826,0 28 481,0	6 044,0 1 741,0	16 301,0		50 826,0
146	189	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02715	340 367,0		9 241,0		9 241,0		9 241,0
147	190	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01176	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	17 289,0 3 692,0	48,0 15,0	13 549,0		17 289,0
148	191	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,03031	1 424 601,0 220 772,0	27 131,0 7 301,0	43 180,0 6 692,0	822,0 221,0	35 666,0		43 180,0
149	192	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,2124	405,0 216,0	7,0 2,0	491,0 262,0	8,0 2,0	221,0		491,0
150	197	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,04898	1 424 601,0 220 772,0	27 131,0 7 301,0	69 777,0 10 813,0	1 329,0 358,0	57 635,0		69 777,0
151	198	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,9592	405,0 216,0	7,0 2,0	793,0 423,0	14,0 4,0	357,0		793,0
152	232	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	15,3	85 657,0 37 807,0	9 202,0 1 656,0	1 310 552,0 578 447,0	140 791,0 25 337,0	591 314,0		1 310 552,0
153	233	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2754	352 882,0		97 184,0		97 184,0		97 184,0
154	234	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,89565	320 286,0		607 150,0		607 150,0		607 150,0
155	235	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	15,2	85 657,0 37 807,0	9 202,0 1 656,0	1 301 986,0 574 666,0	139 870,0 25 171,0	587 450,0		1 301 986,0
156	236	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25492	352 882,0		89 957,0		89 957,0		89 957,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	237	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,54473	320 286,0		494 755,0		494 755,0		494 755,0
158	244	1106-0601-0210 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	15,2	85 657,0 37 807,0	9 202,0 1 656,0	1 301 986,0 574 666,0	139 870,0 25 171,0	587 450,0		1 301 986,0
159	245	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25725	352 882,0		90 779,0		90 779,0		90 779,0
160	246	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,54429	320 286,0		494 614,0		494 614,0		494 614,0
			Итого по разделу 9: Плита перекрытия ФПм-2, на отм.-3,100, см. КЖ-81					**5 983 549** **1 778 588**	**429 023** **78 063**	**3 775 940** **0**	**0** **0**	**5 983 549**
			Раздел 10: Лестничные площадки, см. КЖ-102									
161	247	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	4,4	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	686 827,0 398 103,0	31 332,0 5 500,0	257 392,0		686 827,0
162	248	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00978	352 882,0		3 451,0		3 451,0		3 451,0
163	249	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,99324	320 286,0		318 121,0		318 121,0		318 121,0
			Итого по разделу 10: Лестничные площадки, см. КЖ-102					**1 008 399** **398 103**	**31 332** **5 500**	**578 964** **0**	**0** **0**	**1 008 399**
			Раздел 11: Лестница монолитная Л1 по оси Р1, см. КЖ-103									
164	250	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	4,7	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	733 656,0 425 247,0	33 469,0 5 875,0	274 940,0		733 656,0
165	251	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,36488	340 367,0		124 193,0		124 193,0		124 193,0
166	252	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,55414	320 286,0		177 483,0		177 483,0		177 483,0
167	253	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,24623	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	361 989,0 77 304,0	995,0 306,0	283 689,0		361 989,0
			Итого по разделу 11: Лестница монолитная Л1 по оси Р1, см. КЖ-103					**1 397 321** **502 551**	**34 464** **6 181**	**860 305** **0**	**0** **0**	**1 397 321**
			Раздел 12: Лестница монолитная Л2 по оси Б1, см. КЖ-104									
168	254	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	4,4	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	686 827,0 398 103,0	31 332,0 5 500,0	257 392,0		686 827,0
169	255	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00978	352 882,0		3 451,0		3 451,0		3 451,0
170	256	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,99324	320 286,0		318 121,0		318 121,0		318 121,0
			Итого по разделу 12: Лестница монолитная Л2 по оси Б1, см. КЖ-104					**1 008 399** **398 103**	**31 332** **5 500**	**578 964** **0**	**0** **0**	**1 008 399**
			Раздел 13: Лестница монолитная Л1 по оси Р1, см. КЖ-104.1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	257	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,7	156 097,0 90 478,0	7 121,0 1 250,0	733 656,0 425 247,0	33 469,0 5 875,0	274 940,0		733 656,0
172	258	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,36488	340 367,0		124 193,0		124 193,0		124 193,0
173	259	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,55414	320 286,0		177 483,0		177 483,0		177 483,0
174	260	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1693	1 470 124,0 313 952,0	4 042,0 1 244,0	248 892,0 53 152,0	685,0 211,0	195 056,0		248 892,0
			Итого по разделу 13: Лестница монолитная Л1 по оси Р1, см. КЖ-104.1					**1 284 224** **478 399**	**34 154** **6 086**	**771 672** **0**	**0** **0**	**1 284 224**
			Итого по отделу Блок 4					**14 580 655** **4 089 431**	**822 501** **152 656**	**9 668 724** **0**	**0** **0**	**14 580 655**
			Отдел 5: Блок 5									
			Раздел 14: Плита перекрытия на отм.-3,100, см. КЖ-87									
175	265	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	28,11	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	1 050 302,0 156 573,0	79 439,0 14 955,0	814 291,0		1 050 302,0
176	266	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	40,41	45 877,0 8 823,0	4 378,0 856,0	1 853 890,0 356 537,0	176 915,0 34 591,0	1 320 437,0		1 853 890,0
177	267	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,4862	320 286,0		796 295,0		796 295,0		796 295,0
178	273	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,09093	1 424 601,0 220 772,0	27 131,0 7 301,0	129 539,0 20 075,0	2 467,0 664,0	106 997,0		129 539,0
179	274	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,6372	405,0 216,0	7,0 2,0	1 473,0 786,0	25,0 7,0	662,0		1 473,0
180	290	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,34	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	12 704,0 1 894,0	961,0 181,0	9 849,0		12 704,0
181	291	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	1,72	126 644,0 71 203,0	15 110,0 4 353,0	217 828,0 122 469,0	25 989,0 7 487,0	69 370,0		217 828,0
182	292	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	352 882,0		2 505,0		2 505,0		2 505,0
183	293	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,11645	340 367,0		39 636,0		39 636,0		39 636,0
184	294	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09007	320 286,0		28 848,0		28 848,0		28 848,0
185	295	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,34	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	12 704,0 1 894,0	961,0 181,0	9 849,0		12 704,0
186	296	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	1,72	126 644,0 71 203,0	15 110,0 4 353,0	217 828,0 122 469,0	25 989,0 7 487,0	69 370,0		217 828,0
187	297	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071	352 882,0		2 505,0		2 505,0		2 505,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188	298	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,11645	340 367,0		39 636,0		39 636,0		39 636,0
189	299	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09007	320 286,0		28 848,0		28 848,0		28 848,0
			Итого по разделу 14: Плита перекрытия на отм.-3,100, см. КЖ-87					**4 434 541** **782 697**	**312 746** **65 553**	**3 339 098** **0**	**0** **0**	**4 434 541**
			Итого по отделу Блок 5					**4 434 541** **782 697**	**312 746** **65 553**	**3 339 098** **0**	**0** **0**	**4 434 541**
			Отдел 6: Прочие работы **Раздел 15: Вход в подвал**									
190	300	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,96	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	35 869,0 5 347,0	2 713,0 511,0	27 809,0		35 869,0
191	301	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	6,36	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	385 022,0 129 801,0	33 931,0 6 481,0	221 290,0		385 022,0
192	302	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02554	352 882,0		9 013,0		9 013,0		9 013,0
193	303	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,34479	340 367,0		117 355,0		117 355,0		117 355,0
194	304	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01435	2 227 938,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	31 971,0 15 380,0	58,0 18,0	16 533,0		31 971,0
195	305	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,36664	77 611,0 31 262,0	30 679,0 7 715,0	28 455,0 11 462,0	11 249,0 2 829,0	5 745,0		28 455,0
196	306	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,69144	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	204 395,0 177 462,0	23 959,0 5 863,0	2 973,0		204 395,0
197	307	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,05808	741 581,0 706 810,0	28 033,0 6 023,0	784 652,0 747 862,0	29 661,0 6 373,0	7 129,0		784 652,0
198	308	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,05808	392 303,0		415 088,0		415 088,0		415 088,0
199	309	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	42,3232	527,0 370,0	9,0 2,0	22 304,0 15 660,0	381,0 85,0	6 264,0		22 304,0
200	310	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	42,3232	405,0 216,0	7,0 2,0	17 141,0 9 142,0	297,0 85,0	7 703,0		17 141,0
201	311	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	42,3232	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	127 901,0 43 424,0	1 566,0 42,0	82 911,0		127 901,0
202	312	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,47	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	17 561,0 2 618,0	1 328,0 250,0	13 615,0		17 561,0
203	313	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	4,85	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	293 609,0 98 984,0	25 875,0 4 942,0	168 750,0		293 609,0
204	314	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0194	352 882,0		6 846,0		6 846,0		6 846,0
205	315	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм		0,27527	340 367,0		93 693,0		93 693,0		93 693,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	316	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т т	0,01435	2 227 938,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	31 971,0 15 380,0	58,0 18,0	16 533,0		31 971,0
207	317	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,46458	77 611,0 31 262,0	30 679,0 7 715,0	36 057,0 14 524,0	14 253,0 3 584,0	7 280,0		36 057,0
208	318	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,71318	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	210 821,0 183 042,0	24 713,0 6 048,0	3 066,0		210 821,0
209	319	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,17776	741 581,0 706 810,0	28 033,0 6 023,0	873 404,0 832 453,0	33 016,0 7 094,0	7 935,0		873 404,0
210	320	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,17776	392 303,0		462 039,0		462 039,0		462 039,0
211	321	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	47,1104	527,0 370,0	9,0 2,0	24 827,0 17 431,0	424,0 94,0	6 972,0		24 827,0
212	322	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	47,1104	405,0 216,0	7,0 2,0	19 080,0 10 176,0	330,0 94,0	8 574,0		19 080,0
213	323	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	47,1104	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	142 368,0 48 335,0	1 743,0 47,0	92 289,0		142 368,0
214	324	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,47	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	17 561,0 2 618,0	1 328,0 250,0	13 615,0		17 561,0
215	325	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	4,25	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	257 286,0 86 738,0	22 674,0 4 331,0	147 875,0		257 286,0
216	326	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01622	352 882,0		5 724,0		5 724,0		5 724,0
217	327	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,24475	340 367,0		83 305,0		83 305,0		83 305,0
218	328	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,15	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	42 969,0 6 405,0	3 250,0 612,0	33 313,0		42 969,0
219	329	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	2,52	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	152 556,0 51 431,0	13 444,0 2 568,0	87 681,0		152 556,0
220	330	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,29398	340 367,0		100 061,0		100 061,0		100 061,0
221	331	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т т	0,01435	2 227 938,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	31 971,0 15 380,0	58,0 18,0	16 533,0		31 971,0
222	332	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,46592	77 611,0 31 262,0	30 679,0 7 715,0	36 161,0 14 566,0	14 294,0 3 595,0	7 301,0		36 161,0
223	333	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,73597	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	217 558,0 188 891,0	25 503,0 6 241,0	3 164,0		217 558,0
224	334	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,20189	741 581,0 706 810,0	28 033,0 6 023,0	891 299,0 849 508,0	33 693,0 7 239,0	8 098,0		891 299,0
225	335	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,20189	392 303,0		471 505,0		471 505,0		471 505,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	336	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	48,0756	527,0 370,0	9,0 2,0	25 336,0 17 788,0	433,0 96,0	7 115,0		25 336,0
227	337	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	48,0756	405,0 216,0	7,0 2,0	19 471,0 10 384,0	336,0 96,0	8 750,0		19 471,0
228	338	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	48,0756	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	145 284,0 49 326,0	1 779,0 48,0	94 180,0		145 284,0
			Итого по разделу 15: Вход в подвал					**6 889 489** **3 671 518**	**322 347** **69 552**	**2 895 625** **0**	**0** **0**	**6 889 489**
			Раздел 16: Крыльца									
229	339	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,22	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	8 220,0 1 225,0	622,0 117,0	6 373,0		8 220,0
230	340	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	1,39	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	84 148,0 28 369,0	7 415,0 1 416,0	48 364,0		84 148,0
231	341	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0629	340 367,0		21 409,0		21 409,0		21 409,0
232	342	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01455	2 227 938,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	32 416,0 15 594,0	59,0 18,0	16 763,0		32 416,0
233	343	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,43404	77 611,0 31 262,0	30 679,0 7 715,0	33 686,0 13 569,0	13 316,0 3 349,0	6 801,0		33 686,0
234	344	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42453	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	125 494,0 108 958,0	14 711,0 3 600,0	1 825,0		125 494,0
235	345	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,85857	741 581,0 706 810,0	28 033,0 6 023,0	636 699,0 606 846,0	24 068,0 5 171,0	5 785,0		636 699,0
236	346	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,85857	392 303,0		336 820,0		336 820,0		336 820,0
237	347	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	34,3428	527,0 370,0	9,0 2,0	18 099,0 12 707,0	309,0 69,0	5 083,0		18 099,0
238	348	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,3428	405,0 216,0	7,0 2,0	13 909,0 7 418,0	241,0 69,0	6 250,0		13 909,0
239	349	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	34,3428	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	103 784,0 35 236,0	1 270,0 34,0	67 278,0		103 784,0
240	350	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,39	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	51 936,0 7 742,0	3 928,0 739,0	40 265,0		51 936,0
241	351	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	20,1	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	1 216 814,0 410 221,0	107 234,0 20 482,0	699 359,0		1 216 814,0
242	352	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,53885	340 367,0		523 774,0		523 774,0		523 774,0
243	353	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,39	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	51 936,0 7 742,0	3 928,0 739,0	40 265,0		51 936,0
244	354	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	20,1	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	1 216 814,0 410 221,0	107 234,0 20 482,0	699 359,0		1 216 814,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	355	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,53885	340 367,0		523 774,0		523 774,0		523 774,0
246	356	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,22	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	8 220,0 1 225,0	622,0 117,0	6 373,0		8 220,0
247	357	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	1,47	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	88 991,0 30 001,0	7 843,0 1 498,0	51 147,0		88 991,0
248	358	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,07052	340 367,0		24 003,0		24 003,0		24 003,0
249	359	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01455	2 227 938,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	32 416,0 15 594,0	59,0 18,0	16 763,0		32 416,0
250	360	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,3363	77 611,0 31 262,0	30 679,0 7 715,0	26 101,0 10 513,0	10 318,0 2 595,0	5 270,0		26 101,0
251	361	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42611	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	125 961,0 109 364,0	14 765,0 3 613,0	1 832,0		125 961,0
252	362	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,76241	741 581,0 706 810,0	28 033,0 6 023,0	565 389,0 538 879,0	21 373,0 4 592,0	5 137,0		565 389,0
253	363	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,76241	392 303,0		299 096,0		299 096,0		299 096,0
254	364	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	30,4964	527,0 370,0	9,0 2,0	16 072,0 11 284,0	274,0 61,0	4 513,0		16 072,0
255	365	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	30,4964	405,0 216,0	7,0 2,0	12 351,0 6 587,0	213,0 61,0	5 550,0		12 351,0
256	366	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	30,4964	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	92 160,0 31 289,0	1 128,0 30,0	59 742,0		92 160,0
257	367	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,22	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	8 220,0 1 225,0	622,0 117,0	6 373,0		8 220,0
258	368	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	1,47	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	88 991,0 30 001,0	7 843,0 1 498,0	51 147,0		88 991,0
259	369	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,07052	340 367,0		24 003,0		24 003,0		24 003,0
260	370	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01455	2 227 938,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	32 416,0 15 594,0	59,0 18,0	16 763,0		32 416,0
261	371	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,43373	77 611,0 31 262,0	30 679,0 7 715,0	33 662,0 13 559,0	13 306,0 3 346,0	6 797,0		33 662,0
262	372	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42453	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	125 494,0 108 958,0	14 711,0 3 600,0	1 825,0		125 494,0
263	373	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,85826	741 581,0 706 810,0	28 033,0 6 023,0	636 469,0 606 627,0	24 059,0 5 169,0	5 783,0		636 469,0
264	374	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,85826	392 303,0		336 698,0		336 698,0		336 698,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	375	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	34,3304	527,0 370,0	9,0 2,0	18 092,0 12 702,0	309,0 69,0	5 081,0		18 092,0
266	376	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,3304	405,0 216,0	7,0 2,0	13 904,0 7 415,0	241,0 69,0	6 248,0		13 904,0
267	377	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	34,3304	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	103 746,0 35 223,0	1 270,0 34,0	67 253,0		103 746,0
268	378	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,22	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	8 220,0 1 225,0	622,0 117,0	6 373,0		8 220,0
269	379	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	1,47	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	88 991,0 30 001,0	7 843,0 1 498,0	51 147,0		88 991,0
270	380	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,07052	340 367,0		24 003,0		24 003,0		24 003,0
271	381	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01455	2 227 938,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	32 416,0 15 594,0	59,0 18,0	16 763,0		32 416,0
272	382	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,43425	77 611,0 31 262,0	30 679,0 7 715,0	33 703,0 13 576,0	13 322,0 3 350,0	6 805,0		33 703,0
273	383	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42453	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	125 494,0 108 958,0	14 711,0 3 600,0	1 825,0		125 494,0
274	384	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,85878	741 581,0 706 810,0	28 033,0 6 023,0	636 855,0 606 994,0	24 074,0 5 172,0	5 787,0		636 855,0
275	385	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,85878	392 303,0		336 902,0		336 902,0		336 902,0
276	386	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	34,3512	527,0 370,0	9,0 2,0	18 103,0 12 710,0	309,0 69,0	5 084,0		18 103,0
277	387	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,3512	405,0 216,0	7,0 2,0	13 912,0 7 420,0	241,0 69,0	6 252,0		13 912,0
278	388	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	34,3512	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	103 809,0 35 244,0	1 271,0 34,0	67 294,0		103 809,0
279	389	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,22	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	8 220,0 1 225,0	622,0 117,0	6 373,0		8 220,0
280	390	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	1,47	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	88 991,0 30 001,0	7 843,0 1 498,0	51 147,0		88 991,0
281	391	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,07052	340 367,0		24 003,0		24 003,0		24 003,0
282	392	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01455	2 227 938,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	32 416,0 15 594,0	59,0 18,0	16 763,0		32 416,0
283	393	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,43373	77 611,0 31 262,0	30 679,0 7 715,0	33 662,0 13 559,0	13 306,0 3 346,0	6 797,0		33 662,0
284	394	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42453	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	125 494,0 108 958,0	14 711,0 3 600,0	1 825,0		125 494,0
285	395	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,85826	741 581,0	28 033,0	636 469,0	24 059,0	5 783,0		636 469,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		706 810,0	6 023,0	606 627,0	5 169,0			
286	396	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,85826	392 303,0		336 698,0		336 698,0		336 698,0
287	397	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	34,3304	527,0 370,0	9,0 2,0	18 092,0 12 702,0	309,0 69,0	5 081,0		18 092,0
288	398	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,3304	405,0 216,0	7,0 2,0	13 904,0 7 415,0	241,0 69,0	6 248,0		13 904,0
289	399	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	34,3304	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	103 746,0 35 223,0	1 270,0 34,0	67 253,0		103 746,0
290	400	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,22	37 364,0 5 570,0	2 826,0 532,0	8 220,0 1 225,0	622,0 117,0	6 373,0		8 220,0
291	401	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	1,47	60 538,0 20 409,0	5 335,0 1 019,0	88 991,0 30 001,0	7 843,0 1 498,0	51 147,0		88 991,0
292	402	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,09444	340 367,0		32 144,0		32 144,0		32 144,0
293	403	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01455	2 227 938,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	32 416,0 15 594,0	59,0 18,0	16 763,0		32 416,0
294	404	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,43643	77 611,0 31 262,0	30 679,0 7 715,0	33 872,0 13 644,0	13 389,0 3 367,0	6 839,0		33 872,0
295	405	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,45661	295 607,0 256 656,0	34 652,0 8 480,0	134 977,0 117 192,0	15 822,0 3 872,0	1 963,0		134 977,0
296	406	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,89304	741 581,0 706 810,0	28 033,0 6 023,0	662 261,0 631 210,0	25 035,0 5 379,0	6 016,0		662 261,0
297	407	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,89304	392 303,0		350 342,0		350 342,0		350 342,0
298	408	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	35,7216	527,0 370,0	9,0 2,0	18 825,0 13 217,0	321,0 71,0	5 287,0		18 825,0
299	409	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	35,7216	405,0 216,0	7,0 2,0	14 467,0 7 716,0	250,0 71,0	6 501,0		14 467,0
300	410	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	35,7216	3 022,0 1 026,0	37,0 1,0	107 951,0 36 650,0	1 322,0 36,0	69 979,0		107 951,0
			Итого по разделу 16: Крыльца					**12 040 756** **5 781 363**	**592 885** **125 066**	**5 666 504** **0**	**0** **0**	**12 040 756**
			Раздел 17: Фундаменты, см. КЖ-111									
301	411	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,07	38 460,0 5 570,0	2 826,0 532,0	41 152,0 5 960,0	3 024,0 569,0	32 169,0		41 152,0
302	412	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	4,01	55 623,0 16 513,0	3 914,0 753,0	223 048,0 66 217,0	15 696,0 3 020,0	141 136,0		223 048,0
303	413	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02728	352 882,0		9 627,0		9 627,0		9 627,0
304	414	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,06074	340 367,0		20 674,0		20 674,0		20 674,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
305	415	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08276	320 286,0		26 507,0		26 507,0		26 507,0
306	416	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03829	329 348,0		12 611,0		12 611,0		12 611,0
307	417	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,23778	1 506 272,0 250 328,0	51 608,0 15 040,0	358 161,0 59 523,0	12 271,0 3 576,0	286 367,0		358 161,0
308	418	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,736	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	41 776,0 10 737,0	375,0 52,0	30 663,0		41 776,0
309	419	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,29	38 460,0 5 570,0	2 826,0 532,0	11 153,0 1 615,0	819,0 154,0	8 718,0		11 153,0
310	420	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под ны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	1	55 623,0 16 513,0	3 914,0 753,0	55 623,0 16 513,0	3 914,0 753,0	35 196,0		55 623,0
311	421	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00705	352 882,0		2 488,0		2 488,0		2 488,0
312	422	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0148	340 367,0		5 037,0		5 037,0		5 037,0
313	423	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02116	320 286,0		6 777,0		6 777,0		6 777,0
314	424	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01011	329 348,0		3 330,0		3 330,0		3 330,0
315	425	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,07926	1 506 272,0 250 328,0	51 608,0 15 040,0	119 387,0 19 841,0	4 090,0 1 192,0	95 455,0		119 387,0
316	426	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,5	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	50 211,0 12 904,0	452,0 63,0	36 855,0		50 211,0
317	427	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,29	38 460,0 5 570,0	2 826,0 532,0	11 153,0 1 615,0	819,0 154,0	8 718,0		11 153,0
318	428	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под ны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	1	55 623,0 16 513,0	3 914,0 753,0	55 623,0 16 513,0	3 914,0 753,0	35 196,0		55 623,0
319	429	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00705	352 882,0		2 488,0		2 488,0		2 488,0
320	430	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0148	340 367,0		5 037,0		5 037,0		5 037,0
321	431	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02116	320 286,0		6 777,0		6 777,0		6 777,0
322	432	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01011	329 348,0		3 330,0		3 330,0		3 330,0
323	433	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,07926	1 506 272,0 250 328,0	51 608,0 15 040,0	119 387,0 19 841,0	4 090,0 1 192,0	95 455,0		119 387,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
324	434	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,5	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	50 211,0 12 904,0	452,0 63,0	36 855,0		50 211,0
325	435	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,65	38 460,0 5 570,0	2 826,0 532,0	24 999,0 3 621,0	1 837,0 346,0	19 542,0		24 999,0
326	436	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под ны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,3	55 623,0 16 513,0	3 914,0 753,0	127 933,0 37 980,0	9 002,0 1 732,0	80 951,0		127 933,0
327	437	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01409	352 882,0		4 972,0		4 972,0		4 972,0
328	438	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03589	340 367,0		12 216,0		12 216,0		12 216,0
329	439	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04233	320 286,0		13 558,0		13 558,0		13 558,0
330	440	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02022	329 348,0		6 659,0		6 659,0		6 659,0
331	441	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,15852	1 506 272,0 250 328,0	51 608,0 15 040,0	238 774,0 39 682,0	8 181,0 2 384,0	190 911,0		238 774,0
332	442	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,5	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	50 211,0 12 904,0	452,0 63,0	36 855,0		50 211,0
333	443	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,65	38 460,0 5 570,0	2 826,0 532,0	24 999,0 3 621,0	1 837,0 346,0	19 542,0		24 999,0
334	444	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под ны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,3	55 623,0 16 513,0	3 914,0 753,0	127 933,0 37 980,0	9 002,0 1 732,0	80 951,0		127 933,0
335	445	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01409	352 882,0		4 972,0		4 972,0		4 972,0
336	446	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,04177	340 367,0		14 217,0		14 217,0		14 217,0
337	447	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04233	320 286,0		13 558,0		13 558,0		13 558,0
338	448	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02022	329 348,0		6 659,0		6 659,0		6 659,0
339	449	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,15852	1 506 272,0 250 328,0	51 608,0 15 040,0	238 774,0 39 682,0	8 181,0 2 384,0	190 911,0		238 774,0
340	450	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,5	4 782,0 1 229,0	43,0 6,0	50 211,0 12 904,0	452,0 63,0	36 855,0		50 211,0
341	451	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,65	38 460,0 5 570,0	2 826,0 532,0	24 999,0 3 621,0	1 837,0 346,0	19 542,0		24 999,0
342	452	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под ны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,3	55 623,0 16 513,0	3 914,0 753,0	127 933,0 37 980,0	9 002,0 1 732,0	80 951,0		127 933,0
343	453	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00615	352 882,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**159 097 898**	**6 671 547**	**95 965 743**	**0**	**159 097 898**
								56 460 609	**1 318 462**	**0**	**0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								159097898*7,3/100	11 614 147
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								159097898+0+0+11614147	**170 712 045**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								170712045*0,3/100	512 136
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								171224181*5/100	8 561 209
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								171224181*5/100	8 561 209
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**188 346 599**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								188346599*1,075	**202 472 594**
			НДС (12%)								202472594*12/100	24 296 711
			Итого с НДС								202472594+24296711	**226 769 305**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «TANSU Constuction» 021040005165
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Самаева А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ «Отдел строительства города Жезказгана» 131040000187
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Келмагамбетова М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист Шалхар Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Плательщик)
ТОО «Корпорация Казахмыс» 050140000656
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор ДКСО Кенжетаева И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник управления по реализации и сопровождению проектов ДКСО Сыагулова М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий специалист Акешов И.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» 050840005563
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт технического надзора Мырзабеков Е.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСТЕЛ-К» 060940013976
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Эксперт авторского надзора Ахметканова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.