Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 4-го этажа хирургического корпуса (Нейрохирургическое отделение) КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2025года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подрограммы, специфика	код
БИН 990240005923	БИН 081040016548			930	07.04.2025г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт 4-го этажа хирургического корпуса (Нейрохирургическое отделение) КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20	48 945 416,20	48 945 416,20	43 701 264,46				5 244 151,74	48 945 416,20

Заказчик:
КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20 БИН 990240005923

Генеральный директор _____ Амрин С.О.

Подрядчик:
ТОО "СпектрСтройСевер" БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО "СтройЭксперт-Астана", БИН 120940012713

Эксперт _____ Ешкеев А. И., Аттестат KZ16VJE00026293

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20 БИН 990240005923

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер", Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Стройка: Капитальный ремонт 4-го этажа хирургического корпуса (Нейрохирургическое отделение) КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

Объект: Капитальный ремонт 4-го этажа хирургического корпуса (Нейрохирургическое отделение) КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20

Договор №930 от 07.04.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2025г.

№1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
			ЛИСТ 4					
1	1	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	52,92	4 717	249624	
2	2	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	58,4	3 572	208605	
3	3	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	193,3	483	93363	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*0,2739061*	*2 253*	*617*	
4	4	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка**	м	68,8	594	40867	
4.1.1		009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,71216	3 819	40910	
5	5	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка**	м	173,9	157	27303	
6	6	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка**	$м^2$ облицовки	179,1	3 328	596045	
6.2.3		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,4031832	87	557	
7	7	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/водоэмульсионной окраски/**	$м^2$	652,87	741	483776	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
8	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	16,769196	252	4226	
9	11	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	251,55	61	15345	
			Раздел 3. ПРОЕМЫ, лист 6					

	2	3	4	5	6	7	8	9
10	16	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке,площадь проема до 3 м^2/Д-2,Д-3,Д-5/	м^2	52,92	6 519	344985	
16.3.1		235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	12,7008	2 682	34064	
11	18	223-205-0504 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12/Д-3/	м^2	5,19	113 361	588344	Казахстан
		Раздел 4.	**ПОЛЫ, лист 7**					
			ТИП 2					
12	31	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	25,84	1 556	40207	
13	32	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,527136	24 717	13030	Казахстан
14	33	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5,4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101/до толщ.47мм/	м^2	25,84	174	4497	
15	34	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,711632	24 717	17590	Казахстан
			ТИП 3					
16	45	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на клее	м^2	204,08	1 412	288161	
17	46	233-101-0401 *СпрСЦ 04.2024*	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 полукоммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34 типа GRABO Broadway 20	м^2	212,2432	17 571	3729325	Казахстан
18	47	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	158,1	564	89168	
19	48	233-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Плинтус коннелюрный профиль	м	159,681	1 833	292695	Казахстан
		Раздел 5.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ,ЛИСТ 7**					
			ПОТОЛОК					
20	51	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	м^2	270,5	2 313	625666	
21	52	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	743,6045	76	56514	Казахстан
22	53	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,потолок,подготовленный под окраску	м^2	304,09	1 277	388323	
23	54	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	76,0225	278	21134	Казахстан
24	55	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м^2	304,09	680	206781	
25	56	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	45,6135	278	12680	Казахстан
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
26	57	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м^2	652,87	1 381	901614	
27	58	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 794,73963	76	136400	Казахстан
28	59	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,стена подготовленная под окраску	м^2	608,57	1 077	655430	

	2	3	4	5	6	7	8	9
29	60	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	152,1425	278	42296	Казахстан
30	61	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	608,57	545	331671	
31	62	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	91,2855	278	25377	Казахстан
32	63	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	179,1	8 393	1503186	
33	64	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	182,682	2 546	465108	Казахстан
			НИЗ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК					
34	65	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию/+примеч.п.7/	м^2	27,37	8 393	229717	
35	66	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	27,9174	2 546	71077	Казахстан
36	67	6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м^2	44,3	1 815	80404	
37	68	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,13791	790	6429	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 ВОДОПРОВОД,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
			ДЕМОНТАЖ В1					
38	3	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	32	2 460	78720	
			ДЕМОНТАЖ Т3					
39	6	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	32	2 460	78720	
			ДЕМОНТАЖ К1					
40	7	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Ванна. Демонтаж	прибор	1	14 753	14753	
41	8	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	3 195	9585	
42	9	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	17	2 570	43690	
43	11	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	8	1 367	10936	
44	12	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	16	1 424	22784	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
45	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,5	252	126	
46	14	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,5	61	458	
		Раздел 2.	**ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1**					
47	20	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	26	6 155	160030	

	2	3	4	5	6	7	8	9
48	21	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	25,74	223	5740	Казахстан
49	22	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	26	377	9802	
50	23	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	36	504	Казахстан
51	24	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	18	378	Казахстан
52	29	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	30	5	150	Казахстан
53	30	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,7	1 516	1061	
54	31	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,7	524	367	Казахстан
		Раздел 3.	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ					
55	39	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 20 мм.	м	26	6 155	160030	
56	40	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	25,74	213	5482	Казахстан
57	41	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	26	377	9802	
58	42	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	36	504	Казахстан
59	43	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	21	18	378	Казахстан
61	48	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	30	5	150	Казахстан
62	49	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,7	1 516	1061	
63	50	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,7	524	367	Казахстан
		Раздел 4.	КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
64	51	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11 012	33036	
65	52	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 340 мм	комплект	3	53 664	160992	Казахстан
66	53	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	15	5 929	88935	
67	54	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	15	10 870	163050	Казахстан
68	55	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	18	1 447	26046	Казахстан
69	56	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	3	4 151	12453	
70	61	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	1	4 151	4151	
71	62	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 945	9945	Казахстан
72	63	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	2,1	1 516	3184	

	2	3	4	5	6	7	8	9
73	64	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,1	524	1100	Казахстан
74	65	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	8	3 423	27384	
75	66	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	7,984	1 496	11944	Казахстан
76	67	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	16	3 560	56960	
77	68	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	15,968	307	4902	Казахстан
78	69	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	277	1662	Казахстан
79	70	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	5	72	360	Казахстан
80	71	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	189	378	Казахстан
81	72	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	6	382	2292	Казахстан
82	73	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	106	424	Казахстан
83	74	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352	Казахстан
84	75	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	69	414	Казахстан
85	76	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	203	1624	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
			Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
86	3	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	60	793	47580	
87	4	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	86	243	20898	
			ВЫВОЗ МУСОРА					
88	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,3	252	76	
89	7	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4,5	61	275	
			Раздел 3. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ					
90	24	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	61	3 328	203008	
91	25	247-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	35	8 560	299600	Казахстан
92	28	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	2	3 177	6354	
93	29	248-304-0117 *СпрСЦ 04.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145	2290	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 4.	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ					
94	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	26	1 186	30836	
95	31	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	478	4780	Казахстан
96	32	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	536	8576	Казахстан
		Раздел 5.	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РОЗЕТОЧНЫХ И СИЛОВЫХ ГРУПП					
97	35	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	54	1 186	64044	
98	36	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	613	3065	Казахстан
		Раздел 6.	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
99	41	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	500	840	420000	
100	42	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	м	100	398	39800	Казахстан
101	43	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	м	400	601	240400	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ					
		Раздел 1.	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
		Подраздел 1.1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
102	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,5 на демонтаж*	Демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	8 509	8509	
200.2.3		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0912875	22	2	
103	2	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,5 на демонтаж*	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	10	5 336	53360	
104	3	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кптр и Кэм=1,09*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	400	106	42400	
		Подраздел 1.2.	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
105	5	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 092	17092	
106	6	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	42	10 768	452256	
		Отдел 2.	ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ Добавить					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
		Раздел 1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					

	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛИСТ 4					
107	1	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м^2	4,44	4 717	20943	
108	2	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	2,96	820	2427	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007476*	*2,691*	*20*	
109	3	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Наличники. Снятие	м	188	182	34216	
110	4	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж обшивки откоса дверных и оконных проемов ПХВ листом с креплением на шурупе	м откоса	34,2	1 423	48667	
111	5	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.*	Отбойная доска. Снятие	м	61,7	182	11229	
112	6	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м^2	125,7	3 572	449000	
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9729872*	*2,253*	*4445*	
113	7	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	3	594	1782	
114	8	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стяжка. Разборка	м^2	141	7 437	1048617	
115	9	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Потолки. Очистка вручную от краски	м^2	270,5	1 069	289164	
116	10	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Демонтаж основания под поддон душевой из кирпича	м^3	0,25	49 340	12335	
117	11	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8 на демонтаж*	Демонтаж галтели	м	158	910	143780	
118	12	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м^2 облицовки	5,27	389	2050	
119	13	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м^2 облицовки	93,9	3 328	312499	
120	14	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м^3	0,52	82 584	42944	
121	15	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,8 на демонтаж*	Столы, шкафы (кухонные) под мойки, холодильные шкафы и др. Демонтаж	изделие	2	2 708	5416	
122	16	1206-0101-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Столешницы. Снятие	м^2	1,08	3 426	3700	
		Раздел 2.	**ПЕРЕГОРОДКИ, лист 6**					
123	17	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м^2	18,8	11 216	210861	
		Раздел 3.	**ПРОЕМЫ, лист 6**					
124	18	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке,площадь проема до 3 м^2/Д-2,Д-3,Д-5/	м^2	2,26	6 519	14733	
125	19	223-205-0504 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 (глухое)	м^2	20,87	113 361	2365844	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	20	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-06(глухое)	м^2	9,32	151 098	1408233	Казахстан
127	21	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-07 (глухое)	м^2	7,66	151 098	1157411	Казахстан
128	22	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-08 (глухое)	м^2	10,07	151 098	1521557	Казахстан
129	23	223-205-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-10 (глухое)	м^2	2,07	151 098	312773	Казахстан
130	24	217-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм/см.примеч.п.8/	м^2	29,3	-5 817	-170438	Казахстан
131	25	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Глухим заполнением верхней части	м^2	29,3	10 085	295490	Казахстан
132	26	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	2,96	4 450	13172	
133	27	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	м	2,96	2 835	8392	Казахстан
134	28	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо(подоконников)	м^3 изоляции	0,15	57 920	8688	
135	29	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	0,153	16 351	2502	Казахстан
136	30	6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов пластиком	м откоса	126,8	1 937	245612	
137	31	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Откос ПХВ шириной	1000 м^2	0,044	3 715 098	163464	Казахстан
138	32	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	285,2	374	106665	
139	33	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	131,7	680	89556	Казахстан
140	34	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Уголок дверной из жесткого поливинилхлорида 50х20	м	153,5	680	104380	
141	35	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича (расширение). Пробивка	м^3	0,13	82 584	10890	
142	36	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка перемычек из уголка 63	т	0,035	326 955	11443	
143	37	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,035	375 550	13144	Казахстан
144	38	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	2	5 758	11516	
145	39	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг/см.примеч.п.8/	комплект	2	8 993	17986	Казахстан
146	40	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, дверей, количество покрасок за 2 раза	м^2	12,7	3 479	44183	

	2	3	4	5	6	7	8	9
147	41	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	30	5 469	164070	Казахстан
		Раздел 4.	ПОЛЫ, лист 7					
			ТИП 2					
148	42	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	188,27	6 580	1238817	
149	43	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м^2	192,0354	7 380	1417221	Казахстан
150	44	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	71,8	3 343	240027	
			ТИП 3					
151	45	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (10мм)	м^2 стяжки	189,08	2 598	491230	
152	46	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м^2 стяжки	189,08	1 565	295910	
153	47	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	8	846	6768	
154	48	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	8,4	957	8039	Казахстан
		Раздел 5.	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИЕ,ЛИСТ 7					
			ПОТОЛОК					
155	49	6112-0302-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок	м^2	72,02	2 156	155275	
156	50	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	158	1 275	201450	
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
157	51	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	64,77	8 393	543615	
158	52	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	66,0654	2 546	168203	Казахстан
159	53	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	15	934	14010	
160	54	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	75,2	4 122	309974	
161	55	6111-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной бетонно-контактом	м^2	120	201	24120	
162	56	236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	122,4	728	89107	Казахстан
163	57	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м^2	5,27	6 511	34313	
164	58	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения (алюминиевое с накладками ПВХ с кронштейнами в комплекте)	м ограждения	30,6	27 114	829688	
165	59	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Столы, шкафы (кухонные), холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	4 115	8230	
166	60	6108-0105-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столешницы (прим)	м	1,8	3 214	5785	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 ВОДОПРОВОД,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 1.	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
			ДЕМОНТАЖ К1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	61	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3 195	3195	
168	62	1215-0101-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	17	2 873	48841	
169	63	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	10 487	20974	
170	64	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж решеток вентиляционных пластиковых, площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	27	593	16011	
171	65	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,4 на демонтаж*	Демонтаж сантехнических лючков	шт.	9	593	5337	
		Раздел 4.	**КАНАЛИЗАЦИЯ К1**					
172	66	6115-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на два отделения	комплект	1	14 286	14286	
173	67	Счет	Мойка на два отделения из нержавеющей стали	шт	1	100 000	100000	Казахстан
174	68	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11 012	11012	
175	69	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664	53664	Казахстан
176	70	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		14 807		Казахстан
177	71	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	15	9 054	135810	Казахстан
178	72	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	14	4 151	58114	
179	73	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	9 414	131796	Казахстан
180	74	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	18,2	1 516	27591	
181	75	244-104-0902 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	4	1 536	6144	Казахстан
182	76	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 500 мм	шт.	15	1 265	18975	Казахстан
183	77	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	30,75	3 479	106979	
184	78	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	19	1 494	28386	
185	79	246-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Решетка вентиляционная	шт.	19	947	17993	Казахстан
186	80	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим*	Лючки. Установка	лючок	12	2 318	27816	
187	81	246-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Лючки сантехнические	шт.	12	4 175	50100	Казахстан
188	82	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных (б/у)	комплект	1	12 716	12716	
189	83	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	2 001	2001	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	84	6115-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых кабин пластиковых с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	26 233	52466	
191	85	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	2 001	4002	Казахстан
		Раздел 5.	**ОТОПЛЕНИЕ**					
192	86	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	8	4 816	38528	
193	87	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	12,294	5 783	71096	
195	88	245-103-0109 *РСНБ РК 2022-*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	70	5 878	411460	Казахстан
196	89	261-301-0218 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	8	727	5816	Казахстан
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-03 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		Раздел 1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**					
197	90	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,3 на демонтаж*	Демонтаж прибора или аппарата	шт.	14	1 934	27076	
		Раздел 2.	**ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**					
			ЩС-1					
198	91	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата (б/у)	шт.	14	6 466	90524	
199	92	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 466	32330	
200	93	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	624	3120	Казахстан
		Раздел 3.	**СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ**					
201	94	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	6	3 328	19968	
202	95	247-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	15	8 560	128400	Казахстан
203	96	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	17	5 305	90185	Казахстан
		Раздел 4.	**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ**					
204	97	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	12	1 186	14232	
205	98	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	478	5258	Казахстан
206	99	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	536	536	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	100	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен (подрозетник)	шт.	39	170	6630	Казахстан
		Раздел 5.	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ РОЗЕТОЧНЫХ И СИЛОВЫХ ГРУПП					
208	101	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	49	846	41454	Казахстан
209	102	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен (подрозетник)	шт.	56	170	9520	Казахстан
210	103	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	158,5	1 156	183226	
211	104	1146-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 39*	Стены и перегородки бетонные. Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	158,5	1 143	181166	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 1.	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
212	105	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 092	17092	
213	106	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	42	2 781	116802	Казахстан
214	107	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-55К	шт.	2	2 079	4158	Казахстан
215	108	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	8	10 137	81096	
216	109	248-304-0224 *СпрСЦ 04.2024*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12 У	шт.	8	4 608	36864	Казахстан
217	110	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	150	1 150	172500	
218	111	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	153	129	19737	Казахстан
219	112	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	440	317	139480	
220	113	243-305-0602 *СпрСЦ 04.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	206	211	43466	Казахстан
221	114	243-305-0601 *СпрСЦ 04.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	206	171	35226	Казахстан
222	115	243-305-2407 *СпрСЦ 04.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстериая пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КСПЭнг-FRLSLTx 2х10,0	м	41,2	3 387	139544	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:					521020
			из них:					
			затраты на труд рабочих					35842704
			в том числе оплата труда рабочих	тенге				
			машины и механизмы	*тенге*				15679293
			в том числе оплата труда машинистов	тенге				*7833923*
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*				653900
			перевозки	тенге				*209849*
			нормативная трудоемкость	тенге				19489011
			ИТОГО	чел.-ч	3 414			20506
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге				
			ИТОГО	Тенге				35842704
			Сметная прибыль 5%	Тенге				2258090
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге				38100794
			ИТОГО					1905040
			В том числе на III квартал 2024г. 57%	Тенге				1905040
			В том числе на IV квартал 2024г. 43%	Тенге				41910873
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	Тенге				23889198
			В том числе на III квартал 2024г. 57% к=1,0557					18021676
			В том числе на IV квартал 2024г. 43% к=1,075	Тенге				
	0,98		Итого на 2024г	Тенге				25219826
			ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге				19373301
			НДС 12%	Тенге				44593127
			ВСЕГО С НДС	Тенге				43701264,46
				Тенге				5244151,74
								48945416,20

Заказчик: КГП на ПХВ "Северо-Казахстанская областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО", Северо-Казахстанская обл. г.Петропавловск, имени Евгения Брусиловского, 20 БИН 990240005923

Генеральный директор _____ Мурин С.О.

Эксперт технического надзора ТОО "Строй Эксперт-Астана" БИН 120940012713

Эксперт _____ Ешкеев А.Ш. Аттестат KZ16VJE00026293 от 19.05.2017г.

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", приказ №13 от 27.02.2025г

Главный инженер _____ Камбосков А.Т.

ТОО "СпектрСтройСевер", СКО, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор _____ Нагорная Г.А.